



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Banco Central de Honduras (BCH)**

Al IV Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A

Enero, 2017

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Central (BCH) tiene por objeto velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional y propiciar el normal funcionamiento del sistema de pagos.

Con tal fin, formulará, desarrollará y ejecutará la política monetaria, crediticia y cambiaria del país, su presupuesto de inversión para el año 2016 ascendió a L.100.00 millones y su ejecución financiera al IV trimestre se detalla en el Cuadro No.5.

Dicho presupuesto fue financiado al 100% por recursos propios, cuyo costo total de la inversión ascendió a L. 1,747.00 millones.

Cuadro No. 5  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	100,000,000
Presupuesto Vigente	100,000,000
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>100,000,000</b>
Ejecutado IV Trimestre	100,000,000
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>100%</b>
Total Ejecución Acumulada Anual	100,000,000
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)</b>	<b>100%</b>
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIAFI

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra únicamente en el **Proyecto del Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras** y consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción.

Cuenta con ascensores inteligentes, enchapados en mármol y piedra. En sus exteriores sobresale la utilización de vidrio, lo que permite ahorrar energía al utilizar así más luz solar.

El nuevo edificio del Banco Central de Honduras (BCH) está en fase de cierre y listo para finales del año 2016 o inicios del año entrante, sin embargo el proyecto ya fue inaugurado.

El resultado obtenido al mes de diciembre de 2016 fue de 100% alcanzando el rango de meta establecido (=100).

El proyecto de Construcción del Nuevo Edificio ha continuado ejecutando las actividades conforme se detalla a continuación:

- Se finalizaron las instalaciones físicas del equipo de cocina de la II y III Etapa, al mismo tiempo, se dio seguimiento a las actividades inherentes al cuarto frío y la instalación de cortinas.
- Se continuó con la supervisión de forma permanente del funcionamiento de los sistemas instalados en el Nuevo Edificio.
- Se realizó la inauguración de las obras finalizadas de la II y III Etapa.



SECRETARIA DE FINANZAS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto en el siguiente cuadro:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	F_PROPIOSRES 277-7/2010	1,747,000,000	09/01/2012 30/06/2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%
Acumulado 2016	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,747,000,000	1,747,000,000	1,747,000,000	100%
<b>Observaciones:</b> El Directorio del Banco autorizó ampliación al 30 de septiembre, 2016 para la III Etapa, mediante Resolución No. 233-6/2016 del 24 de junio, 2016.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

**Situación Actual:** De acuerdo a informe enviado por la Unidad Ejecutora el proyecto ha realizado los siguientes avances:

- **Contrato para la Construcción de la II Etapa No. 16-2013:** Finalizado el 15 de julio de 2016. Actualmente el Consorcio SVP está en proceso de impresión final de planos As Built, entrega de garantías de fábrica y entrega de manuales de equipos.
- **Contrato para la Construcción de la III Etapa No. 62-2014:** Finalizado el 30 de septiembre de 2016. Actualmente el Consorcio SVP está en proceso de impresión final de planos As Built, entrega de garantías de fábrica y entrega de manuales de equipos.
- **Contrato para la Supervisión de la Construcción de la II Etapa No. 13-2013:** Actualmente la empresa Saybe y Asociados está en proceso de revisión final de planos As Built, garantías de fábrica y manuales de equipos, así mismo está elaborando el informe financiero de cierre del proyecto y revisando los últimos pagos pendientes.
- **Contrato para la Supervisión de la Construcción de la III Etapa No. 61-2014:** Actualmente la empresa Saybe y Asociados está en proceso de revisión final de planos As Built, garantías de fábrica y manuales de equipos, así mismo está elaborando el informe financiero de cierre del proyecto, elaborando las órdenes de cambio de cierre y revisando los últimos pagos pendientes.

Estas labores administrativas de parte del Consorcio SVP y la empresa Saybe y Asociados S. de R.L. finalizarán en la segunda quincena del mes de enero de 2017, la obra de construcción para ambas etapas finalizó de acuerdo a lo programado.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 5 Financiero, 6 Físico



### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Inaugurado oficialmente en octubre de 2016, la Segunda Etapa del proyecto se recibió definitivamente el 15 de julio de 2016, aún está pendiente la entrega del informe final de la Supervisión; se elaboraron y autorizaron por la Supervisión todas las órdenes de cambio correspondientes, se trabajó en impresión final planos As Built y se entregaron Manuales y Garantías de Fábrica de equipos.

El Directorio del Banco Central de Honduras mediante Resolución No. 233-6/2016 autorizó una prórroga de la Tercera Etapa, para concluir el auditorio el 30 de septiembre de 2016, el cual se recibió a conformidad por parte de la Supervisión, se está finalizando con el proceso de liquidación financiera del Contrato de Obra Pública, se imprimieron los planos As Built; asimismo, se entregaron los manuales y garantías de fábrica de equipos.

Por otro lado, se adquirió equipo de cocina el cual incluye lavamanos industriales y equipo empotrado industrial como parte del contrato de la Tercera Etapa. La planta telefónica está instalada desde el mes de mayo de 2015; de igual forma el proceso de licitación de cortinas fue adjudicado y en proceso de entrega. Parte del equipo como cuartos fríos y equipo complementario de cocinas serán ejecutados en períodos posteriores conforme sean planificados en el presupuesto del Banco.

#### Conclusiones

- Al final del año 2016 el **Proyecto del Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras** alcanzó su ciclo de cierre, estructurado por seis (6) componentes (i). Edificio bóvedas (ii). Edificio de Oficinas Administrativas y Estacionamientos (iii). Edificio Áreas Complementarias (Museo Numismático, Pinacoteca, Biblioteca y Salón de Conferencias) (iv). Diseño Etapas II y III (v). Supervisión Etapas I, II y III y (vi). Equipamiento de Oficina, Centro de Cómputo, Salones, Museos, Biblioteca y Pinacoteca; su ejecución financiera al 31 de diciembre de 2016 es del 100%, el monto total del Proyecto ascendió a L. 1,747.00 millones equivalente a US\$ 75.00 millones.

#### Recomendaciones

- Una vez finalizado el proyecto presentar el informe de cierre a la DGIP tal como lo establece los Lineamientos de Política Presupuestaria 2016 en el Capítulo III Lineamientos Generales de Política Presupuestaria índice d). sub índice III.



Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
 ANEXO No. 4  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado IV Trimestre-16		Suma de Devengado Aprobado			
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
1	0902 - Banco Central de Honduras			100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100	100
1	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	F_PROPIOSRES277-7/2010	09/01/2012 30/06/2016	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100	100

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

\*/ Preliminar

SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
ANEXO No. 5

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre de 2016**

Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPONENTE DOS	Ejecución del contrato de construcción de la II Etapa	PORCENTAJE	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPONENTE TRES	Ejecución del contrato de construcción de la III Etapa	PORCENTAJE	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
SUPERVISIÓN DE OBRAS ETAPAS II Y III	Ejecución de los contratos de supervisión de la II y III Etapas	PORCENTAJE	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

Ejecución al IV trimestre, Banco Central de Honduras (BCH)

