

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaria de Defensa
(SEDENA)*

Al Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras C.A.

Julio 2018



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2018
(Cifras en Lempiras)

La institución ejecuta únicamente un proyecto, el cual está financiado en su totalidad con recursos de Fondos Nacionales, El presupuesto aprobado en el Programa de Inversión Pública (PIP) 2018 de la SEDENA asciende a **L14,369,070.0** millones. Dicho presupuesto vigente está compuesto en su totalidad por Fondos Nacionales por **L14,369,070.0** millones.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	14,369,070.0
Presupuesto Vigente	14,369,070.0
Devengado II Trimestre 2018	6,000,000.0
% Ejecución II Trimestre (Devengado II Trim / Vigente)	42%
Devengado Anual	6,000,000.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	42%
Comprometido (Denvegado + Compromiso)	6,000,000.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	42%

Fuente: SIAFI Al 30/06/2018

La inversión de la institución se concentra solamente en un solo Proyecto de **“Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de defensa de Honduras, UDH”** en el Municipio de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Su objetivo principal fue el de construir un Edificio Anexo al Edificio Administrativo, así como el Equipamiento de los Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad de Defensa de Honduras, destinado exclusivamente al ejercicio pedagógico.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El único proyecto es la Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa, el cual consiste en la construcción de un Edificio Anexo al principal de 2 plantas con un área constructiva de **524.45 mts²** por planta, un total de **1,048.87 mts²** de edificio.

La capacidad instalada propuesta en el proyecto es de 4 aulas de clases con capacidad de atención para 132 estudiantes por jornada académica, 5 jornadas se generarán cupos para la atención de 660 estudiantes, dos laboratorios destinados para las prácticas de las ciencias médicas, una cafetería, salón de usos múltiples, una sala de maestros y un área de información.

Ver Anexo N. 1: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre 2018

Los detalles físico/financieros del Proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
“Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de defensa de Honduras, UDH”		Lempiras	14,369,070.00	15/10/2018 15/05/2019
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2018	14,369,070.00	14,369,070.00	6,000,000.00	42%
Acumulado 2018	14,369,070.00	14,369,070.00	6,000,000.00	42%
Acumulado Vida del Proyecto */	14,369,070.00	14,369,070.00	6,000,000.00	42%
Observaciones:				
La construcción del Edificio Anexo Inicia el 15 de Octubre 2018 , su duración es de 7 meses después de la Orden de Inicio, finalizando el 15 de Mayo 2019 .				

*/Presupuesto Aprobado =Costo Inicial del proyecto

*/Presupuesto Vigente= Costo Actual del proyecto



La planificación del proyecto se efectúa por actividades constructivas las cuales tienen sus tareas y actividades específicas y se revisarán periódicamente, diaria, semanal y mensualmente, enfocándonos en la calidad de la obra dentro de los parámetros necesarios y estimados. El proyecto está cumpliendo su objetivo, puesto que se ejecutarán todas las fases constructivas a tiempo y forma de acuerdo a su planificación, su finalización se cumplirá en la fecha fijada al 15 de Mayo del 2019.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Este proyecto se encuentra en preparación de los TDR's para la Licitación Pública Nacional en este II Trimestre, no presenta ninguna ejecución física, mientras que su ejecución financiera es de L 6, 000,000.00 **(42%)**. Esto es por su transferencia a una cuenta especial del Banco Central de Honduras, de donde se estarían realizando los pagos contractuales una vez iniciada la Construcción del Edificio Anexo y el Equipamiento del Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad de Defensa de Honduras.

En este Trimestre se ha realizado en un 100% la revisión de planos, especificaciones y cantidades de obra, diseño Estructural, además, se han redactado las Especificaciones técnicas de la obra enlazadas a los lineamientos de la ley de Contratación del estado de Honduras, de conformidad también con las necesidades del nuestro proyecto, siendo revisadas por el Estado Mayor Conjunto y autoridades de UDH, todo esto tuvo un periodo de tiempo de aproximado 3 meses.

Con respecto al Proceso de Precalificación se ha cumplido un 50%, en este periodo se desarrolla la línea de tiempo y pliego de condiciones, para el proceso de precalificación, con los compradores públicos certificados y diferentes profesionales que integran la comisión evaluadora de los lineamientos de precalificación. Este trabajo ha requerido aproximadamente tres semanas en las cuales se han realizado reuniones extraordinarias dejando inscrito en acta lo realizado en dicha reunión. El proceso de precalificación da su inicio con la publicación del aviso de la misma la cual iniciaría en el **III Trimestre**.

3.4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

El proyecto no presenta ninguna problemática.

CONCLUSIONES

- El proyecto tiene un tiempo de ejecución física de 7 meses, Iniciaría a partir del **15 de Octubre 2018** y estaría finalizando el **15 de Mayo 2019**. Se están preparando los TDR's para las Licitación Pública Nacional de acuerdo a su Plan Operativo Anual (POA) respectivo.
- El proyecto está cumpliendo su objetivo, dotar de espacios físicos y equipo apropiados para el desarrollo pedagógico de los servicios educativos que requiere la demanda académica de la Universidad de Defensa de Honduras.

RECOMENDACIONES

- La Unidad Ejecutora de este proyecto debe de cumplir con los procesos que están en ejecución para iniciar la Licitación Pública Nacional según lo planificado en su POA y ejecutar a tiempo su Orden de Inicio para la construcción del Edificio Anexo al Edificio Administrativo, así como el Equipamiento de los Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad.



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
Ejecución Financiera de la SECRETARIA DE DEFENSA (SEDENA) al II Trimestre 2018

(Cifras en Miles de Lempiras)

ANEXO N. 01

Institución / Proyecto	ANUAL						AI II TRIMESTRE 2017			% Ejecución al II Trimestre 2018
	Aprobado			Vigente			Devengado			
	Fondos Nacionales	Fondos Propios	Total	Fondos Nacionales	Fondos Propios	Total	Fondos Nacionales	Fondos Propios	Total	
SECRETARIA DE DEFENSA (SEDENA)										42%
Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras (SEDENA).	14,369,069.00	0.0	14,369,069.00	14,369,069.00	0.0	14,369,069.00	6,000,000.00	0.0	6,000,000.00	42%

Fuente: SIAFI 30/06/2018



Programa de Inversión Pública Ejecución Física al II Trimestre, 2018

Institución : SEDENA

ANEXO N. 02

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			II TRIMESTRE 2018		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación II Trimestre	Ejecutado al II Trimestre	% Ejec.
Construcion del Edificio Pedagogico	EDIFICIO	EDIFICIO	1	0.0	0.0	0.0	0.0
Equipoamiento del Edificio Pedagogico de la Universidad de Defensa de Honduras.	EQUIPO	EQUIPO	75	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: SIAFI 30/06/2018

