



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM)**

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Abril, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) dedicada exclusivamente a la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el **Cuadro No. 5.**

Este Presupuesto de **L.12,045,398.0** es financiado con Fondos Nacionales para la ejecución en el 2019 para obras de infraestructura del Proyecto de **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM.**

Cuadro No.
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	12,045,398.0
Presupuesto Vigente	12,045,398.0
Devengado I Trimestre 2019	0.0
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	0.0
Comprometido (Devengado+Compromiso)	0.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	0.0

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 2019

Para el 2019 la inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto de inversión real, el cual es el Proyecto de **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM** contribuyendo al acceso a educación superior y mejorando la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes.

Este **Proyecto Construcción del Edificio de Talleres de la UPNFM en CURSPS**, tiene como objetivo primordial dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Talleres.

La construcción tendrá un edificio de 2 ambientes en el primero de un solo piso se construirá el módulo de talleres para la Carrera de Educación técnica Industrial, contará con obras exteriores , plazas, estacionamientos, áreas de bancas y dispersión de áreas verdes, áreas de juegos de motricidad, el segundo ambiente contará con 3 pisos, en el primer nivel se ubicaran aulas , bodegas , talleres, vestíbulo y áreas para la dirección de servicios estudiantiles, que incluyen: Preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera, y áreas para laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias y cuarto de servidores.

El siguiente Cuadro detalla la ejecución financiera del proyecto de **Talleres de la UPNFM CURSPS**:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del proyecto *	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FN 0000057-11 UPNFM	L. 56,984,848.48	01/01/2012 - 31/12/2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0%
Acumulado 2019	12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	L. 56,984,848.48	L. 56,984,848.48	7,383,843.00	13%

El monto original del Proyecto era L. 33,264,000.0 el cual se enmendó por un monto de L.56,984,848.48

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 5 Financiero



3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto “**Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**”: El proyecto se encuentra en una Reformulación consistente en: Actualización de costos, Redistribución de espacios físicos y la Actualización de Tiempos de Ejecución. Actualmente el equipo técnico de la universidad realiza los ajustes al documento de proyecto. La Enmienda a la Nota de Prioridad del proyecto fue aprobada según oficio DGIP-PRE-0077-2018, el Costo del proyecto es **L. 56,984,848.48**, su tiempo de finalización es el **31 de Diciembre 2020**.

Las solicitudes de ampliación de presupuesto 2019 para la ejecución del proyecto no fueron admitidas. Actualmente se cuenta con un disponible de **L 12,045,398**, Tomando en consideración los tiempos de ejecución y el monto global del proyecto, existe un alto riesgo de no poder garantizar la continuidad en la ejecución del proyecto.

Actualmente continúa en las fases de preparación y publicación de bases de licitación, la cual se esperan realizarla en el II Semestre 2019.

Ver Anexo N.6

Conclusiones

- El proyecto “**Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de San Pedro Sula**” cuenta con un presupuesto aprobado-vigente por **L. 12,045,398.0**. Actualmente este proyecto se encuentra en proceso de re-formulación, el equipo técnico de la universidad realiza los ajustes al documento de proyecto.
- Este proyecto en este I Trimestre no presenta ninguna ejecución física- financiera.
- Tomando en consideración los tiempos de ejecución y el monto global del proyecto, existe un alto riesgo de no poder garantizar la continuidad en la ejecución del proyecto y no finalizar las obras planificadas.

Recomendaciones

- Debido a la complejidad de ejecutar proyectos con financiamiento nacional, es de suma importancia maximizar la ejecución de los recursos, por lo que se recomienda dar cumplimiento a lo planificado en los Planes Operativos Anuales y priorizar aquellos proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo Físico Institucional.
- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas por la limitación de fondos nacionales.
- Se recomienda con el fin de mejorar la gestión en la ejecución, evaluación y administración de proyectos de la Universidad, crear un departamento de Administración de Proyectos e Infraestructura y de esta manera identificar, formular, evaluar y someter a autorización las iniciativas y anteproyectos.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 05
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
(Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Fin	Aprobado		Vigente		Devengado I Trimestre 2019		Devengado Anual		% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán											
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA.	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012 - 31/12/2020	12,045,398.00	12,045,398.00	12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: SIAFI, 31/103/2019



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 06

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA, EJECUCION FISICA AL I TRIMESTRE, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre 2018		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán								
003 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	12- Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad y los Laboratorios San Pedro Sula	983 - METRO CUADRADO	678	0	0.0	0	0	0.0
	13- Administración y Gestión del proyecto	129 - SUPERVISION	3	0	0.0	0	0	0.0
	15- Construcción de Talleres y Laboratorios	983 - METROS CUADRADOS	678	0	0.0	0	0	0.0
	16- Administración y Gestión del proyecto	129 - SUPERVISION	3	0	0.0	0	0	0.0

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

