



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Julio, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 5

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019

(Cifras en Lempiras)

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (**UPNFM**) dedicada exclusivamente a la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el **Cuadro No. 5**.

Este Presupuesto de **L.12,045,398.0** es financiado con Fondos Nacionales para la ejecución en el 2019 para obras de infraestructura del Proyecto de **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	12,045,398.0
Presupuesto Vigente	12,045,398.0
Devengado II Trimestre 2019	0.0
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	0%
Devengado Anual	0.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado+Compromiso)	0.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 2019

Para el 2019 la inversión de la institución se concentra solamente en un (1) proyecto de inversión real, el cual es el Proyecto de **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM** contribuyendo al acceso a educación superior y mejorando la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes. Este **Proyecto Construcción del Edificio Multidimensional de Talleres de la UPNFM en CURSPS**, tiene como objetivo primordial dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un Edificio Multidimensional de Talleres.

La construcción tendrá un edificio de 2 ambientes en el primero de un solo piso se construirá el módulo de talleres para la Carrera de Educación técnica Industrial, contará con obras exteriores , plazas, estacionamientos, áreas de bancas y dispersión de áreas verdes, áreas de juegos de motricidad, el segundo ambiente contará con 3 pisos, en el primer nivel se ubicaran aulas , bodegas , talleres, vestíbulo y áreas para la dirección de servicios estudiantiles, que incluyen: Preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera, y áreas para laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias y cuarto de servidores.

El siguiente Cuadro detalla la ejecución financiera del proyecto de **Talleres de la UPNFM CURSPS**:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del proyecto *	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDIMENSIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM.	FN 0000057-11 UPNFM	L. 56,984,848.48	01/01/2012 - 31/12/2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0%
Acumulado 2019	12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	L. 56,984,848.48	L. 56,984,848.48	7,383,843.00	13%

El monto original del Proyecto era L. 33,264,000.0 el cual se enmendó por un monto de L.56,984,848.48

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 5 Financiero



3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto: “**Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**”: El Costo Total del proyecto es **L. 56,984,848.48**, su tiempo de finalización es el **31 de Diciembre 2020**, sin embargo, se presentará la propuesta por parte de la UPNFM de ampliar el tiempo de ejecución de este proyecto para el 31 de marzo 2021, esto es por la actualización y reprogramación de los tiempos reales de ejecución.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en seguimiento a este proyecto ha insistido en que la **UPNFM** debe de acelerar los procesos de la **LPN** para cumplir así con el nuevo cronograma de tiempos.

El 3 de junio, a solicitud de la DGIP, se realizó una reunión entre personal técnico de la UPNFM y especialistas de ésta dirección a fin de analizar aspectos relacionados con la gestión del tiempo y el presupuesto del proyecto y así garantizar la ejecución de este proyecto.

Actualmente cuenta con un disponible 2019 de **L12,045,398**.

El día 28 de mayo se realizó la publicación de la Licitación Pública 001-2019 relativa al proyecto, se observa que la apertura de estas ofertas selladas por parte de las 9 empresas calificadas no se pudo realizar el 20 de Junio 2019 debido a la situación socio-política de país, trasladándose para el **19 de julio** nuevamente su apertura. La Licitación se efectuará de acuerdo a los procedimientos de la LPN establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento.

Conclusiones

- El proyecto “**Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**” cuenta con un presupuesto aprobado-vigente por **L. 12,045,398.0**.
- Este proyecto en este II Trimestre no presenta ninguna ejecución física- financiera, debido a que se encuentra en proceso de Licitación Pública Nacional (**LPN**), la apertura de las ofertas será el **19 de julio 2019**.
- La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en seguimiento a este proyecto ha insistido en que la **UPNFM** debe de acelerar los procesos de la **LPN** para cumplir así con el nuevo cronograma de tiempos.

Recomendaciones

- Debido a la complejidad de ejecutar proyectos con financiamiento nacional, es de suma importancia maximizar la ejecución de los recursos, por lo que se recomienda dar cumplimiento a lo planificado en los Planes Operativos Anuales y priorizar aquellos proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo Físico Institucional.
- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas por la limitación de fondos nacionales.
- Se recomienda con el fin de mejorar la gestión en la ejecución, evaluación y administración de proyectos de la Universidad, crear un departamento de Administración de Proyectos e Infraestructura y de esta manera identificar, formular, evaluar y someter a autorización las iniciativas y anteproyectos.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 05
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
 (Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado II Trimestre 2019		Devengado Anual		% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán											
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA.	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012 - 31/12/2020	12,045,398.00	12,045,398.00	12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: SIAFI, 30/06/2019



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 06

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA, EJECUCION FISICA AL II TRIMESTRE, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre 2019		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán								
003 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	12- Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad y los Laboratorios San Pedro Sula	983 - METRO CUADRADO	678	0	0.0	0	0	0.0
	13- Administración y Gestión del proyecto	129 - SUPERVISION	3	0	0.0	0	0	0.0
	15- Construcción de Talleres y Laboratorios	983 - METROS CUADRADOS	678	0	0.0	0	0	0.0
	16- Administración y Gestión del proyecto	129 - SUPERVISION	3	0	0.0	0	0	0.0

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

