



## **Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de Inversiones Públicas**

**Informe de Avance Físico y Financiero**

**Universidad Pedagógica Nacional  
Francisco Morazán (UPNFM)**

**Al Tercer Trimestre, 2019**

**Tegucigalpa M.D.C.**

**Honduras C.A.**

**Octubre, 2019**

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (**UPNFM**) dedicada exclusivamente a la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el **Cuadro No. 5**.

Este Presupuesto de **L.12,045,398.0** es financiado con Fondos Nacionales para la ejecución en el 2019 para obras de infraestructura del Proyecto de **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 2019

Para el 2019 la inversión de la institución se concentra solamente en un ( 1 ) proyecto de inversión real, el cual es el Proyecto de **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM** contribuyendo al acceso a educación superior y mejorando la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes. Este **Proyecto Construcción del Edificio Multidimensional de Talleres de la UPNFM en CURSPS**, tiene como objetivo primordial dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un Edificio Multidimensional de Talleres.

La construcción tendrá un edificio de 2 ambientes en el primero de un solo piso se construirá el módulo de talleres para la Carrera de Educación técnica Industrial, contará con obras exteriores , plazas, estacionamientos, áreas de bancas y dispersión de áreas verdes, áreas de juegos de motricidad, el segundo ambiente contará con 3 pisos, en el primer nivel se ubicaran aulas , bodegas , talleres, vestíbulo y áreas para la dirección de servicios estudiantiles, que incluyen: Preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera, y áreas para laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias y cuarto de servidores.

El siguiente Cuadro detalla la ejecución financiera del proyecto de **Talleres de la UPNFM CURSPS**:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del proyecto *	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FN 0000057-11 UPNFM	L. 56,984,848.48	01/01/2012 - 31/12/2020	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2019	12,045,398.00	12,045,398.00	<b>48,013.00</b>	<b>0.0%</b>
Acumulado 2019	12,045,398.00	12,045,398.00	<b>48,013.00</b>	<b>0.0%</b>
Acumulado Vida del Proyecto*/	<b>L. 56,984,848.48</b>	<b>L. 56,984,848.48</b>	<b>7,431,856.00</b>	<b>13.0%</b>
<b>El monto original del Proyecto era L. 33,264,000.0 el cual se enmendó por un monto de L.56,984,848.48</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 5 Financiero

Ejecución al III Trimestre 2019; Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM)



**Cuadro No. 5**  
**Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019**  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	<b>12,045,398.0</b>
Presupuesto Vigente	<b>12,045,398.0</b>
Devengado III Trimestre 2019	<b>48,013.0</b>
<b>% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)</b>	<b>40%</b>
Devengado Anual	<b>48,013.0</b>
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>0%</b>
Comprometido (Devengado+Compromiso)	<b>0.0</b>
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente )</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto: “**Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**”: El Costo Total del proyecto es **L. 56,984,848.48**, su tiempo de finalización es el **31 de Diciembre 2020**, sin embargo, se presentará la propuesta por parte de la UPNFM de ampliar el tiempo de ejecución de este proyecto para el 31 de marzo 2021, debido a la actualización y reprogramación de los tiempos reales de ejecución de la Licitación Pública Nacional.

La Licitación se efectuó de acuerdo a los procedimientos de la LPN establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en seguimiento a este proyecto ha insistido en que la **UPNFM** debe de acelerar los procesos del inicio de obras y así cumplir con el nuevo cronograma de tiempos. Actualmente la UPNFM al III Trimestre cuenta con un disponible de **L 11,997,390.0**, los cuales están pendientes de ejecutar en este último trimestre 2019.

No hubo ejecución Financiera ni Física en este III Trimestre 2019. El día 13 de Septiembre fué adjudicado este proyecto por el Consejo Superior Universitario, por el momento se encuentra pendiente de firma el Contrato respectivo y la Orden de Inicio con la empresa ganadora **DICONSET**.

#### Conclusiones

- El proyecto “**Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**” cuenta con un presupuesto aprobado-vigente por **L. 12,045,398.0**.
- Este proyecto en este III Trimestre presenta una mínima ejecución física- financiera, debido a que se encuentra en proceso la Firma de Contrato y la Orden de Inicio con la empresa ganadora **DICONSET**
- La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en seguimiento a este proyecto ha insistido en que la **UPNFM** debe de acelerar los procesos del inicio de obras para cumplir así con el nuevo cronograma de tiempos.

#### Recomendaciones

- Debido a la complejidad de ejecutar proyectos con financiamiento nacional, es de suma importancia maximizar la ejecución de los recursos, por lo que se recomienda dar cumplimiento a lo planificado en los Planes Operativos Anuales y priorizar aquellos proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo Físico Institucional.
- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas por la limitación de fondos nacionales.
- Se recomienda con el fin de mejorar la gestión en la ejecución, evaluación y administración de proyectos de la Universidad, crear un departamento de Administración de Proyectos e Infraestructura y de esta manera identificar, formular, evaluar y someter a autorización las iniciativas y anteproyectos.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**ANEXO No. 05**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019**  
 (Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado III Trimestre 2019		Devengado Anual		% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán											
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA.	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012 - 31/12/2020	12,045,398.00	12,045,398.00	12,045,398.00	12,045,398.00	48,010.00	48,010.00	48,010.00	48,010.00	0.00

Fuente: SIAFI, 30/09/2019



## Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 06

## PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA, EJECUCION FISICA AL III TRIMESTRE, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre 2019		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán</b>								
<b>003 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA</b>	12- Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad y los Laboratorios San Pedro Sula	983 - METRO CUADRADO	678	0	0.0	0	0	0.0
	13- Administración y Gestión del proyecto	129 - SUPERVISION	3	0	0.0	1	0	0.0
	15- Construcción de Talleres y Laboratorios	983 - METROS CUADRADOS	678	0	0.0	0	0	0.0
	16- Administración y Gestión del proyecto	129 - SUPERVISION	3	0	0.0	1	0	0.0

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

