



## **Secretaría de Finanzas**

### **Dirección General de Inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)**

**Al Cuarto Trimestre, 2019**

**Tegucigalpa M.D.C.**

**Honduras C.A.**

**Enero, 2020**

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (**UPNFM**) dedicada exclusivamente a la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el **Cuadro No. 5**.

El Presupuesto Aprobado en el 2019 fue de **L.12,045,400.0**, mientras que el Presupuesto Vigente fue de **L. 24,545,400.0**, financiado con Fondos Nacionales para la ejecución en el 2019 para obras de infraestructura de 2 proyectos: **“Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM”** y la **“Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula”**.

**Cuadro No. 5**  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019**  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	12,045,398.0
Presupuesto Vigente	24,545,398.0
Devengado IV Trimestre 2019	11,005,896.0
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	45%
Devengado Anual	11,053,908.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	45%

*Fuente: SIAFI, Cifras Preliminares al 30/12/2019*

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 2019

Para el 2019 la inversión de la institución se concentra solamente en dos ( 2 ) proyectos de inversión real, los cuales son: Proyecto de **“Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome”** y la **“Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula”** de la UPNFM.

Con estos dos proyectos se está contribuyendo al acceso a educación superior y mejorando la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes. El **Proyecto de “Construcción del Edificio Multidimensional de Talleres” de la UPNFM en CURSPS**, tiene como objetivo primordial dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un Edificio Multidimensional de Talleres.

La construcción tendrá un edificio de 2 ambientes en el primero de un solo piso se construirá el módulo de talleres para la Carrera de Educación Técnica Industrial, contará con obras exteriores , plazas, estacionamientos, áreas de bancas y dispersión de áreas verdes, áreas de juegos de motricidad, el segundo ambiente contará con 3 pisos, en el primer nivel se ubicaran aulas , bodegas , talleres, vestíbulo y áreas para la dirección de servicios estudiantiles, que incluyen: Preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera, y áreas para laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias y cuarto de servidores.

Mientras que el proyecto de **“Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome”** su objetivo en dotar de un espacio físico deportivo y cultural a las instalaciones y así brindar mayores oportunidades para el desarrollo de la educación física, la recreación y la cultura a la comunidad estudiantil del CUR Nacaome de la UPNFM.

La construcción del Edificio Multidimensional de Deporte y Cultura tendrá lo siguiente: una cancha de fútbol sala, basquetbol y Volibol, un escenario para actos académicos y culturales, dos módulos de servicios sanitarios, ( hombres y mujeres), tres camerinos, de los cuales dos son para los equipos participantes y uno para árbitros, una bodega para custodiar implementos y equipos deportivos.



Los siguientes Cuadros detallan la ejecución financiera de los dos proyectos de la **UPNFM**:

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDIMENSIONAL DE DEPORTES Y CULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME 2019				
Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del proyecto *	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDIMENSIONAL DE DEPORTES Y CULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME	FN-23655	12,500,000.00	01/07/2019 - 31/12/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	12,500,000.00	12,500,000.00	5,234,878.00	42%
Acumulado 2019	12,500,000.00	12,500,000.00	5,234,878.00	42%
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,500,000.00	12,500,000.00	5,234,878.00	42%
<b>Observaciones: los fondos de este proyecto fueron asignados por el Congreso Nacional de la República en el Presupuesto de la UPNFM 2019.</b>				
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto				

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDIMENSIONAL DE DEPORTES Y CULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME 2019				
Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del proyecto *	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDIMENSIONAL DE DEPORTES Y CULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME	FN-23655	12,500,000.00	01/07/2019 - 31/12/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	12,500,000.00	12,500,000.00	5,234,878.00	42%
Acumulado 2019	12,500,000.00	12,500,000.00	5,234,878.00	42%
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,500,000.00	12,500,000.00	5,234,878.00	42%
<b>Observaciones: los fondos de este proyecto fueron asignados por el Congreso Nacional de la República en el Presupuesto de la UPNFM 2019.</b>				
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto				

### Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 5 Financiero

#### Principales Avances por Resultados al IV Trimestre 2019:

Los avances del Proyecto: **“Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM”**:

- Preparación de bases de licitación en los meses de abril y mayo del presente.
- Publicación de la Licitación Pública Nacional N° 001-2019.
- Apertura de ofertas de Licitación Pública Nacional N° 001-2019 en la cual presentaron ofertas seis empresas de un total de 15 que habían retirado bases de licitación, en el Salón de la UPNFM.
- Publicación del Concurso Privado N° CPR 001-2019 para la supervisión del proyecto.
- Adjudicación a la Empresa Constructora DICONSET por el Consejo Superior Universitario.
- Adjudicación de la Supervisión del proyecto a la Empresa INDES S. de R.L. por el Consejo Superior Universitario.
- Solicitud ante la Municipalidad de San Pedro Sula los permisos de Construcción y Ambiental.
- Entrega en Diciembre del anticipo a la Compañía Constructora.

Los avances del Proyecto: **“Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome”**:

- Adjudicación a la Empresa Constructora CELAQUE por el Consejo Superior Universitario.
- Orden de inicio de la obra.
- Entrega de anticipo a la Compañía Constructora.
- Contratación de la Supervisión del proyecto a la Ingeniera Wendy Patricia Reyes Posadas.
- Actividades de excavación y Concreto de limpieza.
- Cimientos: incluye zapatas y 190 metros lineales de viga de cimentación.
- Sobreelevación de bloque solera inferior.
- Se avanzó en 4,315 metros cúbicos de relleno con material granular, Castillos-soleras de amarre, cumpliendo con la meta programada al IV Trimestre en un 100%.



### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto: “**Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**”: El Costo Total del proyecto es **L. 56,984,848.48**, su tiempo de finalización es el **31 de Diciembre 2020**, sin embargo, se presentará la propuesta por parte de la UPNFM de ampliar el tiempo de ejecución de este proyecto para el **31 de marzo 2021**, debido a la actualización y reprogramación de los tiempos reales de ejecución de la Licitación Pública Nacional. Su ejecución financiera es de **L. 5,819,030.0 (48%)** sobre su Presupuesto Vigente asignado 2019, mientras que su ejecución financiera histórica acumulada al 2019 es de **L.13,250,886.0 (23.3%)** referente a su Presupuesto Vigente asignado de **L. 56,984,848.48**

Proyecto: “**Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome**”, El Costo Total del proyecto es **L. 12,500,000.0**, su tiempo de finalización fue el **31 de Diciembre 2019**, sin embargo, se presentará la propuesta por parte de la UPNFM de ampliar el tiempo de ejecución de este proyecto para el **31 de julio 2020**, debido a la actualización y reprogramación de los tiempos reales de ejecución de la Licitación Pública Nacional. Su ejecución financiera es de un monto por **L. 5,234,880.0 (42%)** sobre su Presupuesto Vigente asignado en el 2019 de **L.12,500,000.0**.

Se realizó una reunión entre personal técnico de la UPNFM y especialistas de la Dirección General de Inversión Pública a fin de analizar aspectos relacionados con la gestión del tiempo y el presupuesto del proyecto de “**Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula**”, así como la reprogramación de sus actividades y la solicitud futura de la ampliación de tiempo al **31 de marzo 2021**, así como también la gestión de ampliación de tiempo del proyecto “**Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome**”, al 31 de julio 2020.

#### Problemática:

Con el proyecto de “**Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**”: hubo un retraso en la obtención de los permisos ambientales y de construcción por la Municipalidad de San Pedro Sula a tiempo, pues el inicio de esta obra civil depende de la aprobación de ambos permisos por parte de la Alcaldía de San Pedro Sula, lo que provocó que la **orden de inicio** no se hiciera efectiva al IV trimestre 2019 y así iniciar las obras civiles de construcción.

Con respecto al proyecto de “**Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome**”: de acuerdo a la reprogramación de actividades se solicitará una ampliación de tiempo, previa solicitud de la constructora, para la finalización de la obra por los retrasos en la obra, específicamente en la cimentación debido a las lluvias, lo que provocó mucha infiltración y saturación del terreno en donde se está realizando este proyecto.

#### Conclusiones

- El avance financiero de la UPNFM general al IV Trimestre 2019 fue de un **L. 11,053,908.0,(45%)**, con respecto a su Presupuesto Vigente de **L.24,545,398.0**.
- Para finalizar estos dos proyectos de la UPNFM es necesario que las Autoridades Superiores de la UPNM, gestionen ante la SEFIN la ampliación de tiempo, en base a la nueva reprogramación de actividades en ambos proyectos.
- La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en seguimiento a este proyecto ha reiterado en que la **UPNFM** debe de acelerar los procesos de construcción de las obras civiles para cumplir así con el nuevo cronograma de tiempos reales.



## Recomendaciones

- Debido a la complejidad en la obtención de los permisos ambientales y de construcción por la Municipalidad de San Pedro Sula, es importante que la UPNFM acelere dicha gestión, pues el inicio de la obra civil del proyecto “**Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**” depende de la aprobación de ambos permisos por parte de la Alcaldía de San Pedro Sula, para dar la **Orden de Inicio** a la Empresa Constructora DICONSET y así iniciar las obras civiles de construcción.
- Solicitar a inicio del año 2020 ante las autoridades superiores de La SEFIN la ampliación de tiempo para los dos proyectos de la UPNFM: “**Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula**” al **31 de marzo 2021** y para el proyecto “**Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome**”, al **31 de julio 202**
- Se recomienda con el fin de mejorar la gestión en la ejecución, evaluación y administración de proyectos de la Universidad, crear un departamento de Administración de Proyectos e Infraestructura y de esta manera identificar, formular, evaluar y someter a autorización las iniciativas y anteproyectos.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**ANEXO No. 05**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019**  
 (Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado IV Trimestre 2019		Devengado Anual		% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán											
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA.	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012 - 31/12/2020	12,045,398.00	12,045,398.00	12,045,398.00	12,045,398.00	5,771,018.00	5,771,018.00	5,819,030.00	5,819,030.00	48
2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDIMENSIONAL DE DEPORTES Y CULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME	FN 0023655-19 UPNFM	01/07/2019 - 31/12/2019	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	5,234,878.00	5,234,878.00	5,234,878.00	5,234,878.00	42
	<b>TOTAL GENERAL</b>			24,545,398.00	24,545,398.00	24,545,398.00	24,545,398.00	11,005,896.00	11,005,896.00	11,053,908.00	11,053,908.00	45

Fuente: SIAFI, Cifras Preliminares al 30/12/2019



## Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 06

## PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA, EJECUCION FISICA AL IV TRIMESTRE, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre 2019		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán</b>								
003 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	12- Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad y los Laboratorios San Pedro Sula	983 - METRO CUADRADO	678	0	0.0	678	0	0.0
	13- Administración y Gestión del proyecto	129 - SUPERVISION	3	0	0.0	1	0	0.0
	15- Construcción de Talleres y Laboratorios	983 - METROS CUADRADOS	678	0	0.0	678	0	0.0
	16- Administración y Gestión del proyecto	129 - SUPERVISION	3	0	0.0	1	0	0.0
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIDIMENSIONAL DE DEPORTES Y CULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME	21- Construcción del Edificio Multifuncional de Deportes y Cultura, Nacaome	METRO CUADRADO	4,315	4,315	100.0	4,315	4,315	100.0
	22- Administración y Gestión del Proyecto Nacaome	INFORME	1	1	100.0	1	1	100.0

Fuente: SIAFI, 31/12/2019

