



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)

Tercer Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Octubre, 2020



SECRETARIA DE FINANZAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) es la institución estatal de educación superior responsable de la formación de docentes con competencias científicas, humanísticas y tecnológicas innovadoras, para el desarrollo del sistema educativo nacional; en el Cuadro No.1, se describe la asignación del Programa de Inversión Pública asignado para el año 2020, el cual representa el 0.3% del Presupuesto Vigente ajustado en el Gabinete Social.

El Presupuesto Aprobado en el 2020 es de **L 26.407,987.0** millones; dicho presupuesto es financiado totalmente con Fondos Nacionales para la ejecución de un solo Proyecto: **“Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM”**.

Ver Detalle de la Ejecución Financiera del Proyecto en **Anexo No. 1**.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución Financiera Trimestral y acumulada de la vida del proyecto **Proyecto: “Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro**

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES CURSPS UPNFM III TRIMESTRE 2020				
Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del proyecto *	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FN 0000057-11 UPNFM	L. 56,984,848.48	01/01/2012 - 31/12/2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2020	26,407,987.00	26,407,987.00	0.00	0%
Acumulado 2020	26,407,987.00	26,407,987.00	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	L. 56,984,848.48	56,984,848.48	13,202,874.00	23%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM”:

El Proyecto consiste en la construcción de un edificio de tres plantas con un total de 3,240 metros cuadrados de construcción el cual contará con 35 espacios disponibles; con el cual se espera satisfacer la demanda de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona Norte. Realiza su intervención en el Departamento de Cortés (San Pedro Sula), contribuirá a incrementar la cobertura en 1,960 estudiantes, 147 profesores y 39 empleados administrativos en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.

Ejecución al III Trimestre 2020; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán



Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	26,407,987.0
Presupuesto Vigente	26,407,987.0
Devengado III Trimestre - 2020	0.0
% Ejecución (Devengado III Trim - 2020 / Vigente)	0.0
Devengado Anual	0.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido(Devengado + Compromiso)	0.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI al 30/09/2020

Para el año 2020, se programaron en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Elaborar un informe del Estudio de Pre inversión de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS.
- Elaborar 4 informes de Administración y Gestión del Proyecto de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS.
- 2,235 mts. cuadrados de obra en la Construcción del Edificio de Talleres y Laboratorios de SPS.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, y al Sistema de Información Financiera Integrado (SIAFI), no se registra avances en la ejecución física en este III Trimestre y a pesar de ya contar con la Licencia Ambiental y de presentar en este Trimestre el 99.% de la documentación y requisitos solicitados por parte de la alcaldía de San Pedro Sula para la obtención del permiso de construcción todavía no se cuenta con la aprobación de dicho permiso Dado que la declaración de la Emergencia Sanitaria por el COVID19 se ha complicado por parte de la Alcaldía San Pedro Sula en la emisión de este permiso,

El Proyecto fue adjudicado por el Consejo Superior Universitario, desde el año 2019 a la Empresa Diseño, Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET), El monto a pagar a la constructora DICONSET según contrato es de **L 38,473,450.10**. La vigencia del contrato es del 16 de octubre de 2019 al 15 de diciembre de 2020, se le pagó el anticipo por **L.7.7 millones**; A la fecha, solo se ha realizado el pago del anticipo al contratista (DICONSET). No hay pagos adicionales debido a que la obra no ha iniciado la orden de inicio se dará inmediatamente después de la consecución de los dos permisos antes mencionados. Para este Contrato se solicitará ampliación de tiempo del proyecto de la UPNFM ante La SEFIN; por el desfase causado primero por la problemática de la Licencia Ambiental y el Permiso de Construcción, así como la situación de la Pandemia Covid-19.

Así mismo, se suscribió contrato con la Compañía Supervisora del proyecto a la Empresa INDES S. de R.L. por el Consejo Superior Universitario. El monto a pagar a la empresa supervisora INDES según contrato es de **L 1,958,825.00**. La vigencia del contrato es del 20 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2021. Para este Contrato de Supervisión se solicitará ampliación al proyecto con nuevo cronograma de ejecución, en base a la solicitud de ampliación de tiempo del proyecto de la UPNFM ante La SEFIN.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el III Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Seguimiento y monitoreo con la Unidad Ejecutora en relación a los avances en el tema de Licencias Ambientales y de Construcción; en el caso de la Licencia Ambiental, la cual ya fue aprobada y Autorizada, quedando pendiente el Permiso de Construcción.
- En relación al permiso de construcción se presentó la solicitud por segunda vez desde el I Trimestre pero la situación de emergencia del Covid 19 continúa atrasando su autorización.
- A la fecha, solo se ha realizado el pago del anticipo al contratista (DICONSET). No hay pagos adicionales debido a que la obra no ha iniciado.



Conclusiones

- Al término del III Trimestre del año 2020 y desde que se inicio el proyecto la UPNFM no reporta ningún avance en la Ejecución Física y Financiera, situación que se traduce en trámites y actividades desfasadas que posteriormente requerirán un Dictamen de Ampliación de Tiempo en el período de ejecución de este Proyecto y la tardía entrega de beneficios a la población hondureña.
- La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en seguimiento a este proyecto ha reiterado en varias ocasiones a las autoridades de la UPNFM que deben de acelerar los procesos de construcción de las obras civiles de este proyecto, para cumplir así con el nuevo cronograma de tiempos reales y ejecutar este proyecto en base a una planificación real.
- Se concluye que existe la poca capacidad Institucional para la ejecución de los Fondos asignados de los Proyectos y sus recursos administrados por las Instituciones del Sector Público a través de las Unidades Ejecutoras.

Recomendaciones

- Se recomienda registrar la programación y ejecución física del proyecto en el SIAFI.
- Debido a la complejidad de ejecutar proyectos con financiamiento nacional, es de suma importancia maximizar la ejecución de los recursos, por lo que se recomienda dar cumplimiento a lo planificado en los Planes Operativos Anuales y priorizar aquellos proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo Físico Institucional.
- A pesar de continuar la situación de emergencia nacional por el Covid-19, en este III Trimestre se debe acelerar la autorización pendiente para contar con la resolución del Permiso de Construcción por parte de la Alcaldía de SPS.
- Se recomienda con el fin de mejorar la gestión en la ejecución, evaluación y administración de proyectos de la Universidad, crear un departamento de Administración de Proyectos e Infraestructura y de esta manera identificar, formular, evaluar y someter a autorización las iniciativas y anteproyectos
- Ajustar el cronograma de construcción y la supervisión de obras de este proyecto.
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la **Circular DGIP 003 2020** debido a la pandemia y decreto de emergencia dado por el Gobierno de Honduras.

OCTUBRE 12, 2020



SECRETARIA DE FINANZAS

ANEXO No. 1 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020 (Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre-2020			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
25	GABINETE SOCIAL			195,719,861	1,948,916,969	2,144,636,830	195,719,861	2,685,112,566	2,880,832,427	36,974,895	354,765,980	391,740,875	70,464,058	699,145,231	769,609,289	27	70,552,960	1,192,828,296.00	1,263,381,256.00	44
1	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán			26,407,987		26,407,987	26,407,987		26,407,987	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012 - 02/12/2020	26,407,987		26,407,987	26,407,987		26,407,987	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	Total - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS			26,407,987		26,407,987	26,407,987		26,407,987	0.00		0.00	0.00		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0

Fuente: SIAFI, 30/09/2020



SECRETARIA DE FINANZAS

ANEXO No. 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán								
Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	Construcción de Edificio de Talleres y Laboratorios de SPS	Metro Cuadrado	2,235	0.0	0%	745.0	0.0	0%
	Pre-Inversión de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS	Informe	1	0.0	0%	0.0	0.0	0%
	Administración y Gestión del Proyecto de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS	Informe	4	0.0	0%	1.0	0.0	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

