



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
(UPNFM)**

Al Primer Trimestre, 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) es la institución estatal de educación superior responsable de la formación de docentes con competencias científicas, humanísticas y tecnológicas innovadoras, para el desarrollo del sistema educativo nacional; en el Cuadro No.1, se describe la asignación del Programa de Inversión Pública asignado para el año 2020, el cual representa el 0.3% del Presupuesto Vigente ajustado en el Gabinete Social.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	26,407,987
Presupuesto Vigente Ajustado	6,407,987
Devengado I Trimestre-2020	-
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

El Presupuesto Aprobado en el 2020 es de L26.4 millones; mientras que el Presupuesto Vigente ajustado disminuye a L6.4 millones, considerando que por medidas de contención del gasto, se realizó un congelamiento de Fondos Nacionales equivalente al 75% a varias Instituciones del Sector Público; dicho presupuesto es financiado totalmente con Fondos Nacionales para la ejecución del Proyecto: "Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM".

En forma comparativa al I trimestre del año 2019, donde la UPNFM contó con un Presupuesto Vigente de L12.0 millones, del cual no registró avance financiero en dicho período; en forma similar, para el año 2020, la asignación incrementó en 119.2% (L26.4 millones) en relación al Presupuesto Aprobado y menor en 46.8% (L.6.4 millones) del Presupuesto Vigente ajustado y no se registra ejecución financiera. Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

Proyecto: "Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM":

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	FN 0000057-11 UPNFM	Lempiras	56,984,848	02/01/2012 02/12/2020
	Presupuest o Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2020	26,407,987	6,407,987	-	0.0%
Acumulado 2020	26,407,987	6,407,987	-	0.0%

Ejecución al I Trimestre 2020; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán



SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	FN 0000057-11 UPNFM	Lempiras	56,984,848	02/01/2012 02/12/2020
Acumulado Vida del Proyecto *	56,984,848	56,984,848	13,202,873	23%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto consiste en la construcción un edificio de tres plantas con un total de 3,240 metros cuadrados de construcción el cual contara con 35 espacios disponibles; con el cual se espera satisfacer la demanda de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona Norte. Realiza su intervención en el Departamento de Cortés (San Pedro Sula), contribuirá a incrementar la cobertura en 1,960 estudiantes, 147 profesores y 39 empleados administrativos en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Elaborar un informe del Estudio de Pre inversión de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS.
- Elaborar 4 informes de Administración y Gestión del Proyecto de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS.
- 2,235 metros cuadrados de obra en la Construcción de Edificio de Talleres y Laboratorios de SPS.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, no se registra avances en la ejecución física en este I Trimestre 2020 debido a las dificultades con la aprobación de permiso ambiental y el permiso de construcción, los cuales no se entregaron por motivo de la Declaración de la Emergencia Sanitaria (COVID19) por lo que la Alcaldía San Pedro Sula suspendió sus actividades por mandato de SINAGER.

El Proyecto fue adjudicado por el Consejo Superior Universitario, desde el año 2019 a la Empresa Diseño, Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET), a la cual se le entregó el anticipo por L.7.7 millones; la orden de inicio se dará inmediatamente después de la consecución de los permisos antes mencionados. Así mismo, se suscribió contrato con la Compañía Supervisora.

Programa: “Construcción de Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin ^a
Construcción de Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome	FN 23655-1	Lempiras	12,500,000	20/06/2019 30/12/2019
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2020	-	-	-	0%
Acumulado 2020	-	-	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	12,500,000	12,500,000	5,234,878	42%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2020; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán



SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin ^a
Construcción de Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome	FN 23655-1	Lempiras	12,500,000	20/06/2019 30/12/2019

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

^a En gestión para solicitud de ampliación al plazo de ejecución

El objetivo del Proyecto es brindar mayores oportunidades para el desarrollo de la educación física, la recreación y la cultura a la comunidad educativa del Centro Universitario Regional de Nacaome. Consta de la construcción de las siguientes áreas: cancha para fútbol sala, básquetbol, volibol, escenario, dos módulos de sanitarios, uno para mujeres y otro para hombres, tres camerinos, de los cuales dos son para los equipos participantes y uno para árbitros y bodega para custodiar implementos y equipo.

La UPNFM, solicitará ampliación al plazo de ejecución del proyecto considerando que hubo retraso en la obra específicamente en la cimentación debido a las lluvias, lo que provocó mucha infiltración y saturación del terreno. Adicionalmente, se encuentran pendientes de honrar el pago de la segunda y tercera estimación a la compañía constructora.

Al Primer Trimestre, la situación del Proyecto es la siguiente:

- La Constructora Celaque siguió laborando en la Construcción del Edificio a pesar de la cuarentena por lo que no se esperan más retrasos en la Obra.
- En este periodo se continua con la fundición de elementos estructurales (castillos) en ejes 1, 9, 10 y eje I, se trabaja en la sobreelevación que corresponde al escenario (sobreelevación diagonal), pegado de bloque sisado en todos los ejes transversales y longitudinales, fundición de solera de corona en ejes 9 y 10/ C y K. Se inicia la construcción de paredes de bloque de 4"
- La actividad de construcción de paredes de 6" y 4" ha finalizado hasta nivel de solera intermedia, instalación de tuberías en vestidores y baños, compactado de material granular en área central
- Se continua con el encofrado y fundición de columnas de concreto en los ejes C-9, L-9 y H-1, en estructura de techo se encuentran, elaborando armadura 01, fundición de solera superior en vestidores 1 eje C y eje 10', finalizada la compactación de material en área interna de cancha y escenario, armado y colocado de solera superior en eje K y eje 10' en vestidores
- Construcción de firme de concreto en áreas internas: bajo graderías, escenario, vestidores y baños, encofrado y fundido de graderías entre los ejes H y K, se realiza prueba hidrostática en instalaciones hidráulicas, fundición de gradas laterales en escenario, inicio de repellos, encofrado y fundición de columnas tercer tramo, elaboración de armadura 02
- Se continúa la prefabricación en tierra las armaduras metálicas del techo.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Se realizaron reuniones de seguimiento y monitoreo con la unidad ejecutora en relación a los avances en el tema de licencias ambientales y de construcción; en el

Ejecución al I Trimestre 2020; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán



caso del permiso ambiental se realizaron dos solicitudes, en la segunda ocasión fue aprobado y Autorizado.

- En relación al permiso de construcción, también fue presentado en dos ocasiones; la primera vez fue devuelto por unas firmas de los planos y porque apareció una deuda de la Universidad para con la Alcaldía, ambas cosas ya fueron resueltas. Se presentó la solicitud por segunda vez por lo que está pendiente la resolución por parte de la Alcaldía de SPS.
- Así mismo, apoyo por parte de la DGIP, para la gestión de la ampliación al plazo de ejecución al Proyecto de Construcción de Edificio Multifuncional en Nacaome; en conjunto con la empresa constructora, se está actualizando el nuevo cronograma de actividades para definir el nuevo plazo de ejecución. El proyecto no está incorporado en el PIP en el presente año.

Conclusiones

- Al término del primer Trimestre, la UPNFM no reporta avances en la ejecución física y financiera, situación que se traduce en actividades desfasadas que posteriormente requieren ampliar los períodos de ejecución de los Proyectos y la tardía entrega de beneficios a la población hondureña.
- Se requiere ampliar el plazo de ejecución para el Proyecto de Construcción de Edificio Multifuncional en Nacaome, considerando que la empresa constructora continúa con la ejecución de la obra, adicionalmente se cuenta con 58% de los recursos por ejecutar.

Recomendaciones

- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Debido a la complejidad de ejecutar proyectos con financiamiento nacional, es de suma importancia maximizar la ejecución de los recursos, por lo que se recomienda dar cumplimiento a lo planificado en los Planes Operativos Anuales y priorizar aquellos proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo Físico Institucional.
- Se recomienda con el fin de mejorar la gestión en la ejecución, evaluación y administración de proyectos de la Universidad, crear un departamento de Administración de Proyectos e Infraestructura y de esta manera identificar, formular, evaluar y someter a autorización las iniciativas y anteproyectos.



SECRETARIA DE FINANZAS

ANEXO No. 1

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-2020			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	Gabinete Social			26,407,987		26,407,987	6,407,987		6,407,987	-		-	-		-	0	-		-	0
1	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán			26,407,987		26,407,987	6,407,987		6,407,987	-		-	-		-	0	-		-	0
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012 - 02/12/2020	26,407,987		26,407,987	6,407,987		6,407,987	-		-	-		-	0	-		-	0
	Total - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS			26,407,987		26,407,987	6,407,987		6,407,987	-		-	-		-	0	-		-	0

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

Ejecución al I Trimestre 2020; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán



SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán								
Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	Construcción de Edificio de Talleres y Laboratorios de SPS	Metro Cuadrado	2,235	-	0%	745	-	0%
	Pre-Inversión de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS	Informe	1	-	0%	-	-	0%
	Administración y Gestión del Proyecto de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS	Informe	4	-	0%	1	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

Ejecución al I Trimestre 2020; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

