

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
Fondos Nacionales	Construcción Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM (CURSPS).														ESTADO: Ejecución	
RIP 004600002500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			2,360,363.86	2,360,363.86		305,845.44	305,845.44	13.0		2,054,518.42	2,054,518.42	87.0	-	305,845.44	305,845.44	13.0
Lempiras			56,984,848.48	56,984,848.48		7,383,843.00	7,383,843.00	13.0		49,601,005.48	49,601,005.48	87.0	-	7,383,843.00	7,383,843.00	13.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									Enero, 01 , 2012				01/07/2017		31/07/2018	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total			
Construcción											55,384,848.48				55,384,848.48	
Supervisión											1,600,000.00				1,600,000.00	
TOTAL											56,984,848.48				56,984,848.48	
Objetivos del Proyecto																
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																
Descripción del Proyecto																
Edificio de dos ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación Técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en el primer nivel se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles que incluye pred clínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																
Beneficiarios																
4,294 personas, entre estudiantes, personal docente y administrativo.																
Metas Globales																
3, 600 metros cuadrados.																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2017			13,900,000.00	13,900,000.00		7,153,949.00	7,153,949.00	0.00	7,153,949.00	7,153,949.00	100.00%					
Año 2018			7,746,051.00	7,746,051.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Año 2019			12,045,398.00	12,045,398.00		12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Año 2020			26,407,987.00	26,407,987.00		26,407,987.00	26,407,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2017			600,732.98	600,732.98		309,180.80	309,180.80	0.00	309,180.80	309,180.80	100.00%					
Año 2018			334,770.38	334,770.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Año 2019			473,616.11	473,616.11		473,616.11	473,616.11	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Año 2020			1,038,342.45	1,038,342.45		1,038,342.45	1,038,342.45	0.00	0.00	0.00	0.00%					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	Metros Cuadrados	2,235	0.0	0%	0	0	0	2,235	2,235	0	0	0	0	0	0%	0
Situación Actual																
No hubo ejecución física en este III Trimestre 2020 por dificultades con la aprobación de permiso ambiental y el permiso de construcción. Se ha entregado a las instancias correspondientes el 99.9% de los requisitos solicitados y se está a la espera de la resolución. Cabe señalar que, el exceso de trámites burocráticos y la cuarentena declarada por SINAGER ha generado mayor retraso en la obtención del permiso por parte de la Alcaldía de San Pedro. El Proyecto ya fue adjudicado por el Consejo Superior Universitario el año pasado (2019) a la empresa DICONSET quien ya recibió el anticipo por la suma de L. 7,694,690.02. La orden de inicio se dará inmediatamente después de la consecución de los permisos antes mencionados. También ya firmó contrato la compañía supervisora.																
Problemática																
Debido al retraso en el inicio de la construcción y considerando el tiempo vigente para su finalización, es necesario ampliar el tiempo definido para la culminación del proyecto.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Gestionar ante La SEFIN Dictamen de Ampliación de Tiempo; reprogramándose la finalización de este proyecto para el 02 de diciembre de 2021.										Rectoría/Planificación/Ingeniería						
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
M.Sc. José Dario Cruz Zelaya (Vicerrector Administrativo) jcruzazelaya@upnfm.edu.hn Cel. 3388-3011; Lorenzo Estrada lestrada@upnfm.edu.hn Cel. 8777-0606; Ingeniero Carlos Murcia camurciac@yahoo.com Cel. 9992-3657; Dra. Elizabeth Santos esantosa@upnfm.edu.hn Cel. 9800-0018. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica UPNFM)																
Revisado: J. Armando Cuestas 15/10/2020 Tasa de Cambio 2020: L. 25.43283 x \$1.00																