

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FP-23771	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE:																	
BIP: 23771																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional Portuaria								Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Comunicaciones	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al 31 /03/2021				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lempiras		0	151,824,717	151,824,717		131,381,255	131,381,255	87	0	20,443,462	20,443,462	13	0	104,778,534	104,778,534	69	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	17-jul-19								2-sep-19				1-ago-20		1-abr-21		
Componentes			Financiamiento FE (Miles de US\$)				Recursos Propios(Misma Institucion) (Miles de L)						Total		%		
COMPONENTE 1: Construcción de área de estacionamiento para los camiones de carga contenedorizada							128,904,477.43						128,904,477.43		85		
COMPONENTE 2:Construcción de oficinas modulares							4,811,158.24						4,811,158.24		3		
Componente 3: Reubicación y construcción del complejo polideportivo							5,116,628.70						5,116,628.70		3		
Componente 4:Supervisión de obras							12,992,452.63						12,992,452.63		9		
TOTAL			0.00				151,824,717.00						151,824,717.00		100		
Objetivos del Proyecto																	
Eficiente acceso y espacio para el ingreso del tráfico pesado al recinto portuario, procesos optimizados para revisión de documentación de carga contenerizada de exportación y espacio adecuados para la recreación social de los empleado de la ENP.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en la habilitación de un área total de 52,866.00m² (5.29 hectáreas) de Pavimento rígido (Concreto Hidráulico: Área A(Terracería habilitada 28,900m2), Área B (nuevo anexo de 23,966.00m2); en este proyecto se incluye la construcción de obras anexas como ser: i) Punto de inspección de contenedores (rayos gama o "X", OCR y RPM), ii) Drenaje pluvial, iii) Cercado perimetral e intermedio,iv) Dispositivos de canalización de tráfico, v) Casetas de vigilancia, vi) Puntos de control de acceso, vii) Señalización horizontal y vertical.Construcción del sistema eléctrico para toma de potencia e iluminación con su base de respaldo con un generador de 150 kva.																	

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Puerto Cortes,Cortes																
Beneficiarios																
Poblacion Nacional																
Metas Globales																
Elevar la Actividad Economica y comercial del Puerto Cortes y del Pais.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles de Lempiras			Vigente miles de Lempiras			Ejecución									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2019	0.00		0.00	0.00	29,996,480.00	29,996,480.00	0.00	16,833,220.00	16,833,220.00	56%						
Año 2020	0.00		0.00	0.00	105,457,690.00	105,457,690.00	0.00	87,945,313.78	87,945,313.78	83%						
Año 2021	0.00	20,443,462.00	20,443,462.00	0.00	20,443,462.00	20,443,462.00	0.00	0.00	0.00	0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles US\$			Vigente US\$			Ejecución									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2019	0.00		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%						
Año 2020	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%						
Año 2021	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%						
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2021 en %					Ejecutado 2021 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2021
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Observaciones																
El avance fisico se avanzo en Cerco de Campo de Futbol con rejilla electro-soldada (Complejo Polideportivo),Suministro e Instalación de barras de trasmisión de carga,Suministro, Colocación y Compactación de Material de Mejoramiento y Ejecución de																
Dificultades:																
El estado de emergencia nacional decretado por el estado de Honduras																
Acciones Propuestas																
Atención oportuna a la solicitado y reuniones DGIP-SEFIN,UGP-ENP para solucionar atrasos en la Ejecucion Financiera y Fisica												Responsable		Fecha		
												UE/ENP		31/3/2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Nancy Ponce/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; nancy.ponce@enp.hn Tel: 9578-2685																