

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
Fondos Nacionales BIP 09460002500		Construcción Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM (CURSPS).													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán					Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				%	
Dólares			2,360,363.86	2,360,363.86		-	-	-		2,360,363.86	2,360,363.86	100.0	-	544,886.22	544,886.22	23.1	
Lempiras			56,984,848.48	56,984,848.48		-	-	-		56,984,848.48	56,984,848.48	100.0	-	13,154,861.00	13,154,861.00	23.1	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada							
Componetes		Financiamiento FE (US\$)					Contraparte			Total							
Construcción										55,384,848.48		55,384,848.48					
Supervisión										1,600,000.00		1,600,000.00					
TOTAL										56,984,848.48		56,984,848.48					
Objetivos del Proyecto																	
Desarrollar la continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																	
Descripción del Proyecto																	
Edificio de 2 ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación Técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en el primer nivel se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles(preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores).																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																	
Beneficiarios																	
4,294 personas, entre estudiantes, personal docente y administrativo.																	
Metas Globales																	
3600 metros cuadrados.																	
Año Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2012		5,000,000.00		5,000,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Año 2013		100,000.00		100,000.00		200,000.00	200,000.00			125,000.00	125,000.00	62.50%					
Año 2014		3,500,000.00		3,500,000.00		104,894.00	104,894.00			104,894.00	104,894.00	100.00%					
Año 2015		2,555,000.00		2,555,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%					
Año 2016		5,220,000.00		5,220,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%					
Año 2017		13,900,000.00		13,900,000.00		7,153,949.00	7,153,949.00			7,153,949.00	7,153,949.00	100.00%					
Año 2018		7,746,051.00		7,746,051.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%					
Año 2019		12,045,398.00		12,045,398.00		12,045,398.00	12,045,398.00			5,771,018.00	5,771,018.00	47.91%					
Año 2020		26,407,987.00		26,407,987.00		12,045,398.00	12,045,398.00			0.00	0.00	0.00%					
Año Programación/ Ejecución		Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2012		216,091.00		216,091.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%					
Año 2013		4,321.82		4,321.82		8,643.64	8,643.64			5,402.28	5,402.28	62.50%					
Año 2014		151,263.70		151,263.70		4,533.33	4,533.33			4,533.33	4,533.33	100.00%					
Año 2015		110,422.50		110,422.50		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%					
Año 2016		225,599.00		225,599.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%					
Año 2017		600,732.98		600,732.98		309,180.80	309,180.80			309,180.80	309,180.80	100.00%					
Año 2018		334,770.38		334,770.38		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%					
Año 2019		473,616.11		473,616.11		473,616.11	473,616.11			226,912.41	226,912.41	47.91%					
Año 2020		1,066,821.27		1,066,821.27		486,606.07	486,606.07			0.00	0.00	0.00%					
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-19			Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Programación 2020	
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																	
Construcción		Metros Cuadrados	2,235	0.0	0%	0	2,235	0	0	2,235	0	0	0	0	0	0%	0
Situación Actual																	
No hubo ejecución física en el IV Trimestre 2020 por dificultades con la aprobación de permiso ambiental (el cual ya se cuenta) y el permiso de construcción, el cual continúa pendiente de aprobación por parte de la Alcaldía de S.P.S. Se ha entregado a las instancias correspondientes el 99.9% de los requisitos solicitados y se está a la espera de la resolución. Cabe señalar que, únicamente hace falta obtener la resolución de DIMA para cumplir con el 100% de los requisitos. Sin embargo, ellos señalan que el retraso en emitir resolución se debe a los problemas generados por la pandemia y las dos tormentas tropicales. Se observa que este proyecto ya finaliza el 01 Diciembre 2020, sin que la Unidad Ejecutora haya solicitado ampliación de tiempo del proyecto.																	
Problemática																	
Se está a la espera de la Resolución para la aprobación del Permiso de Construcción por parte de la Alcaldía de San Pedro Sula, a pesar de haber cumplido la Unidad Ejecutora en su totalidad de los requisitos solicitados para este permiso.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable			Fecha				
Gestionar ante la Alcaldía de San Pedro Sula la emisión de resolución correspondiente para contar con el Permiso de Construcción y ejecutar finalmente la orden de inicio del proyecto, asimismo, tramitar ante La SEFIN una ampliación de tiempo del proyecto de acuerdo al nuevo cronograma de ejecución para así emitir la Orden de inicio y poder finalizar las obras de construcción.										Rectoría/Planificación/Ingeniería			31/12/2020				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
M.Sc. José Darío Cruz Zelaya (Vicepresidente Administrativo) jruzzelaya@upnfm.edu.hn Cel. 3388-3011; Lorenzo Estrada Ibarra@upnfm.edu.hn Cel. 6777-3606; Ingeniero Carlos Murcia camurcia@yahoo.com Cel. 9992-3657; Dra. Elizabeth Santos esantosf@upnfm.edu.hn Cel. 9800-0018, Tel. 2235-3206 (Vicepresidencia Administrativa); 2239-8037 (Planta telefónica UPNFM)																	
Revisado por : J. Armando Cuevas 15/01/2021 Tasa de Cambio 2019 : L. 24.7532x \$1.00																	