

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|---|---------|-------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| FP | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE GE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23771 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Empresa Nacional Portuaria | | | | | | | Sector: | | Infraestructura | | Sub Sector: | | Comunicaciones | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo | Donación | Nacional | | Desembolsado al 31 /09/2021 | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financi. | Contraparte Nacional | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Lempiras | | 0 | 151,824,717 | 151,824,717 | | 131,381,255 | 131,381,255 | 87 | 0 | 20,443,462 | 20,443,462 | 13 | 0 | 104,778,534 | 104,778,534 | 69 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| | 17-jul-19 | | | | | | | | 2-sep-19 | | | 1-ago-20 | | 1-abr-21 | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (Miles de US\$) | | | | Recursos Propios(Misma Institucion) (Miles de L) | | | | | Total | | % | | |
| COMPONENTE 1: Construcción de área de estacionamiento para los camiones de carga contenedorizada | | | | | | | 128,904,477.43 | | | | | 128,904,477.43 | | 85 | | |
| COMPONENTE 2: Construcción de oficinas modulares | | | | | | | 4,811,158.24 | | | | | 4,811,158.24 | | 3 | | |
| Componente 3: Reubicación y construcción del complejo polideportivo | | | | | | | 5,116,628.70 | | | | | 5,116,628.70 | | 3 | | |
| Componente 4: Supervisión de obras | | | | | | | 12,992,452.63 | | | | | 12,992,452.63 | | 9 | | |
| TOTAL | | | 0.00 | | | | 151,824,717.00 | | | | | 151,824,717.00 | | 100 | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficiente acceso y espacio para el ingreso del tráfico pesado al recinto portuario, procesos optimizados para revisión de documentación de carga contenerizada de exportación y espacio adecuados para la recreación social de los empleado de la ENP. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------|--|-------------------------|
| FP | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS | ESTADO: En Ejecución |
| SIGADE GE: | | |
| BIP: 23771 | | |

METAS

| Global | | | | Meta Acumulada | Programación 2021 en % | | | | | Ejecutado 2021 en % | | | | | % Ejec. Acumulada | Programación 2021 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------|------------------------|----|-----|----|-------|---------------------|----|-----|----|-------|-------------------|-------------------|
| Actividad Obra de los Proyectos | Resultados de Producción | Unidad de Medida | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones

Se esta en la Etapa de Cierre Fisico y Financiero

Dificultades:

El estado de emergencia nacional decretado por el estado de Honduras y esperando Solicitud de Ampliacion de Plazo

Acciones Propuestas

| | | |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Atención oportuna a la solicitado y reuniones DGIP-SEFIN,UGP-ENP para solucionar atrasos en la Ejecucion Financiera y Fisica | Responsable UE/ENP | Fecha 31/09/2021 |
|--|-----------------------|----------------------------|

| Contactos de la Unidad Ejecutora | Contactos Organismo Financiero |
|--|--------------------------------|
| Nancy Ponce/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; nancy.ponce@enp.hn Tel: 9578-2685 | |

Revisado por: Alejandro Castillo