

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS

ESTADO:
En Ejecución

FP																
SIGADE GE:																
BIP: 23771																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional Portuaria							Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Comunicaciones	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al 31 /12/2021				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	262,335	0	262,335	0
Lempiras		0	151,824,717	151,824,717		137,730,153	137,730,153	91	0	14,094,564	14,094,564	9	6,348,898	104,778,534	111,127,432	73
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	17-jul-19								02-sep-19				01-ago-20		31-dic-21	
Componentes			Financiamiento FE (Miles de US\$)				Recursos Propios(Misma Institucion) (Miles de L)				Total		%			
COMPONENTE 1: Construcción de área de estacionamiento para los camiones de carga contenedorizada							128,904,477.43				128,904,477.43		85			
COMPONENTE 2: Construcción de oficinas modulares							4,811,158.24				4,811,158.24		3			
Componente 3: Reubicación y construcción del complejo polideportivo							5,116,628.70				5,116,628.70		3			
Componente 4: Supervisión de obras							12,992,452.63				12,992,452.63		9			
TOTAL			0.00				151,824,717.00				151,824,717.00		100			
Objetivos del Proyecto																
Eficiente acceso y espacio para el ingreso del tráfico pesado al recinto portuario, procesos optimizados para revisión de documentación de carga contenerizada de exportación y espacio adecuados para la recreación social de los empleado de la ENP.																

FP	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE:		
BIP: 23771		

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la habilitación de un área total de 52,866.00m² (5.29 hectáreas) de Pavimento rígido (Concreto Hidráulico: Área A(Terracería habilitada 28,900m²), Área B (nuevo anexo de 23,966.00m²); en este proyecto se incluye la construcción de obras anexas como ser: i) Punto de inspección de contenedores (rayos gama o "X", OCR y RPM), ii) Drenaje pluvial, iii) Cercado perimetral e intermedio, iv) Dispositivos de canalización de tráfico, v) Casetas de vigilancia, vi) Puntos de control de acceso, vii) Señalización horizontal y vertical. Construcción del sistema eléctrico para toma de potencia e iluminación con su base de respaldo con un generador de 150 kva.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Puerto Cortes, Cortes

Beneficiarios

Poblacion Nacional

Metas Globales

Elevar la Actividad Economica y comercial del Puerto Cortes y del Pais.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles de Lempiras			Vigente miles de Lempiras			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2019	0.00		0.00	0.00	29,996,480.00	29,996,480.00	0.00	16,833,220.00	16,833,220.00	56%
Año 2020	0.00		0.00	0.00	105,457,690.00	105,457,690.00	0.00	87,945,313.78	87,945,313.78	83%
Año 2021	0.00	20,443,462.00	20,443,462.00	0.00	22,908,462.00	22,908,462.00	6,348,897.73	0.00	6,348,897.73	28%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles US\$			Vigente US\$			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2019	0.00		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Año 2020	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Año 2021	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	262,334.89	0.00	262,334.89	0%

FP	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE:		
BIP: 23771		

METAS

Global				Meta Acumulada	Programación 2021 en %					Ejecutado 2021 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2021
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Observaciones

El avance fisico y financiero al 100%,el cierre final fue el 31 de Diciembre del 2021.

Dificultades:

El estado de emergencia y las tormentas tropicales ETA e IOTA

Acciones Propuestas

Seguimiento y Monitoreo DGIP y UCP-ENP	Responsable UE/ENP	Fecha 31/12/2021
--	-----------------------	---------------------

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Nancy Ponce/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; nancy.ponce@enp.hn Tel: 9578-2685	