

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaria de Defensa
(SEDENA)*

Al IV Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras C.A.

Enero 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La institución ejecuta únicamente un proyecto, el cual está financiado en su totalidad con recursos de Fondos Nacionales. El presupuesto aprobado y Vigente en el Programa de Inversión Pública (PIP) 2018 de la **SEDENA** asciende a **L14,369,069.0**, muestra una ejecución acumulada al IV Trimestre de **L. 14,368,020.0**. (Ver Cuadro N.1)

La inversión de la institución se concentra solamente en un solo Proyecto de **“Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de defensa de Honduras, UDH”** en el Municipio de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

Su objetivo principal es el de construir un Edificio Anexo al Edificio Administrativo, así como el Equipamiento de los Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad de Defensa de Honduras, destinado exclusivamente al ejercicio pedagógico.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2018
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	14,369,069.0
Presupuesto Vigente	14,369,069.0
Congelamiento	0.0
Presupuesto Vigente Ajustado	14,369,069.0
Devengado IV Trimestre 2018	397,229.0
% Ejecución (Devengado IV Trim / Vigente Ajustado)	3%
Devengado Anual	14,368,020.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	100%

Fuente: SIAFI Al 31/12/2018

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El único proyecto es la Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa, el cual consiste en la construcción de un Edificio Anexo al principal de 2 plantas con un área constructiva de **524.45 mts²** por planta, un total de **1,048.87 mts²** de edificio.

La capacidad instalada propuesta en el proyecto es de 4 aulas de clases con capacidad de atención para 132 estudiantes por jornada académica, 5 jornadas se generarán cupos para la atención de 660 estudiantes, dos laboratorios destinados para las prácticas de las ciencias médicas, una cafetería, salón de usos múltiples, una sala de maestros y un área de información.

Ver Anexo N. 1: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre 2018

Los detalles físico/financieros del Proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo estimado Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras (SEDENA).	Fondos Nacionales	Lempiras	14,369,069.00	15/10/2018 15/05/2019
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2018	14,369,069.00	14,369,069.00	397,229.00	3%
Acumulado 2018	14,369,069.00	14,369,069.00	14,368,020.00	100%
Acumulado Vida del Proyecto */	14,369,069.00	14,369,069.00	14,368,020.00	100%
Observaciones:				
La construcción del Edificio Anexo Inicia el 15 de Octubre 2018 , su duración es de 7 meses después de la Orden de Inicio, finalizando el 15 de Mayo 2019 .				

*/Presupuesto Aprobado =Costo Inicial del proyecto

*/Presupuesto Vigente= Costo Actual del proyecto

La planificación del proyecto se efectúa por actividades constructivas las cuales tienen sus tareas y actividades específicas enfocándose en la calidad de la obra dentro de los parámetros necesarios y estimados. El proyecto está cumpliendo su objetivo, puesto que se ejecutarán todas las fases constructivas a tiempo y forma de acuerdo a su planificación, su finalización se cumplirá en la fecha fijada al 15 de Mayo del 2019.

Ejecución al IV Trimestre 2018; SEDENA



Principales Avances por Resultados al IV Trimestre 2018:

En este IV Trimestre, no presenta ninguna ejecución física, mientras que su ejecución financiera es de **L 14,368,020.0 (100%)**. Esto es por su transferencia a una cuenta especial del Banco Central de Honduras, de donde se estarían realizando los pagos contractuales una vez iniciada la Construcción del Edificio Anexo y el Equipamiento del Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad de Defensa de Honduras.

En este IV Trimestre se inició el proceso de Licitación, en el cual las empresas participantes presentaron la documentación requerida para determinar su status legal y comprobar que podían ser contratados por el Estado. Se procedió a realizar el acto de apertura de ofertas el día 5 de noviembre del 2018, en este participaron 7 empresas, de las cuales solo 4 aprobaron satisfactoriamente la evaluación preliminar que se refiere a lo legal, técnico y financiero, en esta evaluación se encontró que una sola empresa estaba de acorde con el monto presupuestado de la obra, las demás empresas estuvieron por encima del mismo.

Debido a que la empresa que estaba dentro del rango del presupuesto asignado para el proyecto no cumplió con los requisitos según la ley de Contratación del Estado, por presentar una garantía de mantenimiento de obra inferior a lo establecido en la ley, esta empresa no paso a la siguiente fase de revisión final, en base a lo anterior se declaró la licitación fracasada basándose en los siguientes artículos (Art 36 de la ley General de la Administración Pública, Art 5,9,15,16,33,51,52 de la ley de Contratación del Estado, Art 38,53,125,126,134,135,136,139,140 y 141 del reglamento de la ley de Contratación del Estado y demás aplicables de la legislación nacional.

Consecuente a esto, se ha estado realizando revisiones en los documentos para preparación de otro proceso de licitación, de esta manera tenemos lo siguiente;

- a) Revisión de pliegos de condiciones en conjunto con vicerrectoría administrativa UDH.
- b) Revisión, rediseño y readecuación de planos, cantidades de obra, fichas presupuestarias, especificaciones Técnicas para documento base de licitación.
- c) Seguimiento a la línea de tiempo en todo lo que respecta al aspecto técnico del Proyecto.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En este IV Trimestre se realizó una reunión con las autoridades responsables de la ejecución de este proyecto para tratar la temática de la nueva LPN para contratar a la empresa y adjudicar el contrato de la Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa, esto requerirá una nueva reprogramación de su POA 2019 para poder cumplir con los tiempos planificados y poder finalizar en la fecha planificada (**15 de Mayo 2019**).

3.4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Debido a que la empresa que calificó para la adjudicación del contrato de construcción estaba dentro del rango del presupuesto asignado para el proyecto y que no cumplió con los requisitos según la ley de contratación del estado por presentar una garantía de mantenimiento de obra inferior a lo establecido en la ley, esta empresa fue eliminada en la evaluación preliminar, por lo se declaró fracasada la Licitación Pública-Nacional.

Este proyecto se encuentra en preparación nuevamente de otro proceso de Licitación Publico Nacional el cual se realizará en el I Trimestre del 2019.

CONCLUSIONES

- El proyecto tiene un tiempo de ejecución física de 7 meses, Inició el **15 de Octubre 2018** y estaría finalizando el **15 de Mayo 2019**.
- El proyecto cumplirá con la construcción de los espacios físicos y equipo apropiados para el desarrollo pedagógico de los servicios educativos que requiere la demanda académica de la Universidad de Defensa de Honduras.

RECOMENDACIONES

- La Unidad Ejecutora de este proyecto está cumpliendo con los procesos que están en ejecución y así reiniciar la **Licitación Pública Nacional (LPN)** según lo planificado en su **POA** y ejecutar a tiempo su Orden de Inicio para la construcción del Edificio Anexo al Edificio Administrativo, así como el Equipamiento de los Laboratorios de Ciencias Médicas de la Universidad.
- Debido a la complejidad al reiniciar en el 2019 el proceso de la **LPN** y de finalizarla dentro del tiempo programado para así ejecutar la construcción dentro del periodo planificado antes de su fecha de finalización, es importante maximizar la ejecución y priorización de los tiempos y recursos, por lo que se recomienda acelerar lo planificado en **el Plan Operativo Anual 2019**.

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
Ejecución Financiera de SEDENA al IV Trimestre 2018
 (Cifras en Miles de Lempiras)

ANEXO N.4

Institución / Proyecto	ANUAL						AL IV TRIMESTRE 2018			% Ejecucion IV Trimestre 2018
	Aprobado			Vigente			Devengado Acumulado			
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
SEDENA	14,369,069.00	0.00	14,369,069.00	14,369,069.00	0.00	14,369,069.00	14,368,020.00	0.00	14,368,020.00	100
Construcción y Equipamiento del Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH)	14,369,069.00	0.0	14,369,069.0	14,369,069.00	0.0	14,369,069.0	14,368,020.00	0.00	14,368,020.00	100

Fuente: SIAFI 31/12/2018



Cuadro No.
Programa de Inversión Pública Ejecución Física al IV Trimestre, 2018
Institución : SEDENA

ANEXO N.5

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			IV TRIMESTRE 2018		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	% Ejec.
Construcion del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras	EDIFICIO	EDIFICIO	1	0.0	1	0	0.0
Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras.	EQUIPO	EQUIPO	75	0.0	75	0	0.0

Fuente: SIAFI 31/12/2018

