



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM)

Al IV Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Enero, 2014

Honduras, C.A.

INFORME TRIMESTRAL

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), tiene por objetivo formar y perfeccionar a nivel superior los cuadros docentes, técnicos y administrativos que la educación nacional requiera; contribuir a la conservación e incremento del patrimonio cultural y natural de la nación y divulgar toda forma de cultura; desarrollar la investigación científica en todas las áreas de formación de la universidad y vincular sus actividades con entidades nacionales y extranjeras que persigan los mismos objetivos

La UPNFM para el IV trimestre del 2014 cuenta con un presupuesto aprobado y vigente ajustado de L.27,000,000 de fondos nacionales y la ejecución ascienda a L.26,985,500 y representa un 99.9% relacionando el presupuesto vigente ajustado.

El total de los recursos asignados están orientados a inversión real específicamente para 5 proyectos: Construcción del Edificio Administrativo, en el Centro Universitario Regional de La Ceiba; Construcción del Edificio de Aulas No.14 de la UPNFM, Campus Central; Construcción del Polideportivo del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula; Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copan de la UPNFM, a un Centro Universitario Regional (**CURSRC**) y Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.

Cuadro No. 13

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	27,000,000.00
Presupuesto Vigente	27,000,000.00
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	27,000,000.00
Devengado IV Trimestre-14	7,187,382.00
% Ejecución IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado)	27%
Total Ejecución Acumulada	26,985,500.00
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	100%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	100%

Fuente: SIAFI

Anexo 6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014



SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo.7: Detalle de Proyectos de Ejecución Física al VI Trimestre-2014

Cuadro No. 14
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM	METRO	3915.69	3239	83	0	991	0
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSOPS	METRO	29.14	1	3	29	1	3
EDIFICIO DE LA SEDE DEL CUR SRC CONSTRUIDO (CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC))	METRO	544.72	410	75	76.72	624.31	814

FUENTE: SIAFI

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM: consiste en la construcción del edificio específicamente: área administrativa, oficinas, salones, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas y áreas verdes.

Actualmente el proyecto cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.13,000,0000, ejecutando al IV trimestre L.3,00,000 (100%). Para el IV trimestre programó construir 0 metros y ejecutó 991 metros.

Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán, a un Centro Universitario Regional (CURSRC): (%). El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones donde funcionará el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, con un área de aproximadamente 6.5 manzanas.

Actualmente cuenta con un presupuesto vigente ajustado **L7,000,000**, ejecutó L.7,000,000 (100% en cuanto al vigente ajustado. Según SIAFI programó construir 76.72 metros y ejecutó 624.31 metros (814

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:



Cuadro No. 15

Area	Problema	Acciones	Responsable
Financiera	Asignación Presupuestaria insuficiente	Traslado de fondos entre proyectos	UPNFM/SEFIN

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- La UPNFM al IV trimestre alcanzó un nivel de ejecución de L.7,187,361 y un monto devengado anual de L. 26,985,500 (99.95%) en relación al vigente ajustado.
- Los proyectos: “Construcción del Edificio de Aulas 14 de la UPNFM Campus Central” y Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS, no se iniciaron porque, la Unidad Ejecutora realizó traslados de fondos entre proyectos.

Recomendaciones:

- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas.



GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

ANEXO No. 6

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual				IV Trimestre		Devengado		% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Vigente Ajustado Fondos Nacionales	Total Vigente Ajustado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Devengado Aprobado Fondos Nacionales	Total Devengado Aprobado		
5	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	7,187,381.60		26,985,500.00	26,985,500.00	99.95	99.95
1	001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS	FN 0000058-11 UPNFM	3,500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	85,500.00	85,500.00	85.50	85.50
2	003 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDA	FN 0000057-11 UPNFM	3,500,000.00	104,894.00	104,894.00	104,894.00	104,894.00		104,894.00	104,894.00	100.00	100.00
3	004 - CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA UPNFM	FN 0000055-11 UPNFM	-	6,795,106.00	6,795,106.00	6,795,106.00			6,795,106.00	6,795,106.00	100.00	100.00
4	005 - CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA	FN 0000060-11 UPNFM	8,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	100.00
5	006 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVER	FN 0000056-11 UPNFM	12,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	4,082,487.60		13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	100.00

FUENTE: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas
Anexo No.7

Programa de Inversión Pública Ejecución Física al IV Trimestre, 2014
702-Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre						
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución				
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CUR LA CEIBA CONSTRUIDO	METRO	3915.69	0	3238.66	0	82.7098161			0	0	990.71	0		
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	EDIFICIO DE AULAS N° 14 CONSTRUIDO	METRO	790.27	0	0	0	0			790.27	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSAPS	EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSAPS CONSTRUIDO	METRO	29.14	0	1	0	3.43170899			29.14	0	1	0	3.431709	
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA UPNFM	POLIDEPORTIVO DEL CURSAPS CONSTRUIDO	METRO	995.62	0	995.62	0	100			0	0	0	0		
CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC)	EDIFICIO DE LA SEDE DEL CUR SRC CONSTRUIDO	METRO	544.72	0	1035.3	0	190.060949			76.72	0	624.31	0	813.7513	

FUENTE: SIAFI

