



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM)

Al I Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Abril, 2015

Honduras, C.A.

INFORME TRIMESTRAL

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), tiene por objetivo formar y perfeccionar a nivel superior los cuadros docentes, técnicos y administrativos que la educación nacional requiera; contribuir a la conservación e incremento del patrimonio cultural y natural de la nación y divulgar toda forma de cultura; desarrollar la investigación científica en todas las áreas de formación de la universidad y vincular sus actividades con entidades nacionales y extranjeras que persigan los mismos objetivos

La UPNFM para el I trimestre del 2015 cuenta con un presupuesto aprobado y vigente ajustado de L.23,220,000 de fondos nacionales y la ejecución ascienda a L.5,625,086 y representa un 24% relacionando el presupuesto Vigente y un compromiso aprobado de L. 5,625,086.

El total de los recursos asignados están orientados a inversión real específicamente para 4 proyectos: Construcción del Edificio Administrativo, en el Centro Universitario Regional de La Ceiba; Construcción del Edificio de Aulas No.14 de la UPNFM, Campus Central; Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copan de la UPNFM, a un Centro Universitario Regional (**CURSRC**) y Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.

Cuadro No. 9
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	23,220,000.00
Presupuesto Vigente	23,220,000.00
Devengado I Trimestre-15	5,625,086.47
Compromiso aprobado	
% Ejecución I Trimestre (Devengado/ Vigente)	24%
Total Ejecución Acumulada	5,625,086.47
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	24%

Fuente: SIAFI

Anexo 4.6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2015



SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo.4.7: Detalle de Proyectos de Ejecución Física al I Trimestre-2015

Cuadro No. 10
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
		Programación	Ejecución	%Ejec.	Programación	Ejecución	%Ejec.
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM	METRO	1714	661.8	39	775	661.8	85
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	METRO	166	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	METRO	300	0	0	0	0	0
EDIFICIO DE LA SEDE DEL CUR SRC CONSTRUIDO (CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC))	METRO	323	524.4	162	0	524.4	0

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM: consiste en la construcción del edificio específicamente: área administrativa, oficinas, salones, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas y áreas verdes.

Actualmente el proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L.11,055,0000, ejecutado al I trimestre L.2,666,683 (24.1%). Para el I trimestre programó construir 775 metros y ejecutó 662 metros.

Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán, a un Centro Universitario Regional (CURSRC): El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones donde funcionará el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, con un área de aproximadamente 6.5 manzanas.

Actualmente cuenta con un presupuesto vigente L7,055,000 ejecutó L.2,958,403 (42)% en cuanto al vigente. Según SIAFI programó construir cero metros y ejecutó 524 metros.



3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No. 11

Area	Problema	Acciones	Responsable
Financiera	Asignación Presupuestaria insuficiente	Traslado de fondos entre proyectos	UPNFM/SEFIN

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**Conclusiones:**

- La UPNFM al I trimestre alcanzó un nivel de ejecución de L.5,625,086 (24%) en relación al vigente, para 4 proyectos de inversión de capital.

Recomendaciones:

- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas.



SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No. 4.6
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL I TRIMESTRE 2015
 Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado Aprobado		% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	
4	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		23,220,000.00	23,220,000.00	23,220,000.00	23,220,000.00	5,625,086.47	5,625,086.47	24.2
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM	FN 0000056-11 UPNFM	11,055,000.00	11,055,000.00	11,055,000.00	11,055,000.00	2,666,683.21	2,666,683.21	24.1
2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	FN 0000058-11 UPNFM	2,555,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	-	-	-
3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	FN 0000057-11 UPNFM	2,555,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	-	-	-
4	CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC)	FN 0000060-11 UPNFM	7,055,000.00	7,055,000.00	7,055,000.00	7,055,000.00	2,958,403.26	2,958,403.26	41.9

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
 Anexo No. 4.7
 Programa de Inversión Pública Ejecución Física al I Trimestre, 2015
702-Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					1er Trimestre				
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CURCEIBA CONSTRUIDO	METRO	1,714.0	-	661.8	-	38.6	775.0	-	661.8	-	85.4
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	EDIFICIO DE AULAS Nº 14 CONSTRUIDO	METRO	166.0	-				166.0	-			
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSPS CONSTRUIDO	METRO	300.0	-				-	-			
CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC)	EDIFICIO DE LA SEDE CUR SRC CONSTRUIDO	METRO	323.0	-	524.4	-	162.3	-	-	524.4	-	-

Fuente: SIAFI

