



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM)

**Al II Trimestre, 2015**

Tegucigalpa, M.D.C

**Julio, 2015**

Honduras, C.A.

## INFORME TRIMESTRAL

## 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), tiene por objetivo formar y perfeccionar a nivel superior los cuadros docentes, técnicos y administrativos que la educación nacional requiera; contribuir a la conservación e incremento del patrimonio cultural y natural de la nación y divulgar toda forma de cultura; desarrollar la investigación científica en todas las áreas de formación de la universidad y vincular sus actividades con entidades nacionales y extranjeras que persigan los mismos objetivos

La UPNFM para el II trimestre del 2015 cuenta con un presupuesto aprobado y vigente ajustado de L.23,220,000 de fondos nacionales y la ejecución asciende a L.5,585,835 y representa un 24% relacionando el presupuesto vigente y un compromiso aprobado de L.11,210,921 (48%)

**Cuadro No. 13**  
**Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015**

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	23,220,000
Presupuesto Vigente	23,220,000
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>23,220,000</b>
Devengado II Trimestre- 15	5,585,835
<b>% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>24%</b>
Total Devengado Anual	11,210,921
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	48%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>48%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	11,210,921
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	48%

Fuente: SIAFI

El total de los recursos asignados están orientados a inversión real específicamente para 4 proyectos: Construcción del Edificio Administrativo, en el Centro Universitario Regional de La Ceiba; Construcción del Edificio de Aulas No.14 de la UPNFM, Campus Central; Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copan de la UPNFM, a un Centro Universitario Regional (**CURSRC**) y Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.



## SECRETARÍA DE FINANZAS

Cuadro No. 15  
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CURCEIBA CONSTRUIDO (CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM)	METRO	1714	1076	63	939	414	44
EDIFICIO DE LA SEDE DEL CUR SRC CONSTRUIDO (CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC))	METRO	323	1198	371	0	674	0

FUENTE: SIAFI

Anexo 4.6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

Anexo.4.7: Detalle de Proyectos de Ejecución Física al II Trimestre-2015

**3.2 PRINCIPALES PROYECTOS**

**Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM:** consiste en la construcción del edificio específicamente: área administrativa, oficinas, salones, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas y áreas verdes.

Actualmente el proyecto cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L.11,055,0000, ejecutado al II trimestre L.1,708,321 (15%) en relación al vigente ajustado. Para el II trimestre programó construir 939 metros y ejecutó 414 metros.

**Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán, a un Centro Universitario Regional (CURSRC):** El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones donde funcionará el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, con un área de aproximadamente 6.5 manzanas.

Actualmente cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L7,055,000 ejecutó al II trimestre L.3,877,514 (55)% en cuanto al vigente ajustado. Según SIAFI programó construir cero metros y ejecutó 674metros.



**3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:**

Cuadro No. 14

Area	Problema	Acciones	Responsable
Financiera	Asignación Presupuestaria insuficiente	Traslado de fondos entre proyectos	UPNFM/SEFIN

**3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES****Conclusiones:**

- La UPNFM al II trimestre alcanzó un nivel de ejecución de L.5,625,086 (24%) en relación al vigente ajustado, para 4 proyectos de inversión de capital ubicados en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

**Recomendaciones:**

- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas por la limitación de fondos nacionales..



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. 4.6  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015**  
 Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado		Vigente			Vigente Ajustado		Devengado II Trimestre -15			Devengado Anual			Comprometido			
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Congelamiento	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
4	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		23,220,000	23,220,000	23,220,000	23,220,000	-	23,220,000	23,220,000	5,585,835	5,585,835	24	11,210,921	-	11,210,921	48	11,210,921	11,210,921	48
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM	FN 0000056-11 UPNFM	11,055,000	11,055,000	11,055,000	11,055,000	-	11,055,000	11,055,000	1,708,321	1,708,321	15	4,375,004	-	4,375,004	40	4,375,004	4,375,004	40
2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	FN 0000058-11 UPNFM	2,555,000	2,555,000	2,555,000	2,555,000	-	2,555,000	2,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	FN 0000057-11 UPNFM	2,555,000	2,555,000	2,555,000	2,555,000	-	2,555,000	2,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC)	FN 0000060-11 UPNFM	7,055,000	7,055,000	7,055,000	7,055,000	-	7,055,000	7,055,000	3,877,514	3,877,514	55	6,835,917	-	6,835,917	97	6,835,917	6,835,917	97

Fuente: SIAFI

# SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS  
ANEXO No. 4.7

EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2015

**702-UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						2do Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CURCEIBA CONSTRUIDO	METRO	1,714	0	1,076	0	63	0	939	0	414	0	44	0
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	EDIFICIO DE AULAS N° 14 CONSTRUIDO	METRO	166	0					0	0				
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSPS CONSTRUIDO	METRO	300	0					0	0				
CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC)	EDIFICIO DE LA SEDE CURSRC CONSTRUIDO	METRO	323	0	1,198	0	371	0	0	0	674	0	0	0

Fuente SIAFI

