



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM)

**Al III Trimestre, 2015**

Tegucigalpa, M.D.C

**Octubre, 2015**

Honduras, C.A.

## INFORME TRIMESTRAL

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), tiene por objetivo formar y perfeccionar a nivel superior los cuadros docentes, técnicos y administrativos que la educación nacional requiera; contribuir a la conservación e incremento del patrimonio cultural y natural de la nación y divulgar toda forma de cultura; desarrollar la investigación científica en todas las áreas de formación de la universidad y vincular sus actividades con entidades nacionales y extranjeras que persigan los mismos objetivos.

La UPNFM para el III trimestre del 2015 cuenta con un presupuesto aprobado y vigente de L.23,220,000 de fondos nacionales y la ejecución asciende a cero, porque su planificación esta para el trimestre y un comprometido de L11,210,921 (48%) .

El total de los recursos asignados están orientados a inversión real específicamente

para 4 proyectos: Construcción del Edificio Administrativo, en el Centro Universitario Regional de La Ceiba; Construcción del Edificio de Aulas No.14 de la UPNFM, Campus Central; Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copan de la UPNFM, a un Centro Universitario Regional (**CURSRC**) y Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.

Cuadro No13  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	23,220,000
Presupuesto Vigente	23,220,000
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>23,220,000</b>
Devengado III Trimestre- 15	-
<b>% Ejecución III Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>0%</b>
Total Devengado Anual	11,210,921
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	48%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>48%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	11,210,921
<b>% Ejecución al III Trimestre (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>48%</b>

Fuente: SIAFI

Cuadro No. 14  
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CURCEIBA CONSTRUIDO (CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM)	METRO	1714	1076	63	0	0	0
EDIFICIO DE LA SEDE DEL CUR SRC CONSTRUIDO (CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC))	METRO	323	1198	371	0	0	0

FUENTE: SIAFI



Anexo 4..6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al III Trimestre-2015

Anexo.4.7: Detalle de Proyectos de Ejecución Física al III Trimestre-2015

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

**Construcción del Edificio Administrativo en el Centro Universitario Regional de la Ceiba UPNFM:** consiste en la construcción del edificio específicamente: área administrativa, oficinas, salones, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas y áreas verdes.

Actualmente el proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L.11,055,0000, para lo cual conforme a SIAFI no se programó ninguna meta física para el tercer trimestre. La obra ya fue concluida.

**Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán, a un Centro Universitario Regional (CURSRC):** El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones donde funcionará el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, con un área de aproximadamente 6.5 manzanas.

Actualmente cuenta con un presupuesto vigente de L7,055,000 para lo cual conforme a SIAFI no se programó ninguna meta física para el tercer trimestre. La obra ya fue concluida.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No. 15

Area	Problema	Acciones	Responsable
Financiera	Asignación Presupuestaria insuficiente	Traslado de fondos entre proyectos	UPNFM/SEFIN



### 3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### Conclusiones:

- La UPNFM al III trimestre alcanzó un nivel de ejecución de L.0, para 4 proyectos de inversión de capital ubicados en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.
- Al cuarto trimestre la UPNFM pagara el primer anticipo y la primera estimación.

#### Recomendaciones:

- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas por la limitación de fondos nacionales.
- La UPNFM deberá de acelerar al cuarto, la ejecución tanto física como financiera porque mantiene un nivel de ejecución financiera de 48%.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4.6

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado		Vigente		Congelamiento	Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre 2015		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total		Total	Fondos Nacionales	Total	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Total
4	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		23,220,000	23,220,000	23,220,000	23,220,000	-	23,220,000	23,220,000	-	-	11,210,921	11,210,921	48	11,210,921	11,210,921	48
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM	FN 0000056-11 UPNFM	11,055,000	11,055,000	11,055,000	11,055,000	-	11,055,000	11,055,000	-	-	4,375,004	4,375,004	40	4,375,004	4,375,004	40
2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	FN 0000058-11 UPNFM	2,555,000	2,555,000	2,555,000	2,555,000	-	2,555,000	2,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	FN 0000057-11 UPNFM	2,555,000	2,555,000	2,555,000	2,555,000	-	2,555,000	2,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC)	FN 0000060-11 UPNFM	7,055,000	7,055,000	7,055,000	7,055,000	-	7,055,000	7,055,000	-	-	6,835,917	6,835,917	97	6,835,917	6,835,917	97

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
 Dirección General de Inversiones Públicas  
 Anexo No.4.7  
 Ejecución Física al III Trimestre, 2015  
 702-Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre					
		Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje		
												Cantidad	Porcentaje
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CURCEIBA CONSTRUIDO	METRO	1714	0	1076.06	0	62.7806301	#DIV/0	0	0				
EDIFICIO DE AULAS N° 14 CONSTRUIDO	METRO	166	0					0	0				
EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSPS CONSTRUIDO	METRO	300	0					0	0				
EDIFICIO DE LA SEDE CUR SRC CONSTRUIDO	METRO	323	0	1198.49	0	371.049536	#DIV/0	0	0				

