



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Banco Central de Honduras (BCH)**

Al I Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2016

SECRETARIA DE FINANZAS

**3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA**

El Banco Central (BCH) representa el 60.7% de la inversión Gabinete de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro.

Dicho presupuesto es financiado el 100% por recursos propios.

Al I trimestre no presenta ejecución financiera.

**Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016**

cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	100,000,000
Presupuesto Vigente	100,000,000
Congelamiento	0
Presupuesto Vigente Ajustado	100,000,000
Presupuesto Ejecutado	0
<b>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>0</b>
Presupuesto Ejecutado/comprometido	0
<b>% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>0</b>

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

**3.2 PRINCIPALES PROYECTOS**

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto **Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras** y consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción. A continuación se detalla el siguiente Cuadro.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	F_PROPIOSRES277-7/2010	1,747,000,000	2012 -2016	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2016	100,000,000	100,000,000	-	0%
Acumulado 2016	100,000,000	100,000,000	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,747,000,000	1,747,000,000	1,647,000,000	94%
<b>Observaciones:</b> Actualmente la II Etapa del proyecto se recibió definitivamente el 30 de marzo de 2016, El Directorio del Banco ha autorizado una prórroga de la III Etapa, la nueva fecha de recepción es para el 30 de junio de 2016.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

**Situación Actual:** Edificio de Bóveda construido en 100%, Edificio Administrativo y estacionamiento licitado en un 100% y el avance de la construcción está a un 3%; Edificio de Áreas Complementarias licitado en un 100% y la construcción está al 16% de avance; Diseños etapa II y III está a un 100%; Equipamiento de Oficina, Centro de Cómputo, Salones, Museos, Biblioteca y Pinacoteca está programado para el III y IV trimestre. (Licitación para compra del equipo está en un 5% de avance. (Fuente Unidad Ejecutora)

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 5 Financiero

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Nueva solicitud de ampliación de la III Etapa, recibida el 15 de marzo de 2016, la cual está en trámite de autorización de parte del Directorio del Banco. Se están haciendo las gestiones para iniciar los procesos de adquisición de equipo de cocinas y cortinas

#### **Conclusiones**

- Seguimiento a las licitaciones para la compra de equipo.

#### **Recomendaciones**

- Dar continuidad a cada proceso de licitación para la compra anterior y así poder ejecutar en el tiempo establecido y así evitar retrasos de ejecución.

# SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual				Comprometido			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
1	0902 - Banco Central de Honduras			100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	F_PROPIOSRES277-7/2010		100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAP1, 31/03/2016