



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)

Al I Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

ABRIL, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) representa el 3% de la inversión Gabinete Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro.

Dicho presupuesto es financiado con fondos nacionales para la ejecución de dos proyectos destinados a inversión real

Únicamente en el transcurso del I trimestre se logró ejecutar L.152,017 representa el 1% de ejecución respecto al vigente ajustado.

Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016

cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|------------|
| Presupuesto Aprobado | 23,220,000 |
| Presupuesto Vigente | 23,220,000 |
| Congelamiento | - |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 23,220,000 |
| Presupuesto Ejecutado | 152,017 |
| % Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado) | 1 |
| Presupuesto Ejecutado/Comprometido | 152,017 |
| % Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado) | 1 |

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (2) proyectos cuya finalidad es la construcción de aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes; edificio de talleres de tres niveles. Pero el más representativo es el de **Construcción del Edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM** y únicamente se han efectuado pagos por el diseño de la construcción, levantamiento ambiental, anticipo del 15% de provisión de estimación por avance de obra, además gastos de supervisión a continuación se muestra Cuadro.



| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio-Fin | |
|--|------------------------|----------------------|------------|---------|
| Construcción del Edificio Aulas No. 14 de la UPNFM | FN 0000058-11 UPNFM | 36,246,000 | 2012-2016 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| I Trimestre 2016 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | 0% |
| Acumulado 2016 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | 0% |
| Acumulado Vida del Proyecto* | 36,246,000 | 36,246,000 | 229,894 | 1% |
| Observaciones: La Unidad Ejecutora desde el año 2012-2014 hizo traslados fondos entre proyectos de la misma Institución, al primer trimestre, 2016 dicha ejecución corresponde a supervisión. | | | | |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. Financiero

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN n/d

Conclusiones

- La UPNFM ha venido realizando traslados de fondos entre proyectos por que las asignaciones no han sido lo suficiente para la ejecución de dichas obras

Recomendaciones

- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas por la limitación de fondos nacionales.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No.

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | INSTITUCIÓN / PROYECTO | Convenio | Fecha de Inicio - Término | Aprobado | | Vigente | | Congelamiento Total | Vigente Ajustado | | Devengado I Trim-16 | | Devengado Anual | | | Comprometido | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|---------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | Fondos Nacionales | Total | Fondos Nacionales | Total | | Fondos Nacionales | Total | Fondos Nacionales | Total | Fondos Nacionales | Total | % Ejecución (Dev./Vig. Ajustado) | Fondos Nacionales | Total | % Ejecución (Comp./Vig. Ajustado) |
| 2 | 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | | | 23,220,000 | 23,220,000 | 23,220,000 | 23,220,000 | - | 23,220,000 | 23,220,000 | 152,017 | 152,017 | 152,017 | 152,017 | 1 | 152,017 | 152,017 | 1 |
| 1 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS | FN 0000058-11 UPNFM | 2015-2017 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | 18,000,000 | 152,017 | 152,017 | 152,017 | 152,017 | 1 | 152,017 | 152,017 | 1 |
| 2 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDA | FN 0000057-11 UPNFM | 2015-2017 | 5,220,000 | 5,220,000 | 5,220,000 | 5,220,000 | - | 5,220,000 | 5,220,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fuente: SIAFI, 31/03/2016

