



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS, GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tiene bajo su cargo la ejecución de los Proyectos Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de Santa Bárbara y Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de el Paraíso, bajo la modalidad de llave en mano estos proyectos son financiados con recursos propios del Gobierno, con la construcción de estos dos nuevos centros penales disminuirá el hacinamiento de la población carcelaria en el país y así evitar el descontrol total de las personas privadas de libertad.

Cuadro No. XX
Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	98,815,422
Congelamiento	
Presupuesto Vigente Ajustado	98,815,422
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	98,815,422
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	100%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	98,815,422
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	100%

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

Al II trimestre representa el 100% de ejecución; su presupuesto de inversión para el presente año.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en Un (2) Proyectos Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de Santa Bárbara y Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de el Paraíso.

Cada uno de los centros penales, tendrá la capacidad para albergar 1,500 privados de libertad, lo que vendrá a aliviar la carga del sistema penitenciario nacional, que van a vivir en condiciones dignas, con las técnicas más modernas que existen en los centros penales del exterior.

La Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernabilidad y Descentralización Serán cárceles departamentales, con la modalidad de granja penal, donde los reos convivan y produzcan comida, será un proyecto atractivo para cualquier Departamento. La construcción de estos centros penales fue aprobada mediante Decreto Legislativo No.176-2013.

El Centro Penal de Moroceli el Paraíso:

A la fecha se ha logrado terminar las terrazas de edificios principales, de apoyo y aduanas, se ha agilizado y anticipado el inicio de actividades de Edificios Principales de prisión logrando un avance general de 14% versus un 2% programado.

Los sistemas hidrosanitario van en buena forma con la instalación de tuberías de Sistemas de Aguas Negras y Agua Potable como el inicio de Alcantarillado de Agua lluvia (29% de avance versus el 20% programado)

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de el Paraíso	DECRETO 176-2013	45,102,323	2015 -2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	45,102,323	45,102,323	45,102,323	100.0%
Acumulado 2016	45,102,323	45,102,323	45,102,323	100.0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	45,102,323	45,102,323	45,102,323.00	100.00%
Observaciones: A la fecha se ha logrado terminar las terrazas de edificios principales, de apoyo y aduanas, se ha agilizado y anticipado el inicio de actividades de Edificios Principales de prisión logrando un avance general de 14% versus un 2% programad				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

El Centro Penal de Santa Bárbara: La obra está construida en una propiedad de 120 manzanas de terreno, de las cuales 35 manzanas corresponden a la penitenciaría. En el avance de la edificación se pueden observar seis pabellones que albergarán a 1,250 reclusos, los pabellones, más tres módulos que ya están construidos, forman parte de la primera etapa de construcción de la mega cárcel. Igualmente, contará con áreas de enfermería, lavandería, comedor y en las aulas educativas, ya que cada módulo tendrá su propio espacio.

Cada celda tendrá su propio sanitario, ducha y lavamanos, por lo que los reos no tendrán la necesidad de salir de la celda. El presidio tendrá dos canchas polideportivas para que los presos tengan actividades recreativas. También contará con talleres en donde se les enseñará algún oficio con el que puedan trabajar una vez que recuperen su libertad, además tendrán que participar en las actividades de cultivo ya que ellos mismos producirán parte de la alimentación del presidio. La primera etapa de la construcción está avanzada en un 80 por ciento, mientras que el proyecto en general se encuentra en un 65 por ciento avanzado.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de Comayagua	DECRETO 176-2013	53,713,099	2015 -2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	53,713,099	53,713,099	53,713,099	100.0%
Acumulado 2016	53,713,099	53,713,099	53,713,099	100.0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	53,713,099	53,713,099	53,713,099.00	100.00%
Observaciones: Proyecto a Tiempo en Base I Programa General				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al II Trimestre 2016; Instituto de la Propiedad (IP)

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se incorporo en el mes de Abril la cantidad de Lps. 98,815,422 para realizar pagos El proyecto al II trimestre a ejecutado el 100% del presupuesto vigente.

Conclusiones

La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización ejecuta dos proyectos financiados con fondos nacionales, los cuales presentan avance en la ejecución financiera del 100% del presupuesto.

Recomendaciones

- Es necesario agilizar la ejecución de dichos proyectos en vista de las necesidades que presenta el país en sistema penitenciario bajo las condiciones de hacinamiento y precariedad.
- El fortalecimiento institucional a través de crear las capacidades técnicas que permitan la gestión y administración de recursos para aumentar la inversión en beneficio de la población priorizando aspectos como la justicia y derechos humanos

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 3

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado II Trim- 16	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
			Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
2	0040 - Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		-	98,815,422	98,815,422	98,815,422	98,815,422	100	98,815,422	100
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSO	Decreto Leg. No. 176-2013	-	45,102,323	45,102,323	45,102,323	45,102,323	100	45,102,323	100
2	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	Decreto Leg. No. 176-2013	-	53,713,099	53,713,099	53,713,099	53,713,099	100	53,713,099	100

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programació	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
040-Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSO	REALIZADOS LOS SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA OBRA	INFORME	1	0	0	0	0	0
	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	REALIZADOS LOS SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA OBRA	INFORME	1	0	0	1	0	0

Fuente: SIAFI