



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)

Al II Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A

Julio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) dedicado exclusivamente a la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza representa el 3% de la inversión del Gabinete Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 4.

Dicho presupuesto es financiado con fondos nacionales para la ejecución de dos proyectos destinados a inversión real.

Para el transcurso del II trimestre se logró ejecutar L.3,695,010 lo que representa el 16% en términos porcentuales de ejecución respecto al vigente ajustado.

Cuadro No. 4
Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	23,220,000
Presupuesto Vigente	23,220,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	23,220,000
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	3,695,010
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	16%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	3,695,010
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	16%

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos de inversión real; el primero corresponde a la Construcción del Edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM el más representativo con un presupuesto de inversión cerca del 78% del presupuesto de inversión, el segundo corresponde al proyecto de Construcción del edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS lo que corresponde al 22% de dicho presupuesto de inversión.

La construcción del Edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM tiene como objetivo primordial dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM, Campus Central.

El siguiente cuadro detalla la situación financiera al segundo trimestre 2016 del Proyecto Edificio Aulas No. 14.



SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	FN 0000058-11 UPNFM	36,246,000	Enero, 2012 Enero, 2015	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	18,000,000	18,000,000	3,542,993	20%
Acumulado 2016	18,000,000	18,000,000	3,695,010	21%
Acumulado Vida del Proyecto*/	36,246,000	36,246,000	15,954,088	44%
Observaciones: La Unidad Ejecutora desde el año 2012-2014 y 2015 hizo traslados fondos entre proyectos de la misma Institución.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

De igual manera el proyecto Construcción del edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS tiene como finalidad dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.

El siguiente Cuadro detalla la ejecución financiera del proyecto Construcción del edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS, en lo que resalta que de la ejecución total solo el 1% se ha ejecutado de acuerdo a la Vida del Proyecto, ejecuciones que se realizaron en los años 2013 y 2014.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Construcción del Edificio de Talleres de la UPNFM	FN 0000057-11 UPNFM	33,200,000	Enero, 2012 Julio, 2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	5,220,000	5,220,000	-	0%
Acumulado 2016	5,220,000	5,220,000	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	33,200,000	33,200,000	229,894	1%
Observaciones: La Unidad Ejecutora desde el año 2012-2014 y 2015 hizo traslados fondos entre proyectos de la misma Institución.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4 Financiero



3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La UPNFM ha solicitado gestión de Notas de Prioridad para proyectos nuevos para incorporarse a la formulación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017.

Conclusiones

- La UPNFM al II trimestre alcanzó un nivel de ejecución de 16% lo que representa en términos monetarios L. 3,695,010 del Presupuesto Ejecutado así como de la ejecución física (Devengado Anual).
- La UPNFM ha venido realizando traslados de fondos entre proyectos por que las asignaciones no han sido lo suficiente para la ejecución de dichas obras, por lo que se ha dejado de atender el proyecto “Construcción del edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS” cuya ejecución solo representa el 1% del Acumulado de Vida del Proyecto, considerando que dicho proyecto cierra para el próximo año 2017.

Recomendaciones

- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas por la limitación de fondos nacionales.
- La UPNFM deberá presentar una mejor programación tanto física como financiera de las actividades de los proyectos a su cargo.



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado II Trim- 16		Devengado Anual			Comprometido		
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán			23,220,000	23,220,000	23,220,000	23,220,000	23,220,000	23,220,000	3,542,993	3,542,993	3,695,010	3,695,010	16	3,695,010	3,695,010	16
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	FN 0000058-11 UPNFM	Enero, 2012 Enero, 2015	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	3,542,993	3,542,993	3,695,010	3,695,010	21	3,695,010	3,695,010	21
2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	FN 0000057-11 UPNFM	Enero, 2012 Julio, 2017	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
702-Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	Edificio de dos pisos con 36 espacios	METRO CUADRADO	1,828	0	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0
		Levantamiento Topografico de curvas de nivel Edificio 14 Tegucigalpa	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Supervision de Obras	INFORME	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	Control de avance de obra	INFORME	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Levantamiento Topografico y curvas de nivel Talleres de San Pedro Sula	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obras físicas que comprende: aulas-laboratorio, pasillos, bodegas, sanitarios, entre otros	METRO CUADRADO	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI

