



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# **COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)**

Al I Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2017

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) institución capaz de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional. La inversión pública en el presente año representa el 100% de la inversión del Gabinete de la Prevención L.97,706,956.00; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 5

Cuadro No. 5  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	97,706,956
Presupuesto Vigente	112,175,037
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>112,175,037</b>
Devengado I Trimestre - 17	6,089,029
<b>% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>5%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	18,329,415
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>16%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Gráfico No.6  
Financiamiento de Inversión Por Organismo  
Cifras en lempiras



Dicho presupuesto vigente es financiado totalmente por fondos de crédito externo: L.112,175,037.00 (76%) proveniente del IDA y L.23,646,707 (24%) del BID. Al primer trimestre 2017 se logró ejecutar L.6,089,029.00, representando el 5% del presupuesto vigente ajustado.

Los recursos comprometidos al Primer Trimestre del año ascienden a un monto de L.18,329,415.00 lo representa el 16% con relación al presupuesto vigente ajustado.

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2017 se concentra en los dos siguientes proyectos:

**Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO)** tienen como objetivo contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos.

- Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca. Se está desarrollando a partir del mes de diciembre de 2016 una consultoría para INSEP, con el objetivo de colaborar para la elaboración de una solución técnica para un nuevo diseño de puente; se espera que este diseño se entregue y apruebe en el mes de mayo 2017.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. Se está desarrollando un proceso de contratación a través de una licitación pública nacional para contratar una empresa para la construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara; se espera que la construcción de inicio en el mes de marzo de 2017. Se ingresó por parte de la comunidad a los tribunales de Santa Bárbara un Solicitud de Declaratoria de Obra Ruinosa de Puente construido anteriormente y se está a la espera de la sentencia por parte de los tribunales.
- Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Rio Lempa, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque. En el mes de enero se firmó el contrato para el Reforzamiento del Puente Hamaca Vehicular con la empresa IACSA; en el mes de marzo se le otorgo el anticipo de 20% del total del contrato que asciende a L. 516,537.96 y se dio orden de inicio al reforzamiento de la obra a partir del 7 de marzo de 2017; se espera que la obra esté finalizada en la segunda quincena de abril o inicio de mayo 2017.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al primer trimestre de 2017 del Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR)

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR)</b>	2152/BL-HO	439,629,600	2011-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	23,646,707	38,114,788	1,431,200	4
Acumulado 2017	23,646,707	38,114,788	1,431,200	4
Acumulado Vida del Proyecto*/	439,629,600	439,629,600	358,072,251	81

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4 Financiero

- Actualmente se están haciendo gestiones para la adjudicación del Contrato para la Construcción y supervisión para la Construcción de un Puente sobre el Rio Blanco en el Municipio de San Luis, Santa Bárbara, el motivo por el cual no se adjudica aun ambos contratos, es que la comunidad ingreso en los tribunales de Santa Bárbara la solicitud de declaratoria obra ruinosa (admisión de demanda) al puente que anteriormente se construyó en ese mismo punto, por lo que se está en la espera de la sentencia por parte de los tribunales.



**Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)** tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

El avance físico obtenido al I Trimestre del 2017 el proyecto logro alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 1 obra terminada al 95% correspondiente al municipio de Tela B) Bienes: Estaciones sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 90% (contratos terminan en abril, 2017), Evaluación de Medio Término con un avance del 40%.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al primer trimestre de 2017 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres</b>	IDA 5190-HN	462,768,000	2013-2019	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2017	74,060,249	74,060,249	4,657,829	6
Acumulado 2017	74,060,249	74,060,249	4,657,829	6
Acumulado Vida del Proyecto*/	462,768,000	462,768,000	214,374,175	46

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4 Financiero

### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

#### Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales

- Se ingresó al Sistema de Administración Financiera la Modificación No. 1 por el monto de L.717,397.00 al 31 de marzo se encuentra pendiente de Verificación y Aprobación a nivel Institucional, asimismo, se mediante Oficio DCN-022-2017 se solicitó una incorporación por un monto de L.14,468,081.00 para cumplir con los procesos de adquisición pendientes desde el año 2016.

#### Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres

- Mediante Oficio No. DCN-084-2017 se realizó traslado presupuestario por un monto de L.26,290,000.00 para adecuar el POA 2017 aprobado por el Banco Mundial, para la compra de equipo de monitoreo sísmico para el fortalecimiento de la Red Nacional de Monitoreo Sísmico, contratación y pago de los procesos Caracterización e Institucionalización de la Gestión Local de Riesgos, Contratación y pago de consultores para la evaluación de medio término del proyecto y la construcción de 4 medidas de reducción del riesgo en 4 diferentes municipios.



### **Conclusiones**

- Los dos proyectos ejecutados por COPECO muestran al primer trimestre 2017 una ejecución financiera global de 5%, correspondiendo a MITIGAR 4% y al proyecto Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD) 6%, con relación a su presupuesto vigente.
- Respecto al proyecto MITIGAR, se está pendiente la adjudicación de Construcción y Supervisión del Puente sobre Río Blanco en san Luis, Santa Bárbara, esto debido que fue denunciado como obra ruinoso, razón por lo que se han tenido que reprogramar actividades.

### **Recomendaciones**

- El proyecto MITIGAR deberá dar seguimiento permanente a la ejecución de las obras y a los nuevos cronogramas de trabajo establecidos para los contratos próximos a ser adjudicados a fin de mejorar la ejecución de los proyectos al termino del segundo trimestre del año 2017.
- El PGRD debe continuar con su buen desempeño tanto en la ejecución de obras civiles como en la capacitación y fortalecimiento municipal, asimismo continuar con las evaluaciones de medio término del Proyecto, Estudios de Caracterización y Planificación Territorial; y de la Evaluación de Línea Base



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. 4  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio- Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado I Trimestre-17			Comprometido		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias			97,706,956	97,706,956	112,175,037	112,175,037	112,175,037	112,175,037	6,089,029	6,089,029	5	18,329,415	18,329,415	16
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	18/03/2013-30/04/2019	74,060,249	74,060,249	74,060,249	74,060,249	74,060,249	74,060,249	4,657,829	4,657,829	6	11,995,744	11,995,744	16
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	2152/BL-HO	01/04/2011-31/08/2017	23,646,707	23,646,707	38,114,788	38,114,788	38,114,788	38,114,788	1,431,200	1,431,200	4	6,333,671	6,333,671	17

Fuente: SIAFI, 31/03/2017



## SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
ANEXO No. 6

### Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre de 2017

PRY Codigo Programa	PRY Descripción Programa	PRY Codigo Proyecto	PRY Descripción Proyecto	Descripción Unidad Medida	Cantidad Projectado Trimestre I	Presupuesto Trimestre I	Cantidad Ejecutado Trimestre I	Costo Ejecutado Trimestre I	Cantidad Projectado Anual	Presupuesto Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Costo Ejecutado Anual
12	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	INFORME SEMESTRAL	-	-	0	-	1	-	-	-
12	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES	2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	INFORME	-	7,642,600	0	1,431,200	5	38,114,788	-	1,431,200
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	TALLER	-	-	0	-	20	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	DISEÑO	-	-	0	-	10	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	OBRA	-	-	0	-	5	74,060,249	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	OBRA	-	-	0	-	5	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	CERTIFICACION	-	-	0	-	19	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	ESTACION	-	-	0	-	1	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	REGIÓN	-	-	0	-	1	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	COMITÉ	-	-	0	-	20	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	OBRA	-	-	0	-	5	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	DISEÑO	-	-	0	-	10	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	CERTIFICACION	-	-	0	-	19	-	-	-
16	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	ESTACION	-	-	0	-	4	-	-	-

