



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)

Al I Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 5

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) dedicado exclusivamente a la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza representa el 2% de la inversión del Gabinete Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 5.

Dicho presupuesto es financiado con fondos nacionales para la ejecución de cuatro proyectos destinados a obras de infraestructura real.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	51,900,000
Presupuesto Vigente	51,900,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	51,900,000
Devengado I Trimestre - 17	5,474,250
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	11%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	5,474,250
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	11%

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Para el primer trimestre la UPNFM ejecutó L.5,474,250.00 lo que representó el 11% en términos porcentuales con relación al presupuesto vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en cuatro (4) proyectos de inversión real; el primero corresponde a la **Construcción del Edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM**, el segundo corresponde al **Proyecto Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM**, el tercer **Proyecto Construcción de la Calle Interna del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM** y por último el **Proyecto Construcción de la Calle Interna del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM**.

El **Proyecto Construcción del Edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM** tiene como objetivo primordial dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM, Campus Central.

El siguiente cuadro detalla la situación financiera al primer trimestre 2017 del Proyecto Edificio Aulas No. 14.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	FN 0000058-11 UPNFM	36,246,000	30/11/2015 31/12/2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	8,000,000	8,000,000	5,262,122	66%
Acumulado Vida del Proyecto*/	36,246,000	36,246,000	35,513,293	98%
Observaciones: La Unidad Ejecutora desde el año 2014, 2015 y 2016 realizó traslados de fondos entre proyectos de la misma Institución.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



A la fecha se han hecho estimaciones No. 11 y 12 para la construcción de las Aulas No. 14, a la vez pago de supervisores del Proyecto, por un monto de L. 5,094,096.62.

De igual manera el **Proyecto Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM** el cual tiene como objetivo mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.

El siguiente Cuadro detalla la ejecución financiera del proyecto Construcción y Equipamiento del Centro Universitario regional de Nacaome UPNFM.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM	FN-22273	49,001,200	02/10/2016 02/10/2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	25,000,000	25,000,000	212,128	1%
Acumulado Vida del Proyecto*/	49,001,200	49,001,200	13,167,929	27%

Observaciones:

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4 Financiero

Se realizaron Pagos de Supervisión del Proyecto por un monto de L. 212,128.12, saldo acumulado al primer trimestre, no se presentaron movimientos en el componente construcción.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

A la fecha no se han presentado solicitudes de modificaciones, notas de prioridad, incorporaciones de los proyectos ejecutados a lo interno de la Secretaría de Finanzas.

Conclusiones

- Para el I Trimestre 2017 la ejecución alcanzó un monto de L. 5,474,250.00 un 11% con relación al vigente ajustado, L.380,153.00 corresponden a pagos de supervisión de obras y del componente de construcción corresponde un monto de L.5,094,096.62.

Recomendaciones

- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas por la limitación de fondos nacionales.
- Se recomienda continuar un ritmo de ejecución aceptable para el siguiente trimestre del año 2017, priorizando los proyectos próximos a cerrar para su ejecución física y financiera.



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado I Trimestre-17			Comprometido		
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
4	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán			51,900,000	51,900,000	51,900,000	51,900,000	51,900,000	51,900,000	5,474,250	5,474,250	11	5,474,250	5,474,250	11
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS	FN 0000058-11 UPNFM	30/11/2015-31/12/2017	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,262,122	5,262,122	66	5,262,122	5,262,122	66
2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDA	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012-31/12/2017	13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,900,000	-	-	-	-	-	-
3	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE INTERNA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN	FN-22442	02/10/2016-02/06/2017	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-
4	PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM	FN-22273	02/10/2016-02/10/2018	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	212,128	212,128	1	212,128	212,128	1

Fuente: SIAFI, 31/03/2017