

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO													ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS						Gabinete:		Desarrollo Economico			Sub-Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	60,600,000.0	30,000,000.0	28,935,301.0	119,535,301.0	32,968,817.4	0.0	32,968,817.4	27.6	57,631,182.6	28,935,301.0	86,566,483.6	72.4	32,884,535.9	0.0	32,884,535.9	27.5		
Lempiras	1,506,473,580.0	745,779,000.0	719,311,328.1	2,971,563,908.1	819,581,721.4	0.0	819,581,721.4	27.6	1,432,670,858.6	719,311,328.1	2,151,982,186.8	72.4	817,486,543.9	0.0	817,486,543.9	27.5		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								9/1/2014					31/12/2018		30/6/2021			
Componentes				Financiamiento USAID FE (US\$)				Financiamiento GASFP FE (US\$)				Contraparte		Beneficiarios		Total		%
Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola				49,792,300.0								15,200,000.0		6,162,117.8		71,154,417.8		56%
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Niños				5,807,700.0								5,000,000.0		237,589.5		11,045,289.5		9%
Costo de Operación				5,000,000.0										5,000,000.0				4%
Administración								3,750,000.0				705,000.0				4,455,000.0		3%
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales								21,736,369.0				5,403,840.0		1,585,000.0		28,725,209.0		22%
Esducción Nutricional y de Higiene en el Hogar								4,513,631.0				2,626,461.0		397,000.0		7,537,092.0		6%
TOTAL				60,600,000.0				30,000,000.0				28,935,301.0		8,381,707.3		127,917,008.3		100%
Objetivo del Proyecto																		
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.																		
Descripción del Proyecto																		
<p>Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.</p> <p>Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.</p>																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.																		
Beneficiarios																		
27,000 hogares del Corredor Seco.																		
Metas Globales																		
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza. 2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.							
AÑO 2014				6,184,315.0		6,184,315.0	2,779,314.2		2,779,314.2		44.9							
AÑO 2015	175,149,171.0		175,149,171.0	175,149,171.0		175,149,171.0	93,480,760.7		93,480,760.7		53.4							
AÑO 2016	292,451,953.0		292,451,953.0	319,272,977.0		319,272,977.0	313,597,333.6		313,597,333.6		98.2							
AÑO 2017	505,446,430.0		505,446,430.0	326,386,899.0		326,386,899.0	286,503,689.2		286,503,689.2		87.8							
AÑO 2018	655,808,754.0		655,808,754.0	654,308,754.0		654,308,754.0	121,125,446.2		121,125,446.2		18.5							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO										ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS					Gabinete:	Desarrollo Economico			Sub-Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	0.0		0.0	248,772.7		248,772.7	111,801.8		111,801.8	44.9						
AÑO 2015	7,045,619.6		7,045,619.6	7,045,619.6		7,045,619.6	3,760,393.9		3,760,393.9	53.4						
AÑO 2016	11,764,287.5		11,764,287.5	12,843,200.6		12,843,200.6	12,614,889.9		12,614,889.9	98.2						
AÑO 2017	20,332,287.3		20,332,287.3	13,129,368.0		13,129,368.0	11,525,010.3		11,525,010.3	87.8						
AÑO 2018	26,380,821.4		26,380,821.4	26,320,481.8		26,320,481.8	4,872,439.9		4,872,439.9	18.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Hectáreas con acceso a riego (ACS USAID)	HECTÁREA	4,853	1494.9	31%	107	368	768	1180	2,423	148		0	0	148	6.1%	
Hectáreas con acceso a riego (ACS GAFSP) Clúster 1	HECTÁREA	105	0	0%	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0.0%	
Hectáreas con acceso a riego (ACS GAFSP) Clúster 2	HECTÁREA	105	0	0%	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 5 años atendidos por el proyecto (ACS USAID)	NIÑO	13,400	4884	36%	0	0	0	8400	8,400	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 2 años asistiendo a las sesiones de monitoreo del crecimiento (ACS GAFSP) Clúster 1	NIÑO	300	0	0%	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0.0%	
Número de niños menores de 2 años asistiendo a las sesiones de monitoreo del crecimiento (ACS GAFSP) Clúster 2	NIÑO	300	0	0%	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0.0%	
Sub-proyectos agrícolas implementados bajo planes de seguridad alimentaria Clúster 1	PROYECTO	40	0	0%	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0.0%	
Sub-proyectos agrícolas implementados bajo planes de seguridad alimentaria Clúster 2	PROYECTO	40	0	0%	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0.0%	
Problemática / Situación Actual																
<p>Se trabaja en reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. A marzo de 2018 hay un total de 21,309 clientes hogares recibiendo asistencia de ACS-USAID, tanto en producción como en salud y nutrición. Como producto de la asistencia técnica recibida, de enero a marzo de 2018, 7,922 agricultores aplicaron al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo.</p> <p>Por otro lado, en relación al proyecto ACS-GAFSP, los Consultores Implementadores continúan con el desarrollo de actividades en campo; ambos entregaron informes trimestrales en términos aceptables para el equipo técnico de INVESTH. Asimismo, se trabaja en la recolección de información para la priorización de beneficiarios y en la identificación de iniciativas, lo que permitirá implementar los primeros subproyectos y el inicio de la ejecución de las inversiones en campo. Se espera que estos planes inicien su ejecución entre durante el segundo trimestre del 2018.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable				Fecha				
Se trabaja en la recolección de información para la priorización de beneficiarios y en la identificación de iniciativas, lo que permitirá implementar los primeros subproyectos y el inicio de la ejecución de las inversiones en campo.								INVEST-H				2018				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Director Financiero: Roberto Melendez Director de Monitoreo y Seguimiento: Aaron Ineztroza						N/D										

Actualizada al 31 de marzo 2018

Tipo de cambio L. 24.8593

Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)													ESTADO: En ejecución			
BCIE-2062 AMDC																
SIGADE GE01099																
BIP 01010000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							Sector:		Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:		Riesgo	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	26,248,810.00			26,248,810.00	26,248,810.00	-	26,248,810.00	100.00	-	-	-	-	25,347,800.48	-	25,347,800.48	96.57
Lempiras	652,527,042.43			652,527,042.43	619,154,305.40	-	619,154,305.40	94.89	-	-	-	-	630,128,576.58	-	630,128,576.58	96.57
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011			09 de agosto del 2015		31 de diciembre de 2017		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)				10,524,620.00								10,524,620.00		40.10%		
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)				3,919,520.00								3,919,520.00		14.93%		
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)				5,810,300.00								5,810,300.00		22.14%		
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria				780,060.00								780,060.00		2.97%		
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.				764,810.00								764,810.00		2.91%		
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC				2,083,130.00								2,083,130.00		7.94%		
Supervisión				2,167,390.00								2,167,390.00		8.26%		
Preinversión				48,980.00								48,980.00		0.19%		
Auditoría				150,000.00								150,000.00		0.57%		
TOTAL				26,248,810.00								26,248,810.00		100.00%		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																
Descripción del Proyecto																
Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden básicamente por una parte el establecimiento de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de cauces quebradas y rios de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. FASE I: En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. FASE II: En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																
Beneficiarios																
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																
Metas Globales																
Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)										ESTADO: En ejecución				
SIGADE GE01099															
BIP 010100000400															
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL					Sector:	Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:	Riesgo				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2011			-			-					-				
Año 2012			-	91,344,460.00		-	91,344,460.00	40,757,860.00			-	40,757,860.00	45		
Año 2013			-	154,856,870.00		-	154,856,870.00	129,575,120.00			-	129,575,120.00	84		
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00		-	160,000,000.00	131,968,540.00			-	131,968,540.00	82		
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00		-	168,209,340.00	116,879,037.85			-	116,879,037.85	69		
Año 2016			-	91,937,640.00		-	91,937,640.00	47,208,990.00			-	47,208,990.00	51		
Año 2017	-	-	-	85,838,239.00		-	85,838,239.00	61,391,438.81			-	61,391,438.81	72		
Año 2018			-	9,000,000.00		-	9,000,000.00	5,872,707.28			-	5,872,707.28	65		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2011	-	-	-			-					-				
Año 2012	-	-	-	4,575,848.47		-	4,575,848.47	2,041,741.68			-	2,041,741.68	45		
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35		-	7,519,258.35	6,291,673.10			-	6,291,673.10	84		
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11		-	7,768,989.11	6,407,888.44			-	6,407,888.44	82		
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32		-	8,167,603.32	5,675,199.83			-	5,675,199.83	69		
Año 2016	-	-	-	4,074,852.63		-	4,074,852.63	2,092,393.03			-	2,092,393.03	51		
Año 2017	-	-	-	3,639,079.32		-	3,639,079.32	2,602,666.57			-	2,602,666.57	72		
Año 2018	-	-	-	362,037.55		-	362,037.55	236,237.84			-	236,237.84	65		
METAS															
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Metas Entregables por Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros														
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente Fase II	Metros														
Nota: La AMDC no cargo información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.															
Problemática															
Al 31 de marzo del presente año, se ha desembolsado el 100% de los fondos de préstamo (US\$26.24 millones). Sin embargo, aún se encuentra pendiente de ejecutar US\$1.7 millones y existen US\$0.082 millones pendientes de pago por obra ejecutada.															
El proyecto presenta desfases en la ejecución, ya que en la mayoría de los barrios donde se construyen los proyectos, no es posible mantener horarios ordinarios de trabajo, y en ocasiones las labores deben ser suspendidas por la inseguridad de las zonas, a tempranas horas 2:00 pm, para resguardar la seguridad de los trabajadores. Por lo anterior, durante el trimestre se amplió la fecha de cierre del proyecto hasta el 31 de diciembre 2018, se está realizando la contratación de la auditoría externa y se ha programado que estaría finalizando en noviembre del 2018, pagándose en diciembre de 2018.															
ACCIONES										RESPONSABLE		FECHA			
Lograr el cierre financiero del proyecto a finales del presente año.										Unidad Ejecutora		8/4/1955			
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA					Contactos Organismo Financiero										
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058					Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo de 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Preparo: Olvin Escoto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																
BIP: 007100045800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo X	Donación	Nacional		Desembolsado al 31/12/2016				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	22,930,000		3,000,000	25,930,000	20,964,950		20,964,950	91	1,965,050		1,965,050	9	13,835,240	458,921	14,294,161	55
Lempiras	530,563,512		69,415,200	599,978,712	485,095,399		485,095,399	91	45,468,113		45,468,113	9	320,125,320	10,618,696	330,744,016	55
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	19-dic-13		10-2014				14-may-14		14-may-14			14-nov-19		-		
Componentes			Financiamiento Externo en US\$				Contraparte en US\$				Total		%			
COMPONENTE 1: Inversión en obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC			18,310,000.00								18,310,000.00		71			
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER			1,730,000.00								1,730,000.00		7			
Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones			1,500,000.00				3,000,000.00				4,500,000.00		17			
Contingencias			1,390,000.00								1,390,000.00		5			
TOTAL			22,930,000.00				3,000,000.00				25,930,000.00		100			

BID 3103/BL-HO	<h2 style="margin: 0;">Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)</h2>	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		
Objetivos del Proyecto		
<p>General: Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el mercado Eléctrico Regional (MER), Objetivos Específicos: (i) restablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los principales ejes del SIEPAC; y (ii) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.</p>		
Descripción del Proyecto		
<p>El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyará a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.</p>		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)		
Copán, Nueva Arcadia (La Entrada)		
Beneficiarios		
<p>Los abonados que se conectan a los circuitos de distribución que alimentan las comunidades de La Entrada, San Nicolás, Copan Ruinas, la parte norte de Santa Rosa de Copan. Asimismo, durante la ejecución del proyecto se estima la generación de 100 empleos directos y 300 indirectos.</p>		
Metas Globales		
<p>La integración física de las redes eléctricas, la armonización regulatoria de los mercados energéticos y el fortalecimiento de capacidad regional de generación que contribuirán a una mayor eficiencia y seguridad energética. Incremento en la participación de fuentes renovables de manera eficiente y sin afectar negativamente la seguridad y la calidad del suministro, permitiendo la reducción de la generación térmica en Honduras.</p>		

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)									ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1										
BIP: 007100045800										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	48,705,742	11,000,000	59,705,742	85,727,543		85,727,543	50,336,429		50,336,429	59%
Año 2015	132,764,944	11,000,000	143,764,944	137,500,000	11,371,246	148,871,246	118,052,820	6,201,340	124,254,160	83%
Año 2016	64,510,434	6,451,044	70,961,478	160,561,571	9,415,544	169,977,115	151,736,071	4,417,356	156,153,427	92%
Año 2017	159,671,277	11,300,000	170,971,277	158,471,277	11,300,000	169,771,277	78,946,916	2,354,873	81,301,789	48%
Año 2018	119,594,343	11,300,000	130,894,343	209,839,384	11,300,000	221,139,384	1,740,254	801,577	2,541,831	1%
Año 2019	347,076	10,800,000	11,147,076			0				
Año 2020		10,800,000	10,800,000			0				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación S\$			Vigente US\$			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	2,104,974	475,400	2,580,375	3,704,990		3,704,990	2,175,450		2,175,450	59%
Año 2015	5,737,862	475,400	6,213,262	5,942,503	491,445	6,433,947	5,102,030	268,011	5,370,041	83%
Año 2016	2,788,025	278,803	3,066,827	6,939,182	406,923	7,346,105	6,557,760	190,910	6,748,670	92%
Año 2017	6,620,310	468,522	7,088,832	6,750,784	481,373	7,232,157	3,363,093	100,316	3,463,409	48%
Año 2018	4,958,635	468,522	5,427,157	8,939,035	481,373	9,420,409	74,134	34,147	108,281	1%
Año 2019	14,391	447,791	462,181							
Año 2020	0	447,791	447,791							

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		

METAS

Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA	Adquisición de Terreno SE La Entrada	Unidad	1	100%	1%				1%	1%	1%			2%	102%	-1%
	Subestación La Entrada	MVA	50	9%	1%				1%	1%	1.00%			2.00%	11.00%	27%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	2%	1%				1%	1%	1%			2%	4%	34%
REPOSICIÓN DE FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO	Permitirá finalizar las obras contempladas: (i) dos líneas de transmisión en 69 kV: Las Flores-Erandique (62 km) y Danli-Chichicate (33 km); (ii) una línea de transmisión a 138 kV: San Pedro Sula Sur-Naco (23 km); (iii) la ampliación de las Subestaciones Las Flores y Danli (todo bajo	Global	1	100%	1%				1%	1%	1%			2%	102%	0%
Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %					% Fiec	

BID 3103/BL-HO SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1 BIP: 007100045800		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución	
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adquisición de software especializados/capacitación	Unidad	2	50%					0%					0%	50%	0%
	Suministro de equipo de Telemetría	Global	1	100%					0%					0%	100%	0%
	Adquisición de equipo informático	Equipo	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Adquisición de equipo de videoconferencia	Equipo	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Adquisición de Mobiliario de Oficina	Global	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Remodelación Centro Nacional de Despacho	Global	1	0%					0%					0%	0%	96%
	Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER-creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas	Consultoría	1						0%					0%	0%	89%

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		

Situación Actual

Los avances son los siguientes: a) Avance de global del proyecto 92% en la construcción de la Subestación La Entrada, el Contratista ha solicitado ampliación de plazo por 2 meses; b) Adjudicación del Contrato para la adquisición del Equipo de Comunicaciones del Sistema Interconectado Nacional. c) Instalación del Sistema de Control de Acceso Magnético a las instalaciones del CND.
El avance físico al 31 de diciembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 74%.

Dificultades:

Dificultades en la definición de alcance y términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas. Centro Nacional de Despacho se replanificó la actividad.

Acciones Propuestas

Revisión y atención de comentarios del Banco a los términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas.	Responsable	Fecha
	UCP-BID-JICA/ENEE	31/03/2018

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
---	---------------------------------------

Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12	BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00
---	---

Tipo de Cambio Utilizado 2017: L. 23.4011
Tipo de Cambio Utilizado 2017 -2020: L. 24.8595
Elaboró: Moises Madrid.

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura Productiva		Sub Sector:		Energía		
Costo y Financiamiento */					Desembolsos							Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al 31/12/2016				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	23,000,000		8,816,000	31,816,000	4,219,400		4,219,400	18	18,780,600		18,780,600	82	837,810	11,088	848,899	2.7
Lempiras	538,225,300		206,304,098	744,529,398	98,738,601		98,738,601	18	439,486,699		439,486,699	82	19,385,593	256,560	19,642,153	2.6
*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al Préstamo BID 3435/BL-HO.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
17-2010	26-mar-15		33-2015				27-nov-15		28-may-15				28-nov-20		-	
Componentes			Financiamiento Externo en US\$)				Contraparte en US\$				Total		%			
1) Repotenciación y Rehabilitación de Generación y Transmisión			15,406,000.00								15,406,000.00		48			
2) Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE			1,347,000.00								1,347,000.00		4			
3) Ingeniería, Supervisión y Administración			1,810,000.00				8,816,000.00				10,626,000.00		33			
4) Imprevistos			4,437,000.00								4,437,000.00		14			
TOTAL			23,000,000.00				8,816,000.00				31,816,000.00		100			
Objetivos del Proyecto																
El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país. Los objetivos específicos son: (i) rehabilitar la infraestructura de generación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral – Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las centrales al SIN; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE.																

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyara a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Los resultados esperados de las inversiones del proyecto son: (i) incrementar la participación de fuentes renovables de energía; (ii) garantizar la disponibilidad de las centrales hidroeléctricas y mejorar su desempeño operativo; (iii) reducir las emisiones de CO2; (iv) mejorar la confiabilidad de transmisión; y (v) fortalecer la capacidad de manejo empresarial de la generación eléctrica. El impacto principal esperado del proyecto es el incremento en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de origen renovable, beneficiando a la empresa y a la población hondureña en general.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución			
	Donación	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				22,500,000		22,500,000				0%
Año 2016	4,285,083	428,508	4,713,591	28,377,087	428,508	28,805,595	19,385,593	256,560	19,642,153	68%
Año 2017	87,577,654	33,500,000	121,077,654	114,777,654	33,500,000	148,277,654	1,200	12,984,468	12,985,668	9%
Año 2018	188,587,728	27,300,000	215,887,728							
Año 2019	670,296,648	31,000,000	701,296,648							
Año 2020	10,363,257	34,000,000	44,363,257							

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en US\$			Vigente US\$			Ejecución									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015				961,493		961,493				0%						
Año 2016	183,115	18,311	201,426	1,212,639	18,311	1,230,950	837,810	11,088	848,899	69%						
Año 2017	3,631,140	1,388,975	5,020,115	4,889,461	1,427,080	6,316,542	51	553,131	553,182							
Año 2018	7,819,215	1,131,911	8,951,126													
Año 2019	27,791,805	1,285,320	29,077,125													
Año 2020	429,681	1,409,706	1,839,387													
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Subestación	2	0%	1%	1%			2%		1%			1%	1%	50%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	0%	1%	1%			2%		1%			1%	1%	50%

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE	Elaboración de un plan de inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos.	Informe	1	50%		1%			1%				1%	0%	25%	
	Elaboración de Normativa Interna de la Empresa de Generación	Informe	1	0%		1%		100%	101%				1%	1%	0%	
	Suministro de equipo para el fortalecimiento de las actividades de supervisión durante la ejecución del proyecto y posterior mantenimiento.	Equipo	1	0%		1%		50%	51%				1%	1%	0%	
	Adquisición de licencias y capacitación Software SDPP y OPTGEN	Licencias	2	3%		1%			1%				1%	0%	0%	

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)

Subestaciones Eléctricas Cañaverl y Río Lindo	Subestación	0%
Gerencia General de Generación Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%
Unidad de la Central Hidroeléctrica Cañaverl - Río Lindo Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%

Situación Actual

Avances: a) En etapa de evaluación proceso para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaverl y Río Lindo, b) Entrega total del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Cañaverl Río Lindo, c) Apertura de propuesta de precio para la contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones, d) en ejecución el Contrato de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la Formulación de Estatutos de Empresas de Energía Eléctrica y e) Evaluación del proceso de La Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverl y Río Lindo.

Dificultades:

Acciones Propuestas

	Responsable	Fecha
	UCP-BID-JICA/ENEE	30/06/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12	BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00

T de Cambio 2017 : L. 23.4011
T de Cambio 2017 : L. 24.1185

**Costo y Financiamiento TOTAL del Proyecto de
Rehabilitación y Repotenciación de Complejo Hidroeléctrico
Cañaverall Río Lindo
En US Dólares**

Convenio	Crédito	Donación	Contraparte Nacional	TOTAL
BID 3435 /BL-HO	23,000,000		8,816,000	31,816,000
JICA HO-P6	135,363,790			135,363,790
ATN/OC-14905		450,000	*/	450,000
Total	158,363,790	450,000	8,816,000	167,629,790
%	94.5	0.3	5.2	100

DOLARES

Fuente: Decreto No.33-2015 (pág 64) y Convenio ATN/OC-14905-HO, Anexo Unico.
*/ en especie

**Costo y Financiamiento TOTAL del Proyecto de
Rehabilitación y Repotenciación de Complejo Hidroeléctrico
Cañaverall Río Lindo
En Lempiras**

Tasa de Cambio: 23.1384

Convenio	Crédito	Donación	Contraparte Nacional	TOTAL
BID 3435 /BL-HO	532,183,200	-	203,988,134	736,171,334
JICA HO-P6	3,132,101,519	-	-	3,132,101,519
ATN/OC-14905	-	10,412,280	*/	10,412,280
Total	3,664,284,719	10,412,280	203,988,134	3,878,685,133
%	94.5	0.3	5.2	100

LEMPIRAS

Fuente: Decreto No.33-2015 (pág 64) y Convenio ATN/OC-14905-HO, Anexo Unico.
*/ en especie

**Ejecución Proyecto de
Rehabilitación y Repotenciación de Complejo Hidroeléctrico
Cañaverl Río Lindo desde inicio al 31/dic/2016
En Lempiras**

Descripción	2015	2016	2017	Total	
BID 3435		19,385,593		19,385,593	
JICA HO-P6				-	
ATN/OC-14905	1,247,395	3,478,630		4,726,025	
Fondos Propios		256,560		256,560	
Total	1,247,395	23,120,783	-	24,368,178	0.6

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01096-2 GE01096-4		
BIP: 000900009000		

Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub-Sector:	VIALIDAD
--	--	----------------	----------------------------	--------------------	----------

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
					FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte														
Dólares	134,000,000.0	20,000,000.0	0.0	154,000,000.0	73,658,869.5	0.0	73,658,869.5	47.8	80,341,130.5	0.0	80,341,130.5	52.2	63,651,788.8	0.0	63,651,788.8	41.3	
Lempiras	3,331,146,200.0	497,186,000.0	0.0	3,828,332,200.0	1,831,107,933.6	0.0	1,831,107,933.6	47.8	1,997,224,266.4	0.0	1,997,224,266.4	52.2	1,582,338,914.4	0.0	1,582,338,914.4	41.3	

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
144-2015 y 145-2015	2470/BL-HO-1 15 de Diciembre de 2015 2470/BL-HO-2 16 de Diciembre de 2015	167-2015	26 de Enero del 2016 26 de Enero del 2016	19/5/2016	15 de Junio del 2018 26 de Enero del 2020	

Componentes	Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US\$)	BID 2470/BL-HO-2	Contraparte	Total	%
1) Obras Civiles	126,000,000.0	16,000,000.0	0.0	142,000,000.0	92.2
2) Fortalecimiento Institucional	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0	2,000,000.0	1.3
3) Mantenimiento	3,000,000.0	2,000,000.0	0.0	5,000,000.0	3.2
4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros (intereses))	4,000,000.0	1,000,000.0	0.0	5,000,000.0	3.2
TOTAL	134,000,000.0	20,000,000.0	0.0	154,000,000.0	100.0

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.

Descripción del Proyecto

El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacífico, Jicaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jicaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasale (40.62 km). También, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para el financiamiento de la UEC (Unidad Ejecutora de Concesiones) de INSEP, incluyendo consultorías requeridas, personal adicional, equipamiento, mobiliario y adecuación de oficina existente. Asimismo, incluye el mantenimiento de caminos secundarios y/o vecinales de Choluteca y Valle, que alimentan el Corredor Pacífico. Será realizado mediante microempresas de mantenimiento formadas y capacitadas para estos fines. Incluye supervisión y coordinación de las obras.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigue, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.

Beneficiarios

Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.

Metas Globales

Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacífico.

El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	332,019,176.0	0.0	332,019,176.0	319,621,219.3	0.0	319,621,219.3	96.3
AÑO 2017	1,100,591,987.0		1,100,591,987.0	1,185,637,332.0	0.0	1,185,637,332.0	1,073,129,722.2	0.0	1,073,129,722.2	90.5
AÑO 2018	689,871,594.0		689,871,594.0	774,227,880.0		774,227,880.0	189,587,972.9		189,587,972.9	24.5
AÑO 2019	1,019,471,207.0		1,019,471,207.0							
AÑO 2020	569,410,905.0		569,410,905.0							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01096-2 GE01096-4		
BIP: 000900009000		

Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)						Sector:	Infraestructura Productiva	Sub-Sector:	VIALIDAD
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	13,355,934.2	0.0	13,355,934.2	12,857,209.1	0.0	12,857,209.1	96.3
AÑO 2017	44,272,847.1		44,272,847.1	47,693,914.6	0.0	47,693,914.6	43,168,139.2	0.0	43,168,139.2	90.5
AÑO 2018	27,751,046.7		27,751,046.7	31,144,395.9		31,144,395.9	7,626,440.5		7,626,440.5	24.5
AÑO 2019	41,009,650.6		41,009,650.6							
AÑO 2020	22,905,347.5		22,905,347.5							

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO	PORCENTAJE	100	95	95%	262	291	0	0	553	261.29	0	0	0	261.29	47%	
AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2. LOTE A: JICARO GALÁN-CHOLUTECA	PORCENTAJE	100	85	85%	240	283	0	0	523	238.04	0	0	0	238.04	46%	
Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choloteca-Guasaule	PORCENTAJE	100	1.1	1%	15	52	122	208	397	15.96	0	0	0	15.96	4%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS REALIZADO	KILÓMETRO	1713	648	38%	180	678	678	177	1713	180	0	0	0	180	11%	

Problemática / Observaciones / Situación Actual

- 1) El tramo Jicaro Galán - El Amatillo (38.7 Km): el Lote A Jicaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 100%. el Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 81.93%.
- 2) El tramo Jicaro Galán – Choloteca (56.05 Km): el Lote A Jicaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 73.29%, el Lote B Santa Elena – Choloteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 100%.
- 3) El tramos 3 Choloteca - Guasaule, se ha dividido en Lote A Choloteca - Desvío San Bernardo y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule, con un avance físico al 31 de diciembre de 11.39% y 5.67% respectivamente.

Acción			Acciones Propuestas			Responsable			Fecha		
Seguimiento a la ejecución de los 3 tramos en ejecución.						INVEST-H/MCA			2018		

Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero					
Roberto Melendez- Director Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn /9970-3240						Alfonzo Salazar ASALAZAR@iadb.org					
Aaron Inestroza ainestroza@mcahonduras.hn						Romulo Martinez r.martinez@ofid.org					
Mery Reyes mreyes@mcahonduras.hn											
Tel:2232-3513/ 14											

Actualizada al 31 de marzo 2018
Tipo de cambio US\$1.0 = L. 24.8593
Elaborado: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<p>BID 3815/BL-HO</p> <p>SIGADE: GE01181</p> <p>BIP: 22781</p>																	<p>ESTADO: Ejecución</p>	
<p>PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II</p>																		
<p>Unidad Ejecutora/ Institución</p>					<p>Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)</p>					<p>Sector:</p>		<p>Infraestructura Productiva</p>			<p>Sub-Sector:</p>		<p>VIALIDAD</p>	
<p>Costo y Financiamiento</p>					<p>Desembolsos</p>								<p>Ejecución US\$</p>					
<p>Tipo de Fondos:</p>		<p>Préstamo (x)</p>		<p>Donación ()</p>		<p>Nacional (x)</p>				<p>Desembolsado</p>				<p>Por Desembolsar</p>				
<p>Moneda</p>		<p>Fondos Externos</p>		<p>Co-Financiamiento</p>		<p>Fondos Contraparte</p>		<p>Costo Total</p>		<p>FE</p>		<p>Contraparte</p>		<p>Total</p>		<p>%</p>		
<p>Dólares</p>		<p>75,000,000.0</p>		<p>0.0</p>		<p>2,250,000.0</p>		<p>77,250,000.0</p>		<p>10,203,617.0</p>		<p>1,024,579.2</p>		<p>11,228,196.2</p>		<p>14.5</p>		
<p>Lempiras</p>		<p>1,864,447,500.0</p>		<p>0.0</p>		<p>55,933,425.0</p>		<p>1,920,380,925.0</p>		<p>253,654,776.1</p>		<p>25,470,320.8</p>		<p>279,125,096.9</p>		<p>14.5</p>		
<p>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</p>		<p>Fecha Firma</p>		<p>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</p>				<p>Fecha de Efectividad</p>		<p>Fecha de Inicio de ejecución</p>				<p>Fecha Cierre</p>		<p>Fecha Cierre Ampliada</p>		
		<p>5/12/2016</p>						<p>14/6/2017</p>						<p>3/3/2021</p>				
<p>Componentes</p>		<p>Financiamiento BID (US\$)</p>						<p>Contraparte</p>				<p>Total</p>		<p>%</p>				
<p>1) Obras Civiles</p>		<p>73,250,000.0</p>						<p>2,250,000.0</p>				<p>75,500,000.0</p>		<p>97.7</p>				
<p>Obras civiles</p>		<p>68,425,000.0</p>						<p>2,250,000.0</p>				<p>70,675,000.0</p>		<p>91.5</p>				
<p>Supervisión</p>		<p>4,075,000.0</p>										<p>4,075,000.0</p>		<p>5.3</p>				
<p>Estudios Técnicos</p>		<p>500,000.0</p>										<p>500,000.0</p>		<p>0.6</p>				
<p>Enfoque de Género</p>		<p>250,000.0</p>										<p>250,000.0</p>		<p>0.3</p>				
<p>2) Fortalecimiento Institucional INSEP</p>		<p>750,000.0</p>										<p>750,000.0</p>		<p>1.0</p>				
<p>Otros Gastos</p>		<p>1,000,000.0</p>										<p>1,000,000.0</p>		<p>1.3</p>				
<p>Gestión del Programa</p>		<p>875,000.0</p>										<p>875,000.0</p>		<p>1.1</p>				
<p>Monitoreo y Evaluación</p>		<p>50,000.0</p>										<p>50,000.0</p>		<p>0.1</p>				
<p>Auditoría Externa</p>		<p>75,000.0</p>										<p>75,000.0</p>		<p>0.1</p>				
<p>Gastos Financieros</p>		<p>0.0</p>										<p>0.0</p>		<p>0.0</p>				
<p>TOTAL</p>		<p>75,000,000.0</p>						<p>2,250,000.0</p>				<p>77,250,000.0</p>		<p>100.0</p>				
<p>Objetivo del Proyecto</p>																		
<p>Contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial, mediante la mejora de las condiciones de transitabilidad en vías de integración nacional y regional del país, para estimular la actividad productiva y el crecimiento económico.</p>																		
<p>Descripción del Proyecto</p>																		
<p>El Programa pretende realizar inversiones para mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en vías de integración nacional y regional de Honduras, siendo que se encuentra localizado en el Valle de Sula en el departamento de Cortés y la ciudad de El Progreso en el Departamento de Yoro, en ese sentido el programa incluye realizar los proyectos que se describen a continuación:</p> <p>1) Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo III "La Barca - Pimienta"(23km).</p> <p>2) Obras de Interconexión al Corredor Turístico en la ciudad de El Progreso.</p>																		
<p>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</p>																		
<p>1) El Tramo La Barca - Pimienta (23km), forma parte del Corredor Logístico, inicia con rumbo noreste en la comunidad de La Barca, estación I92+230 y finaliza en la comunidad de Pimienta, estación 2L5+230 sobre la carretera CA-5 Norte. El tramo atraviesa los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en el departamento de Cortés.</p> <p>2) Las Obras de Interconexión se sitúan en el municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, donde se conecta el Corredor Turístico hacia San Pedro Sula en Cortés, Tela en Atlántida y Santa Rita en Yoro.</p>																		
<p>Beneficiarios</p>																		
<p>La población de referencia del proyecto son los 8 millones de hondureños. La población afectada y la población objetivo son los 3,925,210 usuarios del Corredor Logístico y Turístico anualmente.</p>																		
<p>Metas Globales</p>																		
<p>1) Rehabilitación y ampliación de 23 Kms de la carretera CA-5, tramo La Barca - Pimienta.</p> <p>2) En las obras de interconexión se plantean varias obras como un libramiento, un paso a desnivel y otras obras de interconexión, al tránsito que va desde La Barca (donde se entrecruza con el CorredorLogístico) - El Progreso - Tela - La Ceiba y San Pedro Sula - El Progreso.</p>																		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO		PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II										ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01181																
BIP: 22781																
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:	VIALIDAD			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2017		0.0	0.0	0.0	0.0	24,853,482.0	24,853,482.0	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5	100.0					
AÑO 2018		311,532,506.0	25,148,000.0	336,680,506.0	227,176,220.0	25,148,000.0	252,324,220.0	135,501,017.2	616,840.3	136,117,857.4	53.9					
AÑO 2019				0.0			0.0			0.0	0.0					
AÑO 2020				0.0			0.0			0.0	0.0					
AÑO 2021				0.0			0.0			0.0	0.0					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2017		0.0	0.0	0.0	0.0	999,766.0	999,766.0	0.0	999,765.9	999,765.9	100.0					
AÑO 2018		12,531,829.4	1,011,613.4	13,543,442.7	9,138,480.2	1,011,613.4	10,150,093.5	5,450,717.3	24,813.3	5,475,530.6	0.0					
AÑO 2019		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
AÑO 2020		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
AÑO 2021		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Derecho de vía de la CA-5 tramo La Barca-Pimienta, liberado	Kilometro	23	0	0%	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0%	
Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta	Porcentaje	153	0	0%	0	8	39	106	153	0	0	0	0	0	0%	
Problemática / Observaciones																
Tramo "La Barca-Pimienta", durante el trimestre se firmaron durante el trimestre los contratos de construcción, tanto para el lote A "La Barca-Potreros" como del lote B "PotrerosPimienta", efectuándose el pago del anticipo correspondiente. En el mes de marzo la supervisión del tramo La BarcaPimienta presentó su primer informe supervisión.																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable				Fecha				
Seguimiento a la ejecución del tramo en el presente año.								INVEST-H/MCA				2018				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonduras.hn cel:9970-3240						Sectorialista Alfonso Salazar										

PETROCARIBE-INSEP SIGADE: BIP: 001400074200													CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO													ESTADO: Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución				SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%			
Dólares		-				3,831,397.7		3,831,397.7				3,474,777.3		3,474,777.3		90.7		-		356,620.3		356,620.3		9.3			
Lempiras		-				92,498,751.8		92,498,751.8				83,889,117.1		83,889,117.1		90.7		-		8,609,634.6		8,609,634.6		9.3			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
		21 de Marzo del 2013						18 de Noviembre del 2013								31 de Diciembre del 2016											
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%											
Supervisión														13,319,820.25		13,319,820.25 14.4											
Construcción														79,178,931.498		79,178,931.50 85.6											
TOTAL														92,498,751.75		92,498,751.75 100.0											
Objetivo del Proyecto																											
* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza. *Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años. *Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema. *Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada. *Se elevará las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB. *Se mejorará la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50.																											
Descripción del Proyecto																											
EL Proyecto consiste en la construcción y pavimentación hacia el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el Departamento de Olancho el cual tiene una longitud aproximada de 8.93 Kms. Siendo las actividades del Proyecto la excavación común, Sub-base granular, concreto clase "A" y los componentes de las estructuras de drenaje mayor y menor.																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Este proyecto esta localizado en el municipio de catacamas en el departamento de Olancho.																											
Beneficiarios																											
Este Proyecto comienza en la comunidad de Catacamas y termina en el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho.																											
Metas Globales																											
Se pavimentará 8.93 Km. de carretera																											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																			
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%																
ANO 2013			17,877,802.00	17,877,802.00		17,877,802.00	17,877,802.00		9,799,035.77	9,799,035.77	54.81																
ANO 2014		-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		24,746,603.94	24,746,603.94	82.49																
ANO 2015		-	34,000,000.00	-	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00		20,379,079.04	20,379,079.04	84.91																
ANO 2016		-	23,700,000.00	23,700,000.00	29,981,066.00	29,981,066.00	29,981,066.00		20,614,808.89	20,614,808.89	68.76																
ANO 2017		-	7,592,967.00	7,592,967.00	8,349,590.00	8,349,590.00	8,349,590.00		339,670,658.85	8,349,589.48	100.00																
ANO 2018		-	81,800,000.00	81,800,000.00	26,800,000.00	26,800,000.00	26,800,000.00		0.00	0.00	0.00																
METAS																											
Global		Meta		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución		Programación 2017-2018									
		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total												
Construcción		KILÓMETRO	8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00									
Supervisión		KILÓMETRO	8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00									
Problemática / Observaciones																											
Se ha finalizado el plazo Contractual por lo que se encuentra Suspendido.																											
Acciones Propuestas																											
Acción												Responsable						Fecha									
																		31/03/2018									
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero															
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																											

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: FP-HONDUTEL-22102											ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE GD											PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIÓN																			
BIP: 22102																														
Unidad Ejecutora/ Institución											Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES										
Costo y Financiamiento											Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación ()		Donación ()		Nacional (X)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios Ejecutado	Total Ejecutado	%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Propios		Costo Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		%		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		%						
Dólares						4,835,334.1		4,835,334.1								100.0		4,835,334.1		4,835,334.1		100.0								
Lempiras						120,203,988.0		120,203,988.0								100.0		120,203,988.0		120,203,988.0		100.0								
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada												
												02/01/2017				31/12/2020														
Componentes											Financiamiento FE (US\$)						Fondos Propios (Especie)						Total		%					
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS, SERVICIOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES.																	49,456,726.74						49,456,726.7		41.1					
CONSTRUCCION DE REDES EXTERNAS Y ENLACES DE FIBRA OPTICA.																	70,747,261.26						70,747,261.3		58.9					
Total																	120,203,988.0						120,203,988.0		100.0					
Objetivos del Proyecto											Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la Coordinación Sectorial, el Plan de Nación, La Visión de País, y los Objetivos Estratégicos de la Empresa.																			
Descripción del Proyecto											Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea; video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y rutas troncales de fibra óptica.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)											A nivel nacional.																			
Beneficiarios											Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																			
Metas Globales											Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2017 tienen una duración de dos años, por lo que se obtendrá como producto para el primer año de su ejecución (2017) la entrega de pliegos de condiciones al PNUD, para dar inicio a (los) proceso(s) de licitación y compra de la adquisición de puertos multiservicios, (equipos y construcción de red), ampliación de red de transporte IP y la iluminación de rutas troncales correspondiente al monto presupuestado del año fiscal 2017.																			
Año/ Programación/ Ejecución											Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total Ejecutado		% Ejec.										
Año 2017				120,203,988.0		120,203,988.0						120,203,988.0																		
Año 2017				141,328,282.0		141,328,282.0						141,328,282.0																		
Año/ Programación/ Ejecución											Programación US\$						Vigente US\$						Ejecución US\$							
		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total Ejecutado		% Ejec.										
Año 2017				4,978,978.3		4,978,978.3						4,978,978.3																		
Año 2019				5,685,081.4		5,685,081.4						5,685,081.4																		
METAS																														
Global											Meta acumulada a Dic. 2017				Programación 2018						Ejecutado 2018						% Ejecución		Programación	
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total		
METAS SIAFI 2016:																														
Entrega de Pliegos de Condiciones del Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación.		Licitación		1				0%		0		0		0		1		1										0%		1
Situación Actual/Problemática											La ejecución financiera programada se ha desfasado debido a los flujos financieros con que cuenta la empresa en este momento, por lo que se ha generado una estrategia empresarial orientada a priorizar las actividades.																			
Acción											Responsable						Fecha													
Si bien, hay un desfase en la ejecución financiera en lo correspondiente al seguimiento físico se ha avanzado completando ya las actividades concernientes a los estudios técnicos, diseños, preparación de los perfiles y pliegos de condiciones. Así mismo la adecuación de la infraestructura para el desarrollo de los proyectos contemplados en el plan.											HONDUTEL-Unidad de Proyectos						31/03/2018													
Contactos de la Unidad Ejecutora											Contactos Organismo Financiero																			
Lic. Rita Reyes, Dirección de Planificación Corporativa.																														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	REHABILITACIÓN DE BULEVAR "LOS POETAS", LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO														ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																		
BIP: 23192																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)															
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	-	-	868,010.5	868,010.5		114,766.3	114,766.3	13%	-	753,244.3	753,244.3	87%	-	114,766.3	114,766.3	13%		
Lempiras	-	-	20,955,771.1	20,955,771.1		2,770,721.3	2,770,721.3	13%	-	18,185,049.8	18,185,049.8	87%	-	2,770,721.3	2,770,721.3	13%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									05/02/2018				03/06/2018					
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Construcción									18,471,475.06				18,471,475.1		88%			
Supervisión									2,484,295.94				2,484,295.9		12%			
TOTAL									20,955,771.00				20,955,771.0		100%			
Objetivo del Proyecto																		
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la rehabilitación con concreto hidráulico de 1.15 km en el Bulevar "Los Poetas" en la ciudad de Juticalpa para el año 2017.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto consiste en la rehabilitación de un bulevar de 670 metros de longitud aproximada, de dos (2) trochas con dos (2) carriles de 3.50 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico MR = 600 de 15.00 cm. de espesor, que después se convierte en una calle de 480 metros de longitud aproximada de dos carriles en la misma dirección con un ancho de calzada de 7.5 metros, y bordillos de concreto de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje para el correcto funcionamiento del sistema.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, JUTICALPA																		
Beneficiarios																		
Hombres 65280 Mujeres 67438																		
Metas Globales																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2017		-	-			-			-	0%								
AÑO 2018		-	-	20,955,771.0	-	20,955,771.0		2,770,721.26	2,770,721.26	13%								
METAS																		
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17	%	Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-	
						Trimestre					Trimestre						2019	
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción	Km	1.15	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Supervisión	Km	1.15	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Problemática / Observaciones																		
Se le otorgo la Orden de Inicio el 5 febrero cuenta con unavance fisico del 95%, solo se ha pagado el anticipo por lo que aun estan pendiente de pago 2 Estimaciones. Se realizara una ampliación de tiempo debido a obras que requieren ser ejecutadas.																		
Acciones Propuestas																		
Acción																		
Responsable																		
Fecha																		
31/03/2018																		
Contactos de la Unidad Ejecutora																		
Ing. Elvin Baca Cel: 9889-4623																		
Contactos Organismo Financiero																		

Revisado por: Douglas Sanchez

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

FONDOS NACIONALES													ESTADO: Ejecución								
SIGADE:																					
BIP: 001400026520																					
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS													Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución								
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.									
Dólares	1,453,198.03	-	162,460,195.52	163,913,393.55	1,453,198.03	143,038,996.26	144,492,194.30	88.2	-	19,421,199.26	19,421,199.26	11.85	1,453,198.03	143,038,996.26	144,492,194.30	88.2					
Lempiras	33,624,677.35	-	3,759,068,988.06	3,792,693,665.41	33,624,677.35	3,309,693,511	3,343,318,188.49	88.2	-	449,375,476.92	449,375,476.92	11.85	33,624,677.35	3,309,693,511.14	3,343,318,188.49	88.2					
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	15de Marzo del 2016						17de Marzo del 2016						viernes, 30 de diciembre de 2016		30/12/2020						
Componentes					Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación						
Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais													3,751,550,850.08		3,751,550,850.08 99.8						
Gastos Operativos													7,518,137.98		7,518,137.98 0.2						
COSTO TOTAL DEL PROYECTO													3,759,068,988.06		100						
Objetivo del Proyecto																					
Dar mantenimiento rutinario a los Caminos de la Red Terciaria aproximadamente de 269.5 km proyectados para el año 2016, permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																					
Descripción del Proyecto																					
Dar mantenimiento rutinario aproximadamente de 245 km a los Caminos de la Red Terciaria permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Nacional																					
Beneficiarios																					
1,303,325 Pobladores de Honduras: 599,159 hombres y 704,166 mujeres.																					
Metas Globales																					
El proyecto tiene un alcance en brindar el mantenimiento de la red terciaria en distintos municipios a nivel nacional, para un total estimado de 269.5 km para el año 2016.																					
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera										
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte												
AÑO 2006	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	94,326,072.68	94,326,072.68	-	93,126,989.83	93,126,989.83	98.7											
AÑO 2007	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	142,795,396.60	142,795,396.60	-	142,061,702.13	142,061,702.13	99.5											
AÑO 2008	-	60,000,000.00	60,000,000.00	33,624,677.35	117,217,109.51	150,841,786.86	33,624,677.35	116,809,799.27	116,809,799.27	77.4											
AÑO 2009	-	108,806,270.00	108,806,270.00	-	289,250,608.25	289,250,608.25	-	285,985,903.90	285,985,903.90	98.9											
AÑO 2010	-	108,000,000.00	108,000,000.00	-	240,940,765.37	240,940,765.37	-	240,940,765.37	240,940,765.37	100.0											
AÑO 2011	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	404,935,717.84	404,935,717.84	-	404,387,772.51	404,387,772.51	99.9											
AÑO 2012	-	58,850,000.00	58,850,000.00	-	323,352,584.38	323,352,584.38	-	323,222,767.57	323,222,767.57	100.0											
AÑO 2013	-	12,000,000.00	12,000,000.00	-	11,294,310.89	11,294,310.89	-	11,294,310.89	11,294,310.89	100.0											
AÑO 2014	-	57,523,681.00	57,523,681.00	-	6,249,973.00	6,249,973.00	-	6,237,233.71	6,237,233.71	99.8											
AÑO 2015	-	52,523,681.00	52,523,681.00	-	13,092,277.12	13,092,277.12	-	13,092,277.12	13,092,277.12	100.0											
AÑO 2016	-	478,776,049.00	478,776,049.00	-	16,681,150.00	16,681,150.00	-	16,347,333.46	16,347,333.46	98.0											
AÑO 2017	-	106,000,000.00	106,000,000.00	-	16,157,563.00	16,157,563.00	-	16,157,562.13	16,157,562.13	100.0											
AÑO 2018 (PROYECCIÓN)	-	121,300,000.00	121,300,000.00	-	71,300,000.00	71,300,000.00	-	2,869,570.95	2,869,570.95	4.0											
AÑO 2019 (PROYECCIÓN)	-	64,775,721.00	64,775,721.00	-	-	-	-	-	-	-											
AÑO 2020 (PROYECCIÓN)	-	71,253,293.00	71,253,293.00	-	-	-	-	-	-	-											

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS													ESTADO: Ejecución									
SIGADE:														SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIALIDAD	
BIP: 001400026520																SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:
METAS																							
Global			Meta Acumulada a Dic-17				Programación 2018				Ejecutado 2018				% Ejecución Física	Programación 2018-2019							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2018	Trimestre				Total Ejec. 2018									
					I	II	III	IV		I	II	III	IV										
Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais	KILÓMETRO	0.0	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A								
Problemática / Observaciones / Situación Actual																							
Actualmente el Departamento no presenta ejecución de Proyectos debido a las modificaciones que se realizaron, lo que se reporta son las Cuadrillas de Mantenimiento y Limpieza en el D.C. y Comayagua.																							
Acciones Propuestas																							
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:								Responsable de la Acción Propuesta: Ing. Jose Rosa Aguilar					Fecha Actualización	31/03/2018									
Contactos de la Unidad Ejecutora				Contactos Organismo Financiero				Contacto Constructora y Supervisora															
Ing. Alexis Alvarez joaa10@yahoo.com.mx 9984-5853				N/A				N/A															
Revisado por: Douglas Sanchez																							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES 72500	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:																
BIP:																
001400072500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)							Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-		9,719,382.4	9,719,382.4		10,262,527.9	10,262,527.9	105.6	-	543,145.5	543,145.5	5.6		10,262,527.9	10,262,527.9	105.6
Lempiras	-		224,890,957.4	224,890,957.4		237,458,475.8	237,458,475.8	105.6	-	12,567,518.4	12,567,518.4	5.6		237,458,475.8	237,458,475.8	105.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada										
	09 de octubre del 2009		25 de mayo del 2011	25 de mayo del 2011	25 de Octubre del 2012	20 de Diciembre del 2017										
Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%												
Construcción: SERMACO			202,176,970.66	89.9												
Supervisión: ACI			22,713,986.69	10.1												
TOTAL			224,890,957.35	100.0												
Objetivo del Proyecto																
Integrar la zona alta del Valle de Comayagua al desarrollo socioeconómico del país, facilitando la interconexión con la carretera CA-5 Norte hasta el valle de Sula, potenciando el desarrollo económico en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada, sostenible y																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en la pavimentación del tramo carretero La Libertad – Las Lajas, con una longitud de 25.3 Km, mediante un nuevo alineamiento que se adapta mejor a las condiciones topográficas de la zona.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se ubica en su totalidad en el departamento de Comayagua, sobre el municipio de Las Lajas, con una longitud aproximada de 25.3 km, iniciando en el puente sobre el río Frio y finalizando en el poblado de Las Lajas.																
Beneficiarios																
Los principales beneficiarios serán 28,857 habitantes de los municipios de Las Lajas y La Libertad, así como los usuarios de procedencia o destino del departamento de Comayagua, que se transporten por sobre esta vía.																
Metas Globales																
Se pavimentará 25.3 Km de la carretera que conduce del municipio de La Libertad hasta el municipio de Las Lajas.																
Año/ Programación/ Ejecución																
Programación Lempiras																
Vigente Lempiras																
Ejecución Lempiras																
AÑO	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011		20,000,000.0	20,000,000.0		19,049,767.0	19,049,767.0		40,678,236.3	40,678,236.3	213.5						
AÑO 2012		37,000,000.0	37,000,000.0		37,000,000.0	37,000,000.0		37,000,000.0	37,000,000.0	100.0						
AÑO 2013		28,700,000.0	31,030,606.0		31,030,606.0	31,030,606.0		31,030,605.2	31,030,605.2	100.0						
AÑO 2014		6,100,000.0	6,100,000.0		-	-		-	-	-						
AÑO 2015		1,000,000.0	1,000,000.0		-	-		-	-	-						
AÑO 2016		60,000,000.0	60,000,000.0		56,063,505.0	56,063,505.0		26,363,801.6	26,363,801.6	47.0						
AÑO 2017		59,880,220.0	59,880,220.0		89,818,315.0	89,818,315.0		89,818,314.2	89,818,314.2	100.0						
AÑO 2018		216,775,047	216,775,047.0		151,628,686.0	151,628,686.0		12,567,518.4	12,567,518.4	8.3						
METAS																
Global																
Meta Acumulada a Dic-17																
Programación 2017																
Ejecutado 2017																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre				Total	% Ejecución	Programación 2017-2021	
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	KILÓMETRO	25.3	14	55.34	2.82	2.82	2.82	2.82	11.28	2.82				2.82	25%	
Supervisión	KILÓMETRO	25.3	14	55.34	2.82	2.82	2.82	2.82	11.28	2.82				2.82	25%	
Problemática / Observaciones																
El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico del 76.20% lo que contempla la pavimentación de 14 kilómetros, en el primer trimestre del 2018 ha tenido una ejecución del 8.36%. actualmente la Unidad Ejecutora a realizado la solicitud de Enmienda a la Nota de Prioridad ya que se requiere de la Construcción de 3 Puentes lo que incrementara el Costo del proyecto. De igual manera la Unidad Ejecutora tiene programado que el Proyecto finalizara el 21 de Diciembre 2018. Cabe mencionar que se tienen pagos pendientes debido a que los Contratos de ampliación estan en analisis para la aprobación por parte del Congreso Nacional .																
Acciones Propuestas																
Acción																
Responsable																
Fecha																
Actualmente tiene la ejecución presupuestaria sobre pasa el costo total del proyecto, sin embargo la Unidad Ejecutora de la INSEP ha realizado la Solicitud de Emienda a la Nota de Prioridad para corregir el Costo total junto con las Obras adicionales que solicitan.																
INSEP y SEFIN/DGIP																
31/03/2018																
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Contactos Organismo Financiero																
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA - TEUPASENTI - LAS CRUCITAS														ESTADO: Ejecución								
SIGADE:																							
BIP:																							
001400059512																							
Unidad Ejecutora/Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%							
Dólares	331,862.0	-	13,614,463.6	13,946,325.7	331,862.0	10,259,880.4	10,591,742.4	75.9	-	3,354,583.3	3,354,583.3	24.1	331,862.0	10,259,880.4	10,591,742.4	75.9							
Lempiras	8,011,913.0	-	328,684,465.0	336,696,377.9	8,011,913.0	247,697,109.7	255,709,022.7	75.9	-	80,987,355.3	80,987,355.3	24.1	8,011,913.0	247,697,109.7	255,709,022.7	75.9							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
	22 de Febrero del 2007						30 de Marzo del 2007		30 de Abril del 2007				15 de Octubre 2013		18 de Mayo 2017								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%									
Construcción											295,450,965.47		295,450,965.5		87.7								
Supervisión											41,245,412.47		41,245,412.5		12.3								
TOTAL												336,696,377.94		336,696,377.9		100.0							
Objetivo del Proyecto																							
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social.																							
Descripción del Proyecto																							
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.70 Kms																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Departamento de Paraiso																							
Beneficiarios																							
Se beneficiaran los habitantes de las siguientes comunidades: Jacaleapa, Las Crucitas,Potrerrillos,Lomas Limpias,El Junquillo,El Copantillo,La comunidad, Villa Hermosa, Santa Rosa No.1, Santa Rosa no.2, Teupasenti.																							
Metas Globales																							
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.70 Kms																							
Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras														
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.													
AÑO 2008	-	100,000,000.0	100,000,000.0	8,011,913.0	83,015,737.2	91,027,650.1	8,011,913.0	83,015,737.2	91,027,650.1	100.0													
AÑO 2009	-	7,800,000.0	7,800,000.0		18,349,881.2	18,349,881.2		17,068,220.6	17,068,220.6	93.0													
AÑO 2011	-	19,000,000.0	19,000,000.0		2,069,786.0	2,069,786.0		2,069,785.0	2,069,785.0	100.0													
AÑO 2012	-	30,000,000.0	30,000,000.0		15,400,000.0	15,400,000.0		15,400,000.0	15,400,000.0	100.0													
AÑO 2013	-	-	-		-	-		-	-	-													
AÑO 2014	-	29,200,000.0	29,200,000.0		-	-		-	-	-													
AÑO 2015	-	1,597,379.00	1,597,379.00		-	27,267,879.0		2,506,438.62	2,506,438.62	9.2													
AÑO 2016	-	86,500,000.00	86,500,000.00		88,500,000.0	86,500,000.0		39,416,332.81	39,416,332.81	45.6													
AÑO 2017	-	78,165,740.00	78,165,740.00		78,165,740.0	78,165,740.0		78,165,737.89	78,165,737.89	100.0													
AÑO 2018	-	10,064,778.00	10,064,778.00		10,064,778.0	10,064,778.0		10,054,857.61	10,054,857.61	99.9													
METAS																							
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2018-2021						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre													
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total									
Construcción	KILÓMETRO	24.70	24.70	100.00					0						-	0%	N/A						
Supervisión	KILÓMETRO	24.70	24.70	100.00					0						-	0%	N/A						
Problemática / Observaciones																							
Proyecto Finalizado																							
Acciones Propuestas																							
Acción									Responsable									Fecha					
																		31/03/2018					
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero														
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																							

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML, LOCALIZADO EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.														ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																				
BIP: 22692																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD				
	Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)																	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares	-	-	1,248,631.0	1,248,631.0	-	717,457.7	717,457.7	57%	-	531,173.4	531,173.4	43%	-	717,457.7	717,457.7	57%				
Lempiras	-	-	30,144,825.0	30,144,825.0	-	17,321,078.0	17,321,078.0	57%	-	12,823,747.1	12,823,747.1	43%	-	17,321,078.0	17,321,078.0	57%				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	22/05/2017								20/06/2017				05/01/2018							
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
Construcción									23,868,819.00				23,868,819.0				79%			
Supervision									6,276,006.00				6,276,006.0				21%			
TOTAL									30,144,825.00				30,144,825.0				100%			
Objetivo del Proyecto																				
Lograr un acceso seguro para cruzar el Río Sangrelaya, Reducir los costos y el tiempo para cruzar el Río Sangrelaya.																				
Descripción del Proyecto																				
El Puente localizado sobre el río Sangrelaya en el municipio de Iriona, con una longitud aproximada de 52 ml , una sección transversal de 5.40 m incluyendo las aceras de 0.60 m a cada lado del puente, la subestructura es de concreto y esta conformada por dos estribos cada uno reforzado en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 m de sección por 16.00 mts de longitud separados a 1.25 mts de centro a centro y dos pilas tras cada una reforzada en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 mts de sección por 16.00 mts de longitud separados a 1.25 mts de distancia entre centros, la súper estructura consta de dos claros de 9.20 m con una losa de espesor de 40.00 cm con sus pretiles, a demás la súper estructura esta formada por un tramo que es estructura bailey la cual tiene una longitud de 33.55 m y constituye la parte central del puente, el ancho de rodadura es de 4.20 m.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
DEPARTAMENTO DE COLÓN,IRIONA																				
Beneficiarios																				
Hombres 13983, Mujeres 7567																				
Metas Globales																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.									
AÑO 2017			-			17,321,079.0			17,321,077.95		100%									
		24,175,399.00	24,175,399.0			24,175,399.0			-		0%									
METAS																				
	Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					%	Programación 2018-2019				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO	ML	52.00	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Problemática / Observaciones																				
Cuenta con una ejecución física del 56.34% la cual contempla las actividades de pilotes, vigas, obra falsa para fundir el tramo central del Puente, de igual se cuenta con el cuerpo de la pilastra No.1 y se esta avanzando en ambos estribos, cabe mencionar que tambien se tiene un avance considerable en las aproximaciones al puente. por los momentos no se cuenta con Estimaciones pendientes ya que el proyecto estuvo suspendido debido al difícil acceso provocado por las fuertes tormentas de la zona por lo que se retrasaron las obras en este año iniciando las mismas hasta el mes de marzo. Cabe mencionar que la Unidad Ejecutora tienen contemplado la finalización el 31 de agosto del 2018.																				
Acciones Propuestas																				
Acción											Responsable				Fecha					
															31/03/2018					
Contactos de la Unidad Ejecutora																				
	Ing. Alex Murillo, Coordinador de Proyecto Tel:9599-64-27										Contactos Organismo Financiero									
Revisado por: Douglas Sanchez																				

FONDOS NACIONALES													CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE				ESTADO: Pre Inversion											
SIGADE:																												
BIP: 001400054200																												
Unidad Ejecutora/ Institución													CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución															
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.											
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	FE		Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.																
Dólares	-	-	7,721,047.18	7,721,047.18	-	2,795,103.83	2,795,103.83	36.2	-	4,925,943.35	4,925,943.35	63.80	-	2,795,103.83	2,795,103.83	36.2												
Lempiras	-	-	178,652,678.00	178,652,678.00	-	64,674,230	64,674,230.35	36.2	-	113,978,447.65	113,978,447.65	63.80	-	64,674,230	64,674,230.35	36.2												
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
										01/01/2006			30/12/2016		31/12/2018													
Componentes					Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación													
Construcción de Una Obra de Drenaje Menor en Diferentes Municipios del País.													157,185,299.06		157,185,299.06 88.0													
Supervisión de la Construcción de Una Obra de Drenaje en Diferentes Municipios del País.													21,467,378.9400		21,467,378.94 12.0													
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					-				-				178,652,678.00		178,652,678.00 100													
Objetivo del Proyecto																												
Mejorar las condiciones en las vías de comunicación del Territorio Nacional.																												
Descripción del Proyecto																												
Consiste en la construcción de drenaje menor, dentro de las cuales podemos mencionar las cajas puente, vados, alcantarillas y puentes menores de 60 metros, construidos a NIVEL NACIONAL.																												
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																												
Nacional.																												
Beneficiarios																												
75,821 Pobladores de Honduras: 33,911 hombres y 41,910 mujeres.																												
Metas Globales																												
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera																	
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte																			
AÑO 2006			1,991,000.00	1,991,000.00			1,991,000.00	1,991,000.00		1,981,107	1,981,107.00	99.5																
AÑO 2007			2,000,000.00	2,000,000.00			1,994,664.96	1,994,664.96		1,896,301	1,896,301.46	95.1																
AÑO 2008			2,000,000.00	2,000,000.00			3,789,449.32	3,789,449.32		3,781,842	3,781,842.20	99.8																
AÑO 2009			20,000,000.00	20,000,000.00			19,861,388.03	19,861,388.03		19,861,388	19,861,388.03	100.0																
AÑO 2010			3,000,000.00	3,000,000.00			25,984.00	25,984.00		25,984	25,984.00	100.0																
AÑO 2011			2,000,000.00	2,000,000.00			233,424.80	233,424.80		233,425	233,424.80	100.0																
AÑO 2012			2,000,000.00	2,000,000.00			1,912,174.03	1,912,174.03		1,912,174	1,912,174.03	100.0																
AÑO 2013			-	-			-	-		-	-	-																
AÑO 2014			-	-			-	-		-	-	-																
AÑO 2015			-	-			-	-		-	-	-																
AÑO 2016			89,534,334.00	89,534,334.00			16,681,150.00	16,681,150.00		16,650,150	16,650,150.31	99.8																
AÑO 2017			16,065,500.00	16,065,500.00			16,341,909.00	16,341,909.00		16,341,908	16,341,907.75	100.0																
AÑO 2018			16,868,774.00	16,868,774.00			16,868,774.00	16,868,774.00		1,989,951	1,989,950.77	11.8																
METAS																												
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Total Prog. 2018	Ejecutado 2018				% Ejecución Física	Programación 2018-2019												
			Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Ejec. 2018		Trimestre																	
					I	II	III	IV			I	II	III	IV														
Construcción de Una Obra de Drenaje Menor en Diferentes Municipios del País.	Metros	402.0	111.00	27.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Supervisión de la Construcción de Una Obra de Drenaje en Diferentes Municipios del País.	Metros	403.0	111.00	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Problemática / Observaciones / Situación Actual																												
Acciones Propuestas																												
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero				Contacto Constructora y Supervisora														
										N/A				N/A														
Revisado por: Douglas Sanchez														Fecha Actualización 31/03/2018														



ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.														ESTADO: En Ejecución				
FONDOS NACIONALES																		
BIP 001400038600																		
Unidad Ejecutora/ Institución	EDIFICIOS PÚBLICOS/ INSEP										Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Pre supuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Lempiras			81,788.03	81,788.03		56,518.64	56,518.64	69.1%		25,269.39	25,269.39	30.9%		56,518.6				
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
Componentes			Financiamiento FN (LPS)				Contraparte						31/12/2017					
Construcción de Edificaciones Públicas			73,284,305.00								73,284,305.00			73,284,305.00		89.60		
Reparación de Edificaciones Públicas			1,984,667.00								1,984,667.00			1,984,667.00		2.43		
Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas			6,517,056.00								6,517,056.00			6,517,056.00		7.97		
TOTAL			81,786,028.00								81,786,028.00			81,786,028.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																		
Construcción y Reparación de Edificios Públicos considerados Patrimonio Nacional.																		
Descripción del Proyecto																		
Construcción y Remodelación de Edificaciones Públicas en diferentes sectores: Salud, Educación, Social, Comunitario																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Catacamas, Guarizama, San Francisco de Becerra, Marcala, Tomalá, Distrito Central.																		
Beneficiarios																		
Los proyectos beneficiarán a las personas de todas las Zonas adyacentes al lugar de la Obra.																		
Metas Globales																		
8,057.00 m ² en Obras de Construcción y Reparación de Edificios.																		
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES																		
Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Ubicación Geográfica													
					Depto.	Municipios												
Componente 1	Construcción de Edificaciones Públicas	INSEP/ Dirección General de Obras Públicas/Edificios Públicos	Incrementar el número de Edificaciones de uso público a nivel nacional	73,284,305.00		1	1											
						11	2											
						12	1											
						13	8											
						13	7											
						13	13											
						13	25											
						15	1											
						15	02											
						15	03											
						15	19											
						15	01											
						15	03											
						15	04											
						15	05											
						15	09											
						15	12											
						15	14											
						15	16											
						15	18											
15	19																	
15	20																	
15	28																	
15	01																	
15	02																	
15	09																	
Componente 2	Reparación de Edificaciones Públicas		Reparar Edificaciones públicas dañadas y entregarlas en condiciones eficientes y seguras para la población	1,984,667.00		17	03											
Componente 3	Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas		Verificar el cumplimiento de ejecución de cada obra.	6,517,056.00		03	03											
			TOTALES	81,786,028.00														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Ejec.							
Año 2017	81,786,028.00		81,786,028.00			81,786,028.00	0.00	56,518.64	56,518.64	0.07%								
Año 2018	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00			48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%								
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Diciembre del 2017			Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		2018-2019		
ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTR. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.	M ²	8,327	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Problemática																		
Al Primer trimestre no se han tenido ejecución Física de los 10 edificios programados para este 2018, es importante mencionar que en los 10 edificios se interviendra en reparaciones y reconstrucciones. La Unidad Ejecutora tiene planeada la ejecución para dichos proyectos para el 17 de Julio del 2018.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable				Fecha				
										Ing. Talvert M. Iruja				31/03/2018				
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Jefatura de Departamento . Tel. 2225- 2999 / Ing. Jose Eduardo Henriquez 9650-2663, E-Mail: josehenriquez16@hotmail.com																		



Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO



DIRECCION GENERAL

FONDOS
NACIONALES
BIP 001400038600

ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.

ESTADO:
En Ejecución

Revisado por J. Armando Cuestas

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS													ESTADO: PROCESOS DE LICITACIÓN								
Fondos Nacionales	BIP 1400033200	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)										Sector:	Infraestructura		Sub Sector:	Obras Públicas					
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas																					
Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%					
Dólares						135,909,340.00		135,909,340.00				56,628,908.00		56,628,908.00		41.67					
Lempiras												79,280,432.00		79,280,432.00		58.33		56,628,908.00		41.67	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%							
Construcción de Calles con Concreto Hidráulico												57,818,181.00		57,818,181.00		42.54					
Construcción de Sistemas de Alcantarillado												23,363,633.00		23,363,633.00		17.19					
Construcciones y Reparaciones Menores en Puentes												2,124,792.00		2,124,792.00		1.56					
Construcción de Sistemas de Agua Potable												16,472,729.00		16,472,729.00		12.12					
Obras Varias de Infraestructura Menor en el País												23,791,821.00		23,791,821.00		17.51					
Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País												12,338,184.00		12,338,184.00		9.08					
TOTAL												135,909,340.00		135,909,340.00		100.00					
Objetivos del Proyecto																					
Se están ejecutando las inspecciones de campo, elaborando los planos, los perfiles, los presupuestos bases: cantidades de obra y precios unitarios, así como las Especificaciones Técnicas. Se dio inicio a los procesos de Licitación, y, además se está a la espera de la Aprobación de la modificación #1 de esta Unidad Ejecutora.																					
Objetivos Específicos: 1.- Mejorar las condiciones físicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas de todo el País. 2.- Disminuir porcentajes de enfermedades respiratorias ocasionadas por el polvo. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Disminución de accidentes vehiculares al mejorar las vías de comunicación. 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar. 6.- Aumentar la Plusvalía de las Propiedades.																					
Descripción del Proyecto																					
Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico, Construcción de Sistema Alcantarillados Sanitarios y Sistemas de Agua Potable, empedrado, Cerco, cunetas y caja puente, en diferentes Casenillos, Aldeas, Barrios y Colonias a Nivel Nacional.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Por definir																					
Beneficiarios																					
Por definir																					
Metas Globales																					
13.73 Km de Pavimentaciones con concreto Hidráulico, 2. Supervisión de las Pavimentaciones con Concreto Hidráulico como parte de las Obras Infraestructura Menor en el País.																					
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES																					
Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Ubicación Geográfica		Programación 2017		Ejecución 2017		%	Programación 2017-2021									
					Deptos.	Municipios	I	II	III	IV			Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1	Construcción de Calles con Concreto Hidráulico	INSEP / Dirección General de Obras Públicas/Depto OO.UU.	Una Honduras Productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Un Estado moderno, transparente responsable, eficiente y competitivo.	9,035,533.00																	
Componente 2	Construcción de Sistemas de Alcantarillado			6,158,726.00																	
Componente 3	Construcciones y Reparaciones Menores en Puentes			2,123,959.00																	
Componente 4	Construcción de Sistemas de Agua Potable			5,306,202.00																	
Componente 5	Obras Varias de Infraestructura Menor			28,134,350.00																	
Componente 6	Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País			5,870,138.00																	
				56,628,908.00																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%											
Año 2017		56,628,908.00	56,628,908.00		56,628,908.00	56,628,908.00		56,628,908.00	56,628,908.00	100.00											
Año 2018		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		-	-	0.00											
METAS																					
Global			Meta Acumulada a Mar-17			Programación 2017					Ejecución 2017										
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Mensual					%	Programación 2017-2021					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
Obras de Infraestructura Menor en el País	M2	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	6,036.00	100.00	Ver Plurianual				
Problemática																					
Para el presente año tienen 50 obras las cuales consisten en 29 pavimentaciones con concreto hidráulico con fecha de inicio el 30 de agosto, 5 sistemas de alcantarillado sanitario que iniciarán el 10 de septiembre, 5 sistemas de agua potable y la construcción de un muelle de cabotaje en Utila.																					
Acciones Propuestas																					
Acción												Responsable			Fecha						
												Director General de Obras Públicas / Talvert M. Irula H.			31/03/2018						
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero									
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino / Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																					
Revisado por J. Armando Cuestas																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE) - EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO - CERRO GRANDE (EMPALME CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS), FASE I												ESTADO: Ejecución															
SIGADE:																													
BIP: 22380																													
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD														
Costo y Financiamiento		Desembolsos						Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Dólares		-		-		4,197,285.2		4,197,285.2		3,904,184.4		3,904,184.4		93%		-		293,100.8		293,100.8		7%		-		3,904,184.4		93%	
Lempiras		-		-		101,332,118.0		101,332,118.0		94,255,990.4		94,255,990.4		93%		-		7,076,127.6		7,076,127.6		7%		-		94,255,990.4		93%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		18 de Diciembre 2015						20 de Junio 2016						20-may-17															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%													
Construcción		-						-						90,892,590.84		90,892,590.8		90%											
Supervisión		-						-						10,439,527.16		10,439,527.2		10%											
TOTAL		-						-						101,332,118.00		101,332,118.0		100%											
Objetivo del Proyecto																													
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad comercial y social.																													
Descripción del Proyecto																													
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82Kms																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
Francisco Morazán																													
Beneficiarios																													
Municipio del Distrito Central																													
Metas Globales																													
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82 Kms																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%									
AÑO 2016		-		-		-		78,400,000.0		78,400,000.0		-		13,695,352.17		13,695,352.17		17%											
AÑO 2017		79,381,427.00		79,381,427.0		80,560,639.0		80,560,639.0		80,560,639.0		80,560,638.21		80,560,638.21		80,560,638.21		100%											
		4,992,676.00		4,992,676.0		-		-		-		-		-		-		0%											
METAS																													
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2018-2021												
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre														
										I		II		III		IV		Total											
Construcción		KILÓMETRO		4.80		4.80		100%		-		-		-		-		-											
Supervisión		KILÓMETRO		4.80		4.80		100%		-		-		-		-		-											
Problemática / Observaciones																													
Finalizado y Recepcionado																													
Acciones Propuestas																													
Acción												Responsable						Fecha											
																		31/03/2018											
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero																	
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																													

Revisado por: Douglas Sanchez

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAIS															ESTADO: PREPARACIÓN DOCUMENTOS Y EN PROCESO LICITACIÓN				
Fondos Nacionales																			
BIP 1400032800																			
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)										Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo		Donación		Nacional (x)			Desembolsado					Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																			
Lempiras					163,351,269		163,351,269		154,102,282.26	154,102,282.26	94.34		9,248,987	9,248,987	5.66		154,102,282.26	154,102,282.26	94.34
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
								01/01/2017		01/01/2017			31/12/2017						
Componentes	Financiamiento FE (US\$)							Contraparte				Total		%					
Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques												12,446,381		7.62					
Adiciones y Mejoras en Lugares de Recreo												136,975,206		83.85					
Supervisión de Construcciones, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo												13,929,682		8.53					
TOTAL												163,351,269		100.00					
Objetivos del Proyecto																			
Objetivo General: Contribuir gradualmente al desarrollo de la ciudadanía con el apoyo constante de estos Proyectos de Construcción, Supervisión y Mejoras de Bienes de Dominio Público, tomando en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas.																			
Objetivos Específicos: 1.- Dotar de lugares recreativos y de esparcimiento para los jóvenes, niños y adultos. 2.- Fomentar el deporte en niños y jóvenes para alejarlos de la drogas y el alcohol. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Contribuir al Ornato y estética de la Comunidad 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar.																			
Descripción del Proyecto																			
Construcción, Reconstrucción y remodelación de Canchas, Parques y lugares de recreo en diferentes Aldeas, Barrios y Colonias a nivel Nacional.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Por definir																			
Beneficiarios																			
Por definir																			
Metas Globales																			
7,628 M2 de Construcciones, reconstrucciones, remodelaciones de parques y canchas a nivel Nacional.																			
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES																			
Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo		Monto del Componente Lps.	Ubicación Geográfica													
						Deptos.	Municipios												
Componente 1	Construcciones, Adiciones y Mejoras en Parques	INSEP/ Dirección General de Obras Públicas/Depto OO.UU.	Una Honduras Productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Un Estado moderno, transparente responsable, eficiente y competitivo.		12,446,381.00														
Componente 2	Adiciones y Mejoras en Lugares de Recreo.				136,975,206.00														
Componente 3	Supervisión de Construcciones, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo				13,929,682.00														
					163,351,269.00														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras						%						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado										
Año 2017		163,351,270.00	163,351,270.00		152,111,541.64	152,111,541.64			152,111,541.64					93.12					
Año 2018		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		1,990,740.62	1,990,740.62					6.64					
Se están ejecutando las inspecciones de campo, elaborando los planos, los perfiles, los presupuestos bases: cantidades de obra y precios unitarios, así como las Especificaciones Técnicas. Se dio inicio a los procesos de Licitación, y, además se está a la espera de la Aprobación #1 de esta Unidad Ejecutora.																			
Global	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17	%	Programación 2018				Ejecutado 2018				%	Programación 2018-2019				
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Construcciones, Adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo en el País	M2	22,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,601.00	22,601.00	0.00	Ver Plurianual		
Problemática/ Observaciones																			
para el 2018 tienen 9 Proyectos los cuales son 5 parques los cuales se focalizaran en: construcción de canchas, graderías y construcción de dos canchas multi usos. Estos proyectos iniciaran su ejecución el 10 de septiembredel 2018.																			
Acciones Propuestas																			
Acción	Responsable														Fecha				
	Director General de Obras Públicas / Talvert M. Iruja H.														31/03/2018				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino / Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																			
Revisado por J. Armando Cuestas																			

MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL															ESTADO: PREPARACIÓN DOCUMENTOS Y EN PROCESO LICITACIÓN		
Fondos Nacionales																	
BIP 1400033100																	
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)							Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Obras Públicas		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (x)		Desembolsado		Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%	
Dólares			112,763,998.00	112,763,998.00		20,091,664.00	20,091,664.00	17.82	-	92,672,334	92,672,334	82.18		20,091,664.00	20,091,664.00	17.82%	
Lempiras																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción de calles con Concreto Hidráulico											100,192,308.00		100,192,308.00		88.85		
Supervisión de la construcción de calles con Concreto Hidráulico											12,571,690.00		12,571,690.00		11.15		
TOTAL											112,763,998.00		112,763,998.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Objetivo General: Contribuir gradualmente al desarrollo de la ciudadanía con el apoyo constante de estos Proyectos de Construcción, Supervisión y Mejoras de Bienes de Dominio Público, tomando en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas.																	
Objetivos Específicos: 1.- Mejorar las condiciones físicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas del Distrito Central. 2.- Disminuir porcentajes de enfermedades respiratorias ocasionadas por el polvo. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Disminución de accidentes vehiculares al mejorar las vías de comunicación. 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar. 6.- Aumentar la Plusvalía de las Propiedades.																	
Descripción del Proyecto																	
Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico, Construcción de Sistema Alcantarillados Sanitarios y Sistemas de Agua Potable, en diferentes Barrios y Colonias de la Capital.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Distrito Central																	
Beneficiarios																	
361, 370 personas entre Hombres, Mujeres, Niños y de la Tercera Edad sin distinción de Genero.																	
Metas Globales																	
2.04 Km de Construcciones de Pavimentaciones con Concreto Hidráulico en la Capital.																	
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES																	
Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Ubicación Geográfica												
					Deptos.	Municipios											
Componente 1	Kilómetros Construidos de Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, bajo la Normativa de Manuales de Construcción Vigente	INSEP/ Dirección General de Obras Públicas/Depto OO.UU.	Una Honduras Productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Un Estado moderno, transparente responsable, eficiente y competitivo.	771,664.00	08	01											
Componente 2	Kilómetros Supervisados de la Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, bajo la Normativa de Manuales de Construcción Vigente			0.00													
				771,664.00													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado								
Año 2016		19,320,000.00	19,320,000.00		19,320,000.00	19,320,000.00		19,320,000.00	19,320,000.00	100%							
Año 2017		771,664.00	771,664.00		771,664.00	771,664.00		771,664.00	771,664.00	100%							
Año 2018		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		-	-	0%							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Jun-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Capital.	Km	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Problemática																	
Para el 2018 la Unidad Ejecutora tiene planificado realizar 18 pavimentaciones con Concreto Hidraulico las cuales iniciaran el 20 de agosto del 2018.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										Director General de Obras Públicas / Talvert M. Irula H.					31/03/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																	
Revisado por J. Armando Cuestas																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BULEVARD A CUATRO (4) CARRILES EN CALLE 8, ETAPA I: "INTERSECCIÓN AVENIDA LA REPÚBLICA - INTERSECCIÓN CON BULEVARD LA AMISTAD", CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.90 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 23129																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento			Desembolsos								Ejecución US\$				
		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		-	-	3,226,183.2	3,226,183.2	-	435,362.8	435,362.8	13%	-	2,790,820.4	2,790,820.4	87%	-	435,362.8	435,362.8	13%
Lempiras		-	-	77,887,483.0	77,887,483.0	-	10,510,659.8	10,510,659.8	13%	-	67,376,823.2	67,376,823.2	87%	-	10,510,659.8	10,510,659.8	13%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Construcción										71,405,752.04				71,405,752.0		92%	
Supervisión										6,481,730.96				6,481,731.0		8%	
TOTAL										77,887,483.00				77,887,483.0		100%	
Objetivo del Proyecto																	
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la construcción con concreto hidráulico de 1.9 km de carretera en el Boulevard de la calle 8 para el año 2017.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la construcción de un boulevard con aproximadamente 1.9 km. de longitud, de cuatro (4) carriles de 3.75 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico de 23cm. de espesor y un f'c =280 kg/cm², bordillos de 15x15cm., con un terraplen conformado con material de río. El proyecto está dotado de un ancho de calzada de 15.00 metros, ciclovia en el lado derecho de 2.00 m de ancho y 10 cm. de espesor con concreto f'c= 210kg/cm² y bordillo intermitente de 10x10 cm., y aceras a ambos lados de 2.00 m de ancho. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje pluvial complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA																	
Beneficiarios																	
Hombres 102905 Mujeres 109553																	
Metas Globales																	
Metas																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
AÑO 2017		-	-			-			-	0%							
AÑO 2018		-	-	77,887,482.0		77,887,482.0			10,510,659.76	13%							
METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16	%	Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación 2018-	
					Trimestre					Trimestre						2019	
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción	Km	1.90	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Supervisión	Km	1.90	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Problemática / Observaciones																	
Orden de Inicio Otorgada en febrero 2018 el proyecto cuenta con una ejecución física del 65% lo cual se ha concretado actualmente en las actividades de drenaje y colocación de concreto hidráulico. El Proyecto de acuerdo a la Nota de Prioridad tendrá una duración de 6 meses apartir de la Orden de Inicio por lo que finalizara en agosto 2018.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
															31/03/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Ing. Sergio Rodriguez Cel: 9450-0357																	
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO "SAN NICOLÁS-ATIMA", ETAPA I TRAMO "SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ", CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 23209																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos							Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	-	2,317,845.0	2,317,845.0		294,740.7	294,740.7	13%	-	-	-	0%	-	294,740.7	294,740.7	13%	
Lempiras	-	-	55,958,109.0	55,958,109.0		7,115,718.3	7,115,718.3	13%	-	-	-	0%	-	7,115,718.3	7,115,718.3	13%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Construcción										48,780,710.26		48,780,710.3		87%			
Supervisión										7,177,398.74		7,177,398.7		13%			
TOTAL										55,958,109.00		55,958,109.0		100%			
Objetivo del Proyecto																	
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la construcción con concreto hidráulico de 5.0 km de carretera en el tramo San Nicolás-Santa Cruz en el departamento de Santa Bárbara para el año 2017.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la construcción de un tramo carretero de 5.0 km. de longitud, de dos (2) carriles de 3.30 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico de 15.00 cm. de espesor y un f'c =210 kg/cm ² , bordillos de confinamiento de 20x40 cm., con un terraplen conformado con material del sitio y un espesor de base de 10 cm.. El proyecto está dotado de un ancho de calzada de 6.60 metros, posee hombros de 50 cm de ancho en ambos lados y bordillos de drenaje de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje pluvial complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SAN NICOLAS																	
Beneficiarios																	
Hombres 7779 Mujeres 7372																	
Metas Globales																	
Programación Lempiras																	
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
AÑO 2017		-	-			-			-	0%							
AÑO 2018		-	-			55,958,108.0			7,115,718.29	13%							
METAS																	
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17	%	Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2017-2018
						Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	Km	5.00	0.00	0%	0%	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisión	Km	5.00	0.00	0%	0%	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Problemática / Observaciones																	
Proyecto en ejecución con orden de inicio el 15 de marzo del 2018. durante la primera semana de ejecución se realizo la movilización de equipo iniciando las actividades en la primera semana de abril ejecutando actividades de cambio de alcantarillado existente, se encuentra en tramitación de documentos para los permisos de explotación de Banco de Materiales																	
Acciones Propuestas																	
Acción	Responsable										Fecha						
											31/03/2018						
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero																
	Ing. Kenneth Medina Cel: 9996-0004																

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE) - EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO - CERRO GRANDE (EMPALME CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS), FASE I												ESTADO: Ejecución															
SIGADE:																													
BIP: 22380																													
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD														
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Dólares		-		-		4,197,285.2		4,197,285.2		3,904,184.4		3,904,184.4		93%		-		293,100.8		293,100.8		7%		-		3,904,184.4		93%	
Lempiras		-		-		101,332,118.0		101,332,118.0		94,255,990.4		94,255,990.4		93%		-		7,076,127.6		7,076,127.6		7%		-		94,255,990.4		93%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		18 de Diciembre 2015						20 de Junio 2016						20-may-17															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%															
Construcción												90,892,590.84		90,892,590.8		90%													
Supervisión												10,439,527.16		10,439,527.2		10%													
TOTAL												101,332,118.00		101,332,118.0		100%													
Objetivo del Proyecto																													
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad comercial y social.																													
Descripción del Proyecto																													
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82Kms																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
Francisco Morazán																													
Beneficiarios																													
Municipio del Distrito Central																													
Metas Globales																													
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82 Kms																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		%											
AÑO 2016							78,400,000.0		78,400,000.0		78,400,000.0		13,695,352.17		13,695,352.17	13,695,352.17		17%											
AÑO 2017		79,381,427.00		79,381,427.00	79,381,427.00		80,560,639.0		80,560,639.0		80,560,639.0		80,560,638.21		80,560,638.21	80,560,638.21		100%											
		4,992,676.00		4,992,676.00	4,992,676.00													0%											
METAS																													
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2018-2021												
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																		
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total														
Construcción		KILÓMETRO	4.80	4.80	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A													
Supervisión		KILÓMETRO	4.80	4.80	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A													
Problemática / Observaciones																													
Proyecto Finalizado y Recepcionado																													
Acciones Propuestas																													
Acción										Responsable										Fecha									
																				31/03/2018									
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																			
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																													

Revisado por: Douglas Sanchez

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN													ESTADO: Ejecución																			
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS											Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		VIABILIDAD															
Costo y Financiamiento																																
Costo y Financiamiento				Desembolsado								Ejecución																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Costo Total del Proyecto		Desembolsado				Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte (Fondo Nacional)		Total Ejecutado		% Ejec.										
		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte				Fondos Externos		Contraparte (Fondo Nacional)		Total		% Desemb.		Fondos Externos		Contraparte (Fondo Nacional)		Total		% Por Desmb.								
Dólares		84,311,886.90		-		7,490,900.00		91,802,786.90		62,256,848.57		872,657.50		63,129,506.08		68.8		22,055,038.33		6,618,242.50		28,673,280.82		25.5		62,256,848.57		872,657.50		63,129,506.08		68.8
Lempiras		2,095,934,490.00		-		55,486,400.00		2,282,153,020.37		1,547,661,675.76		21,693,654.66		1,569,355,330.41				548,272,814.25		33,792,745.34		582,065,559.59				1,547,661,675.76		21,693,654.66		1,569,355,330.41		
N° Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada														
Componentes															Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)		Contraparte - Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)				% Participación							
Ampliación y Construcción															1,670,988,338.49						1,670,988,338.49				79.4%							
Supervisión de la Construcción															121,095,198.85						121,095,198.85				5.8%							
Reasentamiento																					28,000,000.00				1.3%							
Consultoría para la elaboración e implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Pago de mejoras por la liberación del Derecho de Vía															82,830,916.05						27,486,400.00				1.3%							
Preinversión																	8,587,500.00								8,587,500.00		0.4%					
Comisiones																	9,267,264.97								9,267,264.97		0.4%					
Imprevistos																	157,499,475.42								157,499,475.42				7.5%			
TOTAL															2,050,268,693.78						55,486,400.00				2,105,755,093.78				1			
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																																
Objetivo del Proyecto																																
Rehabilitación de aproximadamente 87 kilómetros de carretera existente del tramo carretero CA-5 Sur: Tegucigalpa – Jicaro Galán y construcción de un tercer carril en el tramo km. 44+240 al km. 59+240, .																																
Descripción del Proyecto																																
El tramo de la sección CA-5 Sur que inicia en el sector del puente Germania en el Distrito Central , con dirección al Sur del país hasta la comunidad Jicaro Galán, con una longitud de 87.52 km., divididos de la siguiente manera 1. Tramo Jicaro Galán – La Venta del Sur (37.86 Km). 2. Tramo La Venta del Sur – Cerro de Hula (32.16 Km) y el tramo 3. Cerro de Hula – Tegucigalpa (Puente Germania) con 17.50 Km. La carretera atraviesa los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. El lugar donde está situado el proyecto de rehabilitación del pavimento, posee una topografía ondulada y montañosa, y solo en dos sectores de la carretera presenta una topografía plana. las Pendientes de la zona están en el rango de 5% hasta 45% de Pendiente. Lo que hace el conducir por ésta vía un viaje placentero. El estado de esta vía si bien se mantiene transitable y pueden observarse tramos en regular estado, en términos generales desde el punto de vista técnico ya se encuentra totalmente colapsada, la rodadura está permanentemente con baches y que generan accidentes vehiculares, los agujeros están siempre pese a la continua inversión que hace el gobierno central en mantenimiento, esto debido a que generalmente las reparaciones solo se hacen para los baches abiertos pero la existencia de daños como la falla en el pavimento llamada "piel de lagarto" en algunos casos con fisuras de más de un centímetro, hace que continuamente se estén abriendo nuevos baches por pérdida de la carpeta asfáltica por lo que representa para vehículos pequeños un alto riesgo el transitar por esta vía. Por lo que se rehabilitará la calzada con concreto hidráulico y se generará un tercer carril de ascenso para vehículos pesados en el tramo Km 44+200 hasta el tramo Km 59+200 con una extensión de 15Km con el objetivo de liberar el tráfico en esta sección de la carretera																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA																																
Beneficiarios																																
Beneficiarios (Hombres):607716, Beneficiarios (Mujeres): 679174																																
Metas Globales																																
Programación y Seguimiento																																
Año	Programación Lempiras						Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera														
	Fondos Externos		Contraparte (Fondos Nacionales)					Fondos Externos		Contraparte (Fondos Nacionales)				Fondos Externos		Contraparte (Fondos Nacionales)																
AÑO 2016					-			345,777,216.00		8,971,926.00		354,749,142.00		331,705,746.69		8,971,925.31		340,677,672.00		96.0												
AÑO 2017	819,861,433.00				30,903,985.00		850,765,418.00	1,084,689,001.00		11,706,772.00		1,096,395,773.00		990,027,271.48		11,706,771.23		1,001,734,042.71		91.4												
AÑO 2018	425,389,190.00				425,389,190.00		425,389,190.00	425,389,190.00				425,389,190.00		80,062,938.63				80,062,938.63		18.8												

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

N° Convenio	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN														ESTADO: Ejecución		
BCIE-2162																	
BIP: 00000022629																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIABILIDAD			
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte (Fondo Nacional)	Total Ejecutado	% Ejec.	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Desemb.	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Por Desmb.					
Dólares	84,311,886.90	-	7,490,900.00	91,802,786.90	62,256,848.57	872,657.50	63,129,506.08	68.8	22,055,038.33	6,618,242.50	28,673,280.82	25.5	62,256,848.57	872,657.50	63,129,506.08	68.8	
Lempiras	2,095,934,490.00	-	55,486,400.00	2,282,153,020.37	1,547,661,675.76	21,693,654.66	1,569,355,330.41		548,272,814.25	33,792,745.34	582,065,559.59		1,547,661,675.76	21,693,654.66	1,569,355,330.41		
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17				Programación 2018				Ejecutado 2018				Total Ejec. 2018	% Ejecución Física 2018	Programación 2018-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2018	Trimestre							
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Ampliación y Construcción	KILÓMETRO	87.5	77.5	89%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Supervisión de la Construcción	KILÓMETRO	87.5	77.5	89%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
El proyecto cuenta con tres tramos de los cuales el tramo tres Tegucigalpa- Cerro de Hula se encuentra ejecutado al 100% quedando pendiente. El tramo 2 Jícaro Galán- La Venta del Sur: con una ejecución del 87.61% concentrando mayor mente su ejecución en La estabilización de las fallas las cuales están cerca de ser finalizadas. De igual manera está pendiente la construcción de 6 muros de gaviones, la cual aún no se tiene respuesta por parte del organismo financiador si financiara dicha obra pendiente.																	
Propuestas de Solución a la Situación Actual																	
Acción Propuesta			Responsable(s) de la Acción Propuesta:				Correo electrónico del Responsable de la Acción				Fecha Actualización						
											31/03/2018						
Contactos de la Unidad Ejecutora		Correo electrónico	Celular	Contactos Organismo Financiero		Correo electrónico	Celular	Contactos Constructora & Supervisora		Correo electrónico	Celular						
Ing. Alba Luz Hernandez Ing. Coordinador Joel Zavala																	

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP																ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																		
BIP: 23138	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos										Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD
	Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	-	-	916,055.4	916,055.4	-	118,831.3	118,831.3	13%	-	797,224.1	797,224.1	87%	-	118,831.3	118,831.3	13%		
Lempiras	-	-	22,115,685.0	22,115,685.0	-	2,868,861.5	2,868,861.5	13%	-	19,246,823.5	19,246,823.5	87%	-	2,868,861.5	2,868,861.5	13%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Componentes	Financiamiento FE (US\$)					Contraparte				Total								
Construcción										20,014,195.00				20,014,195.0	90%			
Supervision										2,101,490.00				2,101,490.0	10%			
TOTAL										22,115,685.00				22,115,685.0	100%			
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar el Estado de la Carretera El Virrey - Macuelizo - Azacualpa, con una longitud de aproximada de 10 Km produciendo reduccion en el tiempo de viaje y los Costos de Operación vehicular para el año 2017																		
Descripción del Proyecto																		
La rehabilitación comienza en el desvío llamado el Virrey aproximadamente en el kilometro 72 de la carretera CA-4 donde comienza y llega hasta el parque central del municipio de Azacualpa, Santa Barbara con una longitud aproximada de 10 KM, todo esto cumpliendo con el manual de carreteras de INSEP. Como parte de la rehabilitación de este tramo se desarrollaran las siguientes actividades: limpieza de derecho de vía, limpieza y perfilado de cunetas, limpieza de tragantes y tuberías existentes, excavación para baches, colocación de material selecto, imprimación, colocar doble tratamiento y tratamiento simple donde sea necesario, finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, AZACUALPA Y MACUELIZO																		
Beneficiarios																		
Hombres 30916 Mujeres 31229																		
Metas Globales																		
Metas																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2017			-			-			-	0%								
AÑO 2018			-			21,891,696.0			2,868,861.47	13%								
Global																		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17	%	Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2019		
					Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Construcción	Km	10.00	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Supervisión	Km	10.00	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Problemática / Observaciones																		
La Orden de Inicio fue Otorgada al Contratista el 26 de febrero y al Supervisor el 21 de Febrero del presente año. El Proyecto se encuentra en ejecución con un 30% contemplando las actividades de: excavación, bacheo, colocación de doble tratamiento, limpieza de cunetas e imprimación entre otras. a la fecha han colocado 3 kilómetros en bacheo. Es importante mencionar que se han presentado retrasos debido a la maquinaria que utilizaba por el Contratista ya que presentaba muchas fallas, se cuenta con una estimación pendiente de pago por L 3.5 millones.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
															31/03/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora																		
Ing. Kevin Valladares Cel 3172-5605										Contactos Organismo Financiero								
Revisado por: Douglas Sanchez																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 22399																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.				
Dólares	-	-	6,341,050.22	6,341,050.22	-	6,341,050.22	6,341,050.22	100.0	-	0.00	0.00	0.00	-	6,341,050.22	6,341,050.22	100.0
Lempiras	-	-	153,087,536.67	153,087,536.67	-	153,087,536.67	153,087,536.67	100.0	-	0.00	0.00	0.00	-	153,087,536.67	153,087,536.67	100.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	16/09/2016								16/09/2016				29/11/2016		31/10/2017	
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)						Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación			
Construcción											137,182,340.97		137,182,340.97		90%	
Supervisión											15,905,195.70		15,905,195.70		10%	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO											153,087,536.67		153,087,536.67		100	
Información General del Proyecto																
Objetivo del Proyecto																
Bajos costos de operación vehicular y seguridad en el Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colon.																
Descripción del Proyecto																
Consiste en la construcción de un bulevar de cuatro carriles (dos de venida y dos de ida) de aproximadamente 2.0 kms de dos trochas separadas por una mediana con dos carriles cada trocha,el concreto con un espesor de 20 cms, incluye obras de drenaje y la respectiva señalización horizontal y vertical.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA , CHOLUTECA																
Beneficiarios																
Metas Globales																
Año	Programación Lempiras				Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera
	Fondos Externos	Contraparte				Fondos Externos	Contraparte				Fondos Externos	Contraparte				
AÑO 2016	-				-	-			11,676,607.00	11,676,607.00			-	2,977,977.34	2,977,977.34	25.5
AÑO 2017	-				-				81,053,339.00	81,053,339.00			-	81,053,339.00	81,053,339.00	100.0
AÑO 2018			73,600,000.00		73,600,000.00				73,600,000.00	73,600,000.00				69,056,220.33	69,056,220.33	93.8
METAS																
Global			Meta Acumulada a Diciembre-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Física	Programación 2018-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Diciembre. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017		
					I	II	III	IV		I	II	III	IV			
Construcción Bulevar carretera Panamericana Choluteca Salida a San Marcos de Colon	KILOMETROS	4.7	4.0	86.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.65	100%	0.0
Supervisión Construcción del Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colón	KILOMETROS	4.7	4.0	86.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.65	100%	0.0
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
Proyecto finalizado en Marzo 2018.																
Acciones Propuestas																
La Unidad Ejecutora realizo gestiones sobre la Enmienda del Contrato del Proyecto,																
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero						Responsable de la Acción Propuesta				Contacto Constructora y Supervisora		Fecha	31/03/2018		
Ing. Roudel Antonio Hernandez DGC Ing. Judith Gómez Coordinadora de Proyecto	N/A										N/A					

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.				ESTADO: Ejecución				
SIGADE:									
BIP: 22399									
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	VIALIDAD				

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP:1400036321																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Física	Programación 2018-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2018	Trimestre				Total Ejec. 2018			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construidos y rehabilitados kilómetros de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	KILOMETROS	4,104	1,953.6	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Supervisada la construcción y rehabilitación de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	KILOMETROS	4,104	1,953.6	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
Los proyectos se ejecutan de acuerdo a lo planificado																	
Acciones Propuestas																	
										Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización		31/03/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero						Contacto Constructora y Supervisora					
Ing. Vilma Márquez						N/A						N/A					
Revisado por: Douglas Sanchez																	

FONDOS NACIONALES		REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN											ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																
BIP: 001400075000		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIALIDAD			
Unidad Ejecutora/ Institución																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018				Ejecutado 2018				Total Ejec. 2018	% Ejecución Física	Programación 2018-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2018	Trimestre						
					I	II	III	IV		I	II	III	IV			
CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN VIAL	KILOMETROS	119.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN VIAL	KILOMETROS	119.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
Lote1 La Entrada- Santa Rosa: Reporta un avance físico-financiero acumulado del 6.69% para el Contratista y 16.71% para el Supervisor, para un monto ejecutado acumulado respectivamente de obra de US\$ 3,097,697.06 y US\$ 263,124.74 , con un desfase de 24.08% y 12.56%. En cuanto a la ejecución física se han basado en la ejecución de actividades de: excavación común, colocación de base y subbase, colocación de base suelo-cemento, inicio de construcción de muros de gaviones, de igual manera se continua con la colocación de alcantarilla de 72,42 y 36 pulgadas de Diámetro.																
Lote2 La entrada – Los Ranchos: Al 31 de marzo del 2018, se reporta un avance físico-financiero acumulado del 9.23% para el Contratista y 7.08% para el Supervisor, para un monto ejecutado acumulado respectivamente de obra de US\$ 3,592,167.03 y US\$ 107,556.15 , con un desfase de 24.66% y 26.82%. En cuanto a la ejecución física se han basado en la ejecución de actividades de: excavación común, colocación de base y subbase, colocación de base suelo-cemento, inicio de construcción de muros de gaviones, construcción de camas drenantes, construcción de estructuras de mampostería. De igual manera se continua con la colocación de alcantarilla de 36 pulgadas de Diámetro.																
Lote 3 Los Ranchos- El Florido: al 31 de marzo reporta un avance físico-financiero acumulado del 6.34% para el Contratista, para un monto ejecutado acumulado de obra de US\$ 3,024,001.22, con un desfase de financiero de 0.03%. En cuanto a la ejecución física se han basado en la ejecución de las siguientes actividades: Se finalizó la construcción del muro de tierra en la estación 70+800, Se continúa con los trabajos de reciclado de la carpeta asfáltica existente en el carril derecho, con un espesor de 20 centímetros, Se estabilizó la base con cemento y posteriormente se realizó la imprimación para iniciar con la colocación de concreto hidráulico entre las estaciones 40+634 – 41+851.20.																
Acciones Propuestas																
										Responsable de la Acción Propuesta:				Fecha Actualización	31/03/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora						
Ing. Alba Luz Hernandez					N/A					N/A						
Ing. Coordinador Marcela Rodriguez																

Revisado por: Douglas Sanchez

FONDOS NACIONALES															ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																		
BIP: 001400073200																		
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS																		
Unidad Ejecutora/ Institución			SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		VIALIDAD			
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución Física	Programación 2017-2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017				
					I	II	III	IV		I	II	III	IV					
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	73.0	56.1	76.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#IDIV/0!	0.0	
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	73.0	56.1	76.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#IDIV/0!	0.0	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																		
Acciones Propuestas																		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero				Responsable de la Acción Propuesta:		Contacto Constructora y Supervisora			Fecha	31/03/2018
Vilma Márquez Oscar Rodríguez								N/A						N/A				
Revisado por: Douglas Sanchez																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA										ESTADO: Ejecución
SIGADE:											
BIP: 0014000724200											
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:	VIALIDAD

Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x) Fondos Externos	Donación () Co- Financiamiento	Nacional () Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.		
					FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.						
Dólares	23,714,094.08	-	-	23,714,094.08	16,936,977.24	-	-	16,936,977.24	71.4	6,777,116.84	-	-	6,777,116.84	28.58	16,936,977.24	-	16,936,977.24	71.4
Lempiras	548,706,194.40	-	-	548,706,194.40	391,894,554.11	-	-	391,894,554.11	71.4	156,811,640.29	-	-	156,811,640.29	28.58	391,894,554.11	-	391,894,554.11	71.4
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									16/04/2012				14/02/2017		14/07/2018			
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)				% Participación					
Supervisión	37,860,727.41								37,860,727.41				6.9					
Construcción					510,845,466.99								510,845,466.99		93.1			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					548,706,194.40				0.00				548,706,194.40		100			

Información General del Proyecto

Objetivo del Proyecto	Obtener 62.5 km de la Carretera en buen estado y optimas condiciones para mejorar la transitabilidad del Tramo: La Esperanza-Camasca, y así poder incrementar el desarrollo del Departamento de Intibucá.
Descripción del Proyecto	El Proyecto La Esperanza - Camasca, de 60.5 kilómetros de longitud, está comprendido dentro del Tramo 10 del camino secundario entre La Esperanza y Santa Lucía, en la frontera con El Salvador. Este camino es denominado por INSEP como la Ruta 118 cuya longitud es de unos 83 kilómetros, y desde la cual se originan la carretera hacia Gracias y los caminos de acceso hacia las
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	Departamento de Intibuca, Municipios de La Esperanza, Camasca, San Marcos de Sierra, Concepcion, Yamaranguila
Beneficiarios	17,833 Pobladores de Honduras: 8,899 hombres y 8,934 mujeres.
Metas Globales	

Año	Programación Lempiras		Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera
	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		
AÑO 2010	29,422,000.00	-	29,422,000.00	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 2011	85,404,204.00	4,521,731.00	89,925,935.00	85,404,204.00	-	85,404,204.00	-	-	-	-
AÑO 2012	78,397,376.00	200,000.00	78,597,376.00	89,116,600.00	-	89,116,600.00	81,039,734.53	-	81,039,734.53	90.9
AÑO 2013	147,049,729.00	50,000.00	147,099,729.00	339,562,437.00	-	339,562,437.00	324,239,512.37	-	324,239,512.37	95.5
AÑO 2014	-	-	-	43,440,292.00	-	43,440,292.00	5,504,899.08	-	5,504,899.08	12.7
AÑO 2015	-	-	-	33,610,773.00	-	33,610,773.00	33,610,771.64	-	33,610,771.64	100.0
AÑO 2016	787,449.00	-	787,449.00	208,950,601.00	-	208,950,601.00	176,911,759.44	-	176,911,759.44	84.7
AÑO 2017	208,782,308.00	-	208,782,308.00	236,425,324.00	-	236,425,324.00	181,177,869.69	-	181,177,869.69	76.6
AÑO 2018	99,183,000.00	-	99,183,000.00	99,183,000.00	-	99,183,000.00	24,039,798.89	-	24,039,798.89	24.2

FONDOS NACIONALES		PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 0014000724200																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Diciembre-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Física	Programación 2018-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2018			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	62.50	51.4	82.2	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	100%	0.0	
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	62.50	51.4	82.2	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	100%	0.0	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
Proyecto Finalizado en su parte física. Pendiente pago de estimaciones al Contratista																	
Acciones Propuestas																	
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:						Fecha Actualización		31/03/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero						Contacto Constructora y Supervisora					
						N/A						N/A					
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01169																
BIP 007100045900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura Productiva		Sub Sector:		Energía		
Costo y Financiamiento 1/					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte 3/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Yenes 2/	16,000,000,000			16,000,000,000					16,000,000,000		16,000,000,000	100				
Dólares	135,363,790			135,363,790					135,363,790		135,363,790	100				
Lempiras	3,167,661,586			3,167,661,586					3,167,661,586		3,167,661,586	100				
<p>*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al préstamo JICA HO-P6.</p> <p>2/ El contrato de préstamo fue firmado en Yenes.</p> <p>3/ Los fondos de Contraparte por US\$ 8,816,000.00 (según contratos firmados están asignados al préstamo de 3435/BL-HO), serán también determinados para el Préstamo HO-P6, se está trabajando en el desglose por Préstamo.</p>																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
17-2010	26-mar-15		32-2015				22-jul-15		28-may-15				28-nov-22		-	
Componentes			Financiamiento FE (YENES)				Contraparte				Total		%			
Componente A: Equipo Principal y Obras de Instalación			12,069,000,000.00								12,069,000,000.00		75%			
Componente B: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles			1,613,000,000.00								1,613,000,000.00		10%			
Componente C: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles (otros que no sean anticipo)																
Componente D: Servicios de Consultoría			737,000,000.00								737,000,000.00		5%			
Componente E: Intereses durante la Construcción			214,000,000.00								214,000,000.00		1%			

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaverál y Río Lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
Componente F: Contingencias	1,367,000,000.00			1,367,000,000.00	9%
TOTAL	16,000,000,000.00			16,000,000,000.00	100%

Objetivos del Proyecto

El objetivo de este Proyecto es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante el mejoramiento de la estabilización del suministro de la electricidad, y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático a través de asegurar y fortalecer la capacidad de generación eléctrica a través de fuentes renovables, mediante la rehabilitación y repotenciación de las instalaciones existentes de las Plantas Hidroeléctricas Cañaverál y Río Lindo ubicado en el noreste de la República de Honduras.

Descripción del Proyecto

Se financiará el remplazo total o parcial de los componentes de las dos unidades de generación de la central Cañaverál y de las cuatro unidades de generación de la central Río Lindo. Se incluyen las turbinas de las seis unidades de generación y los principales componentes de generadores de la central Río Lindo. Se implementará tecnología digital en los gobernadores de las turbinas, sistemas de excitación, reguladores de voltaje de los generadores y sistemas de supervisión y control de las unidades, permitiendo la operación de las plantas de manera automática y en tiempo real. Se instalarán equipos eléctricos para la operación de compuertas hidráulicas, sistemas de limpieza de las rejas de entrada, pintura de los canales de entrada, remplazo de las válvulas del canal de entrada, e instalación de los sistemas de monitoreo de la presas y de medición del caudal.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015										
2016	31,574,520.0		31,574,520.0	11,240,326		11,240,326				
2017	314,816,781		314,816,781	288,816,781	0	288,816,781	4,738,845		4,738,845	2
2018	403,143,089		403,143,089							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaverál y Río Lindo (Préstamo JICA HO-P6)								ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169									
BIP 007100045900									
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica				Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía	
2019	1,317,174,298		1,317,174,298						
2020	464,469,950		464,469,950						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaverall y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01169															
BIP 007100045900															
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:	Energía			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares								
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
2015															
2016	1,349,275.0		1,349,275.0	480,333.2		480,333.2									
2017	13,052,917.1		13,052,917.1	12,303,426.3	0.0	12,303,426.3	201,872	0	201,872	2					
2018	16,715,097.9		16,715,097.9												
2019	54,612,612.6		54,612,612.6												
2020	19,257,829.1		19,257,829.1												
METAS															
Global				Meta Acumulada	Programación 2017 en %					Ejecutado 2017 en %				% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componente D: Servicios de Consultoría	Supervisión, Acompañamiento y Asesoría a la ENEE.	Informe	1	0%					0%					0%	15%
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)															
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaverall repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%												
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaverall repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%												

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaverl y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)			ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
Situación Actual					
<p>El Consultor contratado para el Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en el proyecto ha realizado reuniones en conjunto con JICA, Autoridades de la ENEE y el Sector donde plantea realizar el proceso de adquisición del equipo principal y auxiliar con un procedimiento diferente al establecido en el Contrato de Préstamo.</p> <p>c) El Consultor según el Cronograma de actividades presentado en su oferta lleva un tres y medio de atraso con respecto a la presentación del Diseño Básico. Actualmente el Consultor NEWJEC en revisión de ENEE elabora las especificaciones del equipo.</p>					
Problemática					
Observaciones					
Tasas de cambio utilizadas: Yen - Dólar : 118.2 y Dólar - Lempira: 23.1384 Los fondos de contraparte están cargados al Contrato de Préstamo 3435/BL-HO se está trabajando en el desglose por Préstamo.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Análisis y coordinación de actividades y acciones con ENEE, SEFIN y OPSP.			UCP-BID-JICA/ENEE		30/06/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12					

T de Cambio 2017 : L. 23.4011
T de Cambio 2017-2020 : L. 24.1185

Elaborado por: Moises Madrid

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución
SIGADE:		
BIP: 007100045700		

Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
--------------------------------------	--	----------------	----------------------------	--------------------	---------

Costo y Financiamiento (SNIPH y Segunda Enmienda a N de Prioridad)				Desembolsos								Ejecución Acumulada 2011-2016				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Contraparte Nacional		Desembolsado Préstamo ICBC (China)				Por Desembolsar Préstamo ICBC (China)				Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (ICBC)	Préstamo (Petrocaribe)	Fondos Propios	Total	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%				
Dólares	297,719,934	36,148,296	220,500,059	554,368,290	119,169,200		119,169,200	40	178,550,734		178,550,734	60	157,882,312	121,829,834	279,712,146	50
Lempiras	7,401,168,702	898,628,564	5,481,521,227	13,781,318,493	2,962,486,727		2,962,486,727	40	4,438,681,974		4,438,681,974	60	3,653,144,085	2,818,947,439	6,472,091,524	47

Tipo de Cambio: US\$1.00 = L.23.1384

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma con ICBC	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	22 de septiembre del 2013		10 agosto 2015	09-jul-05	Finalizar Obras: Diciembre 2017 Entrega de Obras a la ENEE: 2018	

Nota: La Fase I inició el 16 de mayo del 2011 y concluyó el 30 de julio del 2013.

El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por un monto de \$297,719,934.10, destinados a financiar la ejecución de la **segunda y última fase** del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Componentes	Crédito Externo (Lempiras)	Contraparte Nacional (Lempiras)	Total (Lempiras)	%
Adquisición	1,177,431,571		1,177,431,571	10
Indemnización de de Tierras		1,222,077,423	1,222,077,423	10
Contratistas Nacionales		786,464,515	786,464,515	6
Revisión Diseño Básico		164,904,856	164,904,856	1
Contratista Constructor SINOHYDRO		860,213,966	860,213,966	7
Ingeniería	473,023,749		473,023,749	4
Construcción	4,704,315,680	2,224,913,147	6,929,228,827	57
Administración		269,540,936	269,540,936	2
Plan de Manejo Ambiental Social		272,248,710	272,248,710	2
TOTAL	6,354,771,000	5,800,363,553	12,155,134,553	100

Fuente: Componentes como están presentados en el SNIPH a una tasa de cambio de \$1.00 = L. 21.9261

Objetivo del Proyecto

Contribuir al incremento de la generación de energía renovable a nivel nacional, a través de la modernización de la infraestructura regional y la potenciación de la electrificación social.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución			
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

Descripción del Proyecto

El Proyecto Construcción de la Represa Hidroeléctrica Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional, con capacidad para almacenar y derivar el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 54.5 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m. Al final de la tubería se encontrará una casa de máquinas superficial donde se instalarán dos turbinas Kaplan.
Tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega (Subestación Juticalpa) y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por medio de una línea de transmisión de 46.26 km.
El Proyecto se implementará como un proyecto tipo EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en inglés), dentro del marco de acuerdos entre las Repúblicas de China Popular y Honduras, para lo cual se suscribió un Contrato para el desarrollo del proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.

Beneficiarios

Todo el país ya que se aportarán 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.

Metas Globales

Se aportará 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE I y II									ESTADO: Ejecución
SIGADE:										
BIP: 007100045700										
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA	
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				961,790,282		961,790,282	959,968,057		959,968,057	100
AÑO 2012					854,000,000	854,000,000		805,960,949	805,960,949	94
AÑO 2013					489,011,938	489,011,938		413,406,126	413,406,126	85
AÑO 2014		233,258,800	233,258,800		476,258,800	476,258,800		472,367,265	472,367,265	99
AÑO 2015	1,064,774,069	261,000,000	1,325,774,069	1,358,680,063	732,077,083	2,090,757,146	1,071,846,609	634,794,128	1,706,640,737	82
AÑO 2016	1,627,946,664	162,794,665	1,790,741,329	1,627,946,664	648,641,292	2,276,587,956	1,621,329,419	492,418,971	2,113,748,390	93
Año 2017	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	988,311,990	119,777,274	1,108,089,264	53
Año 2018	550,462,963	520,492,604	1,070,955,567	2,040,723,303	798,639,284	2,839,362,587	0	17,262,040	17,262,040	1
Año 2019	51,135,436		51,135,436							
Año 2020	-	-	-							
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				41,566,845		41,566,845	41,488,092	0	41,488,092	100
AÑO 2012					36,908,343	36,908,343	0	34,832,182	34,832,182	94
AÑO 2013					21,134,216	21,134,216	0	17,866,669	17,866,669	85
AÑO 2014		10,081,025	10,081,025		20,583,048	20,583,048	0	20,414,863	20,414,863	99
AÑO 2015	46,017,619	11,279,950	57,297,569	58,719,707	31,639,054	90,358,761	46,323,281	27,434,660	73,757,941	82
AÑO 2016	70,356,925	7,035,692	77,392,617	70,356,925	28,033,109	98,390,034	70,070,939	21,281,462	91,352,401	93
Año 2017	64,250,884	25,498,738	89,749,622	63,330,962	25,133,656	88,464,617	42,101,514	5,102,442	47,203,956	53
Año 2018	23,790,018	22,494,753	46,284,772	82,090,279	32,126,120	114,216,400	0	694,384	694,384	1
Año 2019	2,209,982		2,209,982							
Año 2020	-	-	-							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución			
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecución 2018					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
02 - Actividades Ambientales y Sociales, realizadas	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN				4					4	0				0	
03 - pagos legales realizados	149 - INFORME				2					2	0				0	
04 - Proceso de Indemnización por tierra del proyecto Patuca III, a favor de la ENEE, ejecutados	1079 - INFORME DE AVALÚO				4					4	0				0	
05 - Equipo Electromecánico para Generación de proyecto Patuca III, Adquirido	1082 - LOTE DE EQUIPO				1					1	0				0	
17 - Finalizadas las obras de la fase I del proyecto patuca III	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN				1					1	0				0	
18 - Pagos a los Contratistas Nacionales, Realizados	149 - INFORME	100%			2					2	0				0	

Situación Actual

El Proyecto Finaliza en el 2018

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
--------	-------------	-------

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
			UEPER 22-35-21-42	31/03/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
UEPER 22-35-21-42					

Tipo de Cambio: 24.8595

Elaborada por: Moises Madrid

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GD01046																
BIP: 23101																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Desarrollo Económico			Sub-Sector:		Cambio Climático	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	1,400,000.0	0.0	0.0	1,400,000.0	500,000.0	0.0	500,000.0	35.7	900,000.0	0.0	900,000.0	64.3	37,405.2	0.0	37,405.2	2.7
Lempiras	34,803,020.0	0.0	0.0	34,803,020.0	12,429,650.0	0.0	12,429,650.0	35.7	22,373,370.0	0.0	22,373,370.0	64.3	929,866.7	0.0	929,866.7	2.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	28/4/2017						28/4/2017		28/4/2017				31/1/2019			
Componentes		Financiamiento BID (US\$)						Contraparte		Total		%				
Diseño y desarrollo de procesos de consulta y sensibilización en el marco de la Estrategia Piloto de Resiliencia Climática (SPCR)		270,000.0						0.0		270,000.0		19.3				
Gestión técnica, administrativa y financiera del programa		210,000.0						0.0		210,000.0		15.0				
Información para diseño de reformas de política y de fortalecimiento institucional		300,000.0						0.0		300,000.0		21.4				
Análisis de riesgos para mejorar políticas y programas de resiliencia climática		200,000.0						0.0		200,000.0		14.3				
Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos estratégicos		420,000.0						0.0		420,000.0		30.0				
TOTAL		1,400,000.0						0.0		1,400,000.0		100.0				
Objetivo del Proyecto																
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.																
Descripción del Proyecto																
Honduras cómo país piloto desea poner en práctica diversas alternativas para integrar su capacidad de adaptación al cambio climático en el marco de la planificación del desarrollo, complementando los esfuerzos realizados hasta ahora. Para ello, está dando inicio al proceso de diseño y formulación del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR por sus siglas en inglés), con los recursos del Fondo de Inversión Climática (CIF), a través de los bancos multilaterales de desarrollo (MDB), especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para buscar alternativas para mejorar la capacidad de Honduras de adaptación al cambio climático.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tiene cobertura nacional.																
Beneficiarios																
10,500 hombres y 4,500 mujeres.																
Metas Globales																
Llevar la calificación de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	2,744,444.0	0.0	2,744,444.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
AÑO 2018			0.0	13,290,900.0		13,290,900.0	929,866.7		929,866.7	7.0						
AÑO 2019			0.0			0.0			0.0	0.0						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)									ESTADO: Ejecución
SIGADE: GD01046										
BIP: 23101										
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:	Desarrollo Económico	Sub-Sector:	Cambio Climático	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2017	0.0	0.0		110,399.1	0.0	110,399.1	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	534,645.0	0.0	534,645.0	37,405.2	0.0	37,405.2	7.0
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Propuesta de sistema de información diseñada	PROPUESTA TÉCNICA	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Instrumentos para avanzar en la Adaptación al Cambio Climático desarrollados	DOCUMENTO	2	0	0%	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Estrategia de sensibilización de género y pueblos indígenas elaborada	DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Estudios orientados a tecnología y buenas prácticas de gestión de recurso hídrico considerando cambio climático elaborados	ESTUDIO	3	0	0%	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0.00%	

Problemática / Observaciones

Se adjudicaron los 4 procesos de contratación del personal clave programados (Coordinador General, Sub-coordinador técnico, Enlace Técnico, Especialista en Procesos participativos, comunicación y género), y los pagos se realizaron en este trimestre.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Seguimiento a la ejecución del proyecto.	INVEST-HMCA - SEFIN	2018

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducras.hn cel:9970-3240	N/D

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602													PROGRAMA UMBRAL				ESTADO: Ejecución																
Unidad Ejecutora/ Institución		CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		Modernización del Estado																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar																				
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares				15,650,000.0				15,650,000.0		9,596,235.0				9,596,235.0		61.3		6,053,765.0		0.0		6,053,765.0		38.7		9,255,152.7		0.0		9,255,152.7		59.1	
Lempiras		0.0		389,048,045.0		0.0		389,048,045.0		238,555,685.0		0.0		238,555,685.0		61.3		150,492,360.0		0.0		150,492,360.0		38.7		230,076,618.2		0.0		230,076,618.2		59.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
				No. 16-2014						15/7/2014				31/8/2017		31/5/2019																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%																			
Proyecto de Administración Financiera Pública				8,600,000.0								8,600,000.0		55.0																			
Proyecto de Alianzas Público Privadas				5,500,000.0								5,500,000.0		35.1																			
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación				1,550,000.0								1,550,000.0		9.9																			
TOTAL				15,650,000.0				0.0				15,650,000.0		100.0																			

Objetivo del Proyecto

Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimiento económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto

Descripción del Proyecto

consiste en la ejecución de los siguientes proyectos:

1. Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera pública en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulación y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoría y la supervisión de la sociedad civil.
2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de los proyectos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

A nivel nacional

Beneficiarios

El Gobierno de Honduras

Metas Globales

La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				4,474,509.0		4,474,509.0	1,336,102.2		1,336,102.2	29.9
AÑO 2015				83,850,000.0		83,850,000.0	31,579,172.5		31,579,172.5	37.7
AÑO 2016	115,675,729.0		115,675,729.0	115,675,729.0		115,675,729.0	99,301,736.8		99,301,736.8	85.8
AÑO 2017	82,084,190.0		82,084,190.0	99,243,916.0		99,243,916.0	85,862,288.2		85,862,288.2	86.5
AÑO 2018	130,201,512.0		130,201,512.0	130,201,512.0		130,201,512.0	11,997,318.5		11,997,318.5	9.2
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				179,993.4	0.0	179,993.4	53,746.6		53,746.6	29.9
AÑO 2015				3,372,983.1		3,372,983.1	1,270,316.2		1,270,316.2	37.7
AÑO 2016	4,653,217.5		4,653,217.5	4,653,217.5		4,653,217.5	3,994,550.8		3,994,550.8	85.8
AÑO 2017	3,301,951.0		3,301,951.0	3,992,224.9		3,992,224.9	3,453,930.2		3,453,930.2	86.5
AÑO 2018	5,237,537.3		5,237,537.3	5,237,537.3		5,237,537.3	482,608.9		482,608.9	9.2

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602	PROGRAMA UMBRAL														ESTADO: Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS									Sector:	Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:	Modernización del Estado	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Proceso de Implementación de Marco de Gasto de Mediano Plazo fortalecido	PROCESO	2	0	0%	1	1	0	1	2	1	0	0	0	1	50	
Proceso de implementación del IT System Hondocompras	CONTRATO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Proceso de auditoría del Tribunal Superior de Cuenta	PROCESO	2	0	0%	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Acuerdos de donación a Sociedad Civil implementados	ACUERDO	3	0	0%	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	
Capacitaciones en APP realizadas	CAPACITACIÓN	5	3	60%	0	1	1	0	2	4	0	0	0	4	200	
Asesoría a contratos/proyectos de concesiones de Alianzas Público Privadas	CONCESION	10	0	0%	5	5	0	0	10	5	0	0	0	5	50	
Problemática / Situación Actual																
<p>Bajo el Proyecto de Gestión Financiera Pública, continúa con el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la adopción e implementación de la metodología de levantamiento de línea base y Marco de Gasto de Mediano Plazo; en Tesorería General de la República se están estableciendo procesos que provoquen un mecanismo de pago más oportuno. Respecto al fortalecimiento de ONCAE, se adjudicó el proceso de adquisición del nuevo sistema de información para el manejo de las compras del Estado (Hondocompras 2.0), iniciando implementación en abril. Asimismo, en el marco del apoyo a veeduría social, se avanza en la ejecución de los acuerdos con FDSF (Fundación Democracia sin Fronteras), FOPRIDEH (Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Trocaire.</p> <p>Bajo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP), en el trimestre se avanzó con el desarrollo de 4 módulos del segundo programa de capacitación de APPs. Asimismo, se brindó apoyo a diferentes proyectos de Asociación Pública Privada, unos en etapa de diseño, otros en etapa de análisis y otros en ejecución. Dichos contratos incluyen: Corredor Turístico, Corredor Logístico, Siglo XXI, CA-4, Corredor Pacífico y Centro Cívico.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Durante el último trimestre del 2017, el equipo administrativo-financiero destinó un importante esfuerzo para regularizar los recursos ejecutados a través de OTA (Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés), lo que permitió alcanzar una ejecución de 87% del presupuesto asignado.										MCA					2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Director Programa Umbral: Licda. Evelyn Bautista Director Administrativo Financiero: Roberto Melendez Monitoreo y Seguimiento: Mariana Rios																

Actualizada al 31 de marzo, 2018

Tipo de cambio L. 24.8593

Elaborado : Olvin Escoto