

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML, LOCALIZADO EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.														ESTADO: Ejecución																																																		
SIGADE:																																																																		
BIP: 22692																																																																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD																																																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$																																																			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado																																														
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%																																		
Dólares		-		-		1,248,631.0		1,248,631.0		-		717,457.7		717,457.7		57%		-		531,173.4		531,173.4		43%		-		717,457.7		717,457.7		57%																																		
Lempiras		-		-		30,144,825.0		30,144,825.0		-		17,321,078.0		17,321,078.0		57%		-		12,823,747.1		12,823,747.1		43%		-		17,321,078.0		17,321,078.0		57%																																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada																																														
		22/05/2017										20/06/2017				05/01/2018																																																		
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%																																														
Construcción										-					23,868,819.00					23,868,819.0					79%																																									
Supervision										-					6,276,006.00					6,276,006.0					21%																																									
TOTAL										-					30,144,825.00					30,144,825.0					100%																																									
Objetivo del Proyecto																																																																		
Lograr un acceso seguro para cruzar el Río Sangrelaya, Reducir los costos y el tiempo para cruzar el Río Sangrelaya.																																																																		
Descripción del Proyecto																																																																		
El Puente localizado sobre el río Sangrelaya en el municipio de Iriona, con una longitud aproximada de 52 ml , una sección transversal de 5.40 m incluyendo las aceras de 0.60 m a cada lado del puente, la subestructura es de concreto y esta conformada por dos estribos cada uno reforzado en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 m de sección por 16.00 mts de longitud separados a 1.25 mts de centro a centro y dos pilastras cada una reforzada en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 mts de longitud separados a 1.25 mts de distancia entre centros, la súper estructura consta de dos claros de 9.20 m con una losa de espesor de 40.00 cm con sus pretiles, a demás la súper estructura esta formada por un tramo que es estructura bailey la cual tiene una longitud de 33.55 m y constituye la parte central del puente, el ancho de rodadura es de 4.20 m.																																																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																																																		
DEPARTAMENTO DE COLÓN,IRIONA																																																																		
Beneficiarios																																																																		
Hombres 13983, Mujeres 7567																																																																		
Metas Globales																																																																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																																																								
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.																																														
AÑO 2017						-				17,321,079.0		17,321,079.0				17,321,077.95		17,321,077.95		100%																																														
				24,175,399.00		24,175,399.0				24,175,399.0		24,175,399.0				-		-		0%																																														
METAS																																																																		
Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018						Ejecutado 2018						% Ejecución		Programación 2018-2019																																																
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																																																			
										I					II					III					IV					Total																																				
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO		ML		52.00		0.00		0%		-					21.00					-					-					21.00					-					7.00					-					-					7.00					33%						
Problemática / Observaciones																																																																		
El proyecto se encuentra en ejecución con un porcentaje del 60% finalizando la sub estructura junto con sus estribos, y 4 vigas que solo está pendiente de la colocación de las mismas de igual manera se tienen 2 vigas pendientes que serán colodas en SITU. A pesar del alto porcentaje de ejecución y de acuerdo a lo expresado por el Ing. Coordinador de la UE de la INSEP nos manifiesta que el proyecto ha tenido retrasos esto debido a que se ha implementado una nueva técnica para la construcción en puentes por lo que se extenderá el tiempo de ejecución del proyecto de uno a dos meses para su finalización. Debido a este incremento en el plazo de ejecución la INSEP está analizando la forma de pago para la Supervisión en caso que aumente el costo de este.																																																																		
Acciones Propuestas																																																																		
Acción										Responsable										Fecha																																														
																				30/06/2018																																														
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																																																								
Ing. Alex Murillo, Coordinador de Proyecto Tel:9599-64-27																																																																		
Revisado por: Douglas Sanchez																																																																		



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO



DIRECCIÓN GENERAL

FONDOS NACIONALES	ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.														ESTADO: En Ejecución		
BIP 001400038600																	
Unidad Ejecutora/ Institución	EDIFICIOS PÚBLICOS/ INSEP								Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/Pre supuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Lempiras			104,518,635.85	104,518,635.85		56,518,635.85	56,518,635.85	54.1%		48,000,000.00	48,000,000.00	45.9%	56,518,635.9				
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
							01/01/2017		01/01/2017		31/12/2017						
Componentes				Financiamiento FN ( LPS)				Contraparte				Total				% Ejec.	
Construcción de Edificaciones Públicas				93,653,840.09				93,653,840.09				93,653,840.09				90%	
Reparación de Edificaciones Públicas				2,536,309.59				2,536,309.59				2,536,309.59				2%	
Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas				8,328,486.17				8,328,486.17				8,328,486.17				8%	
TOTAL				104,518,635.85				104,518,635.85				104,518,635.85				100%	
Objetivos del Proyecto																	
Construcción y Reparación de Edificios Públicos considerados Patrimonio Nacional.																	
Descripción del Proyecto																	
Construcción y Remodelación de Edificaciones Públicas en diferentes sectores: Salud, Educación, Social, Comunitario																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Catacamas, Guarizama, San Francisco de Becerra, Marcala, Tomalá, Distrito Central.																	
Beneficiarios																	
Los proyectos beneficiarán a las personas de todas las Zonas adyacentes al lugar de la Obra.																	
Metas Globales																	
8,057.00 m² en Obras de Construcción y Reparación de Edificios.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución Lempiras			% Ejec.			
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total				
Año 2017			104,518,635.85	104,518,635.85		56,518,637.00	56,518,637.00	0.00	56,518,635.85	56,518,635.85	0.00	56,518,635.85	56,518,635.85	100.00%			
Año 2018			48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Diciembre del 2017			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución		
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Programación 2018	
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	2019	
ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTR. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.		M²	8,327	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Problemática																	
Se realizó modificación presupuestaria por lo que se redujo el presupuesto aprobado, contratación del estudio el cual será entregado a final cuarto trimestre en para el edificio del tribunal de cuentas el cual se iniciara a construir el próximo año. Por lo que para el presente año (2018) solo se construirán 9 edificios de 10. Tercer trimestre iniciarán los procesos de licitación para los adjudicar los 9 edificios.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										Ing. Talvert M. Irula					30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Jefatura de Departamento . Tel. 2225- 2999 / Ing. Jose Eduardo Henriquez 9650-2663 , E-Mail: josehenriquez16@hotmail.com																	
Revisado por Douglas Sanchez																	

Fondos Nacionales	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS													ESTADO: PROCESOS DE LICITACIÓN																				
BIP 1400033200																																		
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS ( INSEP )								Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas																			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:	Préstamo		Donación		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%															
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%																			
Dólares					156,628,908.00		156,628,908.00				57,153,784.05		57,153,784.05		36%				-		99,475,123.95		99,475,123.95		64%				57,153,784.05		57,153,784.05		36%	
Lempiras																																		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total				%															
Construcción de Calles con Concreto Hidráulico															66,632,643.15				66,632,643.15				43%											
Construcción de Sistemas de Alcantarillado															28,925,451.38				28,925,451.38				17%											
Construcciones y Reparaciones Menores en Puentes															2,448,719.50				2,448,719.50				2%											
Construcción de Sistemas de Agua Potable															18,984,019.48				18,984,019.48				12%											
Obras Varias de Infraestructura Menor en el Pais															27,418,917.22				27,418,917.22				18%											
Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el Pais															14,219,157.32				14,219,157.32				9%											
TOTAL															156,628,908.00				156,628,908.00				100%											
Objetivos del Proyecto																																		
Se están ejecutando las inspecciones de campo, elaborando los planos, los perfiles, los presupuestos bases: cantidades de obra y precios unitarios, así cómo las Especificaciones Técnicas. Se dio inicio a los procesos de Licitación, y, además se está a la espera de la Aprobación de la modificación #1 de esta Unidad Ejecutora.																																		
Objetivos Específicos:1.- Mejorar las condiciones físicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas de todo el Pais.																																		
2.- Disminuir porcentajes de enfermedades respiratorias ocasionadas por el polvo. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Disminucion de accidentes vehiculares al mejorar las vias de comunicación. 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar. 6.- Aumentar la Plusvalia de las Propiedades.																																		
Descripción del Proyecto																																		
Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico, Construcción de Sistema Alcantarillados Sanitarios y Sistemas de Agua Potable, empedrado, Cerco, cunetas y caja puente, en diferentes Caserillos, Aldeas, Barrios y Colonias a Nivel Nacional.																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Por definir																																		
Beneficiarios																																		
Por definir																																		
Metas Globales																																		
29 Pavimentaciones con concreto Hidráulico, 2.Supervisión de las Pavimentaciones con Concreto Hidráulico como parte de las Obras Infraestructura Menor en el Pais.																																		
Año/ Programación/ Ejecución																																		
Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%																
Año 2017		56,628,908.00		56,628,908.00				56,628,908.00		56,628,908.00				56,628,908.00		56,628,908.00		100%																
Año 2018		100,000,000.00		100,000,000.00				100,000,000.00		100,000,000.00				524,876.05		524,876.05		1%																
METAS																																		
Global			Meta Acumulada a Mar-17			Programación 2017 Trimestre					Ejecutado 2017 Mensual					% Ejecución		Programación 2017- 2021																
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total						
Obras de Infraestructura Menor en el Pais																																		
ml		19,693.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9,847.00		0.00		0.00		9,847.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		Ver Plurianual				
Problemática																																		
Para el presente año tienes 50 obras las cuales concisten en 29 pavimentaciones con concreto hidraulico con fecha de inicio el 30 de agosto, 5 sistemas de alcantarillado sanitario que inciaran el 10 de septiembre , 5 sistemas de agua potable y la construcción de un muelle de cabotaje en Utila.																																		
Acciones Propuestas																																		
Acción										Responsable								Fecha																
										Director General de Obras Públicas / Talvert M. Irula H.								30/06/2018																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																								
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez    Asistente Técnico Financiero Interino / Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																																		
Revisado por J. Armando Cuestas																																		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE) - EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO - CERRO GRANDE (EMPALME CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS), FASE I													ESTADO: Ejecución																								
SIGADE:																																							
BIP: 22380																																							
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD																							
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																										
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%																			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%															
Dólares		-		-		4,197,285.2		4,197,285.2		-		3,904,184.4		3,904,184.4		93%		-		293,100.8		293,100.8		7%															
Lempiras		-		-		101,332,118.0		101,332,118.0		-		94,255,990.4		94,255,990.4		93%		-		7,076,127.6		7,076,127.6		7%															
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																					
		18 de Diciembre 2015										20 de Junio 2016						20-may-17																					
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%																			
Construcción										-					90,892,590.84					90,892,590.8					90%														
Supervisión										-					10,439,527.16					10,439,527.2					10%														
TOTAL										-					101,332,118.00					101,332,118.0					100%														
Objetivo del Proyecto																																							
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad comercial y social.																																							
Descripción del Proyecto																																							
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82Kms																																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																							
Francisco Morazán																																							
Beneficiarios																																							
Municipio del Distrito Central																																							
Metas Globales																																							
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82 Kms																																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																												
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%																			
AÑO 2016				-		-				78,400,000.0		78,400,000.0				13,695,352.17		13,695,352.17		17%																			
AÑO 2017				79,381,427.00		79,381,427.0				80,560,639.0		80,560,639.0				80,560,638.21		80,560,638.21		100%																			
				4,992,676.00		4,992,676.0				-		-				-		-		0%																			
METAS																																							
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018						Ejecutado 2018						% Ejecución		Programación 2018 2021																				
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Programación 2018 Trimestre					Ejecutado 2018 Trimestre																								
										I					II					III					IV					Total									
Construcción		KILÓMETRO		4.80		4.80		100%		-					-					-					-					-					-				
Supervisión		KILÓMETRO		4.80		4.80		100%		-					-					-					-					-					-				
Problemática / Observaciones																																							
Proyecto Finalizado y Recepcionado																																							
Acciones Propuestas																																							
Acción													Responsable						Fecha																				
																			30/06/2018																				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																													
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																																							

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																					
Fondos Nacionales	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAIS														ESTADO: PREPARACIÓN DOCUMENTOS Y EN PROCESO LICITACIÓN						
BIP 1400032800																					
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS ( INSEP )								Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares						182,111,542		182,111,542			154,102,282.26	154,102,282.26	85%		28,009,259	28,009,259	15.38		154,102,282.26	154,102,282.26	85%
Lempiras											154,102,282.26	154,102,282.26	85%		28,009,259	28,009,259	15.38		154,102,282.26	154,102,282.26	85%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
								01/01/2017		01/01/2017				31/12/2017							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total		%			
Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques																13,875,801		13,875,801 8%			
Adiciones y Mejoras en Lugares de Recreo																152,706,288		152,706,288 84%			
Supervisión de Construcciones, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo																15,529,453		15,529,453 9%			
TOTAL																182,111,542		182,111,542 100%			
Objetivos del Proyecto																					
Objetivo General: Contribuir gradualmente al desarrollo de la ciudadanía con el apoyo constante de estos Proyectos de Construcción, Supervisión y Mejoras de Bienes de Dominio Público, tomando en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas.																					
Objetivos Específicos: 1.- Dotar de lugares recreativos y de esparcimiento para los jóvenes, niños y adultos.																					
2.- Fomentar el deporte en niños y jóvenes para alejarlos de la drogas y el alcohol. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Contribuir al Ornato y estetica de la Comunidad 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar.																					
Descripción del Proyecto																					
Construcción, Reconstrucción y remodelación de Canchas, Parques y lugares de recreo en diferentes Aldeas, Barrios y Colonias a nivel Nacional.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Por definir																					
Beneficiarios																					
Por definir																					
Metas Globales																					
7,628 M2 de Construcciones, reconstrucciones, remodelaciones de parques y canchas a nivel Nacional.																					
Año/ Programación/ Ejecución																					
		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2017			163,351,270.00	163,351,270.00			152,111,541.64		152,111,541.64				152,111,541.64		152,111,541.64		100%				
Año 2018			30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00				1,990,740.62		1,990,740.62		7%				
Global																					
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17	Cantidad	%	Programación 2018 Trimestre				Ejecutado 2018 Trimestre				% Ejecución	Programación 2018-2019					
							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Construcciones, Adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo en el Pais		M2	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	1,080.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Plurianual			
Problematic/ Observaciones																					
para el 2018 tienen 9 Proyectos los cuales son 5 parques los cuales se focalizaran en: construcción de canchas, graderias y construcción de dos canchas multi usos. Estos proyectos iniciaran su ejecución el 10 de septiembredel 2018.																					
Acciones Propuestas																					
Acción											Responsable					Fecha					
											Director General de Obras Públicas / Talvert M. Iruela H.					30/06/2018					
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero											
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino / Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																					
Revisado por J. Armando Cuestas																					

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																															
Fondos Nacionales	MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL															ESTADO: PREPARACIÓN DOCUMENTOS Y EN PROCESO LICITACIÓN															
BIP 1400033100																															
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS ( INSEP )								Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas																
Costo y Financiamiento								Desembolsos						Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total										%							
Dólares																															
Lempiras						60,091,664.00		60,091,664.00				20,091,664.00		20,091,664.00		33%		-		40,000,000		40,000,000		66.56		20,091,664.00		20,091,664.00		33.44%	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%															
Construcción de calles con Concreto Hidráulico												53,392,240.56				53,392,240.56				89%											
Supervisión de la construccion de calles con Concreto Hidráulico												6,699,423.44				6,699,423.44				11%											
TOTAL												60,091,664.00				60,091,664.00				100%											
Objetivos del Proyecto																															
Objetivo General: Contribuir gradualmente al desarrollo de la ciudadanía con el apoyo constante de todos los proyectos de construcción, supervisión y mejoras de bienes de dominio público, tomando en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas.																															
Objetivos Específicos: 1.- Mejorar las condiciones físicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas del Distrito Central. 2.- Disminuir porcentajes de enfermedades respiratorias ocasionadas por el polvo. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Disminución de accidentes vehiculares al mejorar las vías de comunicación. 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar. 6.- Aumentar la Plusvalía de las Propiedades.																															
Descripción del Proyecto																															
Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico, Construcción de Sistema Alcantarillados Sanitarios y Sistemas de Agua Potable, en diferentes Barrios y Colonias de la Capital.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Distrito Central																															
Beneficiarios																															
361, 370 personas entre Hombres, Mujeres, Niños y de la Tercera Edad sin distinción de Genero.																															
Metas Globales																															
2.04 Km de Construcciones de Pavimentaciones con Concreto Hidráulico en la Capital.																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																				
Año 2016			19,320,000.00	19,320,000.00		19,320,000.00	19,320,000.00		19,320,000.00		19,320,000.00	19,320,000.00	100%																		
Año 2017			771,664.00	771,664.00		771,664.00	771,664.00		771,664.00		771,664.00	771,664.00	100%																		
Año 2018			40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00		-	-	0%																		
METAS																															
Global			Meta Acumulada a Jun-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2018-2019													
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución		Programación 2018-2019													
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																
Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Capital.		Ml	8,640.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
Problemática																															
Para el 2018 la Unidad Ejecutora tiene planificado realizar 18 pavimentaciones con Concreto Hidraulico las cuales iniciaran el 20 de agosto del 2018.																															
Acciones Propuestas																															
Acción										Responsable					Fecha																
										Director General de Obras Públicas / Talvert M. Irula H.					30/06/2018																
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero																							
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																															
Revisado por Douglas Sanchez																															

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO "SAN NICOLÁS-ATIMA", ETAPA I TRAMO "SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ", CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.														ESTADO: Ejecución									
SIGADE:																									
BIP: 23209																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD							
		Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		-		-		2,317,845.0		2,317,845.0				329,851.3		329,851.3		14%		-		-		-		0%	
Lempiras		-		-		55,958,109.0		55,958,109.0				7,963,369.1		7,963,369.1		14%		-		-		-		0%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total						%	
Construcción														48,780,710.26				48,780,710.3						87%	
Supervision														7,177,398.74				7,177,398.7						13%	
TOTAL														55,958,109.00				55,958,109.0						100%	
Objetivo del Proyecto																									
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la construcción con concreto hidráulico de 5.0 km de carretera en el tramo San Nicolás-Santa Cruz en el departamento de Santa Bárbara para el año 2017.																									
Descripción del Proyecto																									
El Proyecto consiste en la construcción de un tramo carretero de 5.0 km. de longitud, de dos (2) carriles de 3.30 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico de 15.00 cm. de espesor y un f'c =210 kg/cm², bordillos de confinamiento de 20x40 cm., con un terraplen conformado con material del sitio y un espesor de base de 10 cm.. El proyecto está dotado de un ancho de calzada de 6.60 metros, posee hombros de 50 cm de ancho en ambos lados y bordillos de drenaje de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje pluvial complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SAN NICOLAS																									
Beneficiarios																									
Hombres 7779 Mujeres 7372																									
Metas Globales																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras							Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%		Ejec.			
AÑO 2017		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0%					
AÑO 2018		-		-		-		55,958,108.0		55,958,108.0		55,958,108.0		7,963,369.06		7,963,369.06		7,963,369.06		14%					
METAS																									
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018							Ejecutado 2018							% Ejecución		Programación 2017-2018				
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre												
Construcción		Km		5.00		0.00		0%		-					-					-		-		-	
Supervisión		Km		5.00		0.00		0%		-					-					-		-		-	
Problemática / Observaciones																									
De acuerdo a lo manifestado por el Coordinador del proyecto de la INSEP al tercer trimestre se han realizado los trabajos de terraceria los cuales contemplan las actividades de estabilización de suelos, cortes y relleno a lo largo de la vía para mejorar los radios de giros en las curvas. De igual manera se realizó la remoción de 500 ml de alcantarilla.																									
Es importante mencionar que el proyecto cuenta con un buen ritmo de ejecución a pesar de la zona en la que esta localizado el proyecto ya que se presentan muchas lluvias. Para el tercer trimestre se iniciaran las actividades de pavimentación comenzando en el mes de agosto.																									
Acciones Propuestas																									
Acción												Responsable										Fecha			
																						30/06/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero													
Ing. Kenneth Medina Cel: 9996-0004																									
Revisado por: Douglas Sanchez																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP																ESTADO: Ejecución																	
SIGADE:																																	
BIP: 23138		REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD																
		Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total				Fondos Externos		Contraparte		Total				Fondos Externos		Contraparte		Total			
Dólares		-		-		916,055.4		916,055.4		-		348,123.6		348,123.6		38%		-		567,931.9		567,931.9		62%		-		348,123.6		348,123.6		38%	
Lempiras		-		-		22,115,685.0		22,115,685.0		-		8,404,503.5		8,404,503.5		38%		-		13,711,181.6		13,711,181.6		62%		-		8,404,503.5		8,404,503.5		38%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total															
Construcción														20,014,195.00				20,014,195.0		90%													
Supervision														2,101,490.00				2,101,490.0		10%													
TOTAL														22,115,685.00				22,115,685.0		100%													
Objetivo del Proyecto																																	
Mejorar el Estado de la Carretera El Virrey - Macuelizo - Azacualpa, con una longitud de aproximada de 10 Km produciendo reduccion en el tiempo de viaje y los Costos de Operación vehicular para el año 2017																																	
Descripción del Proyecto																																	
La rehabilitacion comienza en el desvio llamado el Virrey aproximadamente en el kilometro 72 de la carretera CA-4 donde comienza y llega hasta el parque central del municipio de Azacualpa, Santa Barbara con una longitud aproximada de 10 KM, todo esto cumpliendo con el manual de carreteras de INSEP. Como parte de la rehabilitacion de este tramo se desarrollaran las siguientes actividades: limpieza de derecho de vía, limpieza y perfilado de cunetas, limpieza de tragantes y tuberías existentes, excavacion para baches, colocacion de material selecto, impresion, colocar doble tratamiento y tratamiento simple donde sea necesario, finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, AZACUALPA y MACUELIZO																																	
Beneficiarios																																	
Hombres 30916 Mujeres 31229																																	
Metas Globales																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte			Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte			Total Ejecutado		% Ejec.													
AÑO 2017					-			-			-				-			-		0%													
AÑO 2018				-	-			21,891,696.0			21,891,696.0				8,404,503.45			8,404,503.45		38%													
METAS																																	
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018							Ejecutado 2018							% Ejecución		Programación 2018-2019												
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																						
						I	II		III		IV		Total		I	II		III		IV		Total											
Construcción		Km	10.00	0.00	0%	-	4.70		5.30		-		10.00		-	4.70		-		-		4.70		47%									
Supervisión		Km	10.00	0.00	0%	-	4.70		5.30		-		10.00		-	4.70		-		-		4.70		47%									
Problemática / Observaciones																																	
Al segundo trimestre el proyecto presenta una ejecución del 47% representativo de la ejecución de las actividades de excavación común, pavimentación en tramos con doble y simple tratamiento. Actualmente de la longitud total de 10 kilómetros se han pavimentado 4.7 km.																																	
Acciones Propuestas																																	
Acción										Responsable										Fecha													
																				30/06/2018													
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																							
Ing. Kevin Valladares Cel 3172-5605																																	
Revisado por: Douglas Sanchez																																	



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		REHABILITACIÓN DE BULEVAR "LOS POETAS", LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO														ESTADO: Ejecución																	
SIGADE:																																	
BIP: 23192																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD																
		Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado						Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		-		-		868,010.5		868,010.5		-		755,265.6		755,265.6		87%		-		112,744.9		112,744.9		13%		-		755,265.6		755,265.6		87%	
Lempiras		-		-		20,955,771.1		20,955,771.1		-		18,233,849.8		18,233,849.8		87%		-		2,721,921.3		2,721,921.3		13%		-		18,233,849.8		18,233,849.8		87%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
														05/02/2018				03/06/2018															
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Contraparte								Total															
Construcción																		18,471,475.06				18,471,475.1								88%			
Supervision																		2,484,295.94				2,484,295.9								12%			
TOTAL																		20,955,771.00				20,955,771.0								100%			
Objetivo del Proyecto																																	
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la rehabilitación con concreto hidráulico de 1.15 km en el Bulevar "Los Poetas" en la ciudad de Juticalpa para el año 2017.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Proyecto consiste en la rehabilitación de un bulevar de 670 metros de longitud aproximada, de dos (2) trochas con dos (2) carriles de 3.50 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico MR = 600 de 15.00 cm. de espesor , que después se convierte en una calle de 480 metros de longitud aproximada de dos carriles en la misma dirección con un ancho de calzada de 7.5 metros, y bordillos de concreto de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje para el correcto funcionamiento del sistema.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, JUTICALPA																																	
Beneficiarios																																	
Hombres 65280 Mujeres 67438																																	
Metas Globales																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	%		Ejec.																	
AÑO 2017				-	-			-	-			-	-	0%																			
AÑO 2018				-	-	20,955,771.0		20,955,771.0	20,955,771.0			18,233,849.78	18,233,849.78	87%																			
METAS																																	
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2018-2019																
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																		
Construcción		Km	1.15	0.00	0%	1.00	0.15	-	-	1.15	1.00	0.15	-	-	1.15	100%																	
Supervisión		Km	1.15	0.00	0%	1.00	0.15	-	-	1.15	1.00	0.15	-	-	1.15	100%																	
Problemática / Observaciones																																	
Proyecto finalizado el 5 de julio. Está pendiente la recepción del proyecto . Debido a que se realizó una ampliación de tiempo debido a obras que requieran ser ejecutadas el costo del proyecto aumento en un 5% por lo que la INSEP tiene pendiente realizar la solicitud de Enmienda a la Nota de Prioridad para poder realizar este pago del 5%.																																	
Acciones Propuestas																																	
Acción										Responsable										Fecha													
																				30/06/2018													
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																							
Ing. Elvin Baca Cel: 9889-4623																																	
Revisado por: Douglas Sanchez																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES														ESTADO: Ejecución									
SIGADE:																							
BIP: 22399	CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.																						
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIALIDAD									
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución									
Tipo de Fondos:		Préstamo ( ) Donación ( )		Nacional ( x )		Costo Total del Proyecto		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		% Ejec.	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		FE		Contraparte		Total		% Desemb.		FE		Contraparte		Total		% Por Desmb.	
Dólares		-		-		6,341,050.22		6,341,050.22		-		6,341,050.22		100.0		-		0.00		0.00		0.00	
Lempiras		-		-		153,087,536.67		153,087,536.67		-		153,087,536.67		100.0		-		0.00		0.00		0.00	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		16/09/2016								16/09/2016				29/11/2016		31/10/2017							
Componentes		Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)						Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)						Total de Componente (Lempiras)				% Participación					
Construcción								-						137,182,340.97				137,182,340.97		90%			
Supervisión								-						15,905,195.70				15,905,195.70		10%			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO								-						153,087,536.67				153,087,536.67		100			
Información General del Proyecto																							
Objetivo del Proyecto																							
Bajos costos de operación vehicular y seguridad en el Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colon.																							
Descripción del Proyecto																							
Consiste en la construcción de un bulevar de cuatro carriles (dos de venida y dos de ida) de aproximadamente 2.0 kms de dos trochas separadas por una mediana con dos carriles cada trocha,el concreto con un espesor de 20 cms, incluye obras de drenaje y la respectiva señalización horizontal y vertical.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA , CHOLUTECA																							
Beneficiarios																							
Metas Globales																							
Año		Programación Lempiras				Total Programado Lempiras		Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras		Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras		% Ejecución Financiera			
		Fondos Externos		Contraparte				Fondos Externos		Contraparte				Fondos Externos		Contraparte							
AÑO 2016				-		-		-		11,676,607.00		11,676,607.00		-		2,977,977.34		2,977,977.34		25.5			
AÑO 2017				-		-		-		81,053,339.00		81,053,339.00		-		81,053,339.00		81,053,339.00		100.0			
AÑO 2018				73,600,000.00		73,600,000.00		73,600,000.00		73,600,000.00		73,600,000.00				69,056,220.33		69,056,220.33		93.8			
METAS																							
Global			Meta Acumulada a Diciembre-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Física		Programación 2018-2020					
Meta		Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Diciembre. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017								
						I	II	III	IV		I	II	III	IV									
Construcción Bulevar carretera Panamericana Choluteca Salida a San Marcos de Colon		KILOMETROS	4.7	4.0	86.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.65	100%	0.0						
Supervisión Construcción del Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colón		KILOMETROS	4.7	4.0	86.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.65	100%	0.0						
Problemática / Observaciones / Situtacón Actual																							
Proyecto finalizado en Marzo 2018.																							
Acciones Propuestas																							
La Unidad Ejecutora realizo gestiones sobre la Enmienda del Contrato del Proyecto,										Responsable de la Acción Propuesta					Fecha			30/08/2018					
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora								
Ing. Laura Castro DGC										N/A					N/A								
Ing. Judith Gómez Coordinadora de Proyecto																							

Revisado por: Douglas Sanchez

FONDOS NACIONALES	REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN															ESTADO: Ejecución									
SIGADE:																									
BIP: 001400075000																									
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD								
Costo y Financiamiento																		Desembolsos						Ejecución	
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( - )	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado								Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.				
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.												
Dólares		101,720,203.22	-	14,233,092.66	115,953,295.88	19,787,817.37	747,961.45	20,535,778.82	17.7	81,932,385.85	13,485,131.22	95,417,517.07	82.29	19,787,817.37	747,961.45	20,535,778.82	17.7								
Lempiras		2,455,759,662.21		343,619,593.00	2,799,379,255.21	477,723,423.31	18,057,509.61	495,780,932.92	17.7	1,978,036,238.90	325,562,083.39	2,303,598,322.29	82.29	477,723,423.31	18,057,509.61	495,780,932.92	17.7								
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada										
										11/06/2015			11/06/2020												
Componentes		Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)						Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)						Total de Componente (Lempiras)			% Participación								
ASISTENCIA TÉCNICA PARA REHABILITACIÓN VIAL		68,761,270.54						9,671,517.06						78,432,787.61			2.8								
COMISIONES REHABILITACIÓN VIAL		2,764,869.91						0.00						2,764,869.91			0.1								
CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN VIAL		2,067,749,635.58						289,388,861.59						2,357,138,497.17			84.1								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REHABILITACIÓN VIAL		245,575.97						0.00						245,575.97			0.0								
REASENTAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN VIAL		95,774,626.83						13,357,180.82						109,131,807.65			3.9								
SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN VIAL		221,018,369.60						35,187,356.61						256,205,726.21			9.1								
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		2,456,314,348.43						347,604,916.09						2,803,919,264.52			100								
Información General del Proyecto																									
Objetivo del Proyecto																									
Recuperar las características técnicas y funcionales de la carretera, respecto a la condición con que fue construida, incluyendo además de las intervenciones de la capa de rodadura, las capas subyacentes, recuperación de bermas, obras de arte y drenaje, señalización, así como intervenciones en puntos críticos que presenten fallas geológicas.																									
Descripción del Proyecto																									
La rehabilitación de la carretera principal La Entrada - Copan Ruinas - El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copan, consta de 119.23 km kilómetros y que en base a la proyección de pesos de tráfico para 20 años y el análisis deflectometrico realizado en el tramo , se requieren espesores de losa de concreto hidráulico de entre 15 y 20 cm apoyada sobre 20 cm de base granular tratada con																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Departamento de Copán																									
Beneficiarios																									
154,400 Pobladores de Honduras: 76,552 hombres y 77,848 mujeres.																									
Metas Globales																									
Año		Programación Lempiras				Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera								
		Fondos Externos	Contraparte				Fondos Externos	Contraparte				Fondos Externos	Contraparte												
AÑO 2015		-				-	-				-	-				-	-								
AÑO 2016		103,483,166.00	19,762,323.00			123,245,489.00	73,352,881.00	4,307,123.00			77,660,004.00	-	3,010,500.00			3,010,500.00	3.9								
AÑO 2017		1,200,308,898.00	336,301,970.00			1,536,610,868.00	1,200,308,898.00	75,801,970.00			1,276,110,868.00	203,119,281.35	10,376,727.81			213,496,009.16	16.7								
AÑO 2018		1,020,381,552.00	42,292,349.00			1,062,673,901.00	1,047,103,700.00	42,292,349.00			1,089,396,049.00	274,604,141.96	4,670,281.80			279,274,423.76	25.6								
AÑO 2019 (Proyección)		97,029,798.73	-			97,029,798.73	-	-			-	-	-			-	-								
AÑO 2020 (Proyección)		64,686,532.48	-			64,686,532.48	-	-			-	-	-			-	-								

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01169																
BIP 007100045900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica								Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía
Costo y Financiamiento 1/					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte 3/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Yenes 2/	16,000,000,000			16,000,000,000					16,000,000,000		16,000,000,000	100				
Dólares	135,363,790			135,363,790					135,363,790		135,363,790	100				
Lempiras	3,365,076,138			3,365,076,138					3,365,076,138		3,365,076,138	100				
*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al préstamo JICA HO-P6.																
2/ El contrato de préstamo fue firmado en Yenes.																
3/ Los fondos de Contraparte por US\$ 8,816,000.00 (según contratos firmados están asignados al préstamo de 3435/BL-HO), serán también determinados para el Préstamo HO-P6, se está trabajando en el desglose por Préstamo.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	26-mar-15		32-2015				22-jul-15		28-may-15			28-nov-22		-		
Componentes			Financiamiento FE (YENES)				Contraparte					Total		%		
Componente A: Equipo Principal y Obras de Instalación			12,069,000,000.00									12,069,000,000.00		75%		
Componente B: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles			1,613,000,000.00									1,613,000,000.00		10%		
Componente C: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles (otros que no sean anticipo)																
Componente D: Servicios de Consultoría			737,000,000.00									737,000,000.00		5%		
Componente E: Intereses durante la Construcción			214,000,000.00									214,000,000.00		1%		
Componente F: Contingencias			1,367,000,000.00									1,367,000,000.00		9%		
TOTAL			16,000,000,000.00									16,000,000,000.00		100%		

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	<b>Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)</b>				<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía

**Objetivos del Proyecto**

El objetivo de este Proyecto es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante el mejoramiento de la estabilización del suministro de la electricidad, y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático a través de asegurar y fortalecer la capacidad de generación eléctrica a través de fuentes renovables, mediante la rehabilitación y repotenciación de las instalaciones existentes de las Plantas Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo ubicado en el noreste de la Republica de Honduras.

**Descripción del Proyecto**

Se financiará el remplazo total o parcial de los componentes de las dos unidades de generación de la central Cañaveral y de las cuatro unidades de generación de la central Río Lindo. Se incluyen las turbinas de las seis unidades de generación y los principales componentes de generadores de la central Río Lindo. Se implementará tecnología digital en los gobernadores de las turbinas, sistemas de excitación, reguladores de voltaje de los generadores y sistemas de supervisión y control de las unidades, permitiendo la operación de las plantas de manera automática y en tiempo real. Se instalarán equipos eléctricos para la operación de compuertas hidráulicas, sistemas de limpieza de las rejas de entrada, pintura de los canales de entrada, remplazo de las válvulas del canal de entrada, e instalación de los sistemas de monitoreo de la presas y de medición del caudal.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

**Beneficiarios**

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

**Metas Globales**

Recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015										
2016	31,574,520.0		31,574,520.0	11,240,326		11,240,326				
2017	314,816,781		314,816,781	288,816,781	0	288,816,781	4,738,845		4,738,845	2
2018	403,143,089		403,143,089	377,695,241		377,695,241	7,940,846		7,940,846	2
2019	1,317,174,298		1,317,174,298							
2020	464,469,950		464,469,950							

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01169																
BIP 007100045900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:	Energía			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares									
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015																
2016	1,270,118.9		1,270,118.9	452,154.1		452,154.1										
2017	13,052,917.1		13,052,917.1	12,303,426.3	0.0	12,303,426.3	201,872	0	201,872	2						
2018	16,715,097.9		16,715,097.9	15,193,195		15,193,195	319,429		319,429	2						
2019	54,612,612.6		54,612,612.6													
2020	19,257,829.1		19,257,829.1													
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %				% Ejec. Acumulada	Programación 2018	
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente D: Servicios de Consultoría	Supervisión, Acompañamiento y Asesoría a la ENEE.	Informe	1	0%	0%	1%			1%	0%	1%			1%	1%	15%
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)																
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%													
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%													

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	<b>Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)</b>				<b>ESTADO:</b> En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>	<b>Sector:</b>	Infraestructura Productiva	<b>Sub Sector:</b>	Energía
<b>Situación Actual</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante Memo No. A.L No. 427-2018 se emitió opinión por parte de la Dirección de Legal de la SEFIN el cual indica que se recomienda realizar el Proceso de Licitacion Publica Internacional para adquirir el equipo para las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo.</li><li>• Según oficio No. DGIP-0052-2018 la Contratación directa de las empresas Toshiba y Hitachi como proveedores únicos para realizar los trabajos de rehabilitación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo: la ENEE debe de sustentar el argumento de que son los proveedores desde hace más de 40 años, esto no significa que no existan más proveedores en el mercado Internacional para poder realizar los trabajos (es importante mencionar que según el convenio de préstamo se tiene que realizar Licitacion Publica Internacional)</li><li>• Por otra parte tal como enuncia la carta de JICA No. 0679 en el inciso 1) de las Normas de Adquisiciones: Pueden haber circunstancias especiales para las cuales el método LPI no sea el más apropiado sin embargo, dichas circunstancias especiales que la ENEE manifiesta no están sustentadas ni documentadas como proveedor único que justifique una compra directa por más de US\$ 100.00 millones, en tal sentido se recomienda realizar una Licitacion Publica Internacional.</li></ul>					
<b>Problemática</b>					
<b>Observaciones</b>					
Tasas de cambio utilizadas: Yen - Dólar : 118.2 y Dólar - Lempira: 23.1384 Los fondos de contraparte están cargados al Contrato de Préstamo 3435/BL-HO se está trabajando en el desglose por Préstamo.					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>
Análisis y coordinación de actividades y acciones con ENEE, SEFIN y OPSP.		UCP-BID-JICA/ENEE			31/06/2018
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>		<b>Contactos Organismo Financiero</b>			
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12					

T de Cambio : L. 24.8595  
Elaborado por: Moises Madrid



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

Costo y Financiamiento (SNIPH y Segunda Enmienda a N de Prioridad)					Desembolsos								Ejecución Acumulada 2011-2016			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Contraparte Nacional		Desembolsado Préstamo ICBC (China)				Por Desembolsar Préstamo ICBC (China)				Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (ICBC)	Préstamo (Petrocaribe)	Fondos Propios	Total	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%				
Dólares	297,719,934	36,148,296	220,500,059	554,368,290	119,169,200		119,169,200	40	178,550,734		178,550,734	60	157,882,312	121,829,834	279,712,146	50
Lempiras	7,401,168,702	898,628,564	5,481,521,227	13,781,318,493	2,962,486,727		2,962,486,727	40	4,438,681,974		4,438,681,974	60	3,653,144,085	2,818,947,439	6,472,091,524	47
Tipo de Cambio: US\$1.00 = L.23.1384																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma con ICBC		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	22 de septiembre del 2013						10 agosto 2015		09-jul-05				Finalizar Obras: Diciembre 2017 Entrega de Obras a la ENEE: 2018			

Nota: La **Fase I** inició el 16 de mayo del 2011 y concluyó el 30 de julio del 2013.

El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por un monto de \$297,719,934.10, destinados a financiar la ejecución de la **segunda y última fase** del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Componentes	Crédito Externo (Lempiras)	Contraparte Nacional (Lempiras)	Total (Lempiras)	%
Adquisición	1,177,431,571		1,177,431,571	10
Indemnización de de Tierras		1,222,077,423	1,222,077,423	10
Contratistas Nacionales		786,464,515	786,464,515	6
Revisión Diseño Básico		164,904,856	164,904,856	1
Contratista Constructor SINOHYDRO		860,213,966	860,213,966	7
Ingeniería	473,023,749		473,023,749	4
Construcción	4,704,315,680	2,224,913,147	6,929,228,827	57
Administración		269,540,936	269,540,936	2
Plan de Manejo Ambiental Social		272,248,710	272,248,710	2
<b>TOTAL</b>	<b>6,354,771,000</b>	<b>5,800,363,553</b>	<b>12,155,134,553</b>	<b>100</b>

Fuente: Componentes como están presentados en el SNIPH a una tasa de cambio de \$1.00 = L. 21.9261										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Contribuir al incremento de la generación de energía renovable a nivel nacional, a través de la modernización de la infraestructura regional y la potenciación de la electrificación social.

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ICBC	<b>PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II</b>				<b>ESTADO:</b> Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
<b>Descripción del Proyecto</b>					
<p>El Proyecto Construcción de la Represa Hidroeléctrica Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional, con capacidad para almacenar y derivar el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 54.5 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m. Al final de la tubería se encontrará una casa de máquinas superficial donde se instalarán dos turbinas Kaplan.</p> <p>Tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega (Subestación Juticalpa) y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por medio de una línea de transmisión de 46.26 km.</p> <p>El Proyecto se implementará como un proyecto tipo EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en inglés), dentro del marco de acuerdos entre las Repúblicas de China Popular y Honduras, para lo cual se suscribió un Contrato para el desarrollo del proyecto.</p>					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>					
Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.					
<b>Beneficiarios</b>					
Todo el país ya que se aportarán 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.					
<b>Metas Globales</b>					
Se aportará 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II									ESTADO: Ejecución
SIGADE:										
BIP: 007100045700										
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:	ENERGIA
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				961,790,282		961,790,282	959,968,057		959,968,057	100
AÑO 2012					854,000,000	854,000,000		805,960,949	805,960,949	94
AÑO 2013					489,011,938	489,011,938		413,406,126	413,406,126	85
AÑO 2014		233,258,800	233,258,800		476,258,800	476,258,800		472,367,265	472,367,265	99
AÑO 2015	1,064,774,069	261,000,000	1,325,774,069	1,358,680,063	732,077,083	2,090,757,146	1,071,846,609	634,794,128	1,706,640,737	82
AÑO 2016	1,627,946,664	162,794,665	1,790,741,329	1,627,946,664	648,641,292	2,276,587,956	1,621,329,419	492,418,971	2,113,748,390	93
Año 2017	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	988,311,990	119,777,274	1,108,089,264	53
Año 2018	550,462,963	520,492,604	1,070,955,567	2,040,723,303	798,639,284	2,839,362,587	1,180,495,884	98,527,679	1,279,023,564	45
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				41,566,845		41,566,845	41,488,092	0	41,488,092	100
AÑO 2012					36,908,343	36,908,343	0	34,832,182	34,832,182	94
AÑO 2013					21,134,216	21,134,216	0	17,866,669	17,866,669	85
AÑO 2014		10,081,025	10,081,025		20,583,048	20,583,048	0	20,414,863	20,414,863	99
AÑO 2015	46,017,619	11,279,950	57,297,569	58,719,707	31,639,054	90,358,761	46,323,281	27,434,660	73,757,941	82
AÑO 2016	70,356,925	7,035,692	77,392,617	70,356,925	28,033,109	98,390,034	70,070,939	21,281,462	91,352,401	93
Año 2017	64,250,884	25,498,738	89,749,622	63,330,962	25,133,656	88,464,617	42,101,514	5,102,442	47,203,956	53
Año 2018	23,790,018	22,494,753	46,284,772	82,090,279	32,126,120	114,216,400	47,486,711	3,963,381	51,450,092	45

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecución 2018					% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
02 - Actividades Ambientales y Sociales, realizadas	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN				4	1			5	0	1			1			
03 - pagos legales realizados	149 - INFORME				2	1			3	0	1			1			
04 - Proceso de Indemnización por tierra del proyecto Patuca III, a favor de la ENEE, ejecutados	1079 - INFORME DE AVALÚO				4	1			5	0	1			1			
05 - Equipo Electromecánico para Generación de proyecto Patuca III, Adquirido	1082 - LOTE DE EQUIPO				1	0			1	0	0			0			
17 - Finalizadas las obras de la fase I del proyecto patuca III	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN				1	0			1	0	0			0			
18 - Pagos a los Contratistas Nacionales, Realizados	149 - INFORME	100%			2	1			3	0	1			1			

**Situación Actual**

El Proyecto Finaliza en el 2018

**Problemática**

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
	UEPER 22-35-21-42	31/06/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
UEPER 22-35-21-42		

Tipo de Cambio: 24.8595

Elaborada por: Moises Madrid

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																	
BIP: 007100045800																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica								Sector:		Infraestructura			Sub Sector:			Energía
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo X	Donación	Nacional		Desembolsado al 31/06/2018				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	22,930,000		3,000,000	25,930,000	20,964,950	1,062,797	22,027,747	91	1,965,050	1,937,203	3,902,253	17	13,835,240	458,921	14,294,161	55	
Lempiras	530,563,512		69,415,200	599,978,712	485,095,399	26,420,601	511,516,000	91	45,468,113	48,157,899	93,626,012	18	403,524,829	14,607,677	418,132,506	70	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	19-dic-13		10-2014				14-may-14		14-may-14				14-nov-19		-		
Componentes			Financiamiento Externo en US\$				Contraparte en US\$						Total		%		
COMPONENTE 1: Inversión en obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC			18,310,000.00										18,310,000.00		71		
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER			1,730,000.00										1,730,000.00		7		
Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones			1,500,000.00				3,000,000.00						4,500,000.00		17		
Contingencias			1,390,000.00										1,390,000.00		5		
TOTAL			22,930,000.00				3,000,000.00						25,930,000.00		100		

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		
Objetivos del Proyecto		
General:Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el mercado Eléctrico Regional (MER), Objetivos Específicos: (i) restablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los principales ejes del SIEPAC; y (ii) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.		
Descripción del Proyecto		
El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamo 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyará a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)		
Copán, Nueva Arcadia (La Entrada)		
Beneficiarios		
Los abonados que se conectan a los circuitos de distribución que alimentan las comunidades de La Entrada, San Nicolás, Copan Ruinas, la parte norte de Santa Rosa de Copan. Asimismo, durante la ejecución del proyecto se estima la generación de 100 empleos directos y 300 indirectos.		
Metas Globales		
La integración física de las redes eléctricas, la armonización regulatoria de los mercados energéticos y el fortalecimiento de capacidad regional de generación que contribuirán a una mayor eficiencia y seguridad energética. Incremento en la participación de fuentes renovables de manera eficiente y sin afectar negativamente la seguridad y la calidad del suministro, permitiendo la reducción de la generación térmica en Honduras.		

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)									ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1										
BIP: 007100045800										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	48,705,742	11,000,000	59,705,742	85,727,543		85,727,543	50,336,429		50,336,429	59%
Año 2015	132,764,944	11,000,000	143,764,944	137,500,000	11,371,246	148,871,246	118,052,820	6,201,340	124,254,160	83%
Año 2016	64,510,434	6,451,044	70,961,478	160,561,571	9,415,544	169,977,115	151,736,071	4,417,356	156,153,427	92%
Año 2017	159,671,277	11,300,000	170,971,277	158,471,277	11,300,000	169,771,277	78,946,916	2,354,873	81,301,789	48%
Año 2018	119,594,343	11,300,000	130,894,343	85,727,354	11,300,000	97,027,354	4,452,593	1,634,108	6,086,701	6%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación S\$			Vigente US\$			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	2,104,974	475,400	2,580,375	3,704,990		3,704,990	2,175,450		2,175,450	59%
Año 2015	5,737,862	475,400	6,213,262	5,942,503	491,445	6,433,947	5,102,030	268,011	5,370,041	83%
Año 2016	2,788,025	278,803	3,066,827	6,939,182	406,923	7,346,105	6,557,760	190,910	6,748,670	92%
Año 2017	6,620,310	468,522	7,088,832	6,750,784	481,373	7,232,157	3,363,093	100,316	3,463,409	48%
Año 2018	4,810,810	454,555	5,265,365	3,448,475	454,555	3,903,029	179,110	65,734	244,844	6%

BID 3103/BL-HO		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																
BIP: 007100045800																
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2018
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA	Adquisición de Terreno SE La Entrada	Unidad	1	100%	1%				1%	1%	1%			2%	102%	-1%
	Subestación La Entrada	MVA	50	9%	1%				1%	1%	1.00%			2.00%	11.00%	27%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	2%	1%	1%			2%	1%	1%			2%	4%	34%
REPOSICIÓN DE FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO	Permitirá finalizar las obras contempladas: (i) dos líneas de transmisión en 69 kV: Las Flores–Erandique (62 km) y Danlí–Chichicasté (33 km); (ii) una línea de transmisión a 138 kV: San Pedro Sula Sur–Naco (23 km); (iii) la ampliación de las Subestaciones Las Flores y Danli (todo bajo	Global	1	100%	1%				1%	1%	1%			2%	102%	0%



BID 3103/BL-HO		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																
BIP: 007100045800																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adquisición de software especializados/capacitación	Unidad	2	50%					0%					0%	50%	0%
	Suministro de equipo de Telemetría	Global	1	100%					0%					0%	100%	0%
	Adquisición de equipo informático	Equipo	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Adquisición de equipo de videoconferencia	Equipo	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Adquisición de Mobiliario de Oficina	Global	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Remodelación Centro Nacional de Despacho	Global	1	0%					0%					0%	0%	96%
	*Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER-creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas	Consultoría	1						0%					0%	0%	89%

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		
Situación Actual		
Los avances son los siguientes: a) Avance de global del proyecto 92% en la construcción de la Subestación La Entrada, el Contratista ha solicitado ampliación de plazo por 2 meses; b) Adjudicación del Contrato para la adquisición del Equipo de Comunicaciones del Sistema Interconectado Nacional. c) Instalación del Sistema de Control de Acceso Magnético a las instalaciones del CND. El avance físico al 31 de diciembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 74%.		
Dificultades:		
Dificultades en la definición de alcance y términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas. Centro Nacional de Despacho se replanificó la actividad.		
Acciones Propuestas		
Revisión y atención de comentarios del Banco a los términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas.	Responsable	Fecha
	UCP-BID-JICA/ENEE	31/06/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12	BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00	

Tipo de Cambio Utilizado 2017 -2020: L. 24.8595

Elaboró: Moises Madrid.

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)		ESTADO: En Ejecución	
BID 3435/BL-HO			
SIGADE GE: GE 01168			
BIP: N 007100045900			
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica	
Sector:		Infraestructura Productiva	
Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento		Desembolsos	
Ejecución			
Tipo de Fondos:		Préstamo	
Donación		Nacional	
Desembolsado al 31/06/2018		Por Desembolsar	
Fondos Externos		Co-Financiamiento	
Contraparte Nacional		Costo Total	
FE		Contraparte	
Total		%	
FE		Contraparte	
Total		%	
Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	
Total Ejecutado		%	
Dólares		23,000,000	
8,816,000		31,816,000	
5,979,428		5,979,428	
26		17,020,572	
74		17,020,572	
837,810		11,088	
848,899		2.7	
Lempiras		571,768,500	
219,161,352		790,929,852	
148,645,590		148,645,590	
26		423,122,910	
74		423,122,910	
25,163,018		13,390,052	
38,553,070		4.9	
*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al Préstamo BID 3435/BL-HO.			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	
No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad	
Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre	
Fecha Cierre Ampliada			
17-2010		26-mar-15	
33-2015		27-nov-15	
28-may-15		28-nov-20	
-			
Componentes		Financiamiento Externo en US\$)	
Contraparte en US\$		Total	
%			
1) Repotenciación y Rehabilitación de Generación y Transmisión		15,406,000.00	
2) Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE		1,347,000.00	
3) Ingeniería, Supervisión y Administración		1,810,000.00	
4) Imprevistos		4,437,000.00	
TOTAL		23,000,000.00	
8,816,000.00		31,816,000.00	
100			
Objetivos del Proyecto			
El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país. Los objetivos específicos son: (i) rehabilitar la infraestructura de generación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral – Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las centrales al SIN; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE.			

BID 3435/BL-HO	<b>Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo</b> <b>(Préstamo BID 3435/BL-HO)</b>	<b>ESTADO:</b> <b>En</b> <b>Ejecución</b>
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

### Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamo 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyara a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

### Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

### Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

### Metas Globales

Los resultados esperados de las inversiones del proyecto son: (i) incrementar la participación de fuentes renovables de energía; (ii) garantizar la disponibilidad de las centrales hidroeléctricas y mejorar su desempeño operativo; (iii) reducir las emisiones de CO2; (iv) mejorar la confiabilidad de transmisión; y (v) fortalecer la capacidad de manejo empresarial de la generación eléctrica. El impacto principal esperado del proyecto es el incremento en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de origen renovable, beneficiando a la empresa y a la población hondureña en general.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución			
	Donación	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				22,500,000		22,500,000				0%
Año 2016	4,285,083	428,508	4,713,591	28,377,087	428,508	28,805,595	19,385,593	256,560	19,642,153	68%
Año 2017	87,577,654	33,500,000	121,077,654	114,777,654	33,500,000	148,277,654	1,200	12,984,468	12,985,668	9%
Año 2018	188,587,728	27,300,000	215,887,728	183,583,562	43,000,000	226,583,562	5,776,225	149,024	5,925,249	3%
Año 2019	670,296,648	31,000,000	701,296,648							
Año 2020	10,363,257	34,000,000	44,363,257							

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en US\$			Vigente US\$			Ejecución									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015				905,087		905,087				0%						
Año 2016	172,372	17,237	189,609	1,141,499	17,237	1,158,736	837,810	11,088	848,899	73%						
Año 2017	3,631,140	1,388,975	5,020,115	4,889,461	1,427,080	6,316,542	51	553,131	553,182	9%						
Año 2018	7,586,143	1,098,172	8,684,315	7,384,845	1,729,721	9,114,566	232,355	5,995	238,349	3%						
Año 2019	27,791,805	1,285,320	29,077,125													
Año 2020	429,681	1,409,706	1,839,387													
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %				% Ejec. Acumulada	Programación 2018	
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo 13,8/138kV	Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Subestación	2	0%	1%	0%			1%	0%	0%			0%	0%	50%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	0%	1%	0%			1%	0%	0%			0%	0%	50%

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programa ción 2018
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE	Elaboración de un plan de inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos.	Informe	1	50%	1%	1%			2%	0%	1%			1%	0%	25%
	Elaboración de Normativa Interna de la Empresa de Generación	Informe	1	0%	1%	1%			2%	0%	1%			1%	1%	0%
	Suministro de equipo para el fortalecimiento de las actividades de supervisión durante la ejecución del proyecto y posterior mantenimiento.	Equipo	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Adquisición de licencias y capacitación Software SDPP y OPTGEN	Licencias	2	3%					0%					0%	0%	0%

BID 3435/BL-HO	<b>Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo</b> <b>(Préstamo BID 3435/BL-HO)</b>		<b>ESTADO:</b> <b>En</b> <b>Ejecución</b>
SIGADE GE: GE 01168			
BIP: N 007100045900			
<b>RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)</b>			
Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Subestación	0%	
Gerencia General de Generación Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%	
Unidad de la Central Hidroeléctrica Cañaveral - Río Lindo Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%	
<b>Situación Actual</b> Avances: a) En etapa de evaluación proceso para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo, b) Entrega total del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Cañaveral Río Lindo, c) Apertura de propuesta de precio para la contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones, d) en ejecución el Contrato de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la Formulación de Estatutos de Empresas de Energía Eléctrica y e) Evaluación del proceso de La Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Río Lindo.			
<b>Dificultades:</b>			
<b>Acciones Propuestas</b>			
		Responsable	Fecha
		UCP-BID-JICA/ENEE	31/06/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12		BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00	

T de Cambio 2018 : L. 24.8595

Elaborado por: Moises Madrid .

PETROCARIBE- INSEP SIGADE:		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO												ESTADO: Ejecución					
BIP: 001400074200																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		-		3,831,397.7	3,831,397.7		3,474,777.3	3,474,777.3	90.7	-	356,620.3	356,620.3	9.3	-	3,474,777.3	3,474,777.3		90.7	
Lempiras		-		92,498,751.8	92,498,751.8		83,889,117.1	83,889,117.1	90.7		8,609,634.6	8,609,634.6	9.3	-	83,889,117.12	83,889,117.1		90.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		21 de Marzo del 2013						18 de Noviembre del 2013								31 de Diciembre del 2016			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Supervisión												13,319,820.25				13,319,820.25 14.4			
Construcción												79,178,931.498				79,178,931.50 85.6			
TOTAL				-								92,498,751.75				92,498,751.75 100.0			
Objetivo del Proyecto																			
* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza. *Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años. *Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema. *Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada. *Se elevará las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB. *Se mejorará la posición de Honduras en el Índice de Competitividad Global a la posición 50.																			
Descripción del Proyecto																			
EL Proyecto consiste en la construcción y pavimentación hacia el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el Departamento de Olancho el cual tiene una longitud aproximada de 8.93 Kms. Siendo las actividades del Proyecto la excavación común, Sub-base granular, concreto clase "A" y los componentes de las estructuras de drenaje mayor y menor.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Este proyecto está localizado en el municipio de catacamas en el departamento de Olancho.																			
Beneficiarios																			
Este Proyecto comienza en la comunidad de Catacamas y termina en el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho.																			
Metas Globales																			
Se pavimentará 8.93 Km. de carretera																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2013			17,877,802.00	17,877,802.00		17,877,802.00	17,877,802.00			9,799,035.77		9,799,035.77		54.81					
AÑO 2014		-	30,000,000.00	-		30,000,000.00	30,000,000.00			24,746,603.94		24,746,603.94		82.49					
AÑO 2015		-	34,000,000.00	-		24,000,000.00	24,000,000.00			20,379,079.04		20,379,079.04		84.91					
AÑO 2016			23,700,000.00	23,700,000.00		29,981,066.00	29,981,066.00			20,614,808.89		20,614,808.89		68.76					
AÑO 2017			7,592,967.00	7,592,967.00		8,349,590.00	8,349,590.00			339,670,658.85		8,349,589.48		100.00					
AÑO 2018			81,800,000.00	81,800,000.00		26,800,000.00	26,800,000.00			0.00		0.00		0.00					
METAS																			
Global		Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2018	
					Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción		KILÓMETRO		8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Supervisión		KILÓMETRO		8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Problemática / Observaciones																			
Se ha finalizado el plazo Contractual por lo que el proyecto se encuentra suspendido. Durante su tiempo de ejecución el Contratista pudo lograr la pavimentación de 6.76km de una longitud de 8.93km.																			
En fecha 14/06/2018 se emitió la Segunda Enmienda a la Nota de Prioridad mediante oficio DGIP-PRE-0085-2018. se espera la reactivación del proyecto para el tercer trimestre del presente año y la finalización del mismo de acuerdo a lo manifestado por la INSEP sera en el 2019 por lo que han solicitado recursos para ser formulados para el ejercicio fiscal 2019.																			
Acciones Propuestas																			
Acción											Responsable					Fecha			
																30/06/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora											Contactos Organismo Financiero								
Ing. Laura Castro, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																			



Gobierno de Honduras Secretaría en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
Fondos Nacionales	OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS ( OBRAS HIDRAULICAS)													EST. En Ejecución		
BIP 001400021900																
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS ( INSEP )								Sector:		Infraestructura		Sub Sector:	Obras I		
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$		
Tipo de Fondos:		Préstamo	Donación	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			1,078,090,980.00	1,078,090,980.00		1,048,090,980.00	1,048,090,980.00	97.22	-	30,000,000.00	30,000,000.00	2.78	0.00	1,048,090,980.00	0.00	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				
Obras de protección contra Inundaciones, Erosión y sedimentos en el País.								1,037,970.00				1,078,090,980.00		100		
TOTAL								1,037,970.00				1,078,090,980.00		100		
Objetivos del Proyecto																
Objetivo General: Prevenir, proteger y mitigar daños producto de las inundaciones o deslizamientos ocasionados por los fenómenos naturales y crecidas de los ríos a los núcleos poblacionales, infraestructura existente y las zonas de producción agrícola y ganadera.																
Objetivos Específicos: 1.- Canalizar y Dragar los rio para aumentar el área de drenaje. 2.- Construcción de bordo para proteger la comunidad adyacente al río. 3.- La inversión agrícola industrial mas segura al construir bordo. 4.- Protección de la inversión de la infraestructura puentes y carreteras al canalizar el río. 5.- Protección con gaviones, con el objeto de mejorar la salud en las márgenes de los ríos, contra la erosión hídrica. 6.- Mejora el medio ambiente en la zona.																
Descripción del Proyecto																
Protección contra inundaciones, erosión y sedimentos mediante la Construcción de bordos, con material lateral, que proviene del cause del Río y así se estaría realizando obras de canalización dándole al río una mayor capacidad hidráulica.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
En el País																
Beneficiarios																
416,696 habitantes aproximadamente.																
Metas Globales																
12,953.82 M³																
Protección contra inundaciones, erosión y sedimentos mediante la Construcción Muro de Gaviones, Canalizaciones y Dragados, Cajas Puentes, Vados y bordos, con material lateral, que proviene del cause de los Ríos del País.																
Año/Programacion/ Ejecucion	Programacion Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecucion Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado					
AÑO 2016	0.00	11,100,000.000	11,100,000.000	0.00	11,100,000.000	11,100,000.000	0.00		10,120,980.000		10,120,980.000					
AÑO 2017	0.00	1,037,970.000	1,037,970.000	0.00	1,037,970.000	1,037,970.000	0.00		1,037,970,000.00		1,037,970,000.00					
AÑO 2018	0.00	30,000,000.000	30,000,000.000	0.00	30,000,000	30,000,000	0.00		0.00		0.00					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% de Ejecución	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras de protección contra Inundaciones Erosión y Sedimentos en el País.	M³	12,953.82			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Problemática/Observaciones																
Debido al requerimiento del licenciamiento ambiental y a inicios del periodo de invierno la UE ha manifestado que de los 6 proyectos contemplados para ejecutar en el presente año, solo se realizara el de Ciudad Mujer en Choloma que iniciaría en el transcurso del tercer trimestre.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fe	
										Director General de Obras Públicas / Talbert Irula					30/06	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Gustavo Suazo/Alejandra Pineda IP 1790, Cel N. 9985-4305 alepineda_27@hotmail.com, Elvin Discua Tel IP N. 1790																
Revisado por. Douglas Sanchez																

ADO:  
Ejecución

Publicas

%

0.00

%

0.00

0.00

to de estabiliza

% Ejec.

91.18

100.00

0.00

Programación  
2018-2019

cha

2018

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Convenio: FP-HONDUTEL-22102	PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIÓN													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GD																		
BIP: 22102																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones								SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Prestamo ( ) Donacion ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios Ejecutado	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Propios	Costo Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	%	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	%						
Dólares			4,835,334.1	4,835,334.1		249,401.6				4,585,932.5	4,585,932.5	94.8		249,401.6	249,401.6	5.2		
Lempiras	-		120,203,988.0	120,203,988.0		6,200,000.0			-	114,003,988.0	114,003,988.0	94.8		6,200,000.0	6,200,000.0	5.2		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
										02/01/2017				31/12/2020				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Propios ( Especie)				Total				%			
Adquisición e Instalación de Equipos, Servicios e Implementación de Soluciones.											49,456,726.74				49,456,726.7		41.1	
Construcción de Redes Externas y Enlaces de Fibra Óptica											70,747,261.26				70,747,261.3		58.9	
Total							-				120,203,988.0				120,203,988.0		100.0	
Objetivos del Proyecto																		
Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la Coordinación Sectorial, el Plan de Nación, La Visión de País, y los Objetivos Estratégicos de la Empresa.																		
Descripción del Proyecto																		
Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea;video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y rutas troncales de fibra óptica.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
A nivel nacional.																		
Beneficiarios																		
Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																		
Metas Globales																		
Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2017 tienen una duración de dos años, por lo que se obtendrá como producto para el primer año de su ejecución (2017) la entrega de pliegos de condiciones al PNUD, para dar inicio al (los) proceso(s) de licitación y compra de la adquisición de puertos multiservicios, (equipos y construcción de red), ampliación de red de transporte IP y la iluminación de rutas troncales correspondiente al monto presupuestado del año fiscal 2017.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total		Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2017		120,203,988.0	120,203,988.0		120,203,988.0	120,203,988.0						-						
Año 2017		141,328,282.0	141,328,282.0		141,328,282.0	141,328,282.0			6,200,000.0	6,200,000.0		4.4						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total		Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2017		4,978,978.3	4,978,978.3	-	4,978,978.3	4,978,978.3						-						
Año 2019		5,685,081.4	5,685,081.4		5,685,081.4	5,685,081.4			249,401.6	249,401.6		4.4						
METAS																		
Global			Meta acumulada a Dic. 2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS SIAFI 2018:																		
05 - Proceso de licitación para Construcción, iluminación e Instalación de Rutas de Conectividad.	Licitación	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	1		
06 - Proceso de licitación de Bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.	Licitación	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	1		
Situación Actual/Problemática																		
Al segundo trimestre se realizó 2 transferencias aprobadas por la Junta Directiva para financiar actividades programadas para el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, ampliación de red y soluciones de conectividad para clientes corporativos.																		
Acción										Responsable					Fecha			
El proyecto presenta baja ejecución financiera, hay un desfase en la ejecución física y financiera se ha avanzado completando las actividades concernientes a los estudios técnicos, diseños, preparación de los perfiles y pliegos de condiciones. Así mismo la adecuación de la infraestructura para el desarrollo de los proyectos contemplados en el plan.										HONDUTEL-Unidad de Proyectos					30/06/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Lic. Rita Reyes, Dirección de Planificación Corporativa.																		

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS													ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																		
BIF: 001400026520																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.					
Dólares		1,453,198.03		-	162,460,195.52	163,913,393.55	1,453,198.03	143,207,892.64	144,661,090.67	88.3	-	19,252,302.88	19,252,302.88	11.75	1,453,198.03	143,207,892.64	144,661,090.67	88.3
Lempiras		33,624,677.35		-	3,759,068,988.06	3,792,693,665.41	33,624,677.35	3,313,601,503	3,347,226,180.34	88.3	-	445,467,485.07	445,467,485.07	11.75	33,624,677.35	3,313,601,502.99	3,347,226,180.34	88.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		15de Marzo del 2016							17de Marzo del 2016				viernes, 30 de diciembre de 2016		30/12/2020			
Componentes		Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)				% Participación				
Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais		-				-				3,751,550,850.08				99.8				
Gastos Operativos		-				-				7,518,137.97612000				0.2				
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		-				-				3,759,068,988.06				100				
Objetivo del Proyecto																		
Dar mantenimiento rutinario a los Caminos de la Red Terciaria aproximadamente de 269.5 km proyectados para el año 2016, permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																		
Descripción del Proyecto																		
Dar mantenimiento rutinario aproximadamente de 245 km a los Caminos de la Red Terciaria permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Nacional.																		
Beneficiarios																		
1,303,325 Pobladores de Honduras: 599,159 hombres y 704,166 mujeres.																		
Metas Globales																		
El proyecto tiene un alcance en brindar el mantenimiento de la red terciaria en distintos municipios a nivel nacional, para un total estimado de 269.5 km para el año 2016.																		
Año	Programación Lempiras				Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera		
	Fondos Externos		Contraparte			Fondos Externos		Contraparte			Fondos Externos		Contraparte					
ANO 2006	-	40,000,000.00		40,000,000.00	-	94,326,072.68		94,326,072.68	-	93,126,989.83		93,126,989.83	98.7					
ANO 2007	-	40,000,000.00		40,000,000.00	-	142,795,396.60		142,795,396.60	-	142,061,702.13		142,061,702.13	99.5					
ANO 2008	-	60,000,000.00		60,000,000.00	33,624,677.35	117,217,109.51		150,841,786.86	33,624,677.35	116,809,799.27		116,809,799.27	77.4					
ANO 2009	-	108,806,270.00		108,806,270.00	-	289,250,608.25		289,250,608.25	-	285,985,903.90		285,985,903.90	98.9					
ANO 2010	-	108,000,000.00		108,000,000.00	-	240,940,765.37		240,940,765.37	-	240,940,765.37		240,940,765.37	100.0					
ANO 2011	-	50,000,000.00		50,000,000.00	-	404,935,717.84		404,935,717.84	-	404,387,772.51		404,387,772.51	99.9					
ANO 2012	-	58,850,000.00		58,850,000.00	-	323,352,584.38		323,352,584.38	-	323,222,767.57		323,222,767.57	100.0					
ANO 2013	-	12,000,000.00		12,000,000.00	-	11,294,310.89		11,294,310.89	-	11,294,310.89		11,294,310.89	100.0					
ANO 2014	-	57,523,681.00		57,523,681.00	-	6,249,973.00		6,249,973.00	-	6,237,233.71		6,237,233.71	99.8					
ANO 2015	-	52,523,681.00		52,523,681.00	-	13,092,277.12		13,092,277.12	-	13,092,277.12		13,092,277.12	100.0					
ANO 2016	-	478,776,049.00		478,776,049.00	-	16,681,150.00		16,681,150.00	-	16,347,333.46		16,347,333.46	98.0					
ANO 2017	-	106,000,000.00		106,000,000.00	-	16,157,563.00		16,157,563.00	-	16,157,562.13		16,157,562.13	100.0					
ANO 2018 (PROYECCIÓN)	-	121,300,000.00		121,300,000.00	-	71,300,000.00		71,300,000.00	-	6,777,562.80		6,777,562.80	9.5					
ANO 2019 (PROYECCIÓN)	-	64,775,721.00		64,775,721.00	-	-		-	-	-		-	-					
ANO 2020 (PROYECCIÓN)	-	71,253,293.00		71,253,293.00	-	-		-	-	-		-	-					

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

FONDOS NACIONALES															ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 001400026520																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIALIDAD		
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución Física	Programación 2018-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2018	Trimestre				Total Ejec. 2018			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais	KILÓMETRO	0.0	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
Actualmente el Departamento no presenta ejecución de Proyectos debido a las modificaciones que se realizaron, lo que se reporta son las Cuadrillas de Mantenimiento y Limpieza en el D.C. y Comayagua.																	
Acciones Propuestas																	
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta: Ing. Jose Rosa Aguilar					Fecha Actualización	30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora							
Ing. Alexis Alvarez joaa10@yahoo.com.mx 9984-5853					N/A					N/A							
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES 72500 SIGADE: BIP: 001400072500	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA													ESTADO: En Ejecución						
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	-	-	9,719,382.4	9,719,382.4		10,262,527.9	10,262,527.9	105.6	-	543,145.5	-	543,145.5	-	5.6	10,262,527.9	10,262,527.9	105.6			
Lempiras	-	-	224,890,957.4	224,890,957.4		237,458,475.8	237,458,475.8	105.6	-	12,567,518.4	-	12,567,518.4	-	5.6	237,458,475.8	237,458,475.8	105.6			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
09 de octubre del 2009							25 de mayo del 2011		25 de mayo del 2011				25 de Octubre del 2012		20 de Diciembre del 2017					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Construcción: SERMACO											202,176,970.66				202,176,970.7				89.9	
Supervisión: ACI											22,713,986.69				22,713,986.7				10.1	
TOTAL											224,890,957.35				224,890,957.4				100.0	
Objetivo del Proyecto																				
Integrar la zona alta del Valle de Comayagua al desarrollo socioeconómico del país, facilitando la interconexión con la carretera CA-5 Norte hasta el valle de Sula, potenciando el desarrollo económico en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada,																				
Descripción del Proyecto																				
El proyecto consiste en la pavimentación del tramo carretero La Libertad – Las Lajas, con una longitud de 25.3 Km, mediante un nuevo alineamiento que se adapta mejor a las condiciones topográficas de la zona.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
El proyecto se ubica en su totalidad en el departamento de Comayagua, sobre el municipio de Las Lajas, con una longitud aproximada de 25.3 km, iniciando en el puente sobre el río Frio y finalizando en el poblado de Las Lajas.																				
Beneficiarios																				
Los principales beneficiarios serán 28,857 habitantes de los municipios de Las Lajas y La Libertad, así como los usuarios de procedencia o destino del departamento de Comayagua, que se transporten por sobre esta vía.																				
Metas Globales																				
Se pavimentará 25.3 Km de la carretera que conduce del municipio de La Libertad hasta el municipio de Las Lajas.																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.								
AÑO 2011		20,000,000.0	20,000,000.0			19,049,767.0				40,678,236.3		40,678,236.3			213.5					
AÑO 2012		37,000,000.0	37,000,000.0			37,000,000.0				37,000,000.0		37,000,000.0			100.0					
AÑO 2013		28,700,000.0	31,030,606.0			31,030,606.0				31,030,605.2		31,030,605.2			100.0					
AÑO 2014		6,100,000.0	6,100,000.0			-				-		-			-					
AÑO 2015		1,000,000.0	1,000,000.0			-				-		-			-					
AÑO 2016		60,000,000.0	60,000,000.0			56,063,505.0				26,363,801.6		26,363,801.6			47.0					
AÑO 2017		59,880,220.0	59,880,220.0			89,818,315.0				89,818,314.2		89,818,314.2			100.0					
AÑO 2018		216,775,047	216,775,047.0			151,628,686.0				12,567,518.4		12,567,518.4			8.3					
METAS																				
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2021				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Construcción	KILOMETRO	25.3	14.6	57.71	2.82	3.30	2.35	2.82	11.29	2.82	1.06			3.88	34%					
Supervisión	KILOMETRO	25.3	14.6	57.71	2.82	3.30	2.35	2.82	11.29	2.82	1.06			3.88	34%					
Problemática / Observaciones																				
El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico del 76.20% lo que contempla la pavimentación de 14.6 kilómetros, en el segundo trimestre del 2018 aun se encuentra en análisis la respuesta a la solicitud de Enmienda a la Nota de Prioridad ya que se requiere de la Construcción de 3 Puentes lo que incrementara el Costo del proyecto. Cabe mencionar que se tienen pagos pendientes debido a que los Contratos de ampliación que aun se encuentran en análisis para la aprobación por parte del Congreso Nacional.																				
Acciones Propuestas																				
Acción										Responsable					Fecha					
Actualmente tiene la ejecución presupuestaria sobre pasa el costo total del proyecto, sin embargo la Unidad Ejecutora de la INSEP ha realizado la Solicitud de Enmienda a la Nota de Prioridad para corregir el Costo total junto con las Obras adicionales que solicitan.										INSEP y SEFIN/DGIP					30/06/2018					
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero												
Ing. Laura Guerrero, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																				

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE- INSEP	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA - TEUPASENTI - LAS CRUCITAS															ESTADO: Ejecución
SIGADE:																
BIP: 001400059512																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:	COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:	VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	331,862.0	-	13,614,463.6	13,946,325.7	331,862.0	10,259,880.4	10,591,742.4	75.9	-	3,354,583.3	3,354,583.3	24.1	331,862.0	10,259,880.4	10,591,742.4	75.9
Lempiras	8,011,913.0	-	328,684,465.0	336,696,377.9	8,011,913.0	247,697,109.7	255,709,022.7	75.9	-	80,987,355.3	80,987,355.3	24.1	8,011,913.0	247,697,109.7	255,709,022.7	75.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	22 de Febrero del 2007						30 de Marzo del 2007		30 de Abril del 2007				15 de Octubre 2013		18 de Mayo 2017	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción											295,450,965		295,450,965		87.7	
Supervision											41,245,412		41,245,412		12.3	
TOTAL											336,696,377		336,696,377		100.0	
Objetivo del Proyecto																
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.70 Kms																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Paraíso																
Beneficiarios																
Se beneficiaran los habitantes de las siguientes comunidades: Jacaleapa, Las Crucitas,Potrerrillos,Lomas Limpias,El Junquillo,El Copantillo,La comunidad, Villa Hermosa, Santa Rosa No.1, Santa Rosa no.2, Teupasenti.																
Metas Globales																
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.70 Kms																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2008	-	100,000,000.0	100,000,000.0	8,011,913.0	83,015,737.2	91,027,650.1	8,011,913.0	83,015,737.2	91,027,650.1		100.0					
AÑO 2009	-	7,800,000.0	7,800,000.0		18,349,881.2	18,349,881.2		17,068,220.6	17,068,220.6		93.0					
AÑO 2011	-	19,000,000.0	19,000,000.0		2,069,786.0	2,069,786.0		2,069,785.0	2,069,785.0		100.0					
AÑO 2012	-	30,000,000.0	30,000,000.0		15,400,000.0	15,400,000.0		15,400,000.0	15,400,000.0		100.0					
AÑO 2013	-	-	-													
AÑO 2014	-	29,200,000.0	29,200,000.0	-	-	-	-	-								
AÑO 2015	-	1,597,379.00	1,597,379.0	-	-	27,267,879.0	-	2,506,438.62	2,506,438.62		9.2					
AÑO 2016		86,500,000.00	86,500,000.0		88,500,000.0	86,500,000.0		39,416,332.81	39,416,332.81		45.6					
AÑO 2017		78,165,740.00	78,165,740.0		78,165,740.0	78,165,740.0		78,165,737.89	78,165,737.89		100.0					
AÑO 2018		10,064,778.00	10,064,778.0		10,064,778.0	10,064,778.0		10,054,857.61	10,054,857.61		99.9					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018				Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2018-2021		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	KILÓMETRO	24.70	24.70	100.00				-	0					-	0%	N/A
Supervisión	KILOMETRO	24.70	24.70	100.00				-	0					-	0%	N/A
Problemática / Observaciones																
Proyecto Finalizado																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
														30/06/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																

Revisado por: Douglas Sanchez