



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)

Al III Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) dedicada exclusivamente a la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el **Cuadro No. 5**.

Este Presupuesto de **L.12,045,398.00** es financiado con fondos nacionales para la ejecución de 2 proyectos destinados a obras de infraestructura real. Para el **III Trimestre** la UPNFM solo tuvo ejecución por **L. 52,142.86**.

Cuadro No. 5
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	12,045,398.0
Presupuesto Vigente	12,045,398.0
Devengado III Trimestre 2018	52,142.86
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	0.0
Devengado Anual	52,142.86
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0.0
Comprometido(Devengado + Compromiso)	52,142.86
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0.0

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 2018

Para el 2018 la inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto de inversión real, contribuyendo al acceso a educación superior y mejorando la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes.

Proyecto Construcción del Edificio de Talleres de la UPNFM en CURSPS: tiene como objetivo primordial dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Talleres, para este III Trimestre este proyecto no cuenta con presupuesto.

El siguiente Cuadro detalla la ejecución financiera del proyecto de Talleres de la **UPNFM CURSPS:**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del proyecto *	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FN 0000057-11 UPNFM	L. 56,984,848.48	01/01/2012 - 31/12/2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2018	0.00	0.00	0.00	0%
Acumulado 2018	0.00	0.00	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	L. 56,984,848.48	L. 56,984,848.48	7,383,843.00	13%
El monto original del Proyecto era L.33,264,000.0 el cual se enmendó por un monto de L.56,984,848.48				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Con fecha 15 de noviembre de 2017 se recibió Oficio N° 628-R-2017 dirigido al Señor Ministro de Finanzas a fin de solicitar dictamen técnico de ampliación de plazo de cierre para el Proyecto **“Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán”**, al 30 de junio de 2019, En este III Trimestre no tuvo ejecución, sin embargo, este proyecto se encuentra en proceso de re-formulación como producto de la solicitud de enmienda de nota de prioridad, por lo que no cuenta con presupuesto aprobado en el 2018.



Proyecto Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM: tiene como objetivo mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.

El siguiente Cuadro detalla la ejecución financiera del proyecto Construcción y Equipamiento del **Centro Universitario regional de Nacaome UPNFM:**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del proyecto *	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM.	FN-22273	56,747,254.00	02/10/2016 - 30/06/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2018	12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0%
Acumulado 2018	12,045,398.00	12,045,398.00	52,142.86	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	56,747,254.00	56,747,254.00	42,828,540.19	75%
Observaciones: El monto original del Proyecto era L. 49,001,200.0 el cual se enmendó por un monto de L.56,747,254.00				

*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4 Financiero

Con respecto al Proyecto de “**Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM**”, Proyecto concluido en su primera etapa, el mismo cuenta con dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y un módulo de oficinas administrativas. Este proyecto tuvo una ejecución presupuestaria en el III Trimestre por **L. 52,142.86**, se realizan estudios para la construcción del muro perimetral cuya ejecución está programada para ejecutarse entre el IV Trimestre del 2018.

Con fecha 15 de noviembre de 2017 se recibió Oficio N° 628-R-2017 dirigido al Señor Ministro de Finanzas a fin de solicitar dictamen técnico de ampliación de plazo de cierre para el Proyecto “**Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**”, al 30 de junio de 2019, no tuvo ejecución en este III Trimestre, sin embargo, este proyecto se encuentra en proceso de re-formulación como producto de la solicitud de enmienda de nota de prioridad, por lo que no cuenta con presupuesto aprobado en el 2018.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto de “**Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM**”: A pesar que la UPNFM envió oficio a la ENEE solicitando la implementación de un plan de mejora que permitiera optimizar la calidad de energía en el sector de Nacaome (problema que es común a toda la región y no solamente al CURNAC), todavía no hay respuesta a la fecha, por lo que la UPNFM implementó una alternativa de solución definitiva al problema mediante del proceso de licitación para el suministro e instalación de un transformador tipo pedestal para el centro universitario CURNAC La apertura de ofertas se efectuó el 12 de junio del presente.

El Consejo Superior Universitario adjudicó el proyecto suministro e instalación de banco de transformadores en el Centro Universitario Regional de Nacaome, Valle de la UPNFM a la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánica S.A., según proceso de Licitación **LPN N. 001-2018**. Esta Empresa notificó que de acuerdo a las especificaciones técnicas estos transformadores no se encuentran en el mercado nacional, por lo que la compra se haría en el extranjero.

Además, el 28 de septiembre de los corrientes se publicó la otra **LPN N. 010-2018**, Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome, Valle, **II Etapa**, el cual contempla la construcción de la cafetería y biblioteca. La Enmienda N.1 a la Nota de Prioridad **N. 006-2016** de este proyecto, fue emitida favorablemente por la DGIP el 24 de Septiembre 2018, el Costo del proyecto es **L. 56,747,254.00**, finalizando el 30 de Junio 2019.

Ejecución al III Trimestre 2018; Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM)



Proyecto “**Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**”: El proyecto se encuentra en una Reformulación consistente en: Actualización de costos, Redistribución de espacios físicos y la Actualización de Tiempos de Ejecución. Actualmente el equipo técnico de la universidad realiza los ajustes al documento de proyecto.

La Enmienda a la Nota de Prioridad del proyecto fue aprobada según oficio DGIP-PRE-0077-2018, el Costo del proyecto es **L. 56,984,848.48**, su tiempo de finalización es el 31 de Diciembre 2020. Actualmente continúa en las fases de preparación y publicación de bases de licitación.

Conclusiones

- El proyecto “**Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de San Pedro Sula**” no cuenta con presupuesto aprobado en el 2018. Actualmente el equipo técnico de la universidad realiza los ajustes al documento de proyecto.
- Referente al proyecto “**Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM**”, este proyecto tuvo una ejecución presupuestaria en el III Trimestre DE L. 52,142.86 y se realizan estudios para la construcción del muro perimetral cuya ejecución está programada para ejecutarse entre el IV Trimestre.
- Para el III Trimestre 2018 la UPNFM no realizó ninguna Modificación Presupuestaria y solamente se aprobó la **Enmienda N.1** el 24 de Septiembre 2018 a la Nota de Prioridad **N. 006-2016** del Proyecto de Nacaome.

Recomendaciones

- Debido a la complejidad de ejecutar proyectos con financiamiento interno, es de suma importancia maximizar la ejecución de los recursos, por lo que se recomienda dar cumplimiento a lo planificado en los Planes Operativos Anuales y priorizar aquellos proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo Físico Institucional.
- La UPNFM debe buscar otras fuentes de financiamiento, vía cooperación externa no reembolsable para ejecutar obras adicionales y completar obras que aún no han sido finalizadas por la limitación de fondos nacionales.
- Se recomienda con el fin de mejorar la gestión en la ejecución, evaluación y administración de proyectos de la Universidad, crear un departamento de Administración de Proyectos e Infraestructura y de esta manera identificar, formular, evaluar y someter a autorización las iniciativas y anteproyectos.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 05

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2018

(Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre 2018		Devengado Anual		% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán													
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA.	FN 000057-11 UPNFM	02/01/2012 - 31/12/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2	PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM.	FN-22273	02/10/2016 - 30/06/2019	12,045,398	12,045,398	12,045,398	12,045,398	12,045,398	12,045,398	52,145.86	52,145.86	52,145.86	52,145.86	0.0

Fuente: SIAFI, 30/09/2018



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 06

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA, EJECUCION FISICA AL III TRIMESTRE, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre 2018		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán								
003 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	12- Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica CUR San Pedro Sula.	983 - METRO CUADRADO	1,124	0	0	450	0	0%
011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM	14- Construcción del Edificio de la Universidad Pedagógica CUR , Nacaome.	983 - METRO CUADRADO	2	0	0	1	0	0%
	15- Supervisión de Obras, Edificio CUR, Nacaome.	149 INFORME	2	0	0	1	0	0%
	16- Equipamiento del Edificio CUR, Nacaome.	149 INFORME	1	0	0	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

Ejecución al III Trimestre 2018; Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM)

