



# Informe de Avance Físico y Financiero

## Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio 2019

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 55.32% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (L.1,463.6 millones) La SAG cuenta con una asignación presupuestaria para inversión para el año 2019 de L.809.754,740 para la ejecución de seis proyectos con una ejecución financiera que se detalla en el cuadro No.1

Al segundo trimestre la SAG reporta una ejecución de L.293,000,725 que representa el 36.18% del presupuesto vigente.

Dicho presupuesto es financiado en un 98.1% con fondos externos (Créditos y donaciones) L.794,754,740) de los cuales el BCIE es quien reporta mayor inversión, financiando el 67%, seguido por FIDA con 19% y en menor porcentaje OFID con fondos de donación para fortalecimiento de la UAP por un monto de L.3,051,939 y fondos nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) L.15,000,000 equivalente al 1.9% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	809,754,740
Presupuesto Vigente	809,754,740
Devengado II Trimestre-19	293,000,725
<b>% Ejecución (Devengado II Trim / Vigente)</b>	<b>36.18%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	312,406,210
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>38.58%</b>


Fuente: SIAFI, 30/06/2019

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está concentrada en seis (6) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.

A continuación se detallan los principales proyectos prioritarios de la institución:

- Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)



SECRETARIA DE FINANZAS

El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el Proyecto tiene el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado. Entre las actividades físicas ejecutadas del Proyecto tenemos:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	BCIE-2086 FIDA- 759 OFID-1418	745,785,000	2013 -2019 2010-2019 2012-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2018	669,867,192	787,839,459	543,537,718	69%
II Trimestre 2019	111,588,401	116,099,675	64,783,887	56%
Acumulado Vida del Proyecto*/	781,455,593	903,939,134	608,321,605	82%
<b>Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

- ✓ Se generaron 1148 empleos temporales y auto empleos durante el segundo trimestre (El acumulado del año 2019 se lleva 3126 empleos reportados)
- ✓ Se entregó el apoyo para la Asociación de Regantes del Distrito de Riego San Juan de Flores por un monto de Lps 9,000,000.00 (Fondos BCIE y OFID) para reactivar el distrito de riego de la misma localidad.
- ✓ Está en proceso final la Evaluación de Impacto del Programa EMPRENDESUR.
- ✓ Se culminó la rehabilitación de camino rural terciario en Plan de Jocote-Filipinas cuya longitud total es de 3.4 km, ubicada en el municipio de Choluteca, departamento de Choluteca.
- ✓ Se culminó la rehabilitación de camino rural terciario en Guajiquiro cuya longitud total es de 32 km se estima un total de 7000 beneficiarios.
- ✓ Se realizaron desembolsos por el monto de USD 431,418.85 a 27 organizaciones del área de influencia del Programa EMPRENDESUR.
- ✓ Se han beneficiado 550 familias a través de la Infraestructura de la dotación de Aljibes, mecanismo que ayudará a la misma cantidad de
- ✓ Durante este periodo del 2019 se ha incorporado 92 hectáreas con sistemas de riego, las organizaciones beneficiarias; APROSAR: 28 Ha, Milpa Grande 42 ha y 22 hectáreas con sistemas de micro riego a 1600 productores.
- ✓ La organización AGANMAR comenzó la instalación de un sistema de riego para 28 manzanas de plátano, se espera culminar para el mes de agosto.
- ✓ La organización AGAAMON se culminó la instalación de sistemas de micro riego para 66 manzanas de pasto de corte para ganado lechero.
- ✓ La Empresa de Servicios Múltiples El Capulín, Morocelí culminó la instalación del sistema de conducción y sistema de riego por goteo de 37 mz de cultivo, entre plátano, hortalizas y granos básicos.
- ✓ ESM Granos Básicos de Reitoca culminó la instalación de un sistema de riego por goteo para 8 manzanas de granos básicos (maíz y frijol).

- ✓ La organización la EACP Reserva La Filipina adquirió el sistema de bombeo para riego de 50 manzanas de frutales (mango, aguacate, anonas, limón, otros).

**El Proyecto presenta al II trimestre una ejecución financiera del 55.80%.**

✓ **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	IN-DL98134500295569L	582,235,100	2013-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2018	470,286,254	470,286,254	205,286,440	35.26%
II Trimestre 2019	93,337,527	93,337,527	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	582,235,100	563,623,781	205,286,440	35.26%
<b>Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

**Estado del Proyecto:**

- Se ha finalizado la Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas, sin embargo está a la espera del Informe Final de conclusiones y Hallazgos.
- Se extendió la vigencia de la carta de Crédito hasta agosto 2022
- En relación al tema de desaduanaje y la Línea de Crédito se negoció con el Contratista Apolo para que cubra dichos costos. (alrededor de US\$ 63,000.00)
- El presupuesto aprobado 2019 asciende a L.93.3 millones se tiene programado pagar en junio 2019.
- La SAG, va requerir de fondos adicionales para el 2019 para este proyecto la cantidad de L.193.0 millones.
- Indica la SAG, que el equipo y materiales existentes se encuentra en buen estado en el Valle de Jamastrán.
- Se está en proceso con la Secretaría de Seguridad para que le alquile el espacio para la guardia y custodia de equipo y materiales, con un costo total aproximado de L.190 mil.
- La SAG, va requerir fondos nacionales para contratar tres técnicos para seguimiento del Proyecto.
- El proyecto será ejecutado fuera de la UAP/SAG.

La Empresa Apolo presentó enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el monto, diseño y plazos de ejecución, el monto inicial del contrato era de US\$.22.5 millones y se incrementó a US\$26.5 millones, que es el monto total del Convenio firmado con el Exim Bank India. Según argumenta la Empresa Apollo este incremento se debe a cambios de diseño, costos y plazos de ejecución.

SECRETARIA DE FINANZAS

A la fecha se han llevado a cabo reuniones en conjunto con la oficina presidencial OPSPT (Torre de Control) y la SEFIN DGIP y DGCP.

El Proyecto no presenta ejecución financiera y física al II trimestre 2019.

✓ **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR):**

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego en los Departamentos de Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	BCIE-2101	1,365,283,740	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2018	647,310,346	461,543,796	213,079,498	15.61%
II Trimestre 2019	448,679,873	265,592,549	150,705,374	56.74%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,365,283,740	727,136,345	363,784,873	26.65%
<b>Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Construcción de Sistemas de Riego de San Sebastián (Comayagua): Presenta baja ejecución debido a inconvenientes presentados en el paso de servidumbre, las líneas de conducción de las tuberías no beneficia la localidad por lo que los habitantes no permiten el paso de las mismas. Actualmente ya se firmó convenio para derecho de servidumbre.

Se está a la espera de la No Objeción de la adenda del proyecto por parte del BCIE.

Se reporta un 87% de avance sobre las firmas de autorizaciones en el proyecto de San Sebastián, el restante 13% corresponde a aquellos productores que pertenecen al sector 3 de la unidad de riego 2, que no asistieron a la convocatoria para la obtención de la firma autorización.

En lo que corresponde a la supervisión del proyecto, se solicitó la adenda al contrato y la misma está en trámite y en espera de respuesta por parte del BCIE para el mes de Julio.

Respecto a la Construcción del Sistema de Riego de Sulaco (Yoro): El contrato firmado incluye el diseño y construcción de obras, se encuentra en ejecución la instalación de líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias).

- ✓ Se ha alcanzado el 57% acumulado anual en la ejecución de las giras de supervisión de cumplimiento de las medidas de control ambiental (MCA), con 20 giras realizadas de 35 planificadas para el 2019.
- ✓ Se efectuó la plantación de 300 frutales como parte del cumplimiento de la medida con lo cual se mejora las condiciones de seguridad alimentaria de la población beneficiada. Se ha cumplido con el 17% del compromiso de plantación de 1800 plantas.
- ✓ 13 líneas de tubería de conducción, distribución y terciaria instaladas Sulaco
- ✓ 45 Levantamiento Autorizaciones de Servidumbre Sulaco
- ✓ 49 Documentos definitivos para convenios de servidumbre
- ✓ 549 Beneficiarios
- ✓ 65 Empleos Generados
- ✓ Actualmente los proyectos de riego presentan un avance de Maralito 52%, Siguapa 52% y Tascalapa 54%.

Sub Proyecto Maralito: Se está trabajando en los cruces de la línea de conducción sobre el río Maralito, también se ha continuado con la fabricación de pedestales donde se apoyará en algunos tramos la tubería de hierro dúctil de esta línea, actualmente se tienen instalados un total de 26.30 metros.

**El sub Proyecto Siguapa:** En el sitio de la represa de Siguapa ya se han fundido un total de 924 m3 de concreto,

En este sub proyecto, también se ha continuado con la instalación de la tubería de distribución en la parte del camino de San Juan hacia la comunidad de Limones, en total se han instalado 3,800 metros de tubería de PVC.

**Sub Proyecto Tascalapa:** Actualmente se han fundido un total de 457 m3 de concreto correspondiente, la actividad de instalación de tubería de distribución se ha instalado un total de 5,697 mts de tubería de PVC.

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Oloman (Yoro): contrato firmado incluye diseño y construcción de obras, dado que no reunía las especificaciones técnicas se acordó con la empresa contratada que se rediseñará nuevamente.

Se está a la espera de un dictamen legal por parte de Secretaria General de la SAG el diseño esta al 100%.

Avance físico de la Obra: 0%. Se iniciará su ejecución una vez aprobado el diseño.

Avance Financiero Contratista

En esta etapa únicamente se ha llevado acabo el desembolso del anticipo el cual es por un monto de L.35, 548,960.22, que equivale al 15% del monto total del contrato.

Se encuentra a la espera de la decisión de la SAG respecto a la continuidad de este proyecto.

### **Construcción y Rehabilitación del Sistema de Riego de Selguapa**

El equipo Técnico de Comayagua está trabajando en la obtención de firma de autorizaciones de servidumbres, al BCIE se entregó un 83% de servidumbre, se espera para la segunda semana de Julio, la firma del contrato con la Empresa Constructora SATO y la tercera semana con la orden de inicio.

Se tienen un 65% de avance sobre las autorizaciones obtenidas

- Se mantiene un 75% del global del proyecto Selguapa.
- Se tienen un 77% sobre las tenencias de la tierra en los sectores de riego.
- Se tienen un 66 sobre la tenencia de la tierra el global del proyecto Selguapa.

### Construcción del Sistema de Riego de PPR

El área efectiva de riego en las 3 rutas es de 994.33 hectáreas, pero utilizando algunas prácticas agrícolas como la siembra escalonada y debido a que son proyectos presurizados a base de energía potencial, su operación es de bajo costo lo que permite incrementar las horas disponibles de riego, con esta práctica se tendrán áreas netas de riego de 1292.63 hectáreas.

Se han revisado 38 expedientes de las 42 organizaciones que forman parte del proceso de licitación del diseño, construcción y supervisión.

### No presenta ejecución física y financiera

#### ✓ **El Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA":**

Comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	FIDA-899-HN GEF-SF-05-HN 200000125200	576,079,300	2013-2022 2015-2020 2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2018	456,229,862	456,229,862	90,593,619	15.73%
II Trimestre 2019	153,097,000	125,385,243	25,808,610	20.58%
Acumulado Vida del Proyecto*/	576,079,300	581,615,105	116,402,229	20.01%
<b>Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

El proyecto inició realizando las inversiones en los departamentos de Atlántida y Cortés (piscicultura y producción de cacao); lo anterior debido a que los planes ya estaban aprobados por el organismo financiador, los cuales se actualizaron para ejecutarse.

Actualmente las inversiones ya están ejecutándose en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara).

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

- 28 Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias
- 36 Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.
- 90 Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas en los departamentos de La Paz, Lempira e Intibucá.
- 16 Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.
- 33.3 km rehabilitados de caminos terciarios rurales
- Alcantarillas (Drenaje): se instalaron al 166 alcantarillas así: 86 unidades de 18", 50 unidades de 24" y 30 unidades de 36", teniéndose el 100% ya instaladas.
- Formalización y legalización de 30 organizaciones beneficiarias, proceso que se inició en el 2018.
- En Formulación de 10 Planes de Negocios y 80 Planes de Desarrollo Productivo
- 70 Planes de Desarrollo Productivo y 10 Planes de Negocios han sido formulados, socializados y aprobados por la Organizaciones Beneficiarias, de los cuales, 36 han sido aprobados y cuentan con no objeción del organismo financiador (FIDA).

Con la implementación de los planes de inversión se han generado 939 fuentes de empleo.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Realización de dictámenes entre categorías y ampliación de plazo de Proyectos.
- En fecha 30 de mayo del presente año se llevó a cabo reunión de programas y Proyectos con la Secretaria de Finanzas y Torre de Control con el objeto de revisar la problemática de proyectos en especial los que ejecuta la SAG debido a su problemática y baja ejecución.
- 
- Realización de reuniones mensuales y visitas de Campo continuas para monitorear el cumplimiento de los compromisos establecidos.

### **Conclusiones**

- La ejecución financiera al segundo trimestre es L.293.0 millones equivalente al 36.18% del presupuesto vigente asignado a la SAG, ejecución muy baja en relación al presupuesto vigente 2019.
- Al segundo trimestre los proyectos presentan bajo nivel de ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas administrativos y de personal que presentan cada uno de sus proyectos en la fase de ejecución.
- El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2013, con fecha de cierre el 23 de noviembre 2019 y con una ejecución



acumulada financiera de 26.6% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido el 85% de tiempo, lo que avisa el no cumplimiento a la fecha de cierre establecida en convenio.

### **Recomendaciones**

- La SAG debe dar un estricto seguimiento a los procesos de licitación para asegurar tener resultados favorables en los mismos ya que muchos de los procesos son declarados fracasados.
- Se debe mejorar la sinergia y coordinación entre la UAP-UCP, para que remitan la información solicitada en el tiempo oportuno.
- Para mejorar la ejecución se recomienda elaborar un Plan de Acción con responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos.
- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión y en el Convenio suscrito de financiamiento.
- Se recomienda tomar acciones con el Proyecto PDABR, dado que su ejecución física y financiera es muy baja (26.6%) teniendo en cuenta que el proyecto presenta 7 años de ejecución.
- Se recomienda tomar medidas sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que presenta una ejecución muy baja. El mismo solamente ha desembolsado US\$8.8 millones (33.2%), valor extremadamente bajo por el tiempo de ejecución transcurrido de 5 años y al segundo trimestre 2019 no reporta ejecución.
- Mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el logro de metas programadas.
- Ordenar el funcionamiento institucional que conlleva a la sostenibilidad de los programas de transferencias condicionadas, esto plantea un desafío en la priorización del gasto público de las actividades especialmente de apoyo social alimentario.
- Para hacer el gasto público eficiente y transparente se recomienda priorizar las inversiones con indicadores y condicionar las transferencias institucionales con resultados entregables trimestralmente.

## SECRETARIA DE FINANZAS

Anexo No. 3						
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019						
PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
Secretaría de Agricultura y Ganadería						
PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGION (EMPRENDESUR) DE RURAL LA SUR	Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	25	41	-	18
	Implementación del Plan de Asistencia Técnica	Porcentaje	100	100	-	-
	Incorporación de hectáreas agrícolas al riego	Hectárea	100	100	-	8
	Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión	Asistencia Técnica	30	30	-	-
	Estudio de Evaluación de Impacto	Informe	1	-	1	-
	Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.	Informe	1	-	-	-
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	Planes de inversión aprobados por el comité	Plan	90	36	60	36
	Planes de fortalecimiento aprobados por las organizaciones beneficiadas	Convenio	90	90	35	90
	Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas	Asistencia Técnica	45	10	10	10
	Asistencia técnica a Productores y organizaciones beneficiarias.	Kilómetro	59	-	-	-
	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Convenio	1	-	-	-
	Convenio suscritos con las organizaciones de planes de inversión.	Kilómetro	18	26	2	26
	Rehabilitación de caminos terciarios rurales FIDA II	Hectárea	38	9	-	1
	Área de bosque recuperada y reforestación. FIDA II	Capacitación	1	-	-	-
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Capacitación sobre el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	32	-	-	-
	Capacitaciones a Productores	Contrato	71	-	6	-
	Capacitaciones en diversificación agrícola	Kilómetro	44	-	9	-
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	657	-	50	-
	Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	Porcentaje	275	26	45	17
	Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).	Informe	5	-	4	-
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Sistema de Información	100	-	-	-
	Informes técnicos de avances de obra.	Porcentaje	2	-	-	-
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)	Talleres de capacitación	Taller de Capacitación	8	-	-	-
	Sistema automatizado de información gerencial instalado.	Sistema de Información	1	-	1	-
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUAN	Desembolsos financieros en un 100%	Solicitud	35	9	35	9
	Solicitud de desembolso de pago directo realizada por la SAG	Solicitud	2	1	2	1

Fuente: SIAFI 30/06/2019

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública														
Anexo No.4														
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019														
Cifras en Lempiras														
No. Proy.	Gabinete / Institución/ Proyecto	Convenio	Presupuesto	Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Aprobado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
			Total											
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		809,754,740	15,000,000	794,754,740	809,754,740	317,199	292,683,526	293,000,725	36.18	317,199	312,089,011	312,406,210	38.58
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN	111,588,401	-	116,099,675	116,099,675	-	64,783,887	64,783,887	55.80	-	64,783,887	64,783,887	55.80
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	85,000,000	-	70,488,726	70,488,726	-	16,762,671	16,762,671	23.78	-	31,597,935	31,597,935	44.83
		FIDA-II-200000125200	33,000,000	-	19,799,517	19,799,517	-	7,129,724	7,129,724	36.01	-	7,129,724	7,129,724	36.01
		GEF-FSS-05-HN	35,097,000	-	35,097,000	35,097,000	-	1,916,215	1,916,215	5.46	-	6,486,436	6,486,436	18.48
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	448,679,873	15,000,000	250,592,549	265,592,549	317,199	150,388,175	150,705,374	56.74	317,199	150,388,175	150,705,374	56.74
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569L	93,337,527	-	93,337,527	93,337,527	-	-	-	-	-	-	-	-
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	3,051,939	-	3,051,939	3,051,939	-	-	-	-	-	-	-	-
6	012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUÁN	ING-BANK-CREDITO-S/N	-	-	206,287,807	206,287,807	-	51,702,853	51,702,853	25.06	-	51,702,853	51,702,853	25.06

Fuente: SIAFI, 30/06/2019