						I IOTIA EULOO	,	00	. •							
FP																
SIGADE GE:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS													ESTADO: En Ejecución		
BIP: 23771																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional Portuaria Sub Sector: Infraestructura Sub Sector:												Sector:	Comunicaciones		
	Costo	y Financiamie	nto				Desen	nbolsos						Ejecuciór	n Acumulada	
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacion	al		Desembolsado al 30 /09/202	.0			Por Desemi	oolsar		Monto Convenio	Contraparte		о %
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Ejecutada	Total Ejecutado	
Dólares		0	6,133,886	6,133,886		1,243,487	1,243,487	20	0	4,890,399	4,890,399	80		563,406	563,40	6 9
Lempiras		0	151,824,717	151,824,717		30,778,534	30,778,534	20	0	121,046,183	121,046,183	80	0	30,778,534	30,778,53	4 20
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Eirmo				Decreto de Ratificación Fecha congreso Nacional de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre			cha Ampliada
	17-jul	-19								2-sep-19			1-ago-20	1-at		br-21
VOINT VINLINIE	Componentes	GO OC		Financiami	ento FE (Miles de U	S\$)	Re	ecursos	Propios(Misn	na Institucion) (Miles de L)			Total		%
estacionamiento para los camiones de carga contenedorizada						128,904,477.43							128,904,477.			85
COMPONENTE 2:Construcción de oficinas modulares							4,811,158.24 4,811,1							4,811,158.24	3	
Componente 3: Reubicación y construcción del							5,116,628.70 5,116,628.7									3
complejo polideportivo Componente 4:Supervisión de obras							17 - 17: - 1							12,992,452.63	9	
TOTAL					0.00		151,824,717.00 151,824,717.							151,824,717.00	100	
Obietivos del I	Provecto												<u> </u>			

Eficiente acceso y espacio para el ingreso del tráfico pesado al recinto portuario, procesos optimizados para revisión de documentación de carga contenerizada de exportación y espacio adecuados para la recreación social de los empleado de la ENP.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la habilitación de un área total de 52,866.00m² (5.29 hectáreas) de Pavimento rígido (Concreto Hidráulico: Área A(Terracería habilitada 28,900m²), Área B (nuevo anexo de 23,966.00m²); en este proyecto se incluye la construcción de obras anexas como ser: i) Punto de inspección de contenedores (rayos gama o "X", OCR y RPM), ii) Drenaje pluvial, iii) Cercado perimetral e intermedio iv) Dispositivos de canalización de tráfico, v) Casetas de vigilancia, vi) Puntos de control de acceso, vii) Señalización horizontal y vertical. Construcción del sistema eléctrico para toma de potencia e iluminación con su base de respaldo con un generador de 150 kva.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Puerto Cortes, Cortes

Beneficiarios

Poblacion Nacional

Metas Globales

Elevar la Actividad Economica y comercial del Puerto Cortes y del Pais.

Año/ Programación/ Ejecución	Programa	ación Miles de Lem	piras		Vigente miles de Lempiras		Ejecución					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.		
Año 2019	0.00		0.00	0.00	29,996,480.00	29,996,480.00	0.00	16,833,220.00	16,833,220.00	56%		
Año 2020	0.00		0.00	0.00	105,457,690.00	105,457,690.00	0.00	13,945,314.00	13,945,314.00	13%		
Año 2021	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		

FP																
SIGADE GE:		CON	ISTRUCCIÓ	N DE OE	BRAS DE I	FACILITACIÓN DE	ACCESO	AL RI	ECINTO	PORTUAR	IO EN P	UERTO	CORTÉS			ESTADO: En Ejecución
BIP: 23771																
Año/ Programación/	Progr	S\$	Vigente US\$						Ejecución							
Ejecución	Fondos Externos Contraparte Total			Fondos Externos Contraparte				Total		Fondos Externos		Co	Contraparte Total		Ejecutado	% Ejec.
Año 2019	0.00		0.00	(0.00	1211890.852		1,2	211,890.85	0.00		6	680,080.64		0,080.64	56%
Año 2020	0.00 0.00 0.00 4,260,606.91 4,260,606.91 0.00 563,406.06 563,406.06								3,406.06	13%						
	METAS															
	Glol	oal		Meta Acumulada						Ejecutado 2020 en %						
Actividad Obra	Resultados de	Unidad de			Trimestre				Trimestre					% Ejec. Acumulada	Programación 2021	
de los Proyectos	Producción	Medida	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	- Acumulada	2021
Observacione	-															
El avance fisico	o y financiero no se	ha tenido logro	s significativos o	debido al esta	ado de emerge	ncia nacional decretado por	el gobierno y	se estar	n tomando m	nedidas de biose	eguridad pa	ra el reinici	o de los trabaj	os		
Dificultades:																
El estado de er	mergencia naciona	l decretado por	el estado de Ho	nduras												
Acciones Prop	puestas															
Atención oportu	una a la solicitado	y reuniones DO	GIP-SEFIN,UGP	-ENP para so	lucionar atraso	os en la Ejecucion Financier	a y Fisica							Responsable UE/ENP	е	Fecha 30/9/2020
		Con	tactos de la Unidad	l Ejecutora							Contactos C	Organismo Fi	nanciero	OL/LINI		30/3/2020
Nancy Po	Nancy Ponce/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; nancy.ponce@enp.hn Tel: 9578-2685															

Revisado por: Alejandro Castillo

Fecha Ultima de Actualización 30/09/2020

Tipo de Cambio L

24.7518