



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

Al Cuarto Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2021

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), institución encargada de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional.

La inversión pública en programas y proyectos para el 2020 ascendió a un monto de L.108,300,000 Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional; su Presupuesto Vigente al 31 de diciembre de 2020 es de L.155,051,225 y la ejecución a la misma fecha es de L.124,909,839 (82% respecto al presupuesto vigente), tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	108,300,000
Presupuesto Vigente	151,551,225
Devengado IV Trimestre-2020	39,563,724
% Ejecución (Devengado IV Trim-2020 / Vigente)	26%
Devengado Anual	124,909,839
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	82%

Fuente: SIAFI al 31/12/2020

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública (COPECO) en el año 2020 contempla el siguiente proyecto:

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN) tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

El avance físico obtenido al IV Trimestre del 2020 es satisfactorio a pesar de la Pandemia del Covid-19, las Tormentas ETE y OTE y las medidas para la reapertura de la reactivación económica del país, se presenta el resultado en las actividades siguientes:

- Construcción de 4 medidas estructurales en los municipios y su respectiva supervisión de: i) Puerto Cortés, Cortés, ii) Choloma, Cortés, iii) Santa Rita, Yoro, Tela Atlántida las cuales fueron finalizadas al 100% al IV trimestre. Construcción de 2 medidas estructurales i) San Antonio de Cortés, Cortés, 11) El Negrito, Yoro; las cuales quedaron con una ejecución física del **85%**, estas medidas en particular fueron afectadas drásticamente por el paso de las Tormentas Tropicales ETA e IOTA en el mes de noviembre de 2020, los cuales su ejecución fueron trasladadas para la Gestión 2021 incluyendo la respectiva supervisión.
- Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L.8,422,821, y cuya ejecución física está al **100%**.
- Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de L.14,205,550, y cuya ejecución física está al **100%**.
- Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, CENAOS-COPECO y cuya ejecución física está al **100%**.
- Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías de Levantamiento de Datos



para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoria social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, y cuya ejecución física está al **100%**.

Avances del Componente Contingente de Respuesta a Emergencia (CCRE)

El proyecto evaluó la adjudicación de los lotes según el Plan de Adquisiciones, “Fortalecimiento a las Oficinas Sanitarias Internacionales y Unidades de Atención Masiva en Honduras”.

Las actividades ejecutadas son:

- Contratación de firma consultora para el diagnóstico de necesidades para las reparaciones de las 4 Oficinas Sanitarias Internacionales y 9 Unidades de Atención Masiva y supervisión de la ejecución del contrato de construcción. Contrato adjudicado, se ejecutó el 50% para el levantamiento de necesidades quedando pendiente la supervisión.
- Reparaciones Menores en 4 Oficinas Sanitarias Internacionales y 9 Unidades de Atención Masiva. Los lotes quedaron evaluados por el Comité de Evaluación, su ejecución comenzaría en Noviembre de 2020, debido al impacto negativo provocado por los huracanes Eta e Iota, en ese mismo mes, se decidió no continuar con el proceso de adjudicación debido a que existía una fuerte probabilidad de que las reparaciones menores no fueran finalizadas antes de la fecha de cierre del proyecto. De estas ninguna de los procesos fue adjudicado o firmado el contrato.
- Contratación de firma consultora para la auditoria de los estados de uso de fondos del CCRE, el contrato fue firmado con la revisión al 31 de diciembre de 2020.

El detalle de la ejecución financiera al Cuarto Trimestre de 2020 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) se describe a continuación:

Cuadro No. 6
Ejecución Histórica al IV Trimestre 2020

Proyecto	Convenio	Costo Total	Inicio - Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	\$30,000,000	01/04/2013 - 31/10/2021	
		L742,617,000		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Ejec.
IV Trimestre 2020	L108,300,000	L151,551,225	L39,563,724	26%
Acumulado 2020	L108,300,000	L151,551,225	L124,909,839	82%
Acumulado Vida del Proyecto	L742,617,000	L742,617,000	L586,965,302	79%

Tipo de Cambio: 24.7539 por 1 US\$

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El avance físico obtenido al IV Trimestre del 2020 fue de un 24% de las obras y actividades y programadas para el año 2020; sin embargo, la ejecución física acumulada durante toda la fase de inversión del PGRD se estima en 95%. Debido a la Pandemia por COVID19, en la cual el Gobierno de la República de Honduras estableció toque de queda absoluto en todo el territorio Nacional, la



mayoría de la ejecución durante el 2020 radica en la finalización de 3 medidas estructurales y recepción de bienes para el fortalecimiento de COPECO y CENAOS-COPECO.

En Diciembre de 2020, el Banco Mundial a solicitud del Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas y COPECO, realizó la ampliación del proyecto cuyo cierre era el 31 de Diciembre de 2020 y se amplió por 6 meses quedando su fecha de cierre el 30 de Junio de 2021, por lo que varias de las actividades del proyecto han sido trasladadas para que sean finalizadas en el primer y segundo trimestre de 2021.

El proyecto tuvo que reestructurar el POA-2020 con el objetivo de eliminar actividades que no serán posibles realizar por la Pandemia COVID19, con esta reestructuración el proyecto cedió L.11.9 millones de lempiras para disminución tipo espacio presupuestario /reserva en el Presupuesto.

Durante este trimestre se realizaron las modificaciones presupuestarias siguientes:

Moficación No.	Descripción	Monto
30	Traslado entre Objetos del Gasto de un mismo Programa con ERP, con Proyecto (excepto objeto 11100)	800,000.00
33	Disminución Presupuesto del Poder Ejecutivo con Proyecto	8,340,350.00
36	Disminución de espacio presupuestario con proyecto	3,500,000.00

Los montos modificados fueron solicitados para ajustar el presupuesto de las obras a los montos de las Licitaciones y al POA aprobado por el Banco Mundial.

Conclusiones

A pesar de los efectos negativos provocados por la Pandemia del Covid-19 y las Tormentas ETA y OTA, el avance físico alcanzado por el PGRD al IV Trimestre del 2020 fue de 24% de las obras y actividades y programadas para el año 2020; sin embargo, este mismo indicador considerando lo que va del periodo de inversión es satisfactorio de 95%. Respecto al avance financiero alcanzado a ésta misma fecha, también es pertinente de 82% respecto al presupuesto vigente.

Recomendaciones

- Realizar reuniones virtuales de seguimiento en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas, a fin de ajustar todas las actividades planificadas y programadas del proyecto para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en la concepción del proyecto, previo al cierre a fin de asegurar un exitoso cierre del proyecto.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 4
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado IV Trimestre			
				11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejec. (Dev./ Vig.)	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejec. (Dev./ Vig.)
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias				108,300,000	108,300,000		151,551,225	151,551,225		124,909,839	124,909,839	82%		39,563,724	39,563,724	26%
1	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	31/07/2013-31/10/2021		108,300,000	108,300,000		151,551,225	151,551,225		124,909,839	124,909,839	82%		39,563,724	39,563,724	26%
	Total - 001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES				108,300,000	108,300,000		151,551,225	151,551,225		124,909,839	124,909,839	82%		39,563,724	39,563,724	26%

Fuente: Reporte del SIAFI al 31/12/2020

