



## **Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de Inversiones Públicas**

# **Informe de Avance Físico y Financiero**

## **Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)**

**Cuarto Trimestre, 2020**

**Tegucigalpa M.D.C.**

**Honduras C.A.**

**Enero, 2021**

Ejecución al IV Trimestre 2020; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán



SECRETARIA DE FINANZAS

**3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA**

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) es la institución estatal de educación superior responsable de la formación de docentes con competencias científicas, humanísticas y tecnológicas innovadoras, para el desarrollo del sistema educativo nacional; en el Cuadro No.1, se describe la asignación del Programa de Inversión Pública asignado para el año 2020, el cual representa el 0.3% del Presupuesto Vigente ajustado en el Gabinete Social.

**Cuadro No. 1**  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	26,407,987.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>26,407,987.0</b>
Devengado IV Trimestre - 2020	0.0
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim - 2020 / Vigente)</b>	<b>0.0</b>
Devengado Anual	0.0
<b>% Ejecución ( Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI al 31/12/2020

El Presupuesto Aprobado en el 2020 es de **L 26.407,987.0** millones; dicho presupuesto es financiado totalmente con Fondos Nacionales para la ejecución de un solo Proyecto: **“Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM”**.

En forma comparativa al IV Trimestre del año 2019, donde la UPNFM contó con un Presupuesto Vigente de **L12.0 millones**, del cual no registró avance financiero en dicho período; en forma similar, para el presente año 2020, la asignación incrementó en más del 100% (**L 16.4 millones**) en relación al Presupuesto Aprobado así como de su Presupuesto Vigente ajustado y no se registra ninguna ejecución financiera.

Ver Detalle de la Ejecución Financiera del Proyecto en **Anexo No. 1**.

**3.2 PRINCIPALES PROYECTOS**

A continuación, se detalla la ejecución Financiera Trimestral y acumulada de la vida del proyecto Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPNFM

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES CURSPS UPNFM IV TRIMESTRE 2020				
Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del proyecto *	Inicio-Fin	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FN 0000057-11 UPNFM	L. 56,984,848.48	01/01/2012 - 01/12/2020	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2020	26,407,987.00	26,407,987.00	0.00	0%
Acumulado 2020	26,407,987.00	26,407,987.00	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	<b>L. 56,984,848.48</b>	<b>56,984,848.48</b>	<b>13,154,861.00</b>	<b>23%</b>

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



### **Proyecto: “Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM”:**

El Proyecto consiste en la construcción de un edificio de tres plantas con un total de 3,240 metros cuadrados de construcción el cual contará con 35 espacios disponibles; con el cual se espera satisfacer la demanda de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona Norte. Realiza su intervención en el Departamento de Cortés (San Pedro Sula), contribuirá a incrementar la cobertura en 1,960 estudiantes, 147 profesores y 39 empleados administrativos en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.

Para el año 2020, se programaron en su POA-Presupuesto las siguientes actividades:

- Elaborar un informe del Estudio de Pre inversión de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS.
- Elaborar 4 informes de Administración y Gestión del Proyecto Edificio Talleres y Laboratorios SPS.
- **2,235 mts. cuadrados** de obra en la Construcción del Edificio de Talleres y Laboratorios de SPS.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, no se registraron avances en la ejecución física en este IV Trimestre y a pesar de ya contar con la Licencia Ambiental y de presentar en este Trimestre el **99.%** de la documentación y requisitos solicitados por parte de la alcaldía de San Pedro Sula para la obtención del permiso de construcción, todavía no se cuenta con la aprobación del Permiso de Construcción, ya que la declaración de la Emergencia Sanitaria por el COVID19 se ha complicado por parte de la Alcaldía San Pedro Sula en la emisión de este permiso, pues han suspendido sus actividades por mandato de SINAGER.

El inicio de obra civil, la cual depende de la aprobación de los permisos ambientales y de construcción por parte de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula y la evolución de la pandemia por COVID-19. A la fecha, solo se ha realizado el pago del anticipo al contratista (DICONSET). No hay más pagos adicionales debido a que la obra no ha iniciado todavía.

El Proyecto fue adjudicado por el Consejo Superior Universitario, desde el año 2019 a la Empresa Diseño, Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET), el monto a pagar a la constructora DICONSET según contrato es de **L 38,473,450.10**. La vigencia del contrato es del **16 de octubre de 2019 al 15 de diciembre de 2020**, se le pagó el anticipo por **L.5.7 millones**; la orden de inicio se dará inmediatamente después de la consecución de los dos permisos antes mencionados.

Así mismo, se suscribió contrato con la Compañía Supervisora del proyecto a la Empresa INDES S. de R.L. por el Consejo Superior Universitario. El monto a pagar a la empresa supervisora INDES según contrato es de **L 1,958,825.00**. La vigencia del contrato es del **20 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2021**.

El inicio de la obra civil de construcción depende de la aprobación de los 2 permisos: la Licencia Ambiental (la cual ya se cuenta) y del Permiso de construcción (el cual se encuentra todavía pendiente) por parte de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; se están realizando las gestiones para su obtención de manera electrónica pero en estas

Ejecución al IV Trimestre 2020; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán



circunstancias de la Pandemia Covid-19 y sumadas las 2 tormentas tropicales complicaron este proceso para la resolución final por parte de la Alcaldía, por lo que todavía no se ha dado la Orden de Inicio del Proyecto.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En este IV Trimestre se realizaron las siguientes actividades en apoyo al proyecto de inversión:

- El Proyecto finalizó el **01 de Diciembre 2020**, sin que la Unidad Ejecutora haya presentado ante La SEFIN la solicitud de ampliación de tiempo.
- Seguimiento y monitoreo con la Unidad Ejecutora en relación a los avances en el tema de Licencias Ambientales y de Construcción; en el caso de la Licencia Ambiental, la cual ya fue aprobada y Autorizada, quedando pendiente el Permiso de Construcción.
- A la fecha, solo se ha realizado el pago del anticipo al contratista DICONSET por L.7.7 millones; No hay pagos adicionales debido a que la obra no cuenta todavía con su Orden de Inicio.

### Problemática Ejecución Física

Retrasos en la obtención del permiso de construcción para iniciar la obra.

### Conclusiones

- Al término del IV Trimestre, la UPNFM no reporta ningún avance en la Ejecución Física y Financiera, por dificultades iniciales con la aprobación de la Licencia Ambiental (ya fue aprobado y Autorizado) y el Permiso de Construcción, (todavía no ha sido autorizado por parte de la alcaldía de San Pedro Sula); situación que se traduce en trámites y actividades desfasadas que posteriormente requerirán un Dictamen de Ampliación de Tiempo de ejecución de este Proyecto.
- La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en seguimiento a este proyecto ha reiterado en varias ocasiones a las autoridades de la UPNFM que deben de acelerar los procesos de construcción de las obras civiles de este proyecto, para cumplir así con el nuevo cronograma de tiempos reales y ejecutar este proyecto en base a una planificación real.
- **Este Proyecto finalizó el 01 de Diciembre 2020.**

### Recomendaciones

- Debido a la complejidad de ejecutar proyectos con financiamiento nacional, es de suma importancia maximizar la ejecución de los recursos, por lo que se recomienda dar cumplimiento a lo planificado en los Planes Operativos Anuales y priorizar aquellos proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo Físico Institucional.
- A pesar de continuar la situación de emergencia nacional por el Covid-19, en este IV Trimestre se debe acelerar la autorización pendiente para contar con la resolución de este Permiso de Construcción por parte de la Alcaldía de SPS, para así contar con la Orden de Inicio.



## SECRETARIA DE FINANZAS

---

- Se recomienda con el fin de mejorar la gestión en la ejecución, evaluación y administración de proyectos de la Universidad, crear un departamento de Administración de Proyectos e Infraestructura y de esta manera identificar, formular, evaluar y someter a autorización las iniciativas y anteproyectos.
- Ajustar el cronograma de construcción y la supervisión de obras de este proyecto para que la problemática actual del país debido a la pandemia del Covid-19 no afecte significativamente la ejecución del proyecto.
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos.

**ENERO 31, 2021**



## SECRETARIA DE FINANZAS

**ANEXO No. 1**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020**  
 (Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado IV Trimestre-2020			Devengado Anual			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
<b>25</b>	<b>GABINETE SOCIAL</b>			195,719,861	1,948,916,969	2,144,636,830	131,843,381	2,896,194,738	3,028,038,119	36,974,895	354,765,980	391,740,875	71,936,486	2,308,203,484	2,380,139,970	79
<b>1</b>	<b>0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán</b>			26,407,987		26,407,987	26,407,987		26,407,987	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012 - 02/12/2020	26,407,987		26,407,987	26,407,987		26,407,987	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	Total - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS			26,407,987		26,407,987	26,407,987		26,407,987	0.00		0.00	0.00		0.0	0.0

Fuente: SIAFI, 31/12/2020



## SECRETARIA DE FINANZAS

### ANEXO No. 2

#### SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

#### Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2020		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán</b>								
Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	Construcción de Edificio de Talleres y Laboratorios de SPS	Metro Cuadrado	2,235	0.0	0%	745.0	0.0	0%
	Pre-Inversión de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS	Informe	1	0.0	0%	0.0	0.0	0%
	Administración y Gestión del Proyecto de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS	Informe	4	0.0	0%	1.0	0.0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

