

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01110																	
BIP: 004700001300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)								Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento								Desembolsos						Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				%
Dólares		5100,000.0		205,990.0	5305,990.0	4720,131.2	160,241.82	4880,373.0	92.0	379,868.8	45,748.2	425,617.0	8.0	4720,131.2	160,241.82	4880,373.0	92.0
Lempiras		129707,433.0		5238,908.7	134946,341.7	120046,293.1	4075,403.00	124121,696.1	92.0	9661,139.9	1163,505.7	10824,645.5	8.0	120046,293.13	4075,403.00	124121,696.1	92.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		13/12/2011						18/09/2014						30/06/2017		30/06/2021	
El monto toal del Proyecto ya lo desembolso en su totalidad el BCIE, lo que resta por desembolsar es lo pendiente de pago a las Empresas ejecutoras por parte de la UNA, fondos en cuenta en el BANTRAL.																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Coordinación y Administración								95,696.7				95,696.7				1.8	
Supervisión				74,100.0				64,696.7				138,796.7				2.6	
Unidad Ejecutora / Institución				205,900.0				45,596.7				251,496.7				4.7	
Infraestructura				2666,900.0								2666,900.0				50.3	
Equipamiento				1818,200.0								1818,200.0				34.3	
Imprevistos				334,900.0								334,900.0				6.3	
TOTAL				5100,000.0				205,990.0				5305,990.0				100.0	
Objetivo del Proyecto																	
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Catacamas, Olancho.																	
Beneficiarios																	
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																	
Metas Globales																	
Detalle de Infraestructura: a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
AÑO 2014		40757,800.0	7678,000.0	48435,800.0	19001,811.0	7678,000.0	26679,811.0	-	-	-	0.0						
AÑO 2015		100000,000.0	1862,805.0	101862,805.0	47800,000.0	1862,805.0	49662,805.0	3390,658.4	-	3390,658.4	6.8						
AÑO 2016		51809,720.0	1015,000.0	52824,720.0	29800,517.0	1015,000.0	30815,517.0	18112,334.8	-	18112,334.8	59						
AÑO 2017		49841,082.0	-	49841,082.0	49841,082.0	-	49841,082.0	18950,639.0	-	18950,639.0	38						
AÑO 2018		43034,967.0	2333,933.0	45368,900.0	43034,967.0	2333,933.0	45368,900.0	24062,811.0	2060,099.00	26122,910.0	58						
AÑO 2019		27683,245.0	1586,713.0	29269,958.0	48375,498.0	1586,713.0	49962,211.0	32438,010.0	1529,515.00	33967,525.0	68						
AÑO 2020		-	-	-	26109,000.0	-	26109,000.0	23091,840.0	-	23091,840.0	88						
AÑO 2021		3660,000.00	1535,500.00	5195,500.00	3660,000.0	1535,500.00	5195,500.0	-	485,789.00	485,789.0	9						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014		1684,505.9	317,329.1	2001,835.0	785,338.3	317,329.1	1102,667.5	-	-	-	0.0						
AÑO 2015		4132,965.8	76,989.1	4209,954.9	1975,557.6	76,989.1	2052,546.7	140,134.7	-	140,134.7	6.8						
AÑO 2016		2141,278.0	41,949.6	2183,227.6	1231,645.2	41,949.6	1273,594.8	748,576.6	-	748,576.6	59						
AÑO 2017		2059,914.9	-	2059,914.9	2059,914.9	-	2059,914.9	783,223.4	-	783,223.4	38						
AÑO 2018		1731,141.5	93,885.7	1825,027.3	1731,141.5	93,885.7	1825,027.3	967,960.1	82,870.4	1050,830.5	58						
AÑO 2019		1088,484.6	62,388.4	1150,873.0	1902,088.7	62,388.4	1964,477.1	1275,438.5	60,139.4	1335,577.9	68						
AÑO 2020		-	-	-	1049,380.2	-	1049,380.2	928,113.7	-	928,113.7	88						
AÑO 2021		151,266.5	63,461.7	214,728.2	151,266.5	63,461.7	214,728.2	-	20,077.5	20,077.5	9						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)	ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01110		
BIP: 004700001300		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	3,305	1,279	39					-					-	-	
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	17	8	47					-					-	-	
Equipamiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	8	2	25					-					-	-	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	5	125					-					-	-	
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	3	4	133					-					-	-	
Supervisiones de Obras de construcción realizadas	INFORME	10	12	120					-					-	-	

Al I Trimestre la ejecución según SIAFI esta en L485.8 miles en fondos nacionales. **Según unidad ejecutora:**

- **Construcción de la Primera Etapa del Edificio de Dormitorios para Estudiantes Mujeres H-V1:** En relación al contrato del Generador Eléctrico, no se ha recibido el equipo, debido a que se hizo una orden de cambio para la instalación, por lo que se tuvo que cancelar la orden de compra exonerada ya que cambio el monto de contrato, se continua con retrasos debido a que aún no se obtiene la resolución por parte de Dirección de Franquicias de la ampliación de plazo y el monto a exonerar. En cuanto al equipamiento se contrató a la empresa Cummins S de R.L., la cual tiene pendiente por ejecutar US\$27,945.16 de US\$34,781.66, (20%) avance financiero, (0%) avance físico.
- **Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos:** El suministro e instalación del generador eléctrico ya se recibió el bien y las obras complementarias se hizo la recepción final con la garantía de calidad vigente. Para la construcción de obras complementarias para PINPROS (casetas), tiene un avance físico del 100%, ya se finalizaron las actividades, pendiente el último pago. En el área de equipamiento por un monto de US\$500,592.44 habiendo ejecutado US\$452,419.19 (90%) financiero y un (100%) Avance Físico.
- **Remodelación de la Planta Procesadora de Productos Cárnicos:** Se firmó el contrato con las Empresas DISATYR para Equipo de procesamiento por un monto de US\$192,473.09 ejecutado un total de US\$192,473.09, con un avance financiero del 100% y con CUMMINS para proveer Generador Eléctrico, están a la espera de la orden de compra exonerada, se están haciendo las gestiones en la Dirección de Franquicias/SEFIN. Procesamiento de carnes/Suministro, de instalación de equipo de climatización para planta de cárnicos, la empresa IDECO S.de R.L. firmó el contrato por un monto de US\$116,639.35, ejecutándose US\$116,639.35 (100% en avance financiero y un 100% en avance físico).
- **Remodelación de Planta de Maquillado y Procesamiento de Frutas y Vegetales:** Los equipos de la Planta fueron instalados por el Consorcio HONDUTEC, por un monto de US\$351,860.10 y una ejecución de US\$302,655.05 con un avance financiero de 90% y avance Físico de un 100%. Los equipos de la Planta ya fueron entregados al 100% por el Consorcio HONDUTEC (hondureña) – NUEVOS RECURSOS (Colombia), instalado y puestos en marcha también se realizó la capacitación, se hizo la recepción provisional, pendiente la precepción final y entrega de documentos para el último pago.
- **Sistema de Riego:** La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), logró contratar en un segundo proceso, dos empresas MEXICHEN y Ferreteria San Francisco de Juticalpa, quienes son los proveedores de los materiales, estas actividades están a un 100%; se solicitó aprobación al BCIE de USD 4,200.00 para accesorios complementarios. Ya se tienen los requerimientos de los accesorios complementarios, en los próximos días se hará el proceso de cotización, ya se tienen los requerimientos de los bienes complementarios, se está a la espera de la ampliación de la exoneración de impuesto sobre ventas.
- **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:** La Empresa INGECON Firmó un contrato por un valor de US\$290,042.21; ejecutándose US\$175,835.07 (61%) y un avance físico de 51.8%. El proyecto ha sido afectado por situaciones de fuerza, en marzo se reactivó el proyecto, se solicitó al BCIE una nueva ampliación de plazo hasta el 13 de junio de 2021, está en proceso de revisión para no objeción.
- **SUB-PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GRANJA AVICOLA:** Se solicitó una ampliación de plazo hasta el 30 de abril de 2021. Se encuentra en proceso de No objeción por el BCIE, una orden de cambio. El monto del préstamo firmado con la Empresa DICONSET es de US\$486,503.02 con una ejecución de US\$358,352.15 (74%) y un avance físico es de 77%.
- **SUB-PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y CEREALES:** El sub proyecto reporta un avance del 59%, se está trabajando en la solicitud de una ampliación de plazo hasta el 7 de mayo de 2021 y una modificación de contrato debido a que se incorporarán fondos de contrapartida y de crédito externo provenientes del BCIE para la culminación de actividades pendientes para enviarse a No objeción al BCIE. El monto del préstamo firmado con la Empresa Lempira S.de R. L. es de US\$164,435.61 con una ejecución de US\$96,988.56 (59%) y un avance físico del 59%.
- **Construcción de Planta Purificadora de Agua:** El monto del préstamo firmado con la Empresa Lempira S.de R. L. asciende a US\$164,435.61 con una ejecución de US\$96,988.56 (59%) y un avance físico del 59%. El proyecto reporta un avance global del 74%.

Problemática / Situación Actual

La atención del Coby19, declarado Pandemia en todo el mundo, continúa evitando desarrollar la ejecución programada del proyecto PINPROS durante el año 2021.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes. • Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados. • La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte. 	UNA	31/03/2021

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinador: Lic. Huber Francisco Cruz Pacheco huberpacheco@yahoo.com 9766 9077 Melissa Mencía nme3mencia@gmail.com cel 9877 - 7769	Lic. Elian Tábor Tel. 9982-3378

Actualizada al 31 de marzo, 2021

Tipo de cambio: US\$1.00 =

Elaborado : **Rodolfo Turcios**

24.1957