

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:	Educación y Cultura			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	5,100,000.0		205,990.0	5,305,990.0	4,777,215.2	182,940.67	4,960,155.9	93.5	322,784.8	23,049.3	345,834.1	6.5	4,777,215.2	182,940.67	4,960,155.9	93.5
Lempiras	129,707,433.0		5,238,908.7	134,946,341.7	121,498,102.1	4,652,699.00	126,150,801.1	93.5	8,209,330.9	586,209.7	8,795,540.5	6.5	121,498,102.13	4,652,699.00	126,150,801.1	93.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	13/12/2011						18/9/2014					30/6/2017		30/6/2021		
El monto toal del Proyecto ya lo desembolso en su totalidad el BCIE, lo que resta por desembolsar es lo pendiente de pago a las Empresas ejecutoras por parte de la UNA, fondos en cuenta en el BANTRAL.																
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Coordinación y Administración								95,696.7					95,696.7		1.8	
Supervisión			74,100.0					64,696.7					138,796.7		2.6	
Unidad Ejecutora / Institución			205,900.0					45,596.7					251,496.7		4.7	
Infraestructura			2,666,900.0										2,666,900.0		50.3	
Equipamiento			1,818,200.0										1,818,200.0		34.3	
Imprevistos			334,900.0										334,900.0		6.3	
TOTAL			5,100,000.0					205,990.0					5,305,990.0		100.0	
Objetivo del Proyecto																
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Catacamas, Olancho.																
Beneficiarios																
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																
Metas Globales																
Detalle de Infraestructura: a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avicola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
AÑO 2014	40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0		-	-	-	0.0					
AÑO 2015	100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4		-	3,390,658.4	6.8					
AÑO 2016	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8		-	18,112,334.8	59					
AÑO 2017	49,841,082.0	-	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	18,950,639.0		-	18,950,639.0	38					
AÑO 2018	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	24,062,811.0	2,060,099.00		26,122,910.0	58					
AÑO 2019	27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	48,375,498.0	1,586,713.0	49,962,211.0	32,438,010.0	1,529,515.00		33,967,525.0	68					
AÑO 2020	-	-	-	26,109,000.0	-	26,109,000.0	23,091,840.0		-	23,091,840.0	88					
AÑO 2021	3,660,000.00	1,535,500.00	5,195,500.00	3,844,000.0	1,535,500.00	5,379,500.0	1,451,809.00	1,063,085.00		2,514,894.0	47					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	1,684,505.9	317,329.1	2,001,835.0	785,338.3	317,329.1	1,102,667.5		-	-	-	0.0					
AÑO 2015	4,132,965.8	76,989.1	4,209,954.9	1,975,557.6	76,989.1	2,052,546.7	140,134.7		-	140,134.7	6.8					
AÑO 2016	2,141,278.0	41,949.6	2,183,227.6	1,231,645.2	41,949.6	1,273,594.8	748,576.6		-	748,576.6	59					
AÑO 2017	2,059,914.9		2,059,914.9	2,059,914.9	-	2,059,914.9	783,223.4		-	783,223.4	38					
AÑO 2018	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	967,960.1	82,870.4		1,050,830.5	58					
AÑO 2019	1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	1,902,088.7	62,388.4	1,964,477.1	1,275,438.5	60,139.4		1,335,577.9	68					
AÑO 2020	-	-	-	1,049,380.2	-	1,049,380.2	928,113.7		-	928,113.7	88					
AÑO 2021	151,266.5	63,461.7	214,728.2	158,871.2	63,461.7	222,332.9	60,002.77	43,936.9		103,939.7	47					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)	ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01110		
BIP: 004700001300		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	3,305	1,279	39					-					-	-	
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	17	8	47					-					-	-	
Equipmqmiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	8	2	25					-					-	-	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	5	125					-					-	-	
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	3	4	133					-					-	-	
Supervisiones de Obras de construccion realizadas	INFORME	10	12	120					-					-	-	

Al III Trimestre se realizaron las siguientes actividades:

Primera etapa de Planta de Aguas Residuales (Lagunas de oxidación excavación) Se programó la ejecución de 6,000 metros cuadrados de los cuales se ha ejecutado a la fecha 70% inversión física y un 74% financiera, está pendiente de pago US\$75,410.98 de un total de US\$290,042.21 a la Empresa Constructora INGECON S de R.L., se pagará con los valores migrados de 2020.

Edificio de planta purificadora de agua: Programó la ejecución de 264 metros cuadrados ejecutados a la fecha 264 (100%), el proyecto en la obra ha avanzado físicamente al 100% ya se realizó el último pago con los valores migrados de 2020, presentó la garantía de calidad.

Edificio de planta de granos y cereales: proyecto finalizado, el monto se pagó con los valores migrados de 2020.

4 Galpones de granja avícola: Se programó la construcción de 468 metros cuadrados ejecutados en un 100% ya pagados con los valores migrados de 2,020.

Equipo:

Equipo de la Planta de Lácteos: La entrega de equipos de procesamiento de equipos lácteos se recibió en su totalidad. Pagado en su totalidad.

Equipo de la Planta de frutas y vegetales: La entrega de equipos de procesamiento de la planta de frutas y vegetales se entregó en su totalidad. Se pagó con valores migrados 2020.

Generador eléctrico de edificio H-VI y planta de cárnicos: Se recibieron 2 generadores eléctricos para edificio H-VI y Planta de Cárnicos, ya instalados y pagados en su totalidad con valores migrados 2020.

Sistema de Riego: Se entregaron los equipos para sistema de riego para 8.4 hectárea y fueron pagados en un 100%

Edificio y equipo para planta purificadora de agua: La Construcción y equipamiento de la Planta purificadora se recibieron el 100%, ya pagados en su totalidad, se presentaron garantías de calidad.

Problemática / Situación Actual

La atención del Coby19, declarado Pandemia en todo el mundo, continua evitando desarrollar la ejecución programada del proyecto PINPROS durante el año 2021.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes. Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados. La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte. 	UNA	30/9/2021

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinador: Lic. Huber Francisco Cruz Pacheco huberpacheco@yahoo.com 9766 9077 Melissa Mencía nme3mencia@gmail.com cel 9877 - 7769	Lic. Elan Tábor Tel. 9982-3378