

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: FP-HONDUTEL-22102													ESTADO: En Ejecución											
SIGADE GD																								
BIP: 22102																								
Unidad Ejecutora/ Institución													Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones				SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES	
Costo y Financiamiento													Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( ) Donación ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios Ejecutado	Total Ejecutado	%					
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Propios		Costo Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		%								
Dólares						4,978,978.3		4,978,978.3						4,978,978.3		100.0								
Lempiras						120,203,988.0		120,203,988.0						120,203,988.0		100.0								
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
												02/01/2017			31/12/2020									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Fondos Propios ( Especie)				Total		%										
ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SERVICIOS E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES.												49,456,726.74		49,456,726.7		41.1								
CONSTRUCCIÓN DE REDES EXTERNAS Y ENLACES DE FIBRA ÓPTICA.												70,747,261.26		70,747,261.3		58.9								
Total												120,203,988.0		120,203,988.0		100.0								
Objetivos del Proyecto																								
Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la Coordinación Sectorial, el Plan de Nación, La Visión de País, y los Objetivos Estratégicos de la Empresa.																								
Descripción del Proyecto																								
Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea;video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y rutas troncales de fibra óptica.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
A nivel nacional.																								
Beneficiarios																								
Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																								
Metas Globales																								
Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2017 tienen una duración de dos años, por lo que se obtendrá como producto para el primer año de su ejecución (2017) la entrega de pliegos de condiciones al PNUD, para dar inicio a (los) proceso(s) de licitación y compra de la adquisición de puertos multiservicios, (equipos y construcción de red), ampliación de red de transporte IP y la iluminación de rutas troncales correspondiente al monto presupuestado del año fiscal 2017.																								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras														
		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2017				120,203,988.0		120,203,988.0				120,203,988.0		120,203,988.0												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$														
		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2017				4,978,978.3		4,978,978.3				4,978,978.3		4,978,978.3												
METAS																								
Global		Unidad de Medida		Cantidad		Meta acumulada a Dic. 2017		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación					
						Cantidad		%		Trimestre					Trimestre									
										I					I									
										II					II									
										III					III									
										IV					IV									
										Total					Total									
METAS SIAFI 2016:																								
Entrega de Pliegos de Condiciones del Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación.		Licitación		1		0%		0		0					1					1	0%	1		
Situación Actual/Problemática																								
La ejecución financiera programada se ha desfasado debido a los flujos financieros con que cuenta la empresa en este momento, por lo que se ha generado una estrategia empresarial orientada a priorizar las actividades, y su ejecución financiera se espera reflejar para el IV Trimestre del año.																								
Acción													Responsable				Fecha							
Si bien, hay un desfase en la ejecución financiera en lo correspondiente al seguimiento físico se ha avanzado completando ya las actividades concernientes a los estudios técnicos, diseños, preparación de los perfiles y pliegos de condiciones. Así mismo la adecuación de la infraestructura para el desarrollo de los proyectos contemplados en el plan.													HONDUTEL-Unidad de Proyectos				31/12/2017							
Contactos de la Unidad Ejecutora													Contactos Organismo Financiero											
Lic. Rita Reyes, Dirección de Planificación Corporativa.																								

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

N° Convenio														ESTADO: Ejecución				
BCIE-2162	<b>CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN</b>																	
BIP: 000000022629																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS										Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		VIABILIDAD	
	<b>Costo y Financiamiento</b>													<b>Ejecución</b>				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)															
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Desemb.	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Por Desmb.	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte (Fondo Nacional)	Total Ejecutado	% Ejec.		
Dólares	84,311,886.90	-	7,490,900.00	91,802,786.90	62,256,848.57	872,657.50	63,129,506.08	68.8	22,055,038.33	6,618,242.50	28,673,280.82	25.6	62,256,848.57	872,657.50	63,192,063.92	68.8		
Lempiras	2,035,482,867.10	-	55,486,400.00	2,216,330,422.17	1,503,023,515.33	21,067,959.23	1,524,091,474.56		532,439,351.77	34,418,440.77	566,877,792.54		1,503,023,515.33	21,067,959.23	1,524,091,474.56			
N° Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
Componentes	<b>Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)</b>										<b>Contraparte - Fondos Nacionales (Lempiras)</b>		<b>Total de Componente (Lempiras)</b>		<b>% Participación</b>			
Ampliación y Construcción	1,670,988,338.49										1,670,988,338.49		1,670,988,338.49		79.4%			
Supervisión de la Construcción	121,095,198.85										121,095,198.85		121,095,198.85		5.8%			
Reasentamiento											28,000,000.00		28,000,000.00		1.3%			
Consultoría para la elaboración e implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Pago de mejoras por la liberación del Derecho de Vía	82,830,916.05										27,486,400.00		27,486,400.00		1.3%			
Preinversión	8,587,500.00												8,587,500.00		0.4%			
Comisiones	9,267,264.97												9,267,264.97		0.4%			
Imprestos	157,499,475.42												157,499,475.42		7.5%			
<b>TOTAL</b>	<b>2,050,268,693.78</b>										<b>55,486,400.00</b>		<b>2,105,755,093.78</b>		<b>1</b>			
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>																		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																		
Rehabilitación de aproximadamente 87 kilómetros de carretera existente del tramo carretera CA-5 Sur: Tegucigalpa – Jicaro Galán y construcción de un tercer carril en el tramo km. 44+240 al km. 59+240.,																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
El tramo de la sección CA-5 Sur que inicia en el sector del puente Germania en el Distrito Central, con dirección al Sur del país hasta la comunidad Jicaro Galán, con una longitud de 87.52 km., divididos de la siguiente manera 1. Tramo Jicaro Galán – La Venta del Sur (37.86 Km). 2. Tramo La Venta del Sur – Cerro de Hula (32.16 Km) y el tramo 3. Cerro de Hula – Tegucigalpa (Puente Germania) con 17.50 Km. La carretera atraviesa los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. El lugar donde está situado el proyecto de rehabilitación del pavimento, posee una topografía ondulada y montañosa, y solo en dos sectores de la carretera presenta una topografía plana. Las Pendientes de la zona están en el rango de 5% hasta 45% de Pendiente. Lo que hace el conducir por esta vía un viaje placentero. El estado de esta vía si bien se mantiene transitable y pueden observarse tramos en regular estado, en términos generales desde el punto de vista técnico ya se encuentra totalmente colapsada, la rodadura está permanentemente con baches y que generan accidentes vehiculares, los agujeros están siempre pese a la continua inversión que hace el gobierno central en mantenimiento, esto debido a que generalmente las reparaciones solo se hacen para los baches abiertos pero la existencia de daños como la falla en el pavimento llamada "piel de lagarto" en algunos casos con fisuras de más de un centímetro, hace que continuamente se estén abriendo nuevos baches por pérdida de la carpeta asfáltica por lo que representa para vehículos pequeños un alto riesgo el transitar por esta vía. Por lo que se rehabilitará la calzada con concreto hidráulico y se generará un tercer carril de ascenso para vehículos pesados en el tramo Km 44+200 hasta el tramo Km 59+200 con una extensión de 15Km con el objetivo de liberar el tráfico en esta sección de la carretera																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA																		
<b>Beneficiarios</b>																		
Beneficiarios (Hombres):607716, Beneficiarios (Mujeres): 679174																		
<b>Metas Globales</b>																		
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras			Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras			Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera					
	Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)			Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)			Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)								
AÑO 2016			-	345,777,216.00	8,971,926.00	354,749,142.00	8,971,926.00	354,749,142.00	331,705,746.69	8,971,925.31	340,677,672.00	340,677,672.00	96.0					
AÑO 2017	819,861,433.00	30,903,985.00	850,765,418.00	1,084,689,001.00	11,706,772.00	1,096,395,773.00	11,706,772.00	1,096,395,773.00	990,027,271.48	11,706,771.23	1,001,734,042.71	1,001,734,042.71	91.4					

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

<b>N° Convenio</b>	<b>CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN</b>														<b>ESTADO: Ejecución</b>	
BCIE-2162																
BIP: 000000022629																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								<b>Sector:</b>	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				<b>Sub-Sector:</b>	<b>VIABILIDAD</b>	
<b>Costo y Financiamiento</b>																
<b>Tipo de Fondos:</b>	<b>Préstamo (X)</b>	<b>Donación ( )</b>	<b>Nacional (X)</b>	<b>Costo Total del Proyecto</b>	<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Ejecución</b>			
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co- Financiamiento</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total del Proyecto</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte (Fondo Nacional)</b>	<b>Total</b>	<b>% Desemb.</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte (Fondo Nacional)</b>	<b>Total</b>	<b>% Por Desmb.</b>	<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte (Fondo Nacional)</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>
<b>Dólares</b>	84,311,886.90	-	7,490,900.00	91,802,786.90	62,256,848.57	872,657.50	63,129,506.08	68.8	22,055,038.33	6,618,242.50	28,673,280.82	25.6	62,256,848.57	872,657.50	63,192,063.92	68.8
<b>Lempiras</b>	2,035,482,867.10	-	55,486,400.00	2,216,330,422.17	1,503,023,515.33	21,067,959.23	1,524,091,474.56		532,459,351.77	34,418,440.77	566,877,792.54		1,503,023,515.33	21,067,959.23	1,524,091,474.56	
<b>METAS</b>																
<b>Global</b>				<b>Meta Acumulada a Dic-16</b>				<b>Programación 2017</b>				<b>Ejecutado 2017</b>				
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad Total</b>	<b>Cantidad Acum. a dic. 2016</b>	<b>% Acum.</b>	<b>Trimestre</b>				<b>Total Prog. 2017</b>	<b>Trimestre</b>				<b>Total Ejec. 2017</b>	<b>% Ejecución Física 2017</b>	<b>Programación 2017-2020</b>
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>			
Ampliación y Construcción	KILOMETRO	87.5	0.0	0.8	0.0	34.0	38.0	18.0	90.0	0.0	24.0	15.8	18.0	57.7	64%	0.0
Supervisión de la Construcción	KILOMETRO	87.5	0.0	0.8	0.0	34.0	38.0	18.0	90.0	0.0	24.0	15.8	18.0	57.7	64%	0.0
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																
El proyecto cuenta con una ejecución global del 79.06%, destacando el tramo 3 con un 100% el cual finalizó el 22 de agosto del 2017, El tramo Jicaro Galán- La venta del sur cuenta con un 74.9%, y el Tramo Cerro de Hula - la Venta con un 66%. A pesar de haber tenido un leve descenso en la ejecución física durante el mes de diciembre el proyecto cuenta con un buen ritmo de ejecución. Actualmente se iniciaron los trabajos de tratamiento de fallas en el tramo de la Moramulca (15 Km)																
<b>Propuestas de Solución a la Situación Actual</b>																
<b>Acción Propuesta</b>				<b>Responsable(s) de la Acción Propuesta:</b>				<b>Correo electrónico del Responsable de la Acción</b>				<b>Fecha Actualización</b>				
												31/12/2017				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>		<b>Correo electrónico</b>	<b>Celular</b>	<b>Contactos Organismo Financiero</b>				<b>Correo electrónico</b>	<b>Celular</b>	<b>Contactos Constructora &amp; Supervisora</b>				<b>Correo electrónico</b>	<b>Celular</b>	
Ing. Alba Luz Hernandez Ing. Coordinador Joel Zavala																

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FONDOS NACIONALES	RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DE LEMPIRA													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400059822																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsado								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ( )	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.					
	13,163,300.00	-	16,555,310.50	29,718,610.50	11,050,776.94	16,555,310.50	27,606,087.43	92.9	2,112,523.06	-	2,112,523.06	7.11	11,050,776.94	16,555,310.50		27,606,087.43	92.9
Lempiras	317,792,337.59	-	399,683,272.62	717,475,610.21	266,791,172.06	399,683,272.62	666,474,444.68	92.9	51,001,165.53	-	51,001,165.53	7.11	266,791,172.06	399,683,272.62		666,474,444.68	92.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	05 de Enero 2010						29 de Noviembre del 2010		29 de Noviembre del 2010				17 de Febrero del 2014		20/12/2017		
<b>Componentes</b>					<b>Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)</b>				<b>Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)</b>				<b>Total de Componente (Lempiras)</b>		<b>% Participación</b>		
Reconstrucción y Pavimentación Carretera de La Mancomunidad					289,191,027.21				348,961,591.32				638,152,618.53		88.9		
Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera de La					28,601,310.38				50721681.30				79,322,991.68		11.1		
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>					<b>317,792,337.59</b>				<b>399,683,272.62</b>				<b>717,475,610.21</b>		<b>100</b>		
<b>Información General del Proyecto</b>																	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Reducir en un 100% los costos de operación vehicular y seguridad en el tramo carretero Cololaca - Valladolid.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El proyecto consiste en la Construcción y Pavimentación con Concreto Hídaloúico, espesor 0.15m. Con una superficie de rodadura de 7.00 mts. Y 1.00 mts. de hombros, la estructura de Pavimento tiene un espesor de Sub-base de 0.15 mts. estabilizada con suelo-cemento.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Departamentos de Ocotepeque y Lempira, Municipio de Cololaca																	
<b>Beneficiarios</b>																	
41,779 Pobladores de Honduras: 20,792 hombres y 20,987 mujeres.																	
<b>Metas Globales</b>																	
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera						
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte								
AÑO 2006	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-						
AÑO 2007	-	24,059,321.00	24,059,321.00	-	55,553,615.16	55,553,615.16	-	55,553,615.16	55,553,615.16	55,553,615.16	100.0						
AÑO 2008	50,000,000.00	99,993,200.00	149,993,200.00	58,460,795.21	43,055,986.27	101,516,781.48	58,460,795.21	43,055,986.27	43,055,986.27	43,055,986.27	42.4						
AÑO 2009	-	23,000,000.00	23,000,000.00	-	48,719,186.13	48,719,186.13	-	48,650,917.28	48,650,917.28	48,650,917.28	99.9						
AÑO 2010	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	11,892,593.24	11,892,593.24	-	11,892,593.24	11,892,593.24	11,892,593.24	100.0						
AÑO 2011	-	25,000,000.00	25,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.0						
AÑO 2012	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-	92,993,457.29	92,993,457.29	-	92,993,457.29	92,993,457.29	92,993,457.29	100.0						
AÑO 2013	-	65,000,000.00	65,000,000.00	-	44,136,521.57	44,136,521.57	-	44,136,521.57	44,136,521.57	44,136,521.57	100.0						
AÑO 2014	-	45,500,000.00	45,500,000.00	-	8,241,590.00	8,241,590.00	-	6,413,580.10	6,413,580.10	6,413,580.10	77.8						
AÑO 2015	-	25,500,000.00	25,500,000.00	-	36,986,601.71	36,986,601.71	-	36,986,601.71	36,986,601.71	36,986,601.71	100.0						
AÑO 2016	68,092,959.00	-	68,092,959.00	68,092,959.00	-	68,092,959.00	66,967,460.38	-	66,967,460.38	66,967,460.38	98.3						
AÑO 2017	108,480,172.00	-	108,480,172.00	25,063,705.00	-	25,063,705.00	24,498,996.73	-	24,498,996.73	24,498,996.73	97.7						

FONDOS NACIONALES		RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DE LEMPIRA													ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																			
BIP: 001400059822		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Unidad Ejecutora/ Institución																			
<b>METAS</b>																			
Global			Meta Acumulada a Diciembre-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física	Programación 2018-2021			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2016					
					I	II	III	IV		I	II	III	IV						
Reconstrucción y Pavimentación Carretera de La Mancomunidad	KILOMETROS	40.40	40.4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera de La Mancomunidad	KILOMETROS	40.40	40.4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																			
Finalizada la parte física del proyecto en diciembre 2016																			
<b>Acciones Propuestas</b>																			
										Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización		31/12/2017		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>					<b>Contactos Organismo Financiero</b>					<b>Contacto Constructora y Supervisora</b>									
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15					N/A					N/A									
Revisado por: Douglas Sanchez																			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>FONDOS NACIONALES</b>	<b>CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA</b>										<b>ESTADO: Ejecución</b>
<b>SIGADE:</b>											
<b>BIP:001400066723</b>											
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					<b>Sector:</b>	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			<b>Sub-Sector:</b>	<b>VIALIDAD</b>

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.				
<b>Dólares</b>	9,701,288.86	-	5,979,627.26	15,680,916.12	9,701,288.86	5,979,627.26	15,680,916.12	100.0	-	-	-	-	9,701,288.86	5,979,627.26	15,680,916.12	100.0
<b>Lempiras</b>	234,211,426.04	-	144,361,955.13	378,573,381.17	234,211,426.04	144,361,955.13	378,573,381.17	100.0	0.00	-	0.00	0.00	234,211,426.04	144,361,955.13	378,573,381.17	100.0
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha de Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>			<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
	07 de Mayo del 2008					10 de Julio del 2008		10 de Julio del 2008				10 de Septiembre del 2010		21 de Marzo del 2018		
<b>Componentes</b>					<b>Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)</b>				<b>Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)</b>				<b>Total de Componente (Lempiras)</b>		<b>% Participación</b>	
Construcción de la Carretera San Francisco de la Paz - Bonito Oriental - Puerto					205,890,005.75				126,905,353.31				332,795,359.06		87.9	
Supervisión de la Carretera San Francisco de la Paz - Bonito					28,321,420.29				17,456,601.82				45,778,022.11		12.1	
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>					<b>234,211,426.04</b>				<b>144,361,955.13</b>				<b>378,573,381.17</b>		<b>100</b>	

**Información General del Proyecto**

**Objetivo del Proyecto**  
Reducir en un 100% los costos de operación vehicular y seguridad en el tramo carretero San Francisco de la Paz - Gualaco

**Descripción del Proyecto**  
El Proyecto consiste en la Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento. La Estructura de Pavimento incluye una capa de Sub base de 35 cm, una capa de base granular de 20 cm, el ancho de la superficie de rodadura es de 6.50 m. y 1.50 m. de hombros.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**  
Departamento de olancho, Municipio de Catacamas

**Beneficiarios**  
45,567 Pobladores de Honduras: 20,261 hombres y 25,306 mujeres.

**Metas Globales**  
Disminuir los altos costos de operación vehicular, aumento en el tiempo de viaje e inseguridad y mejorar el servicio de la carretera.

Año	Programación Lempiras		Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera
	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		
ANO 2008	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	36,067,428.07	36,067,428.07	-	34,381,056.36	34,381,056.36	95.3
ANO 2009	-	26,000,000.00	26,000,000.00	-	35,868,201.18	35,868,201.18	-	35,868,201.18	35,868,201.18	100.0
ANO 2010	-	35,000,000.00	35,000,000.00	-	1,213,452.49	1,213,452.49	-	1,213,452.49	1,213,452.49	100.0
ANO 2011	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	7,452,535.43	7,452,535.43	-	7,452,535.43	7,452,535.43	100.0
ANO 2012	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ANO 2013	-	48,800,000.00	48,800,000.00	-	6,692,198.46	6,692,198.46	-	6,692,198.46	6,692,198.46	100.0
ANO 2014	-	23,331,186.00	23,331,186.00	-	-	-	-	-	-	-
ANO 2015	-	1,597,379.00	1,597,379.00	-	-	-	-	-	-	-
ANO 2016	79,353,383.00	29,377,256.00	108,730,639.00	114,539,821.00	29,377,256.00	143,917,077.00	105,268,265.88	29,377,255.21	134,645,521.09	93.6
ANO 2017	100,273,073.00	-	100,273,073.00	75,719,231.00	-	75,719,231.00	64,748,487.02	-	64,748,487.02	85.5

FONDOS NACIONALES		<b>CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA</b>												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP:001400066723																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
<b>METAS</b>																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16				Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física	Programación 2018-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construcción de la Carretera San Francisco de la Paz - Bonito Oriental - Puerto	KILOMETROS	30.7	26.9	87.6	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0	0.0	
Supervisión de la Carretera San Francisco de la Paz - Bonito Ooriental - Puerto Castilla	KILOMETROS	30.7	26.9	87.6	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0	0.0	
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																	
Proyecto Finalizado y recepcionado por la INSEP																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
									Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización		31/12/2017	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>						<b>Contacto Constructora y Supervisora</b>					
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15						N/A						N/A					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>FONDOS NACIONALES</b>	<b>PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA</b>				<b>ESTADO:</b> Ejecución
SIGADE:					
BIP: 0014000724200					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	VIALIDAD

Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.		
					FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total					% Por Desmb.	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte														
Dólares	23,714,094.08	-	-	23,714,094.08	16,936,977.24	-	16,936,977.24	71.4	6,777,116.84	-	6,777,116.84	28.58	34,681,937.68	-	34,681,937.68	146.3	
Lempiras	548,706,194.40	-	-	548,706,194.40	391,894,554.11	-	391,894,554.11	71.4	156,811,640.29	-	156,811,640.29	28.58	802,484,546.75	-	802,484,546.75	146.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
								16/04/2012			14/02/2017		14/07/2018				
<b>Componentes</b>	<b>Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)</b>				<b>Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)</b>							<b>Total de Componente (Lempiras)</b>		<b>% Participación</b>			
Supervisión					37,860,727.41							37,860,727.41		6.9			
Construcción					510,845,466.99							510,845,466.99		93.1			
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>					<b>548,706,194.40</b>							<b>0.00</b>		<b>548,706,194.40</b>		<b>100</b>	

**Información General del Proyecto**

**Objetivo del Proyecto**  
Obtener 62.5 km de la Carretera en buen estado y optimas condiciones para mejorar la transitabilidad del Tramo: La Esperanza-Camasca, y así poder incrementar el desarrollo del Departamento de Intibucá.

**Descripción del Proyecto**  
El Proyecto La Esperanza - Camasca, de 60.5 kilómetros de longitud, está comprendido dentro del Tramo 10 del camino secundario entre La Esperanza y Santa Lucía, en la frontera con El Salvador. Este camino es denominado por INSEP como la Ruta 118 cuya longitud es de unos 83 kilómetros, y desde la cual se originan la carretera hacia Gracias y los caminos de acceso hacia las

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**  
Departamento de Intibucá, Municipios de La Esperanza, Camasca, San Marcos de Sierra, Concepcion, Yamaranguila

**Beneficiarios**  
17,833 Pobladores de Honduras: 8,899 hombres y 8,934 mujeres.

**Metas Globales**

Año	Programación Lempiras		Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera
	Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte		
ANO 2010	29,422,000.00	-	29,422,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ANO 2011	85,404,204.00	4,521,731.00	89,925,935.00	85,404,204.00	-	85,404,204.00	-	-	-	-
ANO 2012	78,397,376.00	200,000.00	78,597,376.00	89,116,600.00	-	89,116,600.00	81,039,734.53	-	81,039,734.53	90.9
ANO 2013	147,049,729.00	50,000.00	147,099,729.00	339,562,437.00	-	339,562,437.00	324,239,512.37	-	324,239,512.37	95.5
ANO 2014	-	-	-	43,440,292.00	-	43,440,292.00	5,504,899.08	-	5,504,899.08	12.7
ANO 2015	-	-	-	33,610,773.00	-	33,610,773.00	33,610,771.64	-	33,610,771.64	100.0
ANO 2016	787,449.00	-	787,449.00	208,950,601.00	-	208,950,601.00	176,911,759.44	-	176,911,759.44	84.7
ANO 2017	208,782,308.00	-	208,782,308.00	236,425,324.00	-	236,425,324.00	181,177,869.69	-	181,177,869.69	76.6
ANO 2018 (Proyección)	305,294,366.00	-	305,294,366.00	-	-	-	-	-	-	-



FONDOS NACIONALES		PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 0014000724200																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
<b>METAS</b>																	
Global		Meta Acumulada a Diciembre-16			Programación 2017					Ejecutado 2017							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2016	Trimestre				Total Ejec. 2017	% Ejecución Física	Programación 2017-2020	
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	62.50	51.4	82.2	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.0	3.4	3.7	11.1	0.0	0.0	
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	62.50	51.4	82.2	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.0	3.4	3.7	11.1	0.0	0.0	
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																	
Se Encuentra en las ultimas actividades del proyecto (Cunetas, bordillos, señalizacion vertical y horizontal) y se encuentra pendiente de la subsanacion de losas agrietadas.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:						Fecha Actualización		
															31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora							
					N/A					N/A							
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FONDOS NACIONALES														ESTADO: Ejecución													
SIGADE:														CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA													
BIP: 001400032519																											
Unidad Ejecutora/Institución														SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos					Ejecución																	
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.											
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.															
Dólares	6,881,500.00	-	4,637,525.97	11,519,025.97	4,478,612.32	4,637,525.97	9,116,138.29	79.1	2,402,887.68	-	2,402,887.68	20.86	4,478,612.32	4,637,525.97	9,116,138.29	79.1											
Lempiras	166,135,237.45	-	111,960,543.27	278,095,780.72	108,124,002.23	111,960,543.27	220,084,545.50	79.1	58,011,235.22	-	58,011,235.22	20.86	108,124,002.23	111,960,543.27	220,084,545.50	79.1											
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada												
	05 de Enero 2010						29 de Noviembre del 2010		29 de Noviembre del 2010				17 de Febrero del 2014		31 de Julio 2018												
<b>Componentes</b>					<b>Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)</b>					<b>Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)</b>					<b>Total de Componente (Lempiras)</b>		<b>% Participación</b>										
Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala					24,920,285.62					16,794,081.49					41,714,367.11		15.0										
Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala					141,214,951.83					95,166,461.78					236,381,413.61		85.0										
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>					<b>166,135,237.45</b>					<b>111,960,543.27</b>					<b>278,095,780.72</b>		<b>100</b>										
<b>Información General del Proyecto</b>																											
<b>Objetivo del Proyecto</b>																											
Disminuir los costos de operación vehicular y de seguridad en el Tramo Carretero La Esperanza - Márcala.																											
<b>Descripción del Proyecto</b>																											
Consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial y una estructura de pavimento consistente en base y sub-base granular de 15 cms. de espesor cada una; incluye un boulevard en la Ciudad de La Esperanza de 600 mts con concreto hidráulico de 15 cms de espesor.La superficie de Rodadura tiene un ancho de 7.30 Mts. hombros de 1.60 Mts. de ancho.																											
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																											
Departamento de Intibuca, Municipio de la Esperanza y Marcala																											
<b>Beneficiarios</b>																											
1,126,534 Pobladores de Honduras: 538,217 hombres y 588,317 mujeres.																											
<b>Metas Globales</b>																											
Se pavimentará la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca con una longitud de 20.30 Kms.																											
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera																
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte																		
AÑO 2006	-	-	26,000,000.00	26,000,000.00	-	12,205,967.73	12,205,967.73	-	11,571,024.61	11,571,024.61	94.8																
AÑO 2007	-	-	33,593,320.00	33,593,320.00	-	10,390,349.53	10,390,349.53	-	10,390,348.80	10,390,348.80	100.0																
AÑO 2008	737,381.50	-	33,000,000.00	33,737,381.50	737,381.50	4,335,691.03	5,073,072.53	737,381.50	4,335,009.64	4,335,009.64	85.5																
AÑO 2009	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00	-	3,876,563.32	3,876,563.32	-	3,876,563.32	3,876,563.32	100.0																
AÑO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
AÑO 2011	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	32,515,116.07	32,515,116.07	-	32,515,116.07	32,515,116.07	100.0																
AÑO 2012	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	13,303,212.26	13,303,212.26	-	13,303,212.26	13,303,212.26	100.0																
AÑO 2013	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	5,213,149.88	5,213,149.88	-	5,213,149.88	5,213,149.88	100.0																
AÑO 2014	-	-	37,900,000.00	37,900,000.00	-	30,756,119.00	30,756,119.00	-	30,756,118.69	30,756,118.69	100.0																
AÑO 2015	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-																
AÑO 2016	48,092,959.00	-	-	48,092,959.00	47,958,204.00	2,822,000.00	50,780,204.00	-	39,983,523.83	-	39,983,523.83	78.7															
AÑO 2017	52,773,143.00	-	-	52,773,143.00	93,256,083.00	-	93,256,083.00	-	66,223,856.80	-	66,223,856.80	71.0															

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400032519																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Diciembre-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física	Programación 2018-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Diciembre. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II	KILOMETROS	17.70	6.00	33.9	2.55	2.00	0.00	0.00	4.6	1.44	0.66	0.66	1.10	3.9	84.8	0.0	
Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala	KILOMETROS	17.70	6.00	33.9	2.55	2.00	0.00	0.00	4.6	1.44	0.66	0.66	1.10	3.9	84.8	0.0	
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																	
Se Encuentra en las ultimas actividades del proyecto (Cunetas, bordillos, señalizacion vertical y horizontal) y colocacion de concreto hidraulico en los primeros 600 metros del proyecto.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:						Fecha Actualización		31/12/2017
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>									<b>Contactos Organismo Financiero</b>				<b>Contacto Constructora y Supervisora</b>				
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15 Ing. Raúl Díaz Coordinador del Proyecto									N/A				N/A				

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 001400032519																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.				
Dólares	6,881,500.00	-	4,637,525.97	11,519,025.97	4,478,612.32	4,637,525.97	9,116,138.29	79.1	2,402,887.68	-	2,402,887.68	20.86	4,478,612.32	4,637,525.97	9,116,138.29	79.1
Lempiras	166,135,237.45	-	111,960,543.27	278,095,780.72	108,124,002.23	111,960,543.27	220,084,545.50	79.1	58,011,235.22	-	58,011,235.22	20.86	108,124,002.23	111,960,543.27	220,084,545.50	79.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	05 de Enero 2010						29 de Noviembre del 2010		29 de Noviembre del 2010			17 de Febrero del 2014		31 de Julio 2018		
<b>Componentes</b>	<b>Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)</b>				<b>Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)</b>				<b>Total de Componente (Lempiras)</b>				<b>% Participación</b>			
Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala	24,920,285.62				16,794,081.49				41,714,367.11				15.0			
Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala	141,214,951.83				95,166,461.78				236,381,413.61				85.0			
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>166,135,237.45</b>				<b>111,960,543.27</b>				<b>278,095,780.72</b>				<b>100</b>			
<b>Información General del Proyecto</b>																
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Disminuir los costos de operación vehicular y de seguridad en el Tramo Carretero La Esperanza - Márcala.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial y una estructura de pavimento consistente en base y sub-base granular de 15 cms. de espesor cada una; incluye un boulevard en la Ciudad de La Esperanza de 600 mts con concreto hidráulico de 15 cms de espesor.La superficie de Rodadura tiene un ancho de 7.30 Mts. hombros de 1.60 Mts. de ancho.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Departamento de Intibuca, Municipio de la Esperanza y Márcala																
<b>Beneficiarios</b>																
1,126,534 Pobladores de Honduras: 538,217 hombres y 588,317 mujeres.																
<b>Metas Globales</b>																
Se pavimentará la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca con una longitud de 20.30 Kms.																
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera					
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte							
ANO 2006	-	-	26,000,000.00	26,000,000.00	-	12,205,967.73	12,205,967.73	-	11,571,024.61	11,571,024.61	94.8					
ANO 2007	-	-	33,593,320.00	33,593,320.00	-	10,390,349.53	10,390,349.53	-	10,390,348.80	10,390,348.80	100.0					
ANO 2008	737,381.50	-	33,000,000.00	33,737,381.50	737,381.50	4,335,691.03	5,073,072.53	737,381.50	4,335,009.64	4,335,009.64	85.5					
ANO 2009	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00	-	3,876,563.32	3,876,563.32	-	3,876,563.32	3,876,563.32	100.0					
ANO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ANO 2011	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	32,515,116.07	32,515,116.07	-	32,515,116.07	32,515,116.07	100.0					
ANO 2012	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	13,303,212.26	13,303,212.26	-	13,303,212.26	13,303,212.26	100.0					
ANO 2013	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	5,213,149.88	5,213,149.88	-	5,213,149.88	5,213,149.88	100.0					
ANO 2014	-	-	37,900,000.00	37,900,000.00	-	30,756,119.00	30,756,119.00	-	30,756,118.69	30,756,118.69	100.0					
ANO 2015	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-					
ANO 2016	48,092,959.00	-	-	48,092,959.00	47,958,204.00	2,822,000.00	50,780,204.00	39,983,523.83	-	39,983,523.83	78.7					
ANO 2017	52,773,143.00	-	-	52,773,143.00	93,256,083.00	-	93,256,083.00	66,223,856.80	-	66,223,856.80	71.0					

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MÁRCALA												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400032519																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Diciembre-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física	Programación 2018-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Diciembre. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II	KILOMETROS	17.70	6.00	33.9	2.55	2.00	0.00	0.00	4.6	1.44	0.66	0.66	1.10	3.9	84.8	0.0	
Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala	KILOMETROS	17.70	6.00	33.9	2.55	2.00	0.00	0.00	4.6	1.44	0.66	0.66	1.10	3.9	84.8	0.0	
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																	
Se Encuentra en las últimas actividades del proyecto (Cunetas, bordillos, señalización vertical y horizontal) y colocación de concreto hidráulico en los primeros 600 metros del proyecto.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:						Fecha Actualización		31/12/2017
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>					<b>Contactos Organismo Financiero</b>					<b>Contacto Constructora y Supervisora</b>							
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15 Ing. Raúl Díaz Coordinador del Proyecto					N/A					N/A							

Revisado por: Douglas Sanchez

PETROCARIBE-INSEP SIGADE:														CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO				ESTADO: Ejecución		
BIP: 001400074200																				
Unidad Ejecutora/ Institución					SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%			
Dólares	-		3,831,397.7	3,831,397.7		3,474,777.3	3,474,777.3	90.7	-	356,620.3	356,620.3	9.3	-	3,474,777.3	3,474,777.3		90.7			
Lempiras	-		92,498,751.8	92,498,751.8		83,889,117.1	83,889,117.1	90.7		8,609,634.6	8,609,634.6	9.3	-	83,889,117.12	83,889,117.1		90.7			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		21 de Marzo del 2013					18 de Noviembre del 2013							31 de Diciembre del 2016						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%					
Supervisión													13,319,820.25		13,319,820.25 14.4					
Construcción													79,178,931.498		79,178,931.50 85.6					
TOTAL			-										92,498,751.75		92,498,751.75 100.0					
<b>Objetivo del Proyecto</b>																				
* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza. *Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años. *Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema. *Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada. *Se elevará las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB. *Se mejorará la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
EL Proyecto consiste en la construcción y pavimentación hacia el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el Departamento de Olancho el cual tiene una longitud aproximada de 8.93 Kms. Siendo las actividades del Proyecto la excavación común, Sub-base granular, concreto clase "A" y los componentes de las estructuras de drenaje mayor y menor.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
Este proyecto está localizado en el municipio de catacamas en el departamento de Olancho.																				
<b>Beneficiarios</b>																				
Este Proyecto comienza en la comunidad de Catacamas y termina en el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho.																				
<b>Metas Globales</b>																				
Se pavimentará 8.93 Km. de carretera																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.									
AÑO 2013		17,877,802.00	17,877,802.00			17,877,802.00			9,799,035.77	9,799,035.77	54.81									
AÑO 2014	-	30,000,000.00	-			30,000,000.00			24,746,603.94	24,746,603.94	82.49									
AÑO 2015	-	34,000,000.00	-			24,000,000.00			20,379,079.04	20,379,079.04	84.91									
AÑO 2016	-	23,700,000.00	23,700,000.00			29,981,066.00			20,614,808.89	20,614,808.89	68.76									
AÑO 2017	-	7,592,967.00	7,592,967.00			8,349,590.00			339,670,658.85	8,349,589.48	100.00									
<b>METAS</b>																				
Global	Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2018					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Construcción	KILÓMETRO	8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Supervisión	KILÓMETRO	8.93	6.76	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Problemática / Observaciones</b>																				
Se ha finalizado el plazo Contractual por lo que se encuentra Suspendido. En espera de aprobación de enmienda a la nota de prioridad. ( avance físico 100% en base a la última modificación de contrato )																				
<b>Acciones Propuestas</b>																				
Acción																				
Responsable																				
Fecha																				
31/12/2017																				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>																				
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																				
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																				

Revisado por: Douglas Sanchez

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

FONDOS NACIONALES										CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS										ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																					
BIP: 001400026520																					
Unidad Ejecutora/Institución					SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD			
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.			
	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	FE			Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.								
Dólares	1,453,198.03	-	-	159,762,818.82	-	161,216,016.86	143,198.03	142,914,978.57	144,368,176.60	89.5	-	16,847,840.25	16,847,840.25	10.45	1,453,198.03	142,914,978.57	144,368,176.60	89.5			
Lempiras	33,624,677.35	-	-	3,696,656,007.06	-	3,730,280,684.41	33,624,677.35	3,306,823,940	3,340,448,617.54	89.5	-	389,832,066.87	389,832,066.87	10.45	33,624,677.35	3,306,823,940.19	3,340,448,617.54	89.5			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	15de Marzo del 2016						17de Marzo del 2016						viernes, 30 de diciembre de 2016		30/12/2020						
<b>Componentes</b>					<b>Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)</b>					<b>Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)</b>					<b>Total de Componente (Lempiras)</b>		<b>% Participación</b>				
Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais					-					3,689,262,695.05					3,689,262,695.05		99.8				
Gastos Operativos					-					7,393,312.01412010					7,393,312.01		0.2				
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>					<b>-</b>					<b>3,696,656,007.06</b>					<b>3,696,656,007.06</b>		<b>100</b>				
<b>Objetivo del Proyecto</b>																					
Dar mantenimiento rutinario a los Caminos de la Red Terciaria aproximadamente de 269.5 km proyectados para el año 2016, permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
Dar mantenimiento rutinario aproximadamente de 245 km a los Caminos de la Red Terciaria permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
Nacional.																					
<b>Beneficiarios</b>																					
1,303,325 Pobladores de Honduras: 599,159 hombres y 704,166 mujeres.																					
<b>Metas Globales</b>																					
El proyecto tiene un alcance en brindar el mantenimiento de la red terciaria en distintos municipios a nivel nacional, para un total estimado de 269.5 km para el año 2016.																					
Año	Programación Lempiras				Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera					
	Fondos Externos	Contraparte				Fondos Externos	Contraparte				Fondos Externos	Contraparte									
ANO 2006	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	94,326,072.68	94,326,072.68	-	-	-	93,126,989.83	93,126,989.83	98.7							
ANO 2007	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	142,795,396.60	142,795,396.60	-	-	-	142,061,702.13	142,061,702.13	99.5							
ANO 2008	-	-	60,000,000.00	60,000,000.00	33,624,677.35	-	117,217,109.51	150,841,786.86	-	-	33,624,677.35	116,809,799.27	116,809,799.27	77.4							
ANO 2009	-	-	108,806,270.00	108,806,270.00	-	-	289,250,608.25	289,250,608.25	-	-	-	285,985,903.90	285,985,903.90	98.9							
ANO 2010	-	-	108,000,000.00	108,000,000.00	-	-	240,940,765.37	240,940,765.37	-	-	-	240,940,765.37	240,940,765.37	100.0							
ANO 2011	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	404,935,717.84	404,935,717.84	-	-	-	404,387,772.51	404,387,772.51	99.9							
ANO 2012	-	-	58,850,000.00	58,850,000.00	-	-	323,352,584.38	323,352,584.38	-	-	-	323,222,767.57	323,222,767.57	100.0							
ANO 2013	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	11,294,310.89	11,294,310.89	-	-	-	11,294,310.89	11,294,310.89	100.0							
ANO 2014	-	-	57,523,681.00	57,523,681.00	-	-	6,249,973.00	6,249,973.00	-	-	-	6,237,233.71	6,237,233.71	99.8							
ANO 2015	-	-	52,523,681.00	52,523,681.00	-	-	13,092,277.12	13,092,277.12	-	-	-	13,092,277.12	13,092,277.12	100.0							
ANO 2016	-	-	478,776,049.00	478,776,049.00	-	-	16,681,150.00	16,681,150.00	-	-	-	16,347,333.46	16,347,333.46	98.0							
ANO 2017	-	-	106,000,000.00	106,000,000.00	-	-	16,157,563.00	16,157,563.00	-	-	-	16,157,562.13	16,157,562.13	100.0							
ANO 2018 (PROYECCIÓN)	-	-	58,887,019.00	58,887,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ANO 2019 (PROYECCIÓN)	-	-	64,775,721.00	64,775,721.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ANO 2020 (PROYECCIÓN)	-	-	71,253,293.00	71,253,293.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

<b>FONDOS NACIONALES</b>	<b>CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS</b>														<b>ESTADO: Ejecución</b>		
<b>SIGADE:</b>															<b>VIALIDAD</b>		
<b>BIP: 001400026520</b>																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							<b>Sector:</b>	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				<b>Sub-Sector:</b>				
<b>METAS</b>																	
<b>Global</b>		<b>Meta Acumulada a Dic-16</b>				<b>Programación 2017</b>					<b>Ejecutado 2017</b>					<b>% Ejecución Física</b>	<b>Programación 2017-2020</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad Total</b>	<b>Cantidad Acum. a dic. 2016</b>	<b>% Acum.</b>	<b>Trimestre</b>				<b>Total Prog. 2016</b>	<b>Trimestre</b>				<b>Total Ejec. 2017</b>			
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>				
Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais	KILÓMETRO	0.0	144.0	0.0	36.0	36.0	36.0	36.0	144.0	37.6	37.6	37.6	37.6	150.4	0.0	N/A	
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																	
Actualmente el Departamento no presenta ejecución de Proyectos debido a las modificaciones que se realizaron, lo que se reporta son las Cuadrillas de Mantenimiento y Limpieza en el D.C. y Comayagua. Finalizadas en un 100%																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
<b>Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:</b>									Responsable de la Acción Propuesta: Ing. Jose Rosa Aguilar					<b>Fecha Actualización</b>	31/12/2017		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>					<b>Contactos Organismo Financiero</b>					<b>Contacto Constructora y Supervisora</b>							
Ing. Alexis Alvarez joaa10@yahoo.com.mx 9984-5853					N/A					N/A							
Revisado por: Douglas Sanchez																	



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP													ESTADO: Ejecución						
SIGADE:																			
BIP: 001400070600																			
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSÉ DE RIO TINTO																			
Unidad Ejecutora/ Institución					SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte	Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares					6,621,943.1	6,621,943.1			6,621,943.1	6,621,943.1	100%		0.0	0.0	0%		6,621,943.1	6,621,943.1	100%
Lempiras					159,868,937.8	159,868,937.8			159,868,937.8	159,868,937.8	100%		0.0	0.0	0%		159,868,937.8	159,868,937.8	100%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	07 de Mayo 2008							31 de Julio de 2008		31 de Julio 2008			01 de Enero de 2015		31 de Diciembre de 2016				
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción													133,080,079.77		133,080,079.8				83%
Supervisión													26,788,857.98		26,788,857.98				17%
TOTAL													159,868,937.75		159,868,937.75				100%
Objetivo del Proyecto																			
Mejorar la infraestructura vial del país, para potenciar el desarrollo agrícola en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada, sostenible y responsable, a fin de coadyuvar en la creación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo local/regional, evitando la migración del campo a la ciudad.																			
Descripción del Proyecto																			
El Proyecto consiste en la Pavimentación con Doble Tratamiento del Tramo Carretero iniciando en el Municipio de Catacamas en la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) hasta la Comunidad de El Pataste, con un ancho de superficie de rodadura de 7.10 m. ancho de hombros de 1.15 m.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
El proyecto se encuentra localizado en el departamentos de Olancho, a lo largo de las comunidades de Catacamas, Santa María del Real y otros núcleos poblacionales de menor densidad																			
Beneficiarios																			
Directamente se beneficiaran 112,209 personas de las comunidades del Municipio de Catacamas y sus alrededores. Indirectamente se beneficiaran todas las personas que hagan uso de este corredor que comunica el Municipio de Juticalpa,Olancho. Aproximadamente 119,988 personas.																			
Metas Globales																			
Se rehabilitarán 32.0 Km de carretera que une a Tegucigalpa y Catacamas.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%									
AÑO 2008			0.00		14,083,970.7	14,083,970.7		14,083,970.7	14,083,970.7	100%									
AÑO 2009		5,000,000.0	5,000,000.00		27,437,792.0	27,437,792.0		26,301,435.4	26,301,435.4	96%									
AÑO 2010		15,000,000.0	15,000,000.00		8,185,041.1	8,185,041.1		8,185,041.1	8,185,041.1	100%									
AÑO 2011		10,000,000.0	10,000,000.00		10,885,689.9	10,885,689.9		10,885,689.9	10,885,689.9	100%									
AÑO 2012		15,000,000.0	15,000,000.00		7,248,234.6	7,248,234.6		7,248,234.6	7,248,234.6	100%									
AÑO 2013		208,500,000.0	208,500,000.00		15,657,658.8	15,657,658.8		15,657,658.8	15,657,658.8	100%									
AÑO 2014		36,400,000.00	36,400,000.00		25,400,000.0	25,400,000.0		25,031,236.4	25,031,236.4	99%									
AÑO 2015		66,138,452.00	66,138,452.00		35,818,688.5	35,818,688.5		35,818,688.53	35,818,688.5	100%									
AÑO 2016		1,000,000.00	1,000,000.00		16,043,475.00	16,043,475.0		11,088,697.73	11,088,697.7	69%									
AÑO 2017		19,520,083.00	19,520,083.00		5,568,285.00	5,568,285.0		5,568,284.51	5,568,284.5	100%									
Global			Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2018-2021			
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Construcción	Kilómetros	32.0	32.00	100%	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.0	N/A			
Supervisión	Kilómetros	32.0	32.00	100%	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.0	N/A			
Problemática / Observaciones																			
Proyecto Finalizado y recepcionado. Sin deuda pendiente que cancelar																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
															31/12/2017				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																			

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES 72500		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA												ESTADO: En Ejecución											
SIGADE: BIP: 001400072500		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD										
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD										
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		-		-		9,719,382.4		9,719,382.4		-		9,719,382.4		9,719,382.4		100.0		-		9,719,382.4		9,719,382.4		100.0	
Lempiras		-		-		224,890,957.4		224,890,957.4		-		224,890,957.4		224,890,957.4		100.0		-		224,890,957.4		224,890,957.4		100.0	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		09 de octubre del 2009						25 de mayo del 2011		25 de mayo del 2011				25 de Octubre del 2012		20 de Diciembre del 2017									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%											
Construcción: SERMACO		-						-				202,176,970.66		89.9											
Supervisión: ACI		-						-				22,713,986.69		10.1											
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>						<b>-</b>				<b>224,890,957.35</b>		<b>100.0</b>											
Objetivo del Proyecto																									
Integrar la zona alta del Valle de Comayagua al desarrollo socioeconómico del país, facilitando la interconexión con la carretera CA-5 Norte hasta el valle de Sula, potenciando el desarrollo económico en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada,																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto consiste en la pavimentación del tramo carretero La Libertad – Las Lajas, con una longitud de 25.3 Km, mediante un nuevo alineamiento que se adapta mejor a las condiciones topográficas de la zona.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El proyecto se ubica en su totalidad en el departamento de Comayagua, sobre el municipio de Las Lajas, con una longitud aproximada de 25.3 km, iniciando en el puente sobre el río Frio y finalizando en el poblado de Las Lajas.																									
Beneficiarios																									
Los principales beneficiarios serán 28,857 habitantes de los municipios de Las Lajas y La Libertad, así como los usuarios de procedencia o destino del departamento de Comayagua, que se transporten por sobre esta vía.																									
Metas Globales																									
Se pavimentará 25.3 Km de la carretera que conduce del municipio de La Libertad hasta el municipio de Las Lajas.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
AÑO 2011		20,000,000.0	-	20,000,000.0	-	-	19,049,767.0	-	-	19,049,767.0	40,678,236.3	40,678,236.3	213.5												
AÑO 2012		37,000,000.0	-	37,000,000.0	-	-	37,000,000.0	-	-	37,000,000.0	37,000,000.0	37,000,000.0	100.0												
AÑO 2013		28,700,000.0	-	31,030,606.0	-	-	31,030,606.0	-	-	31,030,605.2	31,030,605.2	31,030,605.2	100.0												
AÑO 2014		6,100,000.0	-	6,100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
AÑO 2015		1,000,000.0	-	1,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
AÑO 2016		60,000,000.0	-	60,000,000.0	-	-	56,063,505.0	-	-	56,063,505.0	26,363,801.6	26,363,801.6	47.0												
AÑO 2017		59,880,220.0	-	59,880,220.0	-	-	89,818,315.0	-	-	89,818,314.2	89,818,314.2	89,818,314.2	100.0												
METAS																									
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017 Trimestre					Ejecutado 2017 Trimestre					% Ejecución		Programación 2017-2021									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total											
Construcción	KILÓMETRO	25.3	20.83	82.33	-	-	3.08	2.40	5.48	-	1.00	1.21	3.11	5.32	97%										
Supervisión	KILÓMETRO	25.3	20.83	82.33	-	-	3.08	2.40	5.48	-	1.00	1.21	3.11	5.32	97%										
Problemática / Observaciones																									
En ejecución, porcentaje de avance físico de 98%, pendiente de aprobación de enmienda a la nota de prioridad. (El avance físico es en base a la última modificación del contrato)																									
Acciones Propuestas																									
Acción												Responsable						Fecha							
																		31/12/2017							
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero													
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																									

Revisado por: Douglas Sanchez

PETROCARIBE- INSEP SIGADE: BIP: 22416		PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE - EMPALME CARRETERA CA-3												ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Nacional ( x )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	-	-	1,839,844.8	1,839,844.8		1,585,968.5	1,585,968.5	86%	-	253,876.3	253,876.3	14%	-	1,585,968.5	1,585,968.5	86%			
Lempiras	-	-	44,418,085.6	44,418,085.6		38,288,928.3	38,288,928.3	86%	-	6,129,157.3	6,129,157.3	14%	-	38,288,928.3	38,288,928.3	86%			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	18 de Diciembre 2015								18 de Diciembre 2015				15 de Agosto 2016						
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>					<b>Contraparte</b>					<b>Total</b>		<b>%</b>					
Construcción											42,427,992.54		42,427,992.5		95.5				
Supervision											1,990,093.06		1,990,093.1		4.5				
<b>TOTAL</b>											<b>44,418,085.60</b>		<b>44,418,085.6</b>		<b>100.0</b>				
<b>Objetivo del Proyecto</b>																			
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.00 Kms con doble tratamiento superficial																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
Choluteca																			
<b>Beneficiarios</b>																			
Namasigue																			
<b>Metas Globales</b>																			
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.00 Kms con doble tratamiento superficial																			
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>				<b>Ejecución Lempiras</b>											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
AÑO 2016		-	-			38,288,929.0			24,204,773.31	63%									
AÑO 2017						14,084,155.0			14,084,155.00	100%									
<b>METAS</b>																			
<b>Global</b>		<b>Meta Acumulada a Dic-16</b>			<b>Programación 2017</b>					<b>Ejecutado 2017</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2018-2021</b>			
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>									
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>					
Construcción	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		
Supervision	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		
<b>Problemática / Observaciones</b>																			
Proyecto Finalizado y Recepcionado																			
<b>Acciones Propuestas</b>																			
<b>Acción</b>									<b>Responsable</b>						<b>Fecha</b>				
															31/12/2017				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>									<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																			

Revisado por: Douglas Sanchez

PETROCARIBE-INSEP	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE															ESTADO: Ejecución
SIGADE:																
BIP: 21791																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )			Desembolsado					Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	669,862.9	669,862.9		575,745.2	575,745.2	86%	-	94,117.7	94,117.7	14%	-	575,745.2	575,745.2	86%
Lempiras	-	-	16,172,031.3	16,172,031.3		13,899,813.2	13,899,813.2	86%	-	2,272,218.1	2,272,218.1	14%	-	13,899,813.2	13,899,813.2	86%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	14 de Agosto de 2012								15 de Noviembre 2012			15 de Noviembre de 2013		18 de Diciembre 2016		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción											13,191,527.71		13,191,527.7		82%	
Supervision											2,980,503.55		2,980,503.6		18%	
<b>TOTAL</b>											<b>16,172,031.26</b>		<b>16,172,031.3</b>		<b>100%</b>	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social. b) Ahorrar costos de operación de los usuarios. c) Proporcionar mayor seguridad, mejor alineamiento de la carretera y obras de drenaje. d) Generar fuentes de trabajo durante la construcción. e) Incentivar la producción agrícola.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 1.70 kms , con concreto hidráulico																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Francisco Morazan																
<b>Beneficiarios</b>																
Pobladores de Valle de Angeles																
<b>Metas Globales</b>																
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 1.70 kms , con concreto hidráulico																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2014		1,200,056.0	1,200,056.0			1,200,056.0										
AÑO 2015		4,400,000.00	4,400,000.0													
AÑO 2016		-	-			13,963,649.0	13,963,649.0		13,634,054.45	13,634,054.45	97.6					
AÑO 2017		14,304,043.00	14,304,043.0			265,759.0	265,759.0		265,758.73	265,758.73	98.6					
<b>METAS</b>																
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación 2017-	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2021
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	KILÓMETRO	1.70	1.20	71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A
Supervision	KILÓMETRO	1.70	1.20	71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A
<b>Problemática / Observaciones</b>																
Finalizado el Contrato de Construcción. Sin embargo el proyecto no ha finalizado hasta la aldea de Valle de Angeles por lo que la INSEP redujo su alcance de 1.7 km a 1.2 km de carretera pavimentada																
Pendiente de recepción																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable					Fecha	
															31/12/2017	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE- INSEP														ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																			
BIP: 001400059512																			
Unidad Ejecutora/ Institución: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos														Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	331,862.0	-	11,876,495.7	12,208,357.7	331,862.0	9,843,397.4	10,175,259.4	83.3	-	2,033,098.3	2,033,098.3	16.7	331,862.0	9,843,397.4	10,175,259.4	83.3			
Lempiras	8,011,913.0	-	286,725,921.4	294,737,834.4	8,011,913.0	237,642,252.1	245,654,165.1	83.3	-	49,083,669.3	49,083,669.3	16.7	8,011,913.0	237,642,252.1	245,654,165.1	83.3			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		22 de Febrero del 2007						30 de Marzo del 2007		30 de Abril del 2007			15 de Octubre 2013		18 de Mayo 2017				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Construcción												251,458,633		251,458,633. 85.3					
Supervisión												43,279,201		43,279,201. 14.7					
TOTAL												294,737,834		294,737,834. 100.0					
<b>Objetivo del Proyecto</b>																			
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social.																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.70 Kms																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
Departamento de Paraíso																			
<b>Beneficiarios</b>																			
Se beneficiarán los habitantes de las siguientes comunidades: Jacaleapa, Las Crucitas, Potrerillos, Lomas Limpias, El Junquillo, El Copantillo, La comunidad, Villa Hermosa, Santa Rosa no.1, Santa Rosa no.2, Teupasenti.																			
<b>Metas Globales</b>																			
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.70 Kms																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.								
AÑO 2008	-	100,000,000.0	100,000,000.0	8,011,913.0	83,015,737.2	91,027,650.1	8,011,913.0	83,015,737.2	91,027,650.1	100.0									
AÑO 2009	-	7,800,000.0	7,800,000.0		18,349,881.2	18,349,881.2		17,068,220.6	17,068,220.6	93.0									
AÑO 2011	-	19,000,000.0	19,000,000.0		2,069,786.0	2,069,786.0		2,069,785.0	2,069,785.0	100.0									
AÑO 2012	-	30,000,000.0	30,000,000.0		15,400,000.0	15,400,000.0		15,400,000.0	15,400,000.0	100.0									
AÑO 2013	-	-	-		-	-		-	-										
AÑO 2014	-	29,200,000.0	29,200,000.0		-	-		-	-										
AÑO 2015	-	1,597,379.00	1,597,379.00		-	27,267,879.0		-	2,506,438.62	2,506,438.62	9.2								
AÑO 2016	-	86,500,000.00	86,500,000.00		88,500,000.0	86,500,000.0		39,416,332.81	39,416,332.81	45.6									
AÑO 2017	-	78,165,740.00	78,165,740.00		78,165,740.0	78,165,740.0		78,165,737.89	78,165,737.89	100.0									
<b>METAS</b>																			
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018-2021			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Construcción	KILÓMETRO	24.70	23.07	93.39	2.00	1.00	1.82	-	4.82	-	1.00	0.42	1.03	2.45	51%	N/A			
Supervisión	KILÓMETRO	24.70	23.07	93.40	2.00	1.00	1.82	-	4.82	-	1.00	0.42	1.03	2.45	51%	N/A			
<b>Problemática / Observaciones</b>																			
Finalizado, en espera de aprobación de enmienda a la nota de prioridad.																			
<b>Acciones Propuestas</b>																			
Acción														Responsable		Fecha			
																31/12/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora														Contactos Organismo Financiero					
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																			

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN CATACAMAS, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 900 ML; LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.															ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																	
BIP: 22745																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos					Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD			
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Moneda	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	-	-	-	787,000.4		782,090.3	782,090.3	99%	-	4,910.1	4,910.1	1%	-	782,090.3	782,090.3	99%	
Lempiras	-	-	-	19,000,000.0		18,881,458.4	18,881,458.4	99%	-	118,541.6	118,541.6	1%	-	18,881,458.4	18,881,458.4	99%	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18 de Diciembre 2015								1 de Septiembre 2016				31 de Marzo 2017				
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Construcción									17,085,875.00				17,085,875.00				90%
Supervisión									1,914,125.00				1,914,125.00				10%
TOTAL									19,000,000.00				19,000,000.00				100.0
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Reducir en un gran porcentaje los costos de operación vehicular, los tiempos de viaje y aumentar la seguridad en el tramo, mediante la ampliación y construcción de 0.9 km en el Boulevard de Catacámas para el año 2016.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El Proyecto consiste en la construcción de un boulevard de aproximadamente 0.90 kilómetros de longitud, con dos trochas nuevas de dos carriles cada una con un ancho de 3.50 metros por carril, con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor con una resistencia de 4000 PSI, dando como resultado un boulevard de cuatro carriles efectivos, dos en cada sentido. El proyecto estará dotado de aceras en ambos sentidos, mediana trapezoidal, bordillos, señalización horizontal, vertical y obras de drenaje pluvial																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CATACAMAS																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Hombres 63700 Mujeres 65589																	
<b>Metas Globales</b>																	
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de un puente de dos vías con una longitud de 900 ml																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras				%					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
AÑO 2016		-	-	18,226,420.0		18,226,420.0		4,929,590.00	4,929,590.00	27%							
AÑO 2017		-	-	13,951,869.0		13,951,869.0		13,951,868.40	13,951,868.40	100%							
<b>METAS</b>																	
Meta	Global Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017 Trimestre					Ejecutado 2017 Trimestre					% Ejecución	Programación 2017-2018	
			Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
01- METROS LINEALES CONSTRUCCIÓN	ML	900.00	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01- METROS LINEALES SUPERVISIÓN	ML	900.00	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Problemática / Observaciones</b>																	
El proyecto se encuentra finalizado y recepcionado por la INSEP.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción																Responsable	Fecha
																	31/12/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero																
	Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO HUMUYA												ESTADO: Ejeción			
SIGADE:																	
BIP: 22683																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD		
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento			Desembolsado				Desembolsos				Ejecución US\$				
		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Fondos Externos		Por Desembolsar		Fondos Externos	Contraparte	Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		-	-	1,632,391.5	1,632,391.5		1,628,091.0	1,628,091.0	100%	-	4,300.5	4,300.5	0%	-	1,628,091.0	1,628,091.0	100%
Lempiras		-	-	39,409,686.3	39,409,686.3		39,305,862.4	39,305,862.4	100%	-	103,823.9	103,823.9	0%	-	39,305,862.4	39,305,862.4	100%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		18 de Diciembre 2015								1 de Septiembre 2016				31 de Marzo 2017			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Construcción										34,442,544.00				34,442,544.0		87.4	
Supervision										4,967,142.28				4,967,142.3		12.6	
<b>TOTAL</b>										<b>39,409,686.28</b>				<b>39,409,686.3</b>		<b>100.0</b>	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de un paso transitable durante todo el año sobre el río Humuya y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de un puente de dos vías con una longitud de 60 ml																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Comayagua																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Comayagua																	
<b>Metas Globales</b>																	
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de un puente de dos vías con una longitud de 60 ml																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%						
AÑO 2016		-	-			19,166,382.0			5,166,381.60		27%						
AÑO 2017						34,139,482.0			34,139,480.77		100%						
<b>METAS</b>																	
Meta	Global	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					%			
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					%		
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	%		
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO	ML	60.00	33.88	56%	-	20	-	-	-	-	-	29.12	-	29.12	-		
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO, SUPERVISADOS	ML	60.00	33.88	56%	-	20	-	-	-	-	-	29.12	-	29.12	-		
<b>Problemática / Observaciones</b>																	
El proyecto se encuentra finalizado y recepcionado por la INSEP.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción												Responsable				Fecha	
																31/12/2017	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>												<b>Contactos Organismo Financiero</b>					
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																	

Revisado por: Douglas Sanchez

PETROCARIBE-INSEP		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE:																																	
BIP: 22709																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD																	
Costo y Financiamiento		Desembolsos												Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado						Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%	
Dólares		-		-		1,783,410.3		1,783,410.3		-		1,781,065.4		1,781,065.4		100%		-		2,344.9		2,344.9		0%		-		1,781,065.4		1,781,065.4		100%	
Lempiras		-		-		43,055,627.4		43,055,627.4		-		42,999,016.4		42,999,016.4		100%		-		56,611.0		56,611.0		0%		-		42,999,016.4		42,999,016.4		100%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		18 de Diciembre 2015										1 de Septiembre 2016				31 de Marzo 2017																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total				%																	
Construcción												36,942,400.00				36,942,400.0				85.8													
Supervisión												6,113,227.38				6,113,227.4				14.2													
TOTAL												43,055,627.38				43,055,627.4				100.0													
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																	
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de un paso transitable durante todo el año sobre el río Lean y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social. b) Ahorrar costos de operación de los usuarios. c) Proporcionar mayor seguridad, mejor alineamiento de la carretera y obras de drenaje. d) Generar fuentes de trabajo durante la construcción. e) Incentivar la producción agrícola.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de un puente de una vía con una longitud de 140 ml																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
Atlántida - Yoro																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
Pobladores de los municipios de Morazan y Tela																																	
<b>Metas Globales</b>																																	
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de un puente de una vía con una longitud de 140 ml																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%		Ejec.											
AÑO 2016				-		-				30,023,621.0		30,023,621.0				19,919,283.08		19,919,283.08		66%													
AÑO 2017								23,079,734.0		23,079,734.0				23,079,733.33		23,079,733.33		23,079,733.33		100%													
<b>METAS</b>																																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2016						Ejecutado 2016						% Ejecución		Programación 2017-2018															
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre																							
										I		II		III		IV		Total															
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO		ML		140.00		129.42		92%		-		39.00		-		-		39.00		-		-		75.29		-		75.29		N/A			
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO, SUPERVISADOS		ML		140.00		129.42		92%		-		39.00		-		-		39.00		-		-		75.29		-		75.29		N/A			
El proyecto se encuentra finalizado y recepcionado por la INSEP																																	
<b>Acciones Propuestas</b>																																	
Acción						Responsable						Fecha																					
												31/12/2017																					
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero																								
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																																	

Revisado por: Douglas Sanchez



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML, LOCALIZADO EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.														ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																		
BIP: 22692																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:				COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD	
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Moneda	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )	Fondos Externos	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	-	-	1,001,371.0	1,001,371.0		717,457.7	717,457.7	72%	-	283,913.3	283,913.3	28%	-	717,457.7	717,457.7	72%		
Lempiras	-	-	24,175,398.0	24,175,398.0		17,321,079.0	17,321,079.0	72%	-	6,854,319.0	6,854,319.0	28%	-	17,321,079.0	17,321,079.0	72%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada												
	22/05/2017			20/06/2017	05/01/2018													
Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%														
Construcción		-	19,126,712.00	79%														
Supervisión		-	5,048,686.00	21%														
TOTAL		-	24,175,398.00	100%														
<b>Objetivo del Proyecto</b>																		
Lograr un acceso seguro para cruzar el Río Sangrelaya, Reducir los costos y el tiempo para cruzar el Río Sangrelaya.																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
El Puente localizado sobre el río Sangrelaya en el municipio de Iriona, con una longitud aproximada de 52 ml , una sección transversal de 5.40 m incluyendo las aceras de 0.60 m a cada lado del puente, la subestructura es de concreto y esta conformada por dos estribos cada uno reforzado en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 m de sección por 16.00 mts de longitud separados a 1.25 mts de centro a centro y dos pilastras cada una reforzada en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 mts de sección por 16.00 mts de longitud separados a 1.25 mts de distancia entre centros, la súper estructura consta de dos claros de 9.20 m con una losa de espesor de 40.00 cm con sus pretiles, a demás la súper estructura esta formada por un tramo que es estructura bailey la cual tiene una longitud de 33.55 m y constituye la parte central del puente, el ancho de rodadura es de 4.20 m.																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
DEPARTAMENTO DE COLÓN, IRIONA																		
<b>Beneficiarios</b>																		
Hombres 13983, Mujeres 7567																		
<b>Metas Globales</b>																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
AÑO 2017			-			17,321,079.0			17,321,077.95	100%								
<b>METAS</b>																		
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16	%	Programación 2017				Ejecutado 2017				%	Programación 2017-2018			
						Trimestre				Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO	ML	52.00	0.00	0%	0%	-	-	-	26.00	-	-	-	-	15.83	15.83	-	-	
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO, SUPERVISADOS	ML	52.00	0.00	0%	0%	-	-	-	26.00	-	-	-	-	15.83	15.83	-	-	
<b>Problemática / Observaciones</b>																		
El Proyecto fue Incorporado al PIP en el IV trimestre del presente año. Al 31 de Diciembre alcanzó una ejecución de avance físico del 30%. La cual es representativa a las actividades de construcción de pilotes, fundición de vigas, y construcción en los muros para las aproximaciones. De igual manera se ejecutó una obra falsa para la construcción de vigas la cual se encuentra in situ y esta al 100%. Modificación al diseño fue presentada a la INSEP durante el IV trimestre del 2017 por lo que en enero de 2018 la INSEP solicitara a la SEFIN mediante enmienda a la Nota de Prioridad aumento al costo del proyecto.																		
<b>Acciones Propuestas</b>																		
Acción	Responsable												Fecha					
													31/12/2017					
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>																		
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																		
Ing. Alex Murillo, Coordinador de Proyecto Tel:9599-64-27																		
Revisado por: Douglas Sanchez																		

PETROCARIBE-INSEP	CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 22709																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos							Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	-	586,037.0	586,037.0		586,037.0	586,037.0	100%	-	0.0	0.0	0%	-	586,037.0	586,037.0	100%	
Lempiras	-	-	14,148,282.0	14,148,282.0		14,148,282.1	14,148,282.1	100%	-	0.1	0.1	0%	-	14,148,282.1	14,148,282.1	100%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	27/06/2016								27/06/2016				27/02/2017				
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Supervisión									2,168,310.13				2,168,310.1				15%
Construcción									11,979,971.90				11,979,971.9				85%
TOTAL									14,148,282.03				14,148,282.0				100%
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
mejorar la circulación vehicular y dar una mayor seguridad al usuario al momento de transitar los municipios de Meambar, Santa Cruz de Yojoa, La Libertad, Siguatepeque, El Rosario y Zonas Aledañas. Con la construcción del puente habrá una mejor comunicación vial entre los municipios antes mencionados y facilitara el transporte tanto de personas como del comercio.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Construcción de un puente de concreto de 32.40 metros de longitud que consta de un solo claro, además la construcción de dos estribos solidos de concreto ciclópeo con sus respectivos aletones con cimentaciones, construcción de una superestructura de concreto armado, la cual constará de cuatro vigas potenzadas AASHTO IV apoyadas sobre placas de neoprenos, estas vigas serán montadas mediante grúas, parte de las aproximaciones irán enchapadas de hormigón. Pintura de barandal, señalización vertical y horizontal del puente																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Beneficiarios (Hombres): 6792 Beneficiarios (Mujeres): 6320																	
<b>Metas Globales</b>																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
AÑO 2016		-	-		14,148,282.0	14,148,282.0			7,800,000.00	7,800,000.00	55%						
AÑO 2017					6,348,283.0	6,348,283.0			6,348,282.13	6,348,282.13	100%						
<b>METAS</b>																	
Global	Meta Acumulada a Dic-16	Programación 2016	Ejecutado 2016	%	Programación 2017-2018												
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Programación 2017-2018												
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO	ML	32.40	La Unidad Ejecutora no presento Información	0%	N/A												
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO, SUPERVISADOS	ML	32.40	La Unidad Ejecutora no presento Información	0%	N/A												
El proyecto se encuentra finalizado y recepcionado por la INSEP																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción	Responsable	Fecha															
		31/12/2017															
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>																	
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																	
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																	

Revisado por: Douglas Sanchez

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE													ESTADO: Pre Inversion				
SIGADE:																		
BIP: 001400054200																		
Unidad Ejecutora/ Institución	CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C										Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución						
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total					% Por Desemb.		
Dólares	-	-	2,709,101.73	2,709,101.73	-	2,709,101.73	2,709,101.73	100.0	-	-	-	-	-	-	2,709,101.73	100.0		
Lempiras	-	-	62,684,279.58	62,684,279.58	-	62,684,280	62,684,279.58	100.0	-	-	-	-	-	-	62,684,280	100.0		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									01/01/2016				30/12/2016					
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)										Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)		Total de Componente (Lempiras)		% Participación			
Construcción de Una Obra de Drenaje Menor en Diferentes Municipios del País.											55,162,166.03		55,162,166.03		88.0			
Supervisión de la Construcción de Una Obra de Drenaje en Diferentes Municipios del País.											7,522,113.5496		7,522,113.55		12.0			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO											62,684,279.58		62,684,279.58		100			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																		
Mejorar las condiciones en las vías de comunicación del Territorio Nacional.																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
Consiste en la construcción de drenaje menor, dentro de las cuales podemos mencionar las cajas puente, vados, alcantarillas y puentes menores de 60 metros, construidos a NIVEL NACIONAL.																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
Nacional.																		
<b>Beneficiarios</b>																		
75,821 Pobladores de Honduras: 33,911 hombres y 41,910 mujeres.																		
<b>Metas Globales</b>																		
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera							
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte									
AÑO 2006		1,991,000.00	1,991,000.00		1,991,000.00	1,991,000.00		1,981,107	1,981,107.00	99.5								
AÑO 2007		2,000,000.00	2,000,000.00		1,994,664.96	1,994,664.96		1,896,301	1,896,301.46	95.1								
AÑO 2008		2,000,000.00	2,000,000.00		3,789,449.32	3,789,449.32		3,781,842	3,781,842.20	99.8								
AÑO 2009		20,000,000.00	20,000,000.00		19,861,388.03	19,861,388.03		19,861,388	19,861,388.03	100.0								
AÑO 2010		3,000,000.00	3,000,000.00		25,984.00	25,984.00		25,984	25,984.00	100.0								
AÑO 2011		2,000,000.00	2,000,000.00		233,424.80	233,424.80		233,425	233,424.80	100.0								
AÑO 2012		2,000,000.00	2,000,000.00		1,912,174.03	1,912,174.03		1,912,174	1,912,174.03	100.0								
AÑO 2013		-	-		-	-		-	-	-								
AÑO 2014		-	-		-	-		-	-	-								
AÑO 2015		-	-		-	-		-	-	-								
AÑO 2016		89,534,334.00	89,534,334.00		16,681,150.00	16,681,150.00		16,650,150	16,650,150.31	99.8								
AÑO 2017		16,065,500.00	16,065,500.00		16,341,909.00	16,341,909.00		16,341,908	16,341,907.75	100.0								
<b>METAS</b>																		
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017				Ejecutado 2017				% Ejecución Física	Programación 2017-2020					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017				
					I	II	III	IV		I	II	III	IV					
Construcción de Una Obra de Drenaje Menor en Diferentes Municipios del País.	Metros	402.0		0.0	180.00	57.00	30.93	0.00	267.9	64.00	0.00	0.02	46.96	111.0	41%	0.0		
Supervisión de la Construcción de Una Obra de Drenaje en Diferentes Municipios del País.	Metros	403.0		0.0	180.00	57.00	30.93	0.00	267.9	64.00	0.00	0.02	46.96	111.0	41%	0.0		
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																		
<b>Acciones Propuestas</b>																		
										Responsable de la Acción Propuesta:				Fecha Actualización		31/12/2017		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>				<b>Contacto Constructora y Supervisora</b>											
			N/A				N/A											
Revisado por: Douglas Sanchez																		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA															ESTADO: Ejecución									
SIGADE:																									
BIP: 22200																									
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos										Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD							
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		-		-		5,705,553.5		5,705,553.5		5,935,079.2		5,935,079.2		104%		-		2,813,898.8		2,813,898.8		43.5		-	
Lempiras		-		-		137,745,183.3		137,745,183.3		143,286,461.6		143,286,461.6		104%		-		5,541,278.3		5,541,278.3		43.5		-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
		02 de Junio de 2008								16 de Septiembre 2008				11 de Mayo del 2009				06 de Julio 2010				20 de Octubre 2017			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%					
Construcción															117,757,293.4					85%					
Supervisión															19,987,889.4					15%					
TOTAL															137,745,183.3					100%					
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 16.18 Kms																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Francisco Morazán - Comayagua																									
<b>Beneficiarios</b>																									
Municipios de El Porvenir - Esquias																									
<b>Metas Globales</b>																									
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 16.18 Kms																									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
	Fondos Externos		Contraparte	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%										
AÑO 2008	60,000,000.0		60,000,000.0				-				-		-		-										
AÑO 2009	6,000,000.0		6,000,000.0				38,826,952.8				38,195,657.8		38,195,657.8		98%										
AÑO 2010	26,000,000.0		26,000,000.0				18,799,202.4				18,799,202.4		18,799,202.4		100%										
AÑO 2011	34,535,900.0		34,535,900.0				315,912.2				315,912.2		315,912.2		100%										
AÑO 2012	-		-				-				-		-		-										
AÑO 2013	-		-				-				-		-		-										
AÑO 2014	-		-				-				-		-		-										
AÑO 2015	2,000,001.00		2,000,001.0				-				-		-		-										
AÑO 2016	-		-				50,000,000.0				27,244,483.93		27,244,483.93		54%										
AÑO 2017	-		-				58,731,206.0				58,731,205.31		58,731,205.31		100%										
<b>METAS</b>																									
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación 2018-2021									
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total											
Construcción	km	16.18	6.29	38.88	1	2	0	0	3	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	100%										
Supervisión	km	16.18	6.29	38.88	1	2	0	0	3	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	100%										
<b>Problemática / Observaciones</b>																									
Suspendido, en espera de aprobación de enmienda a la nota de prioridad. ( avance fisico 100% en base a la ultima modificación de contrato )																									
<b>Acciones Propuestas</b>																									
Acción										Responsable					Fecha										
															31/12/2017										
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>															
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																									

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE) - EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO - CERRO GRANDE (EMPALME CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS), FASE I													ESTADO: Ejecución										
SIGADE:																									
BIP: 22380																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos							Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )			Donación ( )			Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		-		-		4,197,285.2		4,197,285.2		-		3,904,184.4		3,904,184.4		93%		-		293,100.8		293,100.8		7%	
Lempiras		-		-		101,332,118.0		101,332,118.0		-		94,255,990.4		94,255,990.4		93%		-		7,076,127.6		7,076,127.6		7%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		18 de Diciembre 2015								20 de Junio 2016						20-may-17									
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%								
Construcción															90,892,590.84		90,892,590.8		90%						
Supervisión															10,439,527.16		10,439,527.2		10%						
<b>TOTAL</b>															<b>101,332,118.00</b>		<b>101,332,118.0</b>		<b>100%</b>						
<b>Objetivo del Proyecto</b>																									
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad comercial y social.																									
<b>Descripción del Proyecto</b>																									
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82Kms																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Francisco Morazán																									
<b>Beneficiarios</b>																									
Municipio del Distrito Central																									
<b>Metas Globales</b>																									
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 4.82 Kms																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Total Vigente			Ejecución Lempiras			%											
AÑO 2016		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado		Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		%								
AÑO 2017		-		-	-		78,400,000.0		-	78,400,000.0		-		13,695,352.17	13,695,352.17		17%								
		79,381,427.00		79,381,427.00	-		80,560,639.0		-	80,560,639.0		80,560,638.21		80,560,638.21	100%										
<b>METAS</b>																									
Global		Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					%		Programación 2018									
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2021								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
Construcción		KILÓMETRO	4.80	4.80	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Supervisión		KILÓMETRO	4.80	4.80	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Problemática / Observaciones</b>																									
Finalizado y Recepcionado																									
<b>Acciones Propuestas</b>																									
Acción												Responsable					Fecha								
																	31/12/2017								
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>												<b>Contactos Organismo Financiero</b>													
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																									

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BULEVARD A CUATRO (4) CARRILES EN CALLE 8, ETAPA I: "INTERSECCIÓN AVENIDA LA REPÚBLICA - INTERSECCIÓN CON BULEVARD LA AMISTAD", CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.90 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE:																																	
BIP: 23129																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD																	
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																			
		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado															
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		-		-		3,226,183.2		3,226,183.2		-		-		-		0%		-		-		-		0%									
Lempiras		-		-		77,887,483.0		77,887,483.0		-		-		-		0%		-		-		-		0%									
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%																	
Construcción														71,405,752.04		71,405,752.0		92%															
Supervisión														6,481,730.96		6,481,731.0		8%															
TOTAL														77,887,483.00		77,887,483.0		100%															
<b>Objetivo del Proyecto</b>																																	
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la construcción con concreto hidráulico de 1.9 km de carretera en el Boulevard de la calle 8 para el año 2017.																																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																																	
El Proyecto consiste en la construcción de un boulevard con aproximadamente 1.9 km. de longitud, de cuatro (4) carriles de 3.75 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico de 23cm. de espesor y un f'c =280 kg/cm <sup>2</sup> , bordillos de 15x15cm., con un terraplen conformado con material de río. El proyecto está dotado de un ancho de calzada de 15.00 metros, ciclovia en el lado derecho de 2.00 m de ancho y 10 cm. de espesor con concreto f'c= 210kg/cm <sup>2</sup> y bordillo intermitente de 10x10 cm., y aceras a ambos lados de 2.00 m de ancho. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje pluvial complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.																																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																																	
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA																																	
<b>Beneficiarios</b>																																	
Hombres 102905 Mujeres 109553																																	
<b>Metas Globales</b>																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%		Ejec.											
AÑO 2017		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0%											
<b>METAS</b>																																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16				Programación 2017 Trimestre				Ejecutado 2017 Trimestre				%		Programación 2017-2018																	
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total		%		Ejecución	
Construcción		Km		5.00		0.00		0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Supervisión		Km		5.00		0.00		0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
<b>Problemática / Observaciones</b>																																	
El Proyecto fue Incorporado al PIP en el mes de diciembre 2017 para poder realizar los pagos de los anticipos y las empresas por iniciar la ejecución de las obras.																																	
<b>Acciones Propuestas</b>																																	
Acción												Responsable						Fecha															
																		31/12/2017															
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero																					
Revisado por: Douglas Sanchez																																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA INTERSECCIÓN CA 4 – CHALMECA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN													ESTADO: Ejecución						
SIGADE:																					
BIP: 22825																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD					
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		%	
Dólares		-		-		651,643.4		651,643.4		-		-		10.6		0%		-		-	
Lempiras		-		-		15,732,170.0		15,732,170.0		-		-		256.8		0%		-		-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%							
Construcción												1,686,040.00		1,686,040.0		11%					
Supervisión												14,046,130.00		14,046,130.0		89%					
TOTAL												15,732,170.00		15,732,170.0		100%					
<b>Objetivo del Proyecto</b>																					
Bajar el costo de operación vehicular debido al buen estado de la calle de la Comunidad de Chalmecca con la construcción aproximada de 1.70 Km de pavimento																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
Se realizará la pavimentación con pavimento semirígido de la carretera Intersección CA4 – Chalmecca, localizado en el Departamento de Copan iniciará desde la Estación 0+332.14 a la Estación 2+100.-La Superficie de Rodadura será de una capa asfáltica de 10cm de espesor y sobre ella se colocara un espesor de 10cm de Concreto Hidráulico y una resistencia de 4,000.00 psi, el No. De Carriles será de 2 Carriles con un ancho libre de 3.65 m cada uno, se construirán aceras entre 1.0 y 0.80 metros en toda la longitud del tramo en ambos lados dependiendo de los anchos de calle variables, la Señalización Horizontal será con pintura acrílica en bordillos y pintura termoplástica sobre pavimento y toda la señalización vertical que el proyecto amerite.																					
Los Bordillos se construirán de (0.15 x0.15)mts. en toda la longitud del tramo en ambos lados, las Obras de Drenaje Pluvial se construirán de cunetas de mampostería con un ancho de corona de 1.50mts y la profundidad será de 0.80mts. dejando un ancho de separación de 0.20mts. al límite de propiedad, la Sub-Base Triturada de espesor 15cm, la Terminación Superficial será de rayado longitudinal a una profundidad de 2 a 4mm, el curado se hará con membrana química que cumpla con ensayo de la ½ hora y el corte de juntas se realizara antes de la primera noche y se realizara con 2mm de ancho.																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
DEPARTAMENTO DE COPÁN, NUEVA ARCADIA																					
<b>Beneficiarios</b>																					
Hombres 25403 Mujeres 26282																					
<b>Metas Globales</b>																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras												
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2016							7,892,187.0		7,892,187.0				7,892,185.44		7,892,185.44	100%					
AÑO 2017							7,839,729.0		7,839,729.0				7,839,727.75		7,839,727.75	100%					
<b>METAS</b>																					
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2018						
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre											
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Construcción		Km	1.70	1.70	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Supervisión		Km	1.70	1.70	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>Problemática / Observaciones</b>																					
El Proyecto se encuentra finalizado estuvo en el presente año debido a que se tenían pagos pendientes con las empresas ejecutoras del proyecto																					
<b>Acciones Propuestas</b>																					
Acción										Responsable					Fecha						
															31/12/2017						
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>											
Revisado por: Douglas Sanchez																					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO "SAN NICOLÁS-ATIMA", ETAPA I TRAMO "SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ", CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.													ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																		
BIP: 23209																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos							Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD		
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Moneda	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	-	-	2,317,845.0		-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%		
Lempiras	-	-	55,958,109.0		-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Construcción									48,780,710.26				48,780,710.3				87%	
Supervisión									7,177,398.74				7,177,398.7				13%	
TOTAL									55,958,109.00				55,958,109.0				100%	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																		
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la construcción con concreto hidráulico de 5.0 km de carretera en el tramo San Nicolás-Santa Cruz en el departamento de Santa Bárbara para el año 2017.																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
El Proyecto consiste en la construcción de un tramo carretero de 5.0 km. de longitud, de dos (2) carriles de 3.30 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico de 15.00 cm. de espesor y un f'c =210 kg/cm <sup>2</sup> , bordillos de confinamiento de 20x40 cm., con un terraplen conformado con material del sitio y un espesor de base de 10 cm.. El proyecto está dotado de un ancho de calzada de 6.60 metros, posee hombros de 50 cm de ancho en ambos lados y bordillos de drenaje de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje pluvial complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SAN NICOLAS																		
<b>Beneficiarios</b>																		
Hombres 7779 Mujeres 7372																		
<b>Metas Globales</b>																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
AÑO 2017			-			-			-	0%								
<b>METAS</b>																		
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2018	
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción	Km	5.00	0.00	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisión	Km	5.00	0.00	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Problemática / Observaciones</b>																		
El Proyecto fue Incorporado al PIP en el mes de diciembre 2017 para poder realizar los pagos de los anticipos y las empresas por iniciar la ejecución de las obras.																		
<b>Acciones Propuestas</b>																		
Acción	Responsable										Fecha							
											31/12/2017							
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero																	

Revisado por: Douglas Sanchez



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA ANA DE YUSGUARE - EL CORPUS, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 23165																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos							Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Moneda	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	-	-	3,088,584.2		-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
Lempiras	-	-	74,565,526.0		-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Construcción									71,405,752.04				71,405,752.0				92%
Supervisión									6,481,730.96				6,481,731.0				8%
TOTAL									77,887,483.00				77,887,483.0				100%
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Construir una nueva Carretera entre Santa Ana de Yusguare y el Corpus, con una longitud de aproximada de 10 Km produciendo reducción en el tiempo de viaje y los Costos de Operación vehicular para el año 2017																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
La construcción y pavimentación con doble tratamiento del tramo Santa Ana de Yusguare - El Corpus con una longitud aproximada de 10 KM, cumple con el manual de carreteras de INSEP. Como parte de la construcción y pavimentación de este tramo se desarrollaran las siguientes actividades: Movimientos de tierra, colocación de estructura de pavimento, obras de drenaje menor, obras de mitigación, finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, EL CORPUS Y SANTA ANA DE YUSGUARE																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Hombres 19588 Mujeres 19265																	
<b>Metas Globales</b>																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
AÑO 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%						
<b>METAS</b>																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16	%	Programación 2017 Trimestre					Ejecutado 2017 Trimestre					%	Programación 2017-2018	
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción	Km	5.00	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Supervisión	Km	5.00	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Problemática / Observaciones</b>																	
El Proyecto fue Incorporado al PIP en el mes de diciembre 2017 para poder realizar los pagos de los anticipos y las empresas por iniciar la ejecución de las obras.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción										Responsable				Fecha			
														31/12/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP															ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 22754	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TIPO WHITE TOPPING SEPTIMA AVENIDA SURESTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRIMERA CALLE Y HOSPITAL EL PROGRESO; Y PAVIMENTOS VARIOS CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD
	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	-	1,393,418.8	1,393,418.8		1,397,975.7	1,397,975.7	100%	-	4,556.9	-	4,556.9	0%	-	1,397,975.7	1,397,975.7	100%
Lempiras	-	-	33,640,334.3	33,640,334.3		33,750,347.7	33,750,347.7	100%	-	110,013.4	-	110,013.4	0%	-	33,750,347.7	33,750,347.7	100%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total								
Construcción									30,591,162.00					30,591,162.00		91%	
Supervisión									3,049,172.33					3,049,172.33		9%	
TOTAL									33,640,334.33					33,640,334.33		100%	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Bajar el costo de operación vehicular debido al buen estado de la Calles y Avenidas de la Ciudad de El Progreso con la construcción aproximada de 4.45 Km de pavimentos en el año 2016																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Se iniciara en el tramo de 2,24 Km donde se colocara White topping en la séptima avenida sureste entre la primera calle y Hospital el Progreso, se comenzara con la excavación de baches y la colocación de sub base granular en los mismos para luego proceder con el bacheo con concreto asfáltico. una vez finalizado este se procederá con la colocación del concreto hidráulico a lo largo del tramo, se reconstruirán las coronas de los pozos y canales, ajustándolos a la rasante para luego proceder a la construcción de bordillos de concreto hidráulico. Seguidamente se trabajara en las demás calles con una longitud de 2,21 km iniciando con la actividad de trazado y marcado para luego proceder con la excavación de material común y el botado del material de desperdicio, luego se procederá a la conformación de la subrasante y a medida que esta avance se ira colocando el concreto hidráulico con su respectivo curado y corte, se hará el sellado de las juntas y se construirán los bordillos a lo largo de los tramos.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
DEPARTAMENTO DE YORO, EL PROGRESO																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Hombres 111849 Mujeres 117646																	
<b>Metas Globales</b>																	
<b>Programación Lempiras</b>																	
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
AÑO 2016						28,961,078.0			12,541,436.68	43%							
AÑO 2017			-			21,208,911.0			21,208,911.00	100%							
<b>METAS</b>																	
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16	%	Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2018
						Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	Km	4.45	4.45	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisión	Km	4.45	4.45	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Problemática / Observaciones</b>																	
El Proyecto en su etapa física se encuentra finalizado. Sin embargo fue incorporado al PIP 2017 para cancelar la deuda que se tenía pendiente con el Contratista y Supervisor																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción																	
Responsable																	
Fecha																	
31/12/2017																	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>																	
<b>Contactos Organismo Financiero</b>																	
Revisado por: Douglas Sanchez																	

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

N° Convenio	EPARACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPÁN – CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 KM, LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁN Y OCOTEPEQUE.													ESTADO: Ejecución						
FN-INSEP-22790																				
BIP: 22790																				
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:		#N/A			Sub-Sector:		#N/A				
Costo y Financiamiento													Ejecución							
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional (X)		Desembolsado						Desembolsos				Por Desembolsar			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Desemb.	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Por Desemb.	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte (Fondo Nacional)	Total Ejecutado	% Ejec.				
Dólares	-	-	5,834,746.25	5,834,746.25	-	5,834,729.85	5,834,729.85	100.0	-	16.40	16.40	0.0	-	5,834,729.85	6,087,879.83	100%				
Lempiras	-	-	140,864,194.46	140,864,194.46	-	140,863,798.56	140,863,798.56		-	395.90	395.90		-	140,863,798.56	140,863,798.56					
N° Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)						Contraparte - Fondos Nacionales (Lempiras)						Total de Componente (Lempiras)		% Participación					
Supervisión	-						-						6,832,796.88		6,832,796.88		4.9			
Construcción	-						-						134,031,397.58		134,031,397.58		95.1			
Costo Total del Proyecto	-						-						140,864,194.46		140,864,194.46		100			
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>																				
<b>Objetivo del Proyecto</b>																				
Mejorar el Estado de la Carretera Santa Rosa – Cucuyagua Copan - Ocotepeque, con una longitud de 90 Km produciendo Seguridad Vial y Bajos Costos de Operación vehicular para el año 2016																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
*Para realizar la reparación del tramo carretero se desarrollaran las siguientes actividades: limpieza de derecho de via, limpieza y perfilado de cunetas, remoción de derrumbes, reparación de hundimientos en la calzada, obras de drenaje menor (enchape de cunetas, tragantes, tuberías, etc.) y mayor, obras de protección, bacheos con mezcla asfáltica, sello de grietas, doble tratamiento superficial, tratamiento simple, señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
DEPARTAMENTO DE COPAN Y OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE																				
<b>Beneficiarios</b>																				
población beneficiada 244,825 personas																				
<b>Metas Globales</b>																				
Pavimentación de 90 KM																				
Año	Programación Lempiras				Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera				
	Fondos Externos		Contraparte (Fondos Nacionales)			Fondos Externos		Contraparte (Fondos Nacionales)			Fondos Externos		Contraparte (Fondos Nacionales)							
AÑO 2016	-		-		-	-		75,454,550.00		75,454,550.00	-		16,168,700.00		16,168,700.00	21.4				
AÑO 2017	-		-		-	-		124,695,099.00		124,695,099.00	-		124,695,098.56		124,695,098.56	100.0				

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

N° Convenio		<b>EPARACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPÁN – CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 KM, LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁN Y OCOTEPEQUE.</b>												ESTADO: Ejecución																	
FN-INSEP-22790																															
BIP: 22790																															
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		#N/A				Sub-Sector:		#N/A															
<b>Costo y Financiamiento</b>														<b>Ejecución</b>																	
Tipo de Fondos:		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Ejecución																		
Préstamo ( )		Donación ( )		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Externos		Contraparte (Fondo Nacional)		Total		% Desemb.		Fondos Externos		Contraparte (Fondo Nacional)		Total		% Por Desemb.		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte (Fondo Nacional)		Total Ejecutado		% Ejec.	
Costo Total del Proyecto		Fondos Externos		Contraparte (Fondo Nacional)		Total		% Desemb.		Fondos Externos		Contraparte (Fondo Nacional)		Total		% Por Desemb.		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte (Fondo Nacional)		Total Ejecutado		% Ejec.							
Dólares		-		5,834,746.25		5,834,746.25		-		5,834,729.85		5,834,729.85		100.0		-		16.40		16.40		0.0		-		5,834,729.85		6,087,879.83		100%	
Lempiras		-		140,864,194.46		140,864,194.46		-		140,863,798.56		140,863,798.56		-		-		395.90		395.90		-		-		140,863,798.56		140,863,798.56		-	
<b>METAS</b>																															
Global				Meta Acumulada a Dic-16				Programación 2017				Ejecutado 2017				% Ejecución Física 2017		Programación 2017-2020													
Meta		Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017	% Ejecución Física 2017	Programación 2017-2020														
						I	II	III	IV		I	II	III	IV																	
Supervisión		KILOMETRO	90.0	90.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													
Construcción		KILOMETRO	90.0	90.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																															
El proyecto finaliza a inicios de diciembre 2016. Se incorporo en el PIP 2017 debido a pagos pendientes con las Empresas.																															
<b>Propuestas de Solución a la Situación Actual</b>																<b>Fecha</b>															
																31/12/2017															
Contactos de la Unidad Ejecutora			Correo electrónico			Celular			Contactos Organismo Financiero			Correo electrónico			Celular			Contactos Constructora & Supervisora			Correo electrónico			Celular							

Tipo de Cambio Utilizado L.24.1423 por US\$1.00

Revisado por: Douglas Sanchez

# SECRETARÍA DE FINANZAS

## SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS

### DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

#### FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

N° Convenio		CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURC/UNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.												ESTADO: Ejecución				
FN-INSEP-22558-1																		
BIP: 00000022558																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD		
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento			Desembolsado				Desembolsos				Ejecución					
Moneda		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Desemb.	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Por Desmb.	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte (Fondo Nacional)	Total Ejecutado	% Ejec.
		-	-	4,063,733.18	4,063,733.18	-	4,063,733.15	4,063,733.15	100%	-	0.03	0.03	0.0	-	4,063,733.15	4,435,576.93	100%	
		-	-	98,107,865.46	98,107,865.46	-	98,107,864.75	98,107,864.75	100%	-	0.71	0.71	0.0	-	98,107,864.75	98,107,864.75	100%	
N° Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
Componentes		Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)						Contraparte - Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación				
AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA												88,198,971.05	88,198,971.05		89.9			
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN												8,927,815.76	8,927,815.76		9.1			
DISEÑO DE LA OBRA												981,078.65	981,078.65		1.0			
<b>Costo Total del Proyecto</b>												<b>98,107,865.46</b>	<b>98,107,865.46</b>		<b>100</b>			
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																		
Objetivo del Proyecto																		
Reducir en un gran porcentaje los costos de operación vehicular, los tiempos de viaje y aumentar la seguridad en el tramo, mediante la ampliación y construcción de 2.5 kilómetros en el Boulevard de Comayagua para el año 2016.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto consiste en la construcción de un boulevard de aproximadamente 2.50 kilómetros de longitud, con dos trochas nuevas de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, soportada por una capa de sub base granular de 15 centímetros de espesor estabilizada con cemento, dando como resultado un boulevard de cuatro carriles efectivos, dos en cada sentido. El proyecto será provisto de obras complementarias como ser: aceras, drenajes, bordillos de protección lateral, iluminación, señalización, así como varias bahías de estacionamiento de buses dotadas des sus respectivas casetas de espera. Todo lo anteriormente descrito para darle comodidad y seguridad a los usuarios vehiculares y peatonales.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Valle de Comayagua, Departamento de Comayagua, municipio de Comayagua																		
Beneficiarios																		
Población beneficiada 129,820 personas																		
Metas Globales																		
construcción de un boulevard de aproximadamente 2.50 kilómetros de longitud																		
Año	Programación Lempiras				Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera						
	Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)	Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)		Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)											
AÑO 2016	-	-	-	-	77,328,547.00	77,328,547.00	-	52,415,094.46	52,415,094.46	67.8								
AÑO 2017	-	-	-	-	45,692,771.00	45,692,771.00	-	45,692,770.29	45,692,770.29	100.0								

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física 2017	Programación 2017-2020			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017					
					I	II	III	IV		I	II	III	IV						
AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	KILÓMETRO	2.5	2.0	80%	0.5	0.0	0.00	0.00	0.5	0.5	0.0	0.00	0.50	100%	0.0	0.0			
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	KILÓMETRO	2.5	2.0	80%	0.5	0.0	0.00	0.00	0.5	0.5	0.0	0.00	0.50	100%	0.0	0.0			
DISEÑO DE LA OBRA	DISEÑO	1.0	1.0	100%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																			
El proyecto se encuentra finalizado y recepcionado por la INSEP.																			
<b>Propuestas de Solución a la Situación Actual</b>																			
Acción Propuesta					Responsable(s) de la Acción Propuesta:					Correo electrónico del Responsable de la Acción					Fecha Actualización				
															31/12/2017				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Correo electrónico</b>		<b>Celular</b>		<b>Contactos Organismo Financiero</b>			<b>Correo electrónico</b>		<b>Celular</b>		<b>Contactos Constructora &amp; Supervisora</b>			<b>Correo electrónico</b>		<b>Celular</b>
Ing. Kevin Valladares																			

Revisado por: Douglas Sanchez

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

N° Convenio	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA													ESTADO: Ejecución			
FN-INSEP-22610-1																	
BIP: 00000022610																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:	COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:	VIALIDAD			
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar								
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Desemb.	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Por Desemb.	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte (Fondo Nacional)	Total Ejecutado	% Ejec.	
Dólares	-	-	432,167.48	432,167.48	-	428,157.59	428,157.59	99.1	-	4,009.89	4,009.89	0.9	-	428,157.59	446,733.96	99%	
Lempiras	-	-	10,433,517.00	10,433,517.00	-	10,336,709.03	10,336,709.03		-	96,807.97	96,807.97		-	10,336,709.03	10,336,709.03		
N° Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)							Contraparte - Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación			
Supervisión	-							-				1,356,357.21		1,356,357.21		13.0	
Construcción	-							-				9,077,159.79		9,077,159.79		87.0	
Costo Total del Proyecto	-							-				10,433,517.00		10,433,517.00		100	
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>																	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
ADECUAR NIVEL DE TRANSITABILIDAD, BAJOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR, REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE VIAJE EN EL BOULEVARD MORAZAN DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El Proyecto consiste en la Rehabilitación de un boulevard de aproximadamente 1.2 Kilómetros de longitud, con dos trochas nuevas de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor. Será un proyecto provisto de obras como ser: demolición de pavimento, remoción de la capa de sub base de 20 centímetros y sustituyéndola donde sea necesario, aplicación de capa ligante, señalamiento horizontal con la colocación de vialetas, pintura de bordillos, onstrucción de aceras, se intervendrán dos puentes colocándose carpeta asfáltica de de e=5cm y pintura acrílica en pretil, dando como resultado un boulevard mas funcional y seguro para los usuarios.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Valle de Comayagua, Departamento de Comayagua, Municipio de Siguatepeque																	
<b>Beneficiarios</b>																	
población beneficiada 9,8016personas																	
<b>Metas Globales</b>																	
Pavimentación de 1.2 KM																	
Año	Programación Lempiras		Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera			
	Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)		Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)				Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)							
AÑO 2016	-	-	-	-	10,433,517.00			10,433,517.00	-	8,277,530.00			8,277,530.00	79.3			
AÑO 2017					2,059,180.00			2,059,180.00		2,059,179.03			2,059,179.03	100.0			

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

N° Convenio	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA														ESTADO: Ejecución		
FN-INSEP-22610-1																	
BIP: 00000022610																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:	COMUNICACIONES Y ENERGIA					Sub-Sector:	VIALIDAD		
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar								
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Desemb.	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Por Desemb.	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte (Fondo Nacional)	Total Ejecutado	% Ejec.	
Dólares	-	-	432,167.48	432,167.48	-	428,157.59	428,157.59	99.1	-	4,009.89	4,009.89	0.9	-	428,157.59	446,733.96	99%	
Lempiras	-	-	10,433,517.00	10,433,517.00	-	10,336,709.03	10,336,709.03		-	96,807.97	96,807.97		-	10,336,709.03	10,336,709.03		
<b>METAS</b>																	
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2017					Ejecutado 2017							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017	% Ejecución Física 2017	Programación 2017-2020	
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Supervisión	KILÓMETRO	1.2	1.2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Construcción	KILÓMETRO	1.2	1.2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																	
El proyecto finalizo a inicios de diciembre 2016 . Se incorpore en el PIP 2017 debido a pagos pendientes con las Empresas.																	
<b>Propuestas de Solución a la Situación Actual</b>																	
<b>Fecha</b>																	
31/12/2017																	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Correo electrónico</b>		<b>Celular</b>	<b>Contactos Organismo Financiero</b>			<b>Correo electrónico</b>		<b>Celular</b>	<b>Contactos Constructora &amp; Supervisora</b>		<b>Correo electrónico</b>		<b>Celular</b>	

Tipo de Cambio Utilizado L.24.1423 por US\$1.00  
 Revisado por: Douglas Sanchez



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS  
FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

N° Convenio	<b>PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA</b>													ESTADO: Ejecución			
FN-INSEP-22497-1																	
BIP: 00000022497																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:	COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:	VIALIDAD			
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte (Fondo Nacional)	Total Ejecutado	% Ejec.	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Desemb.	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Por Desemb.					
Dólares	-	-	3,023,252.83	3,023,252.83	-	3,023,252.82	3,023,252.82	-	0.01	0.01	0.0						
Lempiras	-	-	72,988,276.81	72,988,276.81	-	72,988,276.52	72,988,276.52	100.0	-	0.29	0.29	0.0	-	72,988,276.52	72,988,276.52	100.0	
N° Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Componentes				Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte - Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación			
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA												67,275,797.88		92%			
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN												5,712,478.93		8%			
Costo Total del Proyecto												72,988,276.81		100%			
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>																	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
1.- Bajos costos de operación vehicular, 2.- Reducción del tiempo de viaje, 3.- Aumentar la seguridad del usuario en el tramo, 4.- Desarrollo Socioeconómico de la zona, 5.- Aumento de la productividad y el acarreo																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El Proyecto consiste en la construcción de un boulevard de aproximadamente 3 kilómetros de longitud, con una trocha nueva de dos carriles de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, soportada por una capa de sub base de 20 centímetros. Será un proyecto provisto de obras complementarias como ser: aceras peatonales on un ancho de 2 metros, bordillo interrumpido para facilitar drenaje y seguridad del usuario de la ciclovía, rotondas, carriles de aceleración y desaceleración, bahías de buses, obras de protección, etc, así como iluminación y señalización a lo largo del proyecto, además de la reparación y rehabilitación de la trocha existente de pavimento asfáltico, dando como resultado un boulevard de cuatro carriles efectivos, dos en cada sentido.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Valle de Sula, Departamento de Cortes, Municipio de San Pedro Sula																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Población beneficiada 772,472 personas																	
<b>Metas Globales</b>																	
construcción de un boulevard de aproximadamente 3 kilómetros de longitud																	
Año	Programación Lempiras				Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera	
	Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)				Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)				Fondos Externos	Contraparte (Fondos Nacionales)					
AÑO 2016	-	-			-	-	66,875,455.00			66,875,455.00	-	49,827,411.59			49,827,411.59	74.5	
AÑO 2017	-	-			-	-	23,160,865.00			23,160,865.00	-	23,160,864.93			23,160,864.93	100.0	
<b>METAS</b>																	
Global			Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física 2017	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2016	Trimestre				Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	KILÓMETRO	3.0	2.5	83%	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.50	100%	N/A	
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	KILÓMETRO	3.0	2.5	83%	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.50	100%	N/A	
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																	
Proyecto Finalizado y recepcionado. Sin deuda que cancelar																	
Acción Propuesta					Propuestas de Solución a la Situación Actual					Correo electrónico del Responsable de la Acción					Fecha Actualización		
Se encuentra con solicitud de enmienda en la SEFIN/DGIP debido a las nuevas obras					Responsable(s) de la Acción Propuesta:										31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora		Correo electrónico			Celular	Contactos Organismo Financiero			Correo electrónico	Celular	Contactos Constructora & Supervisora			Correo electrónico		Celular	
Ing. Roduel Hernandez																	

Revisado por: Douglas Sanchez

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

<b>N° Convenio</b>	<b>REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA</b>													<b>ESTADO:</b> Ejecución		
FN-INSEP-22460-1																
BIP: 00000022460																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								<b>Sector:</b>	COMUNICACIONES Y ENERGIA				<b>Sub-Sector:</b>	<b>VIALIDAD</b>	
<b>Costo y Financiamiento</b>																
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)					<b>Desembolsos</b>				<b>Ejecución</b>				
<b>Moneda</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Co-Financiamiento</b>	<b>Fondos Contraparte</b>	<b>Costo Total del Proyecto</b>	<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				<b>Monto Convenio Ejecutado</b>	<b>Contraparte (Fondo Nacional)</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>
					<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte (Fondo Nacional)</b>	<b>Total</b>	<b>% Desemb.</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte (Fondo Nacional)</b>	<b>Total</b>	<b>% Por Desmb.</b>				
Dólares	-	-	5,467,581.80	5,467,581.80	-	5,396,970.03	5,396,970.03	98.7	-	70,611.76	70,611.76	1.3	-	5,396,970.03	5,631,127.03	103.0
Lempiras	-	-	132,000,000.00	132,000,000.00	-	130,295,269.63	130,295,269.63		-	1,704,730.37	1,704,730.37		-	130,295,269.63	130,295,269.63	
<b>N° Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha de Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
<b>Componentes</b>																
<b>Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)</b>				<b>Contraparte - Fondos Nacionales (Lempiras)</b>				<b>Total de Componente (Lempiras)</b>				<b>% Participación</b>				
								114,765,243.00				114,765,243.00			86.9	
								13,234,757.00				13,234,757.00			10.0	
								4,000,000.00				4,000,000.00			3.0	
<b>Costo Total del Proyecto</b>				-				<b>132,000,000.00</b>				<b>132,000,000.00</b>			<b>100</b>	
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>																
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Mejorar el Estado de la Carretera Pito Solo – Ceibita Norte, Santa Bárbara, mediante el diseño y rehabilitación de la misma produciendo Seguridad y Bajos Costos de Operación vehicular para el año 2016																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El Proyecto consiste en diseñar la rehabilitación de la carretera principal que va desde la estación 0+000 (Desvío CA-5 a Santa Bárbara) hasta la estación 107+200 (Ceibita Norte intersección con la carretera CA-4), bajo la normativa del manual de carreteras de la INSEP, con micro carpeta y doble tratamiento según el desgaste que tenga la vía en la zona con las actividades de: Limpieza del derecho de vía para mejorar el adecuado escurrimiento de las aguas superficiales hacia las obras de drenaje, resanar el deterioro y desgaste en la superficie de rodadura, aportando material estructural tipo Base triturada en las zonas donde sea necesario, bacheos, sellado de grietas, y luego sellar para uniformar la superficie de rodadura en toda la calzada, colocación de sellos asfálticos, reparación y construcción de drenajes menores y mayores, colocación de micro carpetas, colocación de la señalización horizontal y vertical, reparación de hundimientos existentes en la calzada, Identificación de Bancos de materiales. para luego realizar la etapa constructiva de la obra.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Valle de Comayagua y Santa Barbara																
<b>Beneficiarios</b>																
Población beneficiada 202,456 personas																
<b>Metas Globales</b>																
Diseño y Construcción de la carretera pito solo- Ceibita norte																
<b>Año</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Total Programado Lempiras</b>	<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Total Vigente Lempiras</b>	<b>Ejecución Lempiras</b>			<b>Total Ejecutado Lempiras</b>	<b>% Ejecución Financiera</b>			
	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte (Fondos Nacionales)</b>			<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte (Fondos Nacionales)</b>		<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte (Fondos Nacionales)</b>							
ANO 2016	-	-	-	-	-	88,207,552.00	88,207,552.00	-	61,837,653.31	61,837,653.31	61,837,653.31	61,837,653.31	70.1			
ANO 2017						68,457,618.00	68,457,618.00		68,457,616.32	68,457,616.32	68,457,616.32	68,457,616.32	100.0			

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

**FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

N° Convenio	<b>REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA</b>														<b>ESTADO: Ejecución</b>									
FN-INSEP-22460-1																								
BIP: 00000022460																								
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD							
<b>Costo y Financiamiento</b>	<b>Desembolsado</b>	<b>Desembolsos</b>	<b>Por Desembolsar</b>	<b>Ejecución</b>																				
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)	Costo Total del Proyecto	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Desemb.	Fondos Externos	Contraparte (Fondo Nacional)	Total	% Por Desmb.	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte (Fondo Nacional)	Total Ejecutado	% Ejec.								
Dólares	-	-	5,467,581.80	5,467,581.80	-	5,396,970.03	5,396,970.03	98.7	-	70,611.76	70,611.76	1.3	-	5,396,970.03	5,631,127.03	103.0								
Lempiras	-	-	132,000,000.00	132,000,000.00	-	130,295,269.63	130,295,269.63		-	1,704,730.37	1,704,730.37		-	130,295,269.63	130,295,269.63									
<b>METAS</b>																								
<b>Global</b>	<b>Meta Acumulada a Dic-16</b>	<b>Programación 2016</b>	<b>Ejecutado 2016</b>	<b>% Ejecución Física 2016</b>	<b>Programación 2017-2020</b>																			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre	Total Prog. 2016	Trimestre	Total Ejec. 2016	% Ejecución Física 2016	Programación 2017-2020														
					I	II	III	IV		I	II	III	IV											
CONSTRUCCIÓN	KILOMETRO	94.5	57.0	60%	0.0	0.0	36.7	58.2	94.9	0.0	0.0	0.0	57.0	57.0	60.1	0.0								
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	KILOMETRO	94.5	57.0	60%	0.0	0.0	36.7	58.2	94.9	0.0	0.0	0.0	57.0	57.0	60.1	0.0								
DISEÑO	DISEÑO	1.0	0.0	100%	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	100.0									
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																								
El proyecto se Encuentra finalizado en su etapa física y recepcionado por la INSEP																								
<b>Propuestas de Solución a la Situación Actual</b>																								
<b>Acción Propuesta</b>						<b>Responsable(s) de la Acción Propuesta:</b>						<b>Correo electrónico del Responsable de la Acción</b>				<b>Fecha Actualización</b>								
																31/12/2017								
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Correo electrónico</b>			<b>Celular</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>			<b>Correo electrónico</b>			<b>Celular</b>									

Tipo de Cambio Utilizado L.24.1423 por US\$1.00  
Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP															ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																		
BIP: 23138	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	-	-	916,055.4	916,055.4		-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%		
Lempiras	-	-	22,115,685.0	22,115,685.0		-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total									
Construcción									20,014,195.00				20,014,195.0	90%				
Supervisión									2,101,490.00				2,101,490.0	10%				
TOTAL									22,115,685.00				22,115,685.0	100%				
<b>Objetivo del Proyecto</b>																		
Mejorar el Estado de la Carretera El Virrey - Macuelizo - Azacualpa, con una longitud de aproximada de 10 Km produciendo reducción en el tiempo de viaje y los Costos de Operación vehicular para el año 2017																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		
La rehabilitación comienza en el desvío llamado el Virrey aproximadamente en el kilómetro 72 de la carretera CA-4 donde comienza y llega hasta el parque central del municipio de Azacualpa, Santa Barbara con una longitud aproximada de 10 KM, todo esto cumpliendo con el manual de carreteras de INSEP. Como parte de la rehabilitación de este tramo se desarrollaran las siguientes actividades: limpieza de derecho de vía, limpieza y perfilado de cunetas, limpieza de tragantes y tuberías existentes, excavación para baches, colocación de material selecto, imprimación, colocar doble tratamiento y tratamiento simple donde sea necesario, finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo.																		
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																		
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, AZACUALPA y MACUELIZO																		
<b>Beneficiarios</b>																		
Hombres 30916 Mujeres 31229																		
<b>Metas Globales</b>																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.							
AÑO 2017			-			-			-	-	0%							
<b>METAS</b>																		
	Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación 2017-2018		
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Construcción	Km	5.00	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Supervisión	Km	5.00	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Problemática / Observaciones</b>																		
El Proyecto fue Incorporado al PIP en el mes de diciembre 2017 para poder realizar los pagos de los anticipos y las empresas por iniciar la ejecución de las obras.																		
<b>Acciones Propuestas</b>																		
	Acción							Responsable							Fecha			
															31/12/2017			
	Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Revisado por: Douglas Sanchez																		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	RECONSTRUCCIÓN DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RÍO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESÚS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.															ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																	
BIP: 22521																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD
	Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	-	337,897.2	337,897.2		337,897.0	337,897.0	100%	-	-	0.2	0.2	0%	-	337,897.0	337,897.0	100%
Lempiras	-	-	8,157,616.0	8,157,616.0		8,157,610.9	8,157,610.9	100%	-	-	5.1	5.1	0%	-	8,157,610.9	8,157,610.9	100%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Construcción									1,686,040.00				1,686,040.0				11%
Supervisión									14,046,130.00				14,046,130.00				89%
TOTAL									15,732,170.00				15,732,170.0				100%
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
TENER UNA CONECTIVIDAD PERMANENTE ENTRE LAS COMUNIDADES DE Siguatepeque, JESUS DE OTORO, LA ESPERANZA, INTIBUCA Y ZONAS ALEDAÑAS																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
En qué consiste la alternativa, características principales de los procesos y de los aspectos técnicos: Se realizara la reconstrucción de la losa existente del Puente sobre el Rio Grande de Otoro con una longitud de 90 ML contando con los servicios de consultoría para el diseño y los servicios de construcción de la obra diseñada. El proyecto consiste en demolición de losa, acera y pretilles, construcción de losa, acera y pretilles, habilitación y mantenimiento de paso provisional sobre rio incluyendo la señalización y pintura del puente.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, JESÚS DE OTORO																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Hombres 17510 Mujeres 17295																	
<b>Metas Globales</b>																	
<b>Programación Lempiras</b>																	
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
AÑO 2016				8,157,610.0		8,157,610.0		6,987,630.00	6,987,630.00	86%							
AÑO 2017			-	1,169,981.0		1,169,981.0		1,169,980.91	1,169,980.91	100%							
<b>METAS</b>																	
Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16	%	Programación 2017					Ejecutado 2017					%	Programación 2017-2018	
					Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción	ml	90.00	90.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Supervisión	ml	90.00	90.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Problemática / Observaciones</b>																	
El Proyecto se encuentra finalizado estuvo en el presente año debido a que se tenían pagos pendientes con las empresas ejecutoras del proyecto																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción	Responsable										Fecha						
											31/12/2017						
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero																
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	REHABILITACIÓN DE BULEVAR "LOS POETAS", LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO														ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																				
BIP: 23192																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:				COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD			
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Moneda	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )	Fondos Externos	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Dólares	-	-	868,010.5	868,010.5	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%					
Lempiras	-	-	20,955,771.1	20,955,771.1	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
Construcción									18,471,475.06				18,471,475.1				88%			
Supervisión									2,484,295.94				2,484,295.9				12%			
TOTAL									20,955,771.00				20,955,771.0				100%			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																				
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la rehabilitación con concreto hidráulico de 1.15 km en el Bulevar "Los Poetas" en la ciudad de Juticalpa para el año 2017.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
El Proyecto consiste en la rehabilitación de un bulevar de 670 metros de longitud aproximada, de dos (2) trochas con dos (2) carriles de 3.50 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico MR = 600 de 15.00 cm. de espesor , que después se convierte en una calle de 480 metros de longitud aproximada de dos carriles en la misma dirección con un ancho de calzada de 7.5 metros, y bordillos de concreto de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje para el correcto funcionamiento del sistema.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, JUTICALPA																				
<b>Beneficiarios</b>																				
Hombres 65280 Mujeres 67438																				
<b>Metas Globales</b>																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras						%							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.									
AÑO 2017			-			-			-		0%									
<b>METAS</b>																				
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16	Cantidad	%	Programación 2017				Ejecutado 2017				%	Programación 2017-2018				
							Trimestre				Trimestre									
							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Construcción	Km	1.15	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Supervisión	Km	1.15	0.00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Problemática / Observaciones</b>																				
El Proyecto fue Incorporado al PIP en el mes de diciembre 2017 para poder realizar los pagos de los anticipos y las empresas por iniciar la ejecución de las obras.																				
<b>Acciones Propuestas</b>																				
Acción	Responsable											Fecha								
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero											31/12/2017								
Revisado por: Douglas Sanchez																				

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FONDOS NACIONALES														<b>ESTADO: Ejecución</b>					
SIGADE:																			
BIP: 22736																			
<b>CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.</b>																			
Unidad Ejecutora/ Institución						SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		VIALIDAD		
<b>Costo y Financiamiento</b>																			
Tipo de Fondos:				Desembolsado				Desembolsos				Ejecución							
Moneda	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	16/09/2016								16/09/2016			29/11/2016		31/01/2017					
Componentes		Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación							
Construcción										13,429,135.23		90%							
Supervisión										1,497,309.11		10%							
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>										<b>14,926,444.34</b>		<b>100</b>							
<b>Información General del Proyecto</b>																			
<b>Objetivo del Proyecto</b>																			
<b>Descripción del Proyecto</b>																			
El Proyecto consiste en la construcción de un boulevard de aproximadamente 1.0 kilómetro de longitud, con una trocha nueva de dos carriles, cada uno con un ancho de 3.50 metros, con concreto hidráulico de 17 centímetros de espesor con una resistencia de 4000 PSI, dando como resultado un boulevard de dos carriles efectivos, uno en cada sentido. El proyecto estará dotado de una mediana de 1.5 metros, señalización horizontal, vertical y obras de drenaje pluvial.																			
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																			
construcción de un boulevard de aproximadamente 1.0 kilómetro de longitud, con una trocha nueva de dos carriles, cada uno con un ancho de 3.50 metros																			
<b>Beneficiarios</b>																			
Beneficiarios (Hombres): 13930 Beneficiarios (Mujeres): 13264																			
<b>Metas Globales</b>																			
<b>METAS</b>																			
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras			Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras			Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera						
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte									
ANO 2016																			
ANO 2017																			
<b>Global</b>																			
Global			Meta Acumulada a Diciembre-16			Programación 2017				Ejecutado 2017				% Ejecución Física	Programación 2017-2020				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Diciembre. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre						Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV						
Construcción Bulevar carretera Panamericana Choluteca Salida a San Marcos de Colon	KILOMETROS	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Supervisión Construcción del Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colón	KILOMETROS	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																			
Proyecto finalizado y recepcionado por la INSEP																			
<b>Acciones Propuestas</b>																			
										Responsable de la Acción Propuesta			Fecha		31/12/2017				
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora									
Ing. Roudel Antonio Hernandez DGC Ing. Judith Gómez Coordinadora de Proyecto					N/A					N/A									

Revisado por: Douglas Sanchez





FONDOS NACIONALES		PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO										ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																
BIP:0014000664																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		VIALIDAD			
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución Física	Programación 2017-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2015	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2016	Trimestre						Total Ejec. 2016
					I	II	III	IV		I	II	III	IV			
Construcción	KILOMETROS	2.9	2.9	100.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Supervisión	KILOMETROS	2.9	2.9	100.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																
El proyecto no se encuentra en ejecución debido a la falta de presupuesto. Estos 2.9 km corresponden al nuevo camino que se construyo antes de la escuela Agrícola el Zamaron (Finalizado y Recepcionado)																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>				<b>Contactos Organismo Financiero</b>				<b>Responsable de la Acción Propuesta:</b>				<b>Fecha</b>		<b>31/12/2017</b>		
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15				N/A				N/A								
Revisado por: Douglas Sanchez																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 22399																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		% Ejec.	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.					
Dólares	-	-	6,267,578.16	6,267,578.16	-	3,480,667.39	3,480,667.39	55.5	-	2,786,910.77	2,786,910.77	44.47	-	3,480,667.39	3,480,667.39	55.5	
Lempiras	-	-	151,313,752.22	151,313,752.22	-	84,031,316.34	84,031,316.34	55.5	-	67,282,435.88	67,282,435.88	44.47	-	84,031,316.34	84,031,316.34	55.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	16/09/2016								16/09/2016			29/11/2016		31/01/2017			
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)				% Participación				
Construcción	-				-				135,592,845.78				90%				
Supervisión	-				-				15,720,906.44				10%				
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	-				-				151,313,752.22				100				
Información General del Proyecto																	
Objetivo del Proyecto																	
Descripción del Proyecto																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras			Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras			Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera				
ANO 2016	Fondos Externos	Contraparte		-	Fondos Externos	Contraparte		11,676,607.00	Fondos Externos	Contraparte		2,977,977.34	2,977,977.34	25.5			
ANO 2017				-				81,053,339.00				81,053,339.00	81,053,339.00	100.0			
METAS																	
Global					Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física		Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a Diciembre. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construcción Bulevar carretera Panamericana Choluteca Salida a San Marcos de Colon	KILOMETROS	4.0	1.0	25.0	0.0	3.0	0.5	0.4	3.9	0.0	0.0	0.4	0.7	1.06	27%	0.0	
Supervisión Construcción del Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colón	KILOMETROS	4.0	1.0	25.0	0.0	3.0	0.5	0.4	3.9	0.0	0.0	0.4	0.7	1.06	27%	0.0	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
En ejecución, porcentaje de avance físico de 79.28%																	
Acciones Propuestas																	
La Unidad Ejecutora realiza gestiones sobre la Enmienda del Contrato del Proyecto.								Responsable de la Acción Propuesta				Fecha		31/12/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora							
Ing. Roudel Antonio Hernandez DGC Ing. Judith Gómez Coordinadora de Proyecto					N/A					N/A							

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES													ESTADO: Ejecución											
SIGADE:																								
BIP:1400036321																								
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS																								
Unidad Ejecutora/ Institución													SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		VIALIDAD			
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución										
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.						
	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total del Proyecto	FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.												
Dólares	-	-	-	54,173,913.77	-	-	54,173,913.77	-	-	45,544,869.28	45,544,869.28	84.1	-	-	8,629,044.49	8,629,044.49	15.93	-	-	45,544,869.28	84.1			
Lempiras	-	-	-	1,253,497,686.49	-	-	1,253,497,686.49	-	-	1,053,835,403.40	1,053,835,403.40	84.1	-	-	199,662,283.09	199,662,283.09	15.93	-	-	1,053,835,403.40	84.1			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
													03/03/2006		11/12/2016		11/12/2019							
Componentes													Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación	
Construcción y Rehabilitación de Carreteras.																	1,040,403,079.79				1,040,403,079.79		83.0	
Supervision de Construccion y Rehabilitacion de carreteras																	213,094,606.70				213,094,606.70		17.0	
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>																	<b>1,253,497,686.49</b>				<b>1,253,497,686.49</b>		<b>100</b>	
<b>Información General del Proyecto</b>																								
<b>Objetivo del Proyecto</b>																								
Crear, reparar y mantener las vías de acceso de las zonas indígenas y étnicas de nuestro país. Crear una fuente de trabajo temporal para las personas de las comunidades beneficiarias																								
<b>Descripción del Proyecto</b>																								
Construcción, mejoramiento, reconstrucción y mantenimiento rutinario parcial de caminos vecinales en Zonas rurales indígenas y de acceso a las comunidades que solicitan el servicio utilizando mano de obra local.																								
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																								
Nacional.																								
<b>Beneficiarios</b>																								
Comunidades de escasos recursos de grupos étnicos																								
<b>Metas Globales</b>																								
Construcción, reconstrucción y apertura de caminos vecinales en las distintas zonas indígenas																								
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera													
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte															
ANO 2006	-	53,856,370.00		53,856,370.00	-	53,856,370.00	53,856,370.00	-	53,856,370.00	53,851,590.00	99.5													
ANO 2007	-	98,321,920.00		98,321,920.00	-	98,321,920.00	98,321,920.00	-	98,305,460.00	98,305,460.00	100.0													
ANO 2008	-	104,927,640.00		104,927,640.00	-	104,927,640.00	104,927,640.00	-	104,927,370.00	104,927,370.00	100.0													
ANO 2009	-	55,151,370.00		55,151,370.00	-	55,151,370.00	55,151,370.00	-	55,151,370.00	55,151,370.00	100.0													
ANO 2010	-	80,302,390.00		80,302,390.00	-	80,302,390.00	80,302,390.00	-	79,463,840.00	79,463,840.00	99.0													
ANO 2011	-	142,051,382.05		142,051,382.05	-	142,051,382.05	142,051,382.05	-	142,051,382.05	142,051,382.05	100.0													
ANO 2012	-	26,444,894.63		26,444,894.63	-	26,444,894.63	26,444,894.63	-	26,444,894.63	26,444,894.63	100.0													
ANO 2013	-	102,915,723.00		102,915,723.00	-	102,915,723.00	102,915,723.00	-	67,993,756.53	67,993,756.53	66.1													
ANO 2014	-	44,732,870.00		44,732,870.00	-	44,732,870.00	44,732,870.00	-	38,191,440.00	38,191,440.00	85.4													
ANO 2015	-	-		-	-	71,743,544.00	71,743,544.00	-	3,568,800.00	3,568,800.00	5.0													
ANO 2016	-	557,817,898.00		557,817,898.00	-	264,847,538.00	264,847,538.00	-	185,302,833.28	185,302,833.28	70.0													
ANO 2017	-	388,500,000.00		388,500,000.00	-	198,852,668.00	198,852,668.00	-	198,852,666.91	198,852,666.91	100.0													
ANO 2018 (Proyección)	-	99,831,141.00		99,831,141.00	-	-	-	-	-	-	-													
ANO 2019 (Proyección)	-	99,831,141.00		99,831,141.00	-	-	-	-	-	-	-													

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		<b>CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS</b>												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP:1400036321																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
<b>METAS</b>																	
Global		Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física	Programación 2017-2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construidos y rehabilitados kilómetros de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	KILOMETROS	4,104	570.1	13.9	414.8	449.0	405.0	93.6	1,362.3	164.0	258.0	609.6	351.9	1,383.4	102%		
Supervisada la construcción y rehabilitación de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	KILOMETROS	4,104	570.1	13.9	414.8	449.0	405.0	93.6	1,362.3	164.0	258.0	609.6	351.9	1,383.4	102%		
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																	
Los proyectos se ejecutan de acuerdo a lo planificado																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
								Responsable de la Acción Propuesta:						Fecha Actualización		31/12/2017	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>				<b>Contactos Organismo Financiero</b>				<b>Contacto Constructora y Supervisor</b>									
Ing. Vilma Márquez				N/A				N/A									
Revisado por: Douglas Sanchez																	



FONDOS NACIONALES	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400073200																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS								Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:	VIALIDAD		
<b>METAS</b>																	
Global	Meta Acumulada a Dic-16				Programación 2017					Ejecutado 2017					Total Ejec. 2017	% Ejecución Física	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre							
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	73.0		0.0	11.0	14.0	12.1	17.5	54.6	21.0	11.0	33.5	11.6	77.1	141%	0.0	
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETROS	73.0		0.0	11.0	14.0	12.1	17.5	54.6	21.0	11.0	33.5	11.6	77.1	141%	0.0	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
Acciones Propuestas																	
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero								Responsable de la Acción Propuesta:				Fecha	31/12/2017			
Vilma Márquez																	
Oscar Rodríguez									N/A								
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FONDOS NACIONALES		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400065000																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( x )	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	FE		Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.					
Dólares	1,976,476.16	-	83,447,387.75	85,423,863.91	1,976,476.16	83,431,103.66	85,407,579.82	100.0	-	16,284.08	16,284.08	0.02	1,976,476.16	83,431,103.66	85,407,579.82	100.0	
Lempiras	47,716,680.40	-	2,014,611,869.21	2,062,328,549.61	47,716,680.40	2,014,218,733.97	2,061,935,414.37	100.0	-	393,135.24	393,135.24	0.02	47,716,680.40	2,014,218,733.97	2,061,935,414.37	100.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
								03/06/2008		14/09/2012		30/12/2017					
Componentes		Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación					
Supervisión de la Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa -		-				-				167,048,612.52		167,048,612.52		8.1			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		-				-				1,895,279,937.7		1,895,279,937.7		91.9			
<b>Información General del Proyecto</b>																	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Rehabilitar y Pavimentar 112.16 km. De Carretera Primaria : Tramo Tegucigalpa - Catacamas, Sección III y Sección IV																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El Proyecto consiste en la Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Carretero, reciclando la carpeta asfáltica existente, colocando una carpeta de 15 cm. de espesor, la cual tiene una superficie de rodadura de 7.30 m. de ancho y 2.70 m. de hombros, con un espesor de base granular de 45 cm. El diseño corresponde a una Carretera principal bajo la																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Nacional.																	
<b>Beneficiarios</b>																	
206,044 Pobladores de Honduras: 101,912 hombres y 104,132 mujeres.																	
<b>Metas Globales</b>																	
mejorar el nivel de servicio de la carretera, rehabilitar y pavimentar 112.16 km. De Carretera Primaria : Tramo Tegucigalpa - Catacamas, Sección III y Sección IV. Y con ello se pretende generar empleos remunerados durante la ejecución del proyecto.																	
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera						
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte								
AÑO 2008	200,000,000.00	300,000,000.00	500,000,000.00	48,725,739.79	52,576,373.12	101,302,112.91	47,716,680.40	52,576,373.12	52,576,373.12	51.9							
AÑO 2009	-	432,888,519.00	432,888,519.00	-	466,394,098.16	466,394,098.16	-	466,394,098.16	466,394,098.16	100.0							
AÑO 2010	-	403,806,300.00	403,806,300.00	-	178,485,572.57	178,485,572.57	-	178,485,572.57	178,485,572.57	100.0							
AÑO 2011	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	284,226,592.84	284,226,592.84	-	284,226,592.84	284,226,592.84	100.0							
AÑO 2012	-	174,176,002.00	174,176,002.00	-	151,921,821.18	151,921,821.18	-	151,921,821.18	151,921,821.18	100.0							
AÑO 2013	-	173,266,968.00	173,266,968.00	-	207,917,985.03	207,917,985.03	-	207,917,985.03	207,917,985.03	100.0							
AÑO 2014	-	155,131,702.00	155,131,702.00	-	123,831,109.00	123,831,109.00	-	123,831,109.00	123,831,109.00	99.6							
AÑO 2015	-	77,928,315.00	77,928,315.00	-	60,328,315.00	60,328,315.00	-	60,328,315.00	60,328,315.00	100.0							
AÑO 2016	-	172,900,000.00	172,900,000.00	-	189,453,967.00	189,453,967.00	-	189,447,065.45	189,447,065.45	100.0							
AÑO 2017	-	-	-	-	300,000,000.00	300,000,000.00	-	299,606,864.76	299,606,864.76	99.9							

FONDOS NACIONALES		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS												ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																		
BIP: 001400065000																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD		
<b>METAS</b>																		
Global			Meta Acumulada a Dic-16				Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución Física	Programación 2018-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017				
					I	II	III	IV		I	II	III	IV					
Construcción	KILOMETROS	69.9	44.2	63.2	3.0	3.0	0.0	3.1	9.1	3.0	3.0	0.0	3.4	9.4	103%	n/a		
Supervisión	KILOMETROS	69.9	44.2	63.2	3.0	3.0	0.0	3.1	9.1	3.0	3.0	0.0	3.4	9.4	103%	n/a		
<b>Problemática / Observaciones / Situación Actual</b>																		
En el Proyecto ha finalizado la construcción de la calzada. Sin embargo esta pendiente la ejecución de obras menores las cuales son la colocación de bialeas reflectoras y la construcción de muros de Gaviones. Por lo que se extendera el tiempo de ejecución de este proyecto de 2 meses finalizando el mismo en marzo 2018.																		
<b>Acciones Propuestas</b>																		
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización		31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora				
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15									N/A					N/A				
Revisado por: Douglas Sanchez																		



Gobierno de Honduras  
Secretaría en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Fondos Nacionales	<b>OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS ( OBRAS HIDRAULICAS)</b>												ESTADO: En Ejecución				
BIP 001400021900	<b>SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS ( INSEP )</b>												Obras Publicas				
Unidad Ejecutora:	<b>Sector:</b> Infraestructura												<b>Sub Sector:</b>				
<b>Costo y Financiamiento</b>				<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>					
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (x)		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%
Dólares																	
Lempiras						1,037,970.00		1,037,970.00					100.00	-	0.00	-	0.00
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre			
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Obras de protección contra Inundaciones, Erosión y sedimentos en el País.								1,037,970.00				1,037,970.00		100.00			
<b>TOTAL</b>								<b>1,037,970.00</b>				<b>1,037,970.00</b>		<b>100.00</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Objetivo General: Prevenir, proteger y mitigar daños producto de las inundaciones o deslizamientos ocasionados por los fenómenos naturales y crecidas de los ríos a los núcleos poblacionales, infraestructura existente y las zonas de producción agrícola y ganadera.																	
Objetivos Específicos: 1.- Canalizar y Dragar los río para aumentar el área de drenaje. 2.- Construcción de bordo para proteger la comunidad adyacente al río. 3.- La inversión agrícola industrial mas segura al construir bordo. 4.- Protección de la inversión de la infraestructura puentes y carreteras al canalizar el río. 5.- Protección con gaviones, con el objeto de estabilizar los taludes en las márgenes de los ríos, contra la erosión hídrica. 6.- Mejora el medio ambiente en la zona.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Protección contra inundaciones, erosión y sedimentos mediante la Construcción de bordos, con material lateral, que proviene del cause del Río y así se estaría realizando obras de canalización dándole al río una mayor capacidad hidráulica.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
En el País																	
<b>Beneficiarios</b>																	
416,696 habitantes aproximadamente.																	
<b>Metas Globales</b>																	
12,953.82 M <sup>3</sup>																	
Protección contra inundaciones, erosión y sedimentos mediante la Construcción Muro de Gaviones, Canalizaciones y Dragados, Cajas Puentes, Vados y bordos, con material lateral, que proviene del cause de los Ríos del País.																	
<b>DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES</b>																	
					<b>Ubicación Geográfica</b>												
Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Depto.	Municipios											
Componente 1	Dirección y Coordinación	Obras Hidráulicas	Control de Inundaciones y Protección de Mergenes	-	ATLANTIDA, CHOLUTECA LEMPIRA	LA CEIBA, CHOLUTECA LAS FLORES											
	Construcción de Canal			-													
Componente 2	Construcción de Caja Puente, Vados y Muro de Gaviones, Dragados, Bordo y Presas de Consolidación			1,037,970.00													
Componente 3	Supervisión de Obras Hidráulicas			-													
<b>TOTAL</b>				<b>1,037,970.00</b>													
Año/Programacion/ Ejecucion	Programacion Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecucion Lempiras						% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado						
AÑO 2016	0.00	11,100,000.000	11,100,000.000	0.00	11,100,000.000	11,100,000.000	0.00		10,120,980.000		10,120,980.000		91.18				
AÑO 2017	0.00	1,037,970.000	1,037,970.000	0.00	1,037,970.000	1,037,970.000	0.00		1,037,970,000.00		1,037,970,000.00		100.00				
<b>METAS</b>																	
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-2016</b>		<b>Programación 2017</b>					<b>Ejecutado 2017</b>					% de Ejecución	Programación 2015-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras de protección contra Inundaciones Erosión y Sedimentos en el País.	M <sup>3</sup>	12,953.82			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Problemática/Observaciones</b>																	
Se elaboró una Modificación Presupuestaria debido a los ajustes que hay que realizar para saldar la deuda de los proyectos de 2016 además, la Dirección de Carreteras transferirá algunos fondos a esta Unidad por la naturaleza de las obras. se continua el ingreso de estas obras al SNIPH, se aclara que este proyecto <b>NO EJECUTARÁ EN EL 2017</b> , pues de su presupuesto de L. 6,517,900.0 L.1,037,973.0 se trasladaron saldos para pago de deuda 2017 y el resto L. 5,479, 927.0 SE TRASLADARÁN A OTRA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción												Responsable			Fecha		
Debido a la deuda de los proyectos de 2016 pendiente de pago y a la naturaleza de las obras incorporadas por el Congreso Nacional, se elaboró y se envió a la Gerencia Administrativa de la INSEP la Modificación Presupuestaria para trasladar los fondos a las estructuras correspondientes.												Director General de Obras Públicas / Talbert Irula			31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Gustavo Suazo/Alejandra Pineda IP 1790, Cel N. 9985-4305 alepineda_27@hotmail.com, Elvin Discua Tel IP N. 1790																	
Revisado por. J. Armando Cuestas																	



Fondos Nacionales	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS												ESTADO: PROCESOS DE LICITACIÓN				
BIP 1400033200	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS ( INSEP )												Sector:	Infraestructura		Sub Sector:	Obras Públicas
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monito Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			56,628,908.00	56,628,908.00		52,905,105.77	52,905,105.77	93.42	-	3,723,802.23	3,723,802.23	6.58			0.00	-	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción de Calles con Concreto Hidráulico											9,035,533.00		15.96				
Construcción de Sistemas de Alcantarillado											6,158,726.00		10.88				
Construcciones y Reparaciones Menores en Puentes											2,123,959.00		3.75				
Construcción de Sistemas de Agua Potable											5,306,202.00		9.37				
Obras Varias de Infraestructura Menor en el País											28,134,350.00		49.68				
Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País											5,870,138.00		10.37				
<b>TOTAL</b>											<b>56,628,908.00</b>		<b>100.00</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Se están ejecutando las inspecciones de campo, elaborando los planos, los perfiles, los presupuestos bases: cantidades de obra y precios unitarios, así como las Especificaciones Técnicas. Se dio inicio a los procesos de Licitación, y, además se está a la espera de la Aprobación de la modificación #1 de esta Unidad Ejecutora.																	
Objetivos Específicos: 1.- Mejorar las condiciones físicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas de todo el País. 2.- Disminuir porcentajes de enfermedades respiratorias ocasionadas por el polvo. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Disminución de accidentes vehiculares al mejorar las vías de comunicación. 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar. 6.- Aumentar la Plusvalía de las Propiedades.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico, Construcción de Sistema Alcantarillados Sanitarios y Sistemas de Agua Potable, empedrado, Cerco, cunetas y caja puente, en diferentes Caserillos, Aldeas, Barrios y Colonias a Nivel Nacional.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Por definir																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Por definir																	
<b>Metas Globales</b>																	
13.73 Km de Pavimentaciones con concreto Hidráulico, 2. Supervisión de las Pavimentaciones con Concreto Hidráulico como parte de las Obras Infraestructura Menor en el País.																	
<b>DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES</b>																	
Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Ubicación Geográfica												
					Deptos.	Municipios											
Componente 1	Construcción de Calles con Concreto Hidráulico	INSEP / Dirección General de Obras Públicas/Depto O.O.UU.	Una Honduras Productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Un Estado moderno, transparente responsable, eficiente y competitivo.	9,035,533.00													
Componente 2	Construcción de Sistemas de Alcantarillado			6,158,726.00													
Componente 3	Construcciones y Reparaciones Menores en Puentes			2,123,959.00													
Componente 4	Construcción de Sistemas de Agua Potable			5,306,202.00													
Componente 5	Obras Varias de Infraestructura Menor			28,134,350.00													
Componente 6	Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País			5,870,138.00													
				<b>56,628,908.00</b>													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
Año 2017		56,628,908.00	56,628,908.00		56,628,908.00	56,628,908.00			52,905,105.77	93.42							
<b>METAS</b>																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Mar-17		Programación 2017 Trimestre					Ejecutado 2017 Mensual					% Ejecución	Programación 2017-2021	
			Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras de Infraestructura Menor en el País	M2	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	6,036.00	100.00	Ver Plurianual	
<b>Problemática</b>																	
Se están cumpliendo con todos los requerimientos exigidos por La Secretaría de Finanzas para poder dar inicio los procesos de Contratación. Son pagos de deuda de los Proyectos del 2016.																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción												Responsable			Fecha		
Se están ejecutando las inspecciones de campo, elaborando los planos, los perfiles, los presupuestos bases: cantidades de obra y precios unitarios, así como las Especificaciones Técnicas. Se dio inicio al proceso de Licitación y, además se está a la espera de la Aprobación de la Modificación # 1 de esta Unidad Ejecutora.												Director General de Obras Públicas / Talvert M. Irula H.			31/12/2017		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>												<b>Contactos Organismo Financiero</b>					
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino / Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																	
Revisado por J. Armando Cuestas																	



Fondos Nacionales	MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL													ESTADO: PREPARACIÓN DOCUMENTOS Y EN PROCESO LICITACIÓN			
BIP 1400033100	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS ( INSEP )										Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Obras Públicas
Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%	
Dólares																	
Lempiras			771,664.00	771,664.00		771,664.00	771,664.00	100.00	-	0	-	0.00			0.00	-	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción de calles con Concreto Hidráulico											771,664.00		771,664.00		100.00		
Supervisión de la construcción de calles con Concreto Hidráulico											0.00		0.00		0.00		
<b>TOTAL</b>											<b>771,664.00</b>		<b>771,664.00</b>		<b>100.00</b>		
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Objetivo General: Contribuir gradualmente al desarrollo de la ciudadanía con el apoyo constante de estos proyectos de construcción, supervisión y mejoras de bienes de Dominio Público, tomando en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas.																	
Objetivos Específicos: 1.- Mejorar las condiciones físicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas del Distrito Central. 2.- Disminuir porcentajes de enfermedades respiratorias ocasionadas por el polvo. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Disminución de accidentes vehiculares al mejorar las vías de comunicación. 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar. 6.- Aumentar la Plusvalía de las Propiedades.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico, Construcción de Sistema Alcantarillados Sanitarios y Sistemas de Agua Potable, en diferentes Barrios y Colonias de la Capital.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Distrito Central																	
<b>Beneficiarios</b>																	
361, 370 personas entre Hombres, Mujeres, Niños y de la Tercera Edad sin distinción de Genero.																	
<b>Metas Globales</b>																	
2.04 Km de Construcciones de Pavimentaciones con Concreto Hidráulico en la Capital.																	
<b>DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES</b>																	
Nombre del Componente	Descripción	Inst. Ejecutora	Objetivo	Monto del Componente Lps.	Ubicación Geográfica												
					Deptos.	Municipios											
Componente 1	Kilómetros Construidos de Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, bajo la Normativa de Manuales de Construcción Vigente	INSEP/ Dirección General de Obras Públicas/Depto OO.UU.	Una Honduras Productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Un Estado moderno, transparente responsable, eficiente y competitivo.	771,664.00	08	01											
Componente 2	Kilómetros Supervisados de la Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, bajo la Normativa de Manuales de Construcción Vigente			0.00													
				<b>771,664.00</b>													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2016		19,320,000.00	19,320,000.00		19,320,000.00	19,320,000.00		-	19,320,000.00	100.00							
Año 2017		771,664.00	771,664.00		771,664.00	771,664.00		-	771,664.00	100.00							
<b>METAS</b>																	
Global			Meta Acumulada a Jun-17		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Capital.	Km	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Plurianual
<b>Problemática</b>																	
<b>Acciones Propuestas</b>																	
Acción										Responsable					Fecha		
										Director General de Obras Públicas / Talvert M. Irula H.					31/12/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																	
Revisado por J. Armando Cuestas																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2038	<b>"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"</b>													<b>ESTADO: En Ejecución</b>		
SIGADE																
BIP 0071000437000																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)</b>							<b>Sector</b>		Infraestructura Productiva			<b>Subsector</b>		Energía	
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución Acumulada</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Préstamo (X)	Donación ( )	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Costo Total	Préstamo	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Total	%	Préstamo	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Total	%				
Dólares	29,047,819	5,956,476	3,000,000	38,004,295	29,047,819		29,047,819	100					28,630,066	215,001	28,845,067	76
Lempiras	701,281,161	143,803,031	72,426,900	917,511,091	701,281,161		701,281,161	100					691,195,643	5,190,623	696,386,266	76
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	13/11/2012		No. 200-2012				13/11/2012		18/09/2013				18/09/2016		31 octubre, 2016	
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento Fondo Externo (\$)</b>				<b>Contraparte (\$)</b>				<b>Total (\$)</b>		<b>%</b>			
Electrificación de Comunidades			35,004,295.00								<b>35,004,295.00</b>		92.1			
Supervisión (Fondos Propios de la ENEE)							3,000,000.00				<b>3,000,000.00</b>		7.9			
<b>TOTAL</b>			<b>35,004,295.00</b>				<b>3,000,000.00</b>				<b>38,004,295.00</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Contribuir con la Reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas, proporcionando el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio de energía eléctrica, apoyando la generación de empleo e ingresos, así como el acceso a otros servicios públicos																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El proyecto consiste en llevar a cabo bajo la supervisión técnica de la ENEE, la construcción de líneas de subtransmisión en 34.5 Kv y redes secundarias de distribución en 240/120 v, obras de acometida eléctrica, construcción de la Subestación en Catacamas, a fin de fortalecer el sistema de transmisión de energía para garantizar condiciones óptimas al atender la creciente demanda del servicio de energía. Los componentes del proyecto se diseñaron de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por la ENEE; y proporcionarán el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio a las comunidades beneficiarias proporcionándoles una herramienta básica para su progreso; y así, contribuir con la reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro																
<b>Beneficiarios</b>																
Electrificación de 744 Comunidades, 45,377 viviendas para beneficiar aproximadamente a 226,885 habitantes en 16 departamentos del país.																

BCIE 2038	<b>"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"</b>	<b>ESTADO: En Ejecución</b>
SIGADE		
BIP 0071000437000		

**Metas Globales**

1. Suministrar el servicio de energía eléctrica a 744 comunidades ubicadas en 16 departamentos del país.
2. Supervisión de la construcción de las líneas de transmisión y distribución.
3. Supervisión de la instalación de las 32,990 acometidas y medidores para nuevos consumidores.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				140,847,840		140,847,840	139,844,430		139,844,430	99
Año 2014	39,414,880	7,000,000	46,414,880	374,925,730	7,000,000	381,925,730	339,808,124	3,477,273	343,285,397	90
Año 2015	130,000,000	7,000,000	137,000,000	192,764,880	7,000,000	199,764,880	169,674,300	1,249,416	170,923,716	86
Año 2016	30,664,058	1,966,122	32,630,180	89,837,964	1,966,122	91,804,086	41,868,789	463,934	42,332,723	46
Año 2017		7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000	-	-	-	

Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				5,834,069		5,834,069	5,792,507		5,792,507	99
Año 2014	1,632,607	289,948	1,922,554	15,529,826	289,948	15,819,774	14,075,218	144,032	14,219,250	90
Año 2015	5,384,740	289,948	5,674,687	7,984,528	289,948	8,274,476	7,028,092	51,752	7,079,844	86
Año 2016	1,270,138	81,439	1,351,577	3,721,185	81,439	3,802,624	1,734,250	19,217	1,753,467	46
Año 2017		298,196	298,196		298,196	298,196				

**METAS**

GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Prog. 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Electrificar comunidades	viviendas	45,377	20,226	45	852	852	1,704		3,408			3,052		3,052	90	

**Situación Actual**

El Proyecto se encuentra en su fase de Cierre se esta esperando oficio para solicitar ampliacion de tiempo para poder regularizar

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
	ENEE	31/12/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. Fredy Montoya Tel: 22-35-23-28	Lic. Elan Tabora/Ejecutivo BCIE	

Tipo de Cambio utilizado= L. 24.1423

Elaborada por: Moises Madrid.

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

FONDOS PROPIOS		<b>Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)</b>											<b>ESTADO: Ejecución</b>				
SIGADE:																	
BIP: 007100018000																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		ENERGIA			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada (SIAFI)				
Tipo de Fondos:		Prést.	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Propios	Costo Total	FE	Fondos Propios	Total	%	FE	Fondos Propios	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			810,104,888.64	810,104,888.64										762,532,672	762,532,672	94	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										6 octubre del 2014				6 de abril del 2016		03-oct-16	
Componentes			Financiamiento (Lempiras)				Fondos Propios (Lempiras)				Total		%				
Construcción (ASTALDI)							737,779,218.35				737,779,218.35		91				
Supervisión (GEOCONSULT-ACI)							72,325,670.29				72,325,670.29		9				
<b>TOTAL</b>							<b>810,104,888.64</b>				<b>810,104,888.64</b>		<b>100</b>				
Tipo de cambio: \$1.00= L.23.1384                      Contrato Construcción \$31,885,489.85                      Contrato Supervisión L.58,476,073.84                      Contrato Supervisión Ampliado:L.72,325,670.29																	
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
El objetivo fundamental es controlar y eliminar las fugas que proceden del embalse y que surgen a través de manantiales y filtraciones en la red de túneles del complejo hidroeléctrico, especialmente en la Galería Derecha de Drenaje (GDD) y zonas aledañas a la Casa de Máquinas subterránea, así como aguas abajo de la Presa, en el lecho del Río, a fin de garantizar la seguridad operativa de las obras civiles de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para mantener el 100% de disponibilidad para la generación de energía.																	



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)</b>				<b>ESTADO:</b> Ejecución
<b>SIGADE:</b>					
<b>BIP: 007100018000</b>					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>	<b>Sector:</b>	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	<b>Sub-Sector:</b>	ENERGIA
<b>Descripción del Proyecto</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inyectar con lechada de cemento, los sondeos de la Galería G78 de Presa, con el propósito de reducir las subpresiones en la fundación central de la Presa, reforzando la pantalla de impermeabilización existente;</li> <li>• Inyección de los piezómetros del lado húmedo instalados en los túneles, para reducir el riesgo de falla;</li> <li>• Inyectar las juntas superiores de la presa, reduciendo las filtraciones y mejorando la capacidad de la misma a resistir terremotos;</li> <li>• Instalación de piezómetros e Inclínómetros en los taludes superiores de la subestación y limpieza de los drenajes del muro de contrafuertes;</li> <li>• Limpieza de la cortina de drenaje en los estribos de la presa;</li> <li>• Reforzar la pantalla de inyección en el estribo derecho e izquierdo de la presa, realizando trabajos de inyección de lechadas de cemento; Se incluye también la zona central de la cimentación de la presa;</li> <li>• Revestimiento con hormigón en túneles de la Galería Derecha de Drenaje, con dificultades de ocurrencia de filtraciones con caudales de hasta 128 lts/seg y asociadas a subpresiones elevadas;</li> <li>• Instalación y sustitución de termómetros para medir la temperatura del concreto y poder evaluar la deformación de la presa;</li> <li>• Inyección de filtraciones en el cuerpo de la presa;</li> <li>• Restitución de piezómetros y drenes en las zonas a inyectar;</li> <li>• Instalación de cuatro extensómetros en los estribos de la presa;</li> <li>• Instalación de nuevos acelerógrafos para medir la aceleración de la presa en casos de eventos sísmicos;</li> <li>• Anillos de hormigón en zona de Falla I en los accesos a la galería GL6 y GDD;</li> <li>• Instalación de piezómetros adicionales en Galerías GR4, GR5 y GR6;</li> <li>• Rehabilitación de los sistemas de drenaje entre las Galerías GR10 y GR20;</li> <li>• Control de filtraciones a través del concreto de los túneles en GR3 y GR4;</li> <li>• Sellado de filtraciones en el pozo vertical en Bocatoma;</li> <li>• Control de flujos hacia aguas abajo de la Presa;</li> <li>• Control y manejo de aguas de filtración en el Túnel de Acceso a Casa de Maquinas.</li> </ul>					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>					
<p>Está localizada en la zona central (<b>Santa Cruz de Yojoa</b>) de la República de Honduras entre los polos de desarrollo más importantes del país: Tegucigalpa la capital a 180 km y San Pedro Sula, principal ciudad industrial a 80 km. La presa de aproximadamente 300 metros de longitud está situada en un angosto cañón rocoso e intercepta las aguas del río Comayagua, aproximadamente a 2 km aguas abajo de la confluencia de sus grandes tributarios, los ríos Humuya y Sulaco. Su embalse de aproximadamente 94 Kms. cuadrados de superficie y 5,700 millones de metros cúbicos de capacidad está situada entre los departamentos de Comayagua, Yoro y Cortés.</p>					
<b>Beneficiarios.</b>					
<p>La ENEE y sus empleados así como todos sus abonados ya que se prestará un servicio confiable y continuo en la generación de energía al estar todos los equipos y sistemas en buenas condiciones. Se beneficia todo el País.</p>					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)</b>	<b>ESTADO: Ejecución</b>
<b>SIGADE:</b>		
<b>BIP: 007100018000</b>		

<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>	<b>Sector:</b>	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	<b>Sub-Sector:</b>	ENERGIA
--	--	----------------	-------------------------------	--------------------	---------

- 1) Reducción de las filtraciones en la Galería Derecha de Drenaje (GDD) a menos de 20 litros por segundo,  
 2) Bajar las presiones hidrostáticas en la fundación de la presa.  
 3) Eliminar el riesgo de inundación de la casa de máquinas, controlando y eliminando los flujos subterráneos que afloran en el túnel de acceso.  
 4) Instalación de nueva instrumentalización para mejorar los sistemas de auscultación.  
 5) Reducir el riesgo de deformación de la presa inyectando las juntas superiores de la Presa.

	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014		455,000,000.00	455,000,000.00		455,000,000.00	455,000,000.00		455,000,000	455,000,000	100
Año 2015		100,000,000.00	100,000,000.00		107,519,068.00	107,519,068.00		2,148,817	2,148,817	2
Año 2016		333,949,769.00	333,949,769.00		578,061,551.00	578,061,551.00		305,383,856	305,383,856	53
Año 2017		311,592,696.00	311,592,696.00		311,592,696.00	311,592,696.00		306,804,350	306,804,350	98

**METAS FISICAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Acumulado	Progra- mación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Reparar las filtraciones de la represa	%	100%		100%											45%	144.8%

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)</b>				<b>ESTADO:</b> Ejecución
<b>SIGADE:</b>					
<b>BIP: 007100018000</b>					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>	<b>Sector:</b>	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	<b>Sub-Sector:</b>	ENERGIA
<b>Situación Actual</b>					
<p>El avance refleja una ejecución de obras del 98.8%, el plazo de ejecución original se cumplió el 6 de abril del 2016, ampliándose en varias ocasiones. El contratista ha presentado una nueva solicitud hasta el 15 de mayo del 2017, modificando el monto del contrato el cual se ampliaría a US\$ 39,652,823.57 (aumenta el monto del contrato en US\$ 7.7 millones).</p> <p>Lo anterior, es debido a que durante la ejecución de las obras se ha evidenciado la necesidad de ejecutar trabajos adicionales, ya que en varios conceptos de obra, las cantidades contratadas no cubren las necesidades reales. Durante los trabajos de perforación se realizaron investigaciones sobre el comportamiento de las aguas subterráneas, encontrando nuevas rutas del agua de filtración que desde el embalse se escapa hacia el río.</p> <p>En función de los anterior, la Unidad Ejecutora del Proyecto MOS, en conjunto con el Consorcio de Supervisión ha planteado la necesidad de ejecutar obras complementarias (trabajos adicionales de perforación e inyección en túneles, trabajos misceláneos, instrumentación y equipos e inyección de resina epóxica en Presa).</p>					
<b>Problemática</b>					
<p>Existen pagos pendientes para el contratista y para la compañía supervisora. Debido a atrasos en la aprobación del presupuesto adicional para finalizar las obras, el proyecto no se terminó en el 2016 como estaba programado ya que fue hasta en la segunda quincena de noviembre que se realizó la ampliación al presupuesto en L. 244.1 millones, no obstante que se gestionó esta solicitud al interior del a ENEE, desde el inicio y en el transcurso del 2016. Sin embargo, este presupuesto adicional llegó tarde, los recursos no pudieron utilizarse, no hubo tiempo para suscribir las modificaciones al contrato y esta situación impidió hacer previsiones presupuestarias para el 2017 ya que supuestamente el proyecto finalizaría en el 2016 con la ampliación aprobada en su debido tiempo.</p>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
<b>Acción</b>		<b>Responsable</b>			<b>Fecha</b>
La Unidad Ejecutora está realizando gestiones al interior de la ENEE para poder incorporar el proyecto MOS al presupuesto 2017 de la ENEE.		Dirección Ejecutiva Central Hidroelectrica Francisco Morazán			31/12/2017
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Ing. R. Rodríguez. Tel: 26-60-57-04					

Elaborada por: Moises Madrid.

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>ICBC</b>	<b>PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II</b>	<b>ESTADO: Ejecución</b>
<b>SIGADE:</b>		
<b>BIP: 007100045700</b>		

<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>	<b>Sector:</b>	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	<b>Sub-Sector:</b>	ENERGIA
--------------------------------------	--	----------------	----------------------------	--------------------	---------

Costo y Financiamiento (SNIPH y Segunda Enmienda a N de Prioridad)				Desembolsos								Ejecución Acumulada 2011-2016				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Contraparte Nacional		Desembolsado Préstamo ICBC (China)				Por Desembolsar Préstamo ICBC (China)				Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (ICBC)	Préstamo (Petrocaribe)	Fondos Propios	Total	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%				
Dólares	297,719,934	36,148,296	220,500,059	554,368,290	119,169,200		119,169,200	40	178,550,734		178,550,734	60	157,882,312	121,829,834	279,712,146	50
Lempiras	6,966,973,950	845,909,890	5,159,943,940	12,972,827,780	2,788,690,366		2,788,690,366	40	4,178,283,584		4,178,283,584	60	3,653,144,085	2,818,947,439	6,472,091,524	50

Tipo de Cambio: US\$1.00 = L.23.1384

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma con ICBC	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	22 de septiembre del 2013		10 agosto 2015	09-jul-05	Finalizar Obras: Diciembre 2017 Entrega de Obras a la ENEE: 2018	

Nota: La Fase I inició el 16 de mayo del 2011 y concluyó el 30 de julio del 2013.

El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por un monto de \$297,719,934.10, destinados a financiar la ejecución de la **segunda y última fase** del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Componentes	Crédito Externo (Lempiras)	Contraparte Nacional (Lempiras)	Total (Lempiras)	%
Adquisición	1,177,431,571		1,177,431,571	10
Indemnización de de Tierras		1,222,077,423	1,222,077,423	10
Contratistas Nacionales		786,464,515	786,464,515	6
Revisión Diseño Básico		164,904,856	164,904,856	1
Contratista Constructor SINOHYDRO		860,213,966	860,213,966	7
Ingeniería	473,023,749		473,023,749	4
Construcción	4,704,315,680	2,224,913,147	6,929,228,827	57
Administración		269,540,936	269,540,936	2
Plan de Manejo Ambiental Social		272,248,710	272,248,710	2
<b>TOTAL</b>	<b>6,354,771,000</b>	<b>5,800,363,553</b>	<b>12,155,134,553</b>	<b>100</b>

Fuente: Componentes como están presentados en el SNIPH a una tasa de cambio de \$1.00 = L. 21.9261

### Objetivo del Proyecto

Contribuir al incremento de la generación de energía renovable a nivel nacional, a través de la modernización de la infraestructura regional y la potenciación de la electrificación social.

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ICBC	<b>PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II</b>	<b>ESTADO:</b> Ejecución			
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>	<b>Sector:</b>	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	<b>Sub-Sector:</b>	ENERGIA

**Descripción del Proyecto**

El Proyecto Construcción de la Represa Hidroeléctrica Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional, con capacidad para almacenar y derivar el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 54.5 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m. Al final de la tubería se encontrará una casa de máquinas superficial donde se instalarán dos turbinas Kaplan. Tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega (Subestación Juticalpa) y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por medio de una línea de transmisión de 46.26 km. El Proyecto se implementará como un proyecto tipo EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en inglés), dentro del marco de acuerdos entre las Repúblicas de China Popular y Honduras, para lo cual se suscribió un Contrato para el desarrollo del proyecto.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.

**Beneficiarios**

Todo el país ya que se aportarán 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.

**Metas Globales**

Se aportará 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ICBC	<b>PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE I y II</b>									<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE:										
BIP: 007100045700										
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA	
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				961,790,282		961,790,282	959,968,057		959,968,057	100
AÑO 2012					854,000,000	854,000,000		805,960,949	805,960,949	94
AÑO 2013					489,011,938	489,011,938		413,406,126	413,406,126	85
AÑO 2014		233,258,800	233,258,800		476,258,800	476,258,800		472,367,265	472,367,265	99
AÑO 2015	1,064,774,069	261,000,000	1,325,774,069	1,358,680,063	732,077,083	2,090,757,146	1,071,846,609	634,794,128	1,706,640,737	82
AÑO 2016	1,627,946,664	162,794,665	1,790,741,329	1,627,946,664	648,641,292	2,276,587,956	1,621,329,419	492,418,971	2,113,748,390	93
Año 2017	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	2,355,785,463	595,600,000	2,951,385,463	2,289,802,639	343,460,790	2,633,263,429	89
Año 2018	550,462,963	520,492,604	1,070,955,567							
Año 2019	51,135,436		51,135,436							
Año 2020	-	-	-							
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				41,566,845		41,566,845	41,488,092	0	41,488,092	100
AÑO 2012					36,908,343	36,908,343	0	34,832,182	34,832,182	94
AÑO 2013					21,134,216	21,134,216	0	17,866,669	17,866,669	85
AÑO 2014		10,081,025	10,081,025		20,583,048	20,583,048	0	20,414,863	20,414,863	99
AÑO 2015	46,017,619	11,279,950	57,297,569	58,719,707	31,639,054	90,358,761	46,323,281	27,434,660	73,757,941	82
AÑO 2016	70,356,925	7,035,692	77,392,617	70,356,925	28,033,109	98,390,034	70,070,939	21,281,462	91,352,401	93
Año 2017	64,250,884	25,498,738	89,749,622	100,355,086	25,372,212	125,727,298	97,544,256	14,631,229	112,175,485	89
Año 2018	23,790,018	22,494,753	46,284,772							
Año 2019	2,209,982		2,209,982							
Año 2020	-	-	-							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>ICBC</b>	<b>PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE I y II</b>				<b>ESTADO:</b> Ejecución
<b>SIGADE:</b>					
<b>BIP:</b> 007100045700					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	<b>Sector:</b>	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	<b>Sub-Sector:</b>	ENERGIA

**METAS**

Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecución 2017					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de la Central hidroeléctrica	Porcentaje	100%			10	10	10	10	40	10	10	10%	10%	2020%	60%	

**Situación Actual**

Presenta un avance de 60% en obra.  
Durante el año 2016 los avances del Proyecto fueron significativos, alcanzando un 60% del total de la obra, completando las metas previstas que consistieron en:

- Finalización de las excavaciones en: Casa de Máquinas, Área de Presa y Túneles
- Pago del 92% de la deuda total reconocida en concepto de tierras, quedando pendientes un estimado de L. 100.0 millones.
- Implementación de Programas de Responsabilidad Social Empresarial
- Inicio de gestiones enfocadas en el beneficio compartido para el desarrollo de compensación social en la poblaciones circunvecinas del Proyecto
- Levantamiento de Inventario Forestal
- Inicio del Rescate Arqueológico y Vida Silvestre

**Problemática**

El proyecto requiere ampliación presupuestaria por US\$ 44.0 millones con fuente de crédito a fin de cumplir compromisos adquiridos con la empresa constructora de la represa, requerimiento que no fue posible cumplir, por consiguiente requiere recursos adicionales a los que le fueron aprobados en el presupuesto 2017.

**Acciones Propuestas**

Acción	Responsable	Fecha
La Unidad ejecutora solicitará recursos adicionales de crédito externo a los aprobados en el presupuesto 2017.	UEPER 22-35-21-42	31/12/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
UEPER 22-35-21-42	

Tipo de Cambio: 23.4011

Elaborada por: Moises Madrid