



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención

Al Cuarto Trimestre 2017

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Enero, 2017

I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2017 está integrado únicamente por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), con un presupuesto aprobado de L.97,706,956, quien posteriormente redujo su presupuesto, manteniendo al Cuarto Trimestre un presupuesto vigente de L.95,174,287, cantidad que representa el 0.54% del total del Programa de Inversión Pública vigente ajustado (L.17,488,785,550), la ejecución financiera al Cuarto Trimestre es L.73,105,589, equivalente al 77% del presupuesto vigente ajustado.

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (2) proyectos:

1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Devengado IV Trimestre-17			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
2	Gabinete de la Prevención	97,706,956	95,174,287	-	37,725,066	37,725,066	-	73,105,589	73,105,589	77
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias	97,706,956	95,174,287	-	37,725,066	37,725,066	-	73,105,589	73,105,589	77
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	74,060,249	57,059,499	-	26,901,733	26,901,733	-	50,572,525	50,572,525	89
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE	23,646,707	38,114,788	-	10,823,333	10,823,333	-	22,533,064	22,533,064	59

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE 2017

A. COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO), avances del trimestre:

- ✓ **Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca:** En el mes de octubre el BID otorgó no objeción al diseño final presentado por el Consultor y se esperaba en el mes de noviembre la nueva aprobación por parte de INSEP por los cambios realizados al diseño.

En el mes de noviembre se otorgó la nueva aprobación por parte de INSEP por los cambios realizados al diseño originalmente aprobado en el mes de junio (en el mes de noviembre se realizó el último pago y consultoría finalizada).

- ✓ **Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara:** En el mes de octubre se pagó la primer estimación de obra y se aprobó por parte del BID un rediseño de los estribo No.1 y 2 y la superestructura de la obra incrementando el monto del contrato en L.1.25 millones.

En el mes de noviembre se terminó la pilastra #1, el estribo #1 está en un 60% de construcción, la perforación y fundición de pilotes están en un 40%, ambas actividades se programan que finalizaran en el mes de diciembre, la excavación de la pila #2 está en un 40% y se continua trabajado en ella, sobre las vigas están armadas en un 100% y se cuenta con todo los accesorios del pos tensado, las losetas se ha fundido un 10%.

Asimismo, a finales del mes de noviembre se recibió la tercera estimación y se encuentra en revisión del ingeniero Supervisor del proyecto MITIGAR.

En el mes de diciembre se finalizó la fundición del estribo #1, la perforación y fundición de pilotes en el estribo No.2 llevándose a un 100% y se comenzará la construcción de este estribo en el mes de enero.

La excavación de la pilastra No. 2 se terminó en un 100% y se hicieron trabajos previos para la fundición de la zapata de la pilastra # 2; la fundición de losetas llevo a un 80%, sobre las vigas se iniciaron trabajos de colocación de elementos de potenciado dando inicio al proceso de fundición de las mismas.

2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):

El avance físico obtenido al Cuarto Trimestre del 2017 ha sido efectivo logrando alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto logró alcanzar sus objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 4 obra terminadas al 100% en los municipios de Tela, Omoa, El Progreso y Las Vegas. B) Bienes: Estaciones sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial terminados, Evaluación de Medio Término terminada e iniciadas las Auditorías sociales. D) Servicios de No Consultoría: Elaboración de ficciones de GR (guiones de cortometrajes).

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente del Gabinete de la Prevención están constituidos en un 100% por fondos externos de préstamo, de los cuales L.57,059,499 (60%) provienen del Banco Mundial y L.38,114,788 (40%) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Área	Problemas	Acciones
Legal	Ingreso en los tribunales de Santa Bárbara la solicitud de declaratoria de obra ruinoso (admisión de demanda) al puente que anteriormente se construyó en ese mismo punto.	Esperar la sentencia del juez de Santa Bárbara, sobre dicha demanda.