

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3103/BL-HO SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1 BIP: 007100045800		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)											ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo X	Donación	Nacional		Desembolsado al 31/09/2018				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		22,930,000		3,000,000	25,930,000	21,290,950	1,062,797	22,353,747	93	1,639,050	1,937,203	3,576,253	16	13,835,240	458,921	14,294,161	55
Lempiras		530,563,512		69,415,200	599,978,712	492,638,517	26,420,601	519,059,118	93	37,924,995	48,157,899	86,082,894	16	447,738,262	16,177,056	463,915,318	77
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
17-2010		19-dic-13		10-2014				14-may-14		14-may-14				14-nov-19		-	
Componentes				Financiamiento Externo en US\$				Contraparte en US\$				Total		%			
COMPONENTE 1: Inversión en obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC				18,310,000.00								18,310,000.00		71			
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER				1,730,000.00								1,730,000.00		7			
Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones				1,500,000.00				3,000,000.00				4,500,000.00		17			
Contingencias				1,390,000.00								1,390,000.00		5			
TOTAL				22,930,000.00				3,000,000.00				25,930,000.00		100			

BID 3103/BL-HO	<h2 style="margin: 0;">Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)</h2>	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		
Objetivos del Proyecto		
<p>General: Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el mercado Eléctrico Regional (MER), Objetivos Específicos: (i) restablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los principales ejes del SIEPAC; y (ii) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.</p>		
Descripción del Proyecto		
<p>El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyará a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.</p>		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)		
Copán, Nueva Arcadia (La Entrada)		
Beneficiarios		
<p>Los abonados que se conectan a los circuitos de distribución que alimentan las comunidades de La Entrada, San Nicolás, Copan Ruinas, la parte norte de Santa Rosa de Copan. Asimismo, durante la ejecución del proyecto se estima la generación de 100 empleos directos y 300 indirectos.</p>		
Metas Globales		
<p>La integración física de las redes eléctricas, la armonización regulatoria de los mercados energéticos y el fortalecimiento de capacidad regional de generación que contribuirán a una mayor eficiencia y seguridad energética. Incremento en la participación de fuentes renovables de manera eficiente y sin afectar negativamente la seguridad y la calidad del suministro, permitiendo la reducción de la generación térmica en Honduras.</p>		

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)										ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1											
BIP: 007100045800											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2014	48,705,742	11,000,000	59,705,742	85,727,543		85,727,543	50,336,429		50,336,429	59%	
Año 2015	132,764,944	11,000,000	143,764,944	137,500,000	11,371,246	148,871,246	118,052,820	6,201,340	124,254,160	83%	
Año 2016	64,510,434	6,451,044	70,961,478	160,561,571	9,415,544	169,977,115	151,736,071	4,417,356	156,153,427	92%	
Año 2017	159,671,277	11,300,000	170,971,277	158,471,277	11,300,000	169,771,277	78,946,916	2,354,873	81,301,789	48%	
Año 2018	119,594,343	11,300,000	130,894,343	85,727,354	11,300,000	97,027,354	48,666,026	3,203,487	51,869,513	53%	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación S\$			Vigente US\$			Ejecución				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2014	2,104,974	475,400	2,580,375	3,704,990		3,704,990	2,175,450		2,175,450	59%	
Año 2015	5,737,862	475,400	6,213,262	5,942,503	491,445	6,433,947	5,102,030	268,011	5,370,041	83%	
Año 2016	2,788,025	278,803	3,066,827	6,939,182	406,923	7,346,105	6,557,760	190,910	6,748,670	92%	
Año 2017	6,620,310	468,522	7,088,832	6,750,784	481,373	7,232,157	3,363,093	100,316	3,463,409	48%	
Año 2018	4,810,810	454,555	5,265,365	3,448,475	454,555	3,903,029	1,957,643	128,864	2,086,507	53%	

BID 3103/BL-HO		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																
BIP: 007100045800																
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2018
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA	Adquisición de Terreno SE La Entrada	Unidad	1	100%	1%		0%	1%	2%	1%	1%	0%	1%	3%	103%	-2%
	Subestación La Entrada	MVA	50	9%	1%		0%	1%	2%	1%	%	0%	1%	2.00%	11.00%	27%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	2%	1%	1%	0%	1%	3%	1%	1%	0%	1%	3%	5%	34%
REPOSICIÓN DE FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO	Permitirá finalizar las obras contempladas: (i) dos líneas de transmisión en 69 kV: Las Flores–Erandique (62 km) y Danlí–Chichicasté (33 km); (ii) una línea de transmisión a 138 kV: San Pedro Sula Sur–Naco (23 km); (iii) la ampliación de las Subestaciones Las Flores y Danlí (todo bajo	Global	1	100%	1%		0%	1%	2%	1%	1%	0%	1%	3%	103%	0%

BID 3103/BL-HO		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																
BIP: 007100045800																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adquisición de software especializados/capacitación	Unidad	2	50%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	50%	0%
	Suministro de equipo de Telemetría	Global	1	100%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	100%	0%
	Adquisición de equipo informático	Equipo	1	0%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%
	Adquisición de equipo de videoconferencia	Equipo	1	0%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%
	Adquisición de Mobiliario de Oficina	Global	1	0%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%
	Remodelación Centro Nacional de Despacho	Global	1	0%			0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	96%
	*Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER-creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas	Consultoría	1					0%		0%	0%	0%		0%	0%	89%

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)		ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1					
BIP: 007100045800					
Situación Actual					
<p>Los avances son los siguientes: a) Avance de global del proyecto 92% en la construcción de la Subestación La Entrada, el Contratista ha solicitado ampliación de plazo por 2 meses; b) Adjudicación del Contrato para la adquisición del Equipo de Comunicaciones del Sistema Interconectado Nacional. c) Instalación del Sistema de Control de Acceso Magnético a las instalaciones del CND. El avance físico al 31 de diciembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 74%.</p>					
Dificultades:					
<p>Dificultades en la definición de alcance y términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas. Centro Nacional de Despacho se replanificó la actividad.</p>					
Acciones Propuestas					
Revisión y atención de comentarios del Banco a los términos de referencia de la Consultoría de Fortalecimiento de la ENEE en Comercialización en el MER - Creación de la Unidad de Transacciones Eléctricas.		Responsable	Fecha		
		UCP-BID-JICA/ENEE			
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
<p>Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12</p>		<p>BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00</p>			

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)										ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01168												
BIP: N 007100045900												
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:		Infraestructura Productiva		Sub Sector:		Energía

Costo y Financiamiento */					Desembolsos								Ejecución							
Tipo de Fondos:	Préstamo		Donación		Nacional				Desembolsado al 31/06/2018				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	23,000,000		8,816,000	31,816,000	5,979,428		5,979,428	26	17,020,572		17,020,572	74	837,810	11,088	848,899	2.7				
Lempiras	0		0	0	0		0	#¡DIV/0!	0		0	####	139,783,913	13,679,044	153,462,957	#####				

*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál - Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al Préstamo BID 3435/BL-HO.

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	26-mar-15	33-2015	27-nov-15	28-may-15	28-nov-20	-		
Componentes		Financiamiento Externo en US\$)		Contraparte en US\$		Total		%
1) Repotenciación y Rehabilitación de Generación y Transmisión		15,406,000.00				15,406,000.00		48
2) Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE		1,347,000.00				1,347,000.00		4
3) Ingeniería, Supervisión y Administración		1,810,000.00		8,816,000.00		10,626,000.00		33
4) Imprevistos		4,437,000.00				4,437,000.00		14
TOTAL		23,000,000.00		8,816,000.00		31,816,000.00		100

Objetivos del Proyecto

El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país. Los objetivos específicos son: (i) rehabilitar la infraestructura de generación de las centrales hidroeléctricas Cañaverál – Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las centrales al SIN; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE.

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyara a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Los resultados esperados de las inversiones del proyecto son: (i) incrementar la participación de fuentes renovables de energía; (ii) garantizar la disponibilidad de las centrales hidroeléctricas y mejorar su desempeño operativo; (iii) reducir las emisiones de CO2; (iv) mejorar la confiabilidad de transmisión; y (v) fortalecer la capacidad de manejo empresarial de la generación eléctrica. El impacto principal esperado del proyecto es el incremento en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de origen renovable, beneficiando a la empresa y a la población hondureña en general.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación en Lempiras			Vigente en Lempiras			Ejecución			
	Donación	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				22,500,000		22,500,000				0%
Año 2016	4,285,083	428,508	4,713,591	28,377,087	428,508	28,805,595	19,385,593	256,560	19,642,153	68%
Año 2017	87,577,654	33,500,000	121,077,654	114,777,654	33,500,000	148,277,654	1,200	12,984,468	12,985,668	9%
Año 2018	188,587,728	27,300,000	215,887,728	183,583,562	43,000,000	226,583,562	120,397,120	438,016	120,835,136	53%
Año 2019	670,296,648	31,000,000	701,296,648							
Año 2020	10,363,257	34,000,000	44,363,257							

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación en US\$			Vigente US\$			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!				#¡DIV/0!
Año 2016	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	837,810	11,088	848,899	#¡DIV/0!
Año 2017	3,631,140	1,388,975	5,020,115	4,889,461	1,427,080	6,316,542	51	553,131	553,182	9%
Año 2018	7,586,143	1,098,172	8,684,315	7,384,845	1,729,721	9,114,566	4,843,103	17,620	4,860,723	53%
Año 2019	27,791,805	1,285,320	29,077,125							
Año 2020	429,681	1,409,706	1,839,387							

METAS

Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2018
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Subestación	2	0%	1%	0%	0%		1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	0%	1%	0%	0%	1%	2%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	50%

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2018
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE	Elaboración de un plan de inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos.	Informe	1	50%	1%	1%	0%	1%	3%	0%	1%	0%	1%	2%	0%	25%
	Elaboración de Normativa Interna de la Empresa de Generación	Informe	1	0%	1%	1%	0%	1%	3%	0%	1%	0%	1%	2%	2%	0%
	Suministro de equipo para el fortalecimiento de las actividades de supervisión durante la ejecución del proyecto y posterior mantenimiento.	Equipo	1	0%			0%		0%					0%	0%	0%
	Adquisición de licencias y capacitación Software SDPP y OPTGEN	Licencias	2	3%			0%		0%					0%	0%	0%

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverall Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)

Subestaciones Eléctricas Cañaverall Río Lindo	Subestación	0%
Gerencia General de Generación Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%
Unidad de la Central Hidroeléctrica Cañaverall Río Lindo Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%

Situación Actual

Avances: a) En etapa de evaluación proceso para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaverall Río Lindo, b) Entrega total del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Cañaverall Río Lindo, c) Apertura de propuesta de precio para la contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones, d) en ejecución el Contrato de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la Formulación de Estatutos de Empresas de Energía Eléctrica y e) Evaluación del proceso de La Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverall Río Lindo.

Dificultades:

Acciones Propuestas

	Responsable	Fecha
	UCP-BID-JICA/ENEE	

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12	BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises Madrid

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01169																
BIP 007100045900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento 1/					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte 3/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Yenes 2/	16,000,000,000			16,000,000,000					16,000,000,000		16,000,000,000	100				
Dólares	135,363,790			135,363,790					135,363,790		135,363,790	100				
Lempiras	0			0					0		0	#¡DIV/0!				
<p>*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al préstamo JICA HO-P6.</p> <p>2/ El contrato de préstamo fue firmado en Yenes.</p> <p>3/ Los fondos de Contraparte por US\$ 8,816,000.00 (según contratos firmados están asignados al préstamo de 3435/BL-HO), serán también determinados para el Préstamo HO-P6, se está trabajando en el desglose por Préstamo.</p>																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
17-2010	26-mar-15		32-2015				22-jul-15		28-may-15				28-nov-22		-	
Componentes			Financiamiento FE (YENES)				Contraparte				Total		%			
Componente A: Equipo Principal y Obras de Instalación			12,069,000,000.00								12,069,000,000.00		75%			
Componente B: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles			1,613,000,000.00								1,613,000,000.00		10%			
Componente C: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles (otros que no sean anticipo)																
Componente D: Servicios de Consultoría			737,000,000.00								737,000,000.00		5%			
Componente E: Intereses durante la Construcción			214,000,000.00								214,000,000.00		1%			
Componente F: Contingencias			1,367,000,000.00								1,367,000,000.00		9%			
TOTAL			16,000,000,000.00								16,000,000,000.00		100%			

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía

Objetivos del Proyecto

El objetivo de este Proyecto es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante el mejoramiento de la estabilización del suministro de la electricidad, y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático a través de asegurar y fortalecer la capacidad de generación eléctrica a través de fuentes renovables, mediante la rehabilitación y repotenciación de las instalaciones existentes de las Plantas Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo ubicado en el noreste de la Republica de Honduras.

Descripción del Proyecto

Se financiará el remplazo total o parcial de los componentes de las dos unidades de generación de la central Cañaveral y de las cuatro unidades de generación de la central Río Lindo. Se incluyen las turbinas de las seis unidades de generación y los principales componentes de generadores de la central Río Lindo. Se implementará tecnología digital en los gobernadores de las turbinas, sistemas de excitación, reguladores de voltaje de los generadores y sistemas de supervisión y control de las unidades, permitiendo la operación de las plantas de manera automática y en tiempo real. Se instalarán equipos eléctricos para la operación de compuertas hidráulicas, sistemas de limpieza de las rejas de entrada, pintura de los canales de entrada, remplazo de las válvulas del canal de entrada, e instalación de los sistemas de monitoreo de la presas y de medición del caudal.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015										
2016	31,574,520.0		31,574,520.0	11,240,326		11,240,326				
2017	314,816,781		314,816,781	288,816,781	0	288,816,781	4,738,845		4,738,845	2
2018	403,143,089		403,143,089	377,695,241		377,695,241	17,040,628		17,040,628	5
2019	1,317,174,298		1,317,174,298							
2020	464,469,950		464,469,950							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6		Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01169															
BIP 007100045900															
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:		Infraestructura Productiva		Sub Sector:	Energía			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares								
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
2015															
2016	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!									
2017	13,052,917.1		13,052,917.1	12,303,426.3	0.0	12,303,426.3	201,872	0	201,872	2					
2018	16,715,097.9		16,715,097.9	15,193,195		15,193,195	685,477		685,477	5					
2019	54,612,612.6		54,612,612.6												
2020	19,257,829.1		19,257,829.1												
METAS															
Global				Meta Acumulada	Programación 2018 en %					Ejecutado 2018 en %				% Ejec. Acumulada	Programación 2018
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componente D: Servicios de Consultoría	Supervisión, Acompañamiento y Asesoría a la ENEE.	Informe	1	0%	0%	1%	0%		1%	0%	1%	0%		1%	15%
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)															
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%												
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%												

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
Situación Actual					
<ul style="list-style-type: none"> • Mediante Memo No. A.L No. 427-2018 se emitió opinión por parte de la Dirección de Legal de la SEFIN el cual indica que se recomienda realizar el Proceso de Licitacion Publica Internacional para adquirir el equipo para las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo. • Según oficio No. DGIP-0052-2018 la Contratación directa de las empresas Toshiba y Hitachi como proveedores únicos para realizar los trabajos de rehabilitación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo: la ENEE debe de sustentar el argumento de que son los proveedores desde hace más de 40 años, esto no significa que no existan más proveedores en el mercado Internacional para poder realizar los trabajos (es importante mencionar que según el convenio de préstamo se tiene que realizar Licitacion Publica Internacional) • Por otra parte tal como enuncia la carta de JICA No. 0679 en el inciso 1) de las Normas de Adquisiciones: Pueden haber circunstancias especiales para las cuales el método LPI no sea el más apropiado sin embargo, dichas circunstancias especiales que la ENEE manifiesta no están sustentadas ni documentadas como proveedor único que justifique una compra directa por más de US\$ 100.00 millones, en tal sentido se recomienda realizar una Licitacion Publica Internacional. 					
Problemática					
Observaciones					
Tasas de cambio utilizadas: Yen - Dólar : 118.2 y Dólar - Lempira: 23.1384 Los fondos de contraparte están cargados al Contrato de Préstamo 3435/BL-HO se está trabajando en el desglose por Préstamo.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Análisis y coordinación de actividades y acciones con ENEE, SEFIN y OPSP.			UCP-BID-JICA/ENEE		
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12					

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución			
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución			Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Costo y Financiamiento (SNIPH y Segunda Enmienda a N de Prioridad)				Desembolsos								Ejecución Acumulada 2011-2016							
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Contraparte Nacional		Desembolsado Préstamo ICBC (China)			Por Desembolsar Préstamo ICBC (China)			Fondos Externos		Fondos Propios		Total Ejecutado		%	
Moneda	Préstamo (ICBC)	Préstamo (Petrocaribe)	Fondos Propios	Total	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%	Préstamo (ICBC)	Fondos Propios	Total	%	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%			
Dólares	297,719,934	36,148,296	220,500,059	554,368,290	266,410,101		266,410,101	89	31,309,833		31,309,833	11	157,882,312	121,829,834	279,712,146	50			
Lempiras	0	0	0	0	0		0	####	0		0	####	3,653,144,085	2,818,947,439	6,472,091,524	####			
Tipo de Cambio: US\$1.00 = L.23.1384																			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma con ICBC			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	22 de septiembre del 2013							10 agosto 2015	09-jul-05				Finalizar Obras: Diciembre 2017 Entrega de Obras a la ENEE: 2018						

Nota: La Fase I inició el 16 de mayo del 2011 y concluyó el 30 de julio del 2013.
El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por un monto de \$297,719,934.10, destinados a financiar la ejecución de la **segunda y última fase** del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Componentes	Crédito Externo (Lempiras)	Contraparte Nacional (Lempiras)	Total (Lempiras)	%
Adquisición	1,177,431,571		1,177,431,571	10
Indemnización de de Tierras		1,222,077,423	1,222,077,423	10
Contratistas Nacionales		786,464,515	786,464,515	6
Revisión Diseño Básico		164,904,856	164,904,856	1
Contratista Constructor SINOHYDRO		860,213,966	860,213,966	7
Ingeniería	473,023,749		473,023,749	4
Construcción	4,704,315,680	2,224,913,147	6,929,228,827	57
Administración		269,540,936	269,540,936	2
Plan de Manejo Ambiental Social		272,248,710	272,248,710	2
TOTAL	6,354,771,000	5,800,363,553	12,155,134,553	100

Fuente: Componentes como están presentados en el SNIPH a una tasa de cambio de \$1.00 = L. 21.9261

Objetivo del Proyecto

Contribuir al incremento de la generación de energía renovable a nivel nacional, a través de la modernización de la infraestructura regional y la potenciación de la electrificación social.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
Descripción del Proyecto					
<p>El Proyecto Construcción de la Represa Hidroeléctrica Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional, con capacidad para almacenar y derivar el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 54.5 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m. Al final de la tubería se encontrará una casa de máquinas superficial donde se instalarán dos turbinas Kaplan.</p> <p>Tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega (Subestación Juticalpa) y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por medio de una línea de transmisión de 46.26 km.</p> <p>El Proyecto se implementará como un proyecto tipo EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en inglés), dentro del marco de acuerdos entre las Repúblicas de China Popular y Honduras, para lo cual se suscribió un Contrato para el desarrollo del proyecto.</p>					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.					
Beneficiarios					
Todo el país ya que se aportarán 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.					
Metas Globales					
Se aportará 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC		PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II								ESTADO: Ejecución	
SIGADE:											
BIP: 007100045700											
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica				Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector: ENERGIA	
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.	
AÑO 2011				961,790,282		961,790,282	959,968,057		959,968,057	100	
AÑO 2012					854,000,000	854,000,000		805,960,949	805,960,949	94	
AÑO 2013					489,011,938	489,011,938		413,406,126	413,406,126	85	
AÑO 2014		233,258,800	233,258,800		476,258,800	476,258,800		472,367,265	472,367,265	99	
AÑO 2015	1,064,774,069	261,000,000	1,325,774,069	1,358,680,063	732,077,083	2,090,757,146	1,071,846,609	634,794,128	1,706,640,737	82	
AÑO 2016	1,627,946,664	162,794,665	1,790,741,329	1,627,946,664	648,641,292	2,276,587,956	1,621,329,419	492,418,971	2,113,748,390	93	
Año 2017	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	1,486,662,663	590,000,000	2,076,662,663	988,311,990	119,777,274	1,108,089,264	53	
Año 2018	550,462,963	520,492,604	1,070,955,567	2,040,723,303	798,639,284	2,839,362,587	1,265,215,767	490,552,604	1,755,768,371	62	
Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.	
AÑO 2011				41,566,845		41,566,845	41,488,092	0	41,488,092	100	
AÑO 2012					36,908,343	36,908,343	0	34,832,182	34,832,182	94	
AÑO 2013					21,134,216	21,134,216	0	17,866,669	17,866,669	85	
AÑO 2014		10,081,025	10,081,025		20,583,048	20,583,048	0	20,414,863	20,414,863	99	
AÑO 2015	46,017,619	11,279,950	57,297,569	58,719,707	31,639,054	90,358,761	46,323,281	27,434,660	73,757,941	82	
AÑO 2016	70,356,925	7,035,692	77,392,617	70,356,925	28,033,109	98,390,034	70,070,939	21,281,462	91,352,401	93	
Año 2017	64,250,884	25,498,738	89,749,622	63,330,962	25,133,656	88,464,617	42,101,514	5,102,442	47,203,956	53	
Año 2018	23,790,018	22,494,753	46,284,772	82,090,279	32,126,120	114,216,400	50,894,659	19,733,004	70,627,662	62	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución			
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecución 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
02 - Actividades Ambientales y Sociales, realizadas	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN				4	1	1	1	7	0	1	0	1	2		
03 - pagos legales realizados	149 - INFORME				2	1	0	1	4	0	1	0	1	2		
04 - Proceso de Indemnización por tierra del proyecto Patuca III, a favor de la ENEE, ejecutados	1079 - INFORME DE AVALÚO				4	1	1	1	7	0	1	0	1	2		
05 - Equipo Electromecánico para Generación de proyecto Patuca III, Adquirido	1082 - LOTE DE EQUIPO				1	0	0	1	2	0	0	0	1	1		
17 - Finalizadas las obras de la fase I del proyecto patuca III	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN				1	0	0	1	2	0	0	0	0	0		
18 - Pagos a los Contratistas Nacionales, Realizados	149 - INFORME	100%			2	1	0	1	4	0	1	0%	0%	1		

Situación Actual

El Proyecto Finaliza en el 2018

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	UEPER 22-35-21-42	

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
UEPER 22-35-21-42	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2018 Moises Madrid

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: FP-HONDUTEL-22102													ESTADO: En Ejecución							
SIGADE GD													PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIÓN							
BIP: 22102																				
Unidad Ejecutora/ Institución						Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones				SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES				
Costo y Financiamiento													Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:			Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Propios Ejecutado		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Propios	Costo Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	%	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	%							
Dólares				4,835,334.1	4,835,334.1		891,669.6	891,669.6	18.4		3,943,664.5	3,943,664.5	81.6		1,284,536.2	1,284,536.2	26.6			
Lempiras				120,203,988.0	120,203,988.0		22,166,460.0	22,166,460.0	18.4		98,037,528.0	98,037,528.0	81.6		31,932,928.0	31,932,928.0	26.6			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									2/1/2017				31/12/2020							
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Propios (Especie)				Total		%							
Adquisición e Instalación de Equipos, Servicios e Implementación de Soluciones.											49,456,726.74		49,456,726.7		41.1					
Construcción de Redes Externas y Enlaces de Fibra Óptica											70,747,261.26		70,747,261.3		58.9					
Total											120,203,988.0		120,203,988.0		100.0					
Objetivos del Proyecto																				
Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la Coordinación Sectorial, el Plan de Nación, La Visión de País, y los Objetivos Estratégicos de la Empresa.																				
Descripción del Proyecto																				
Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea, video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y rutas troncales de fibra óptica.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
A nivel nacional.																				
Beneficiarios																				
Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																				
Metas Globales																				
Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2017 tienen una duración de dos años, por lo que se obtendrá como producto para el primer año de su ejecución (2017) la entrega de pliegos de condiciones al PNUD, para dar inicio al (los) proceso(s) de licitación y compra de la adquisición de puertos multiservicios, (equipos y construcción de red), ampliación de red de transporte IP y la iluminación de rutas troncales correspondiente al monto presupuestado del año fiscal 2017.																				
Año/ Programación/ Ejecución																				
Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras												
Fondos Externos	Fondos Propios	Total		Fondos Externos	Fondos Propios	Total		Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%	Ejec.								
Año 2017	120,203,988.0	120,203,988.0	120,203,988.0		120,203,988.0	120,203,988.0														
Año 2018	141,328,282.0	141,328,282.0	141,328,282.0		141,328,282.0	141,328,282.0			31,932,928.0	31,932,928.0	22.6									
Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$												
Fondos Externos	Fondos Propios	Total		Fondos Externos	Fondos Propios	Total		Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%	Ejec.								
Año 2017	4,978,978.3	4,978,978.3	4,978,978.3		4,978,978.3	4,978,978.3														
Año 2018	5,685,081.4	5,685,081.4	5,685,081.4		5,685,081.4	5,685,081.4			1,284,536.2	1,284,536.2	22.6									
METAS																				
Global			Meta acumulada a Dic. 2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
METAS SIAFI 2018:																				
05 - Proceso de licitación para Construcción, iluminación e Instalación de Rutas de Conectividad.	Licitación	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	1				
06 - Proceso de licitación de Bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.	Licitación	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	1				
Situación Actual/Problemática																				
El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, presentó en el cuarto trimestre una ejecución presupuestaria de L9,766,464.00 y una ejecución presupuestaria acumulada de L31,932,928.00. El proyecto presenta baja ejecución debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa. Se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP. Preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.																				
Acción													Responsable			Fecha				
El proyecto presenta baja ejecución financiera, debido a la falta de liquidez que presenta la empresa. Es un proyecto financiado con fondos propios de la Empresa, la aprobación de recursos es sometida a la junta directiva de HONDUTEL, para su priorización.													HONDUTEL-Unidad de Proyectos			31/12/2018				
Contactos de la Unidad Ejecutora													Contactos Organismo Financiero							
Lic. Rita Reyes, Dirección de Planificación Corporativa.													HONDUTEL-Unidad de Proyectos							

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

FONDOS NACIONALES	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400026520																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS										Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:	VIALIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.					
Dólares	1,453,198.03	-	150,702,337.24	152,155,535.28	1,453,198.03	143,817,852.93	145,271,050.97	95.5	-	6,884,484.31	6,884,484.31	4.52	1,453,198.03	143,817,852.93	145,271,050.97	95.5	
Lempiras	33,624,677.35	-	3,487,010,960.06	3,520,635,637.41	33,624,677.35	3,327,715,008	3,361,339,685.67	95.5	-	159,295,951.74	159,295,951.74	4.52	33,624,677.35	3,327,715,008.32	3,361,339,685.67	95.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	15de Marzo del 2016						17de Marzo del 2016						viernes 30 de diciembre de 2016		30/12/2020		
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)				Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)				% Participación				
Construcion y Reconstrucion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais	-				-				3,480,036,938.14				3,480,036,938.14		99.8		
Gastos Operativos	-				-				6,974,021.92012024				6,974,021.9		0.2		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	-				-				3,487,010,960.06				3,487,010,960.04		100		
Objetivo del Proyecto																	
Dar mantenimiento rutinario a los Caminos de la Red Terciaria aproximadamente de 269.5 km proyectados para el año 2016, permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																	
Descripción del Proyecto																	
Dar mantenimiento rutinario aproximadamente de 245 km a los Caminos de la Red Terciaria permitiendo mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunidades.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Nacional.																	
Beneficiarios																	
1,303,325 Pobladores de Honduras: 599,159 hombres y 704,166 mujeres.																	
Metas Globales																	
El proyecto tiene un alcance en brindar el mantenimiento de la red terciaria en distintos municipios a nivel nacional, para un total estimado de 269.5 km para el año 2016.																	
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras		Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras		Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera						
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte								
AÑO 2006	-	40,000,000.00		40,000,000.00	-	94,326,072.68	94,326,072.68	-	93,126,989.83	93,126,989.83	98.7						
AÑO 2007	-	40,000,000.00		40,000,000.00	-	142,795,396.60	142,795,396.60	-	142,061,702.13	142,061,702.13	99.5						
AÑO 2008	-	60,000,000.00		60,000,000.00	33,624,677.35	117,217,109.51	150,841,786.86	33,624,677.35	116,809,799.27	116,809,799.27	77.4						
AÑO 2009	-	108,806,270.00		108,806,270.00	-	289,250,608.25	289,250,608.25	-	285,985,903.90	285,985,903.90	98.9						
AÑO 2010	-	108,000,000.00		108,000,000.00	-	240,940,765.37	240,940,765.37	-	240,940,765.37	240,940,765.37	100.0						
AÑO 2011	-	50,000,000.00		50,000,000.00	-	404,935,717.84	404,935,717.84	-	404,387,772.51	404,387,772.51	99.9						
AÑO 2012	-	58,850,000.00		58,850,000.00	-	323,352,584.38	323,352,584.38	-	323,222,767.57	323,222,767.57	100.0						
AÑO 2013	-	12,000,000.00		12,000,000.00	-	11,294,310.89	11,294,310.89	-	11,294,310.89	11,294,310.89	100.0						
AÑO 2014	-	57,523,681.00		57,523,681.00	-	6,249,973.00	6,249,973.00	-	6,237,233.71	6,237,233.71	99.8						
AÑO 2015	-	52,523,681.00		52,523,681.00	-	13,092,277.12	13,092,277.12	-	13,092,277.12	13,092,277.12	100.0						
AÑO 2016	-	478,776,049.00		478,776,049.00	-	16,681,150.00	16,681,150.00	-	16,347,333.46	16,347,333.46	98.0						
AÑO 2017	-	106,000,000.00		106,000,000.00	-	16,157,563.00	16,157,563.00	-	16,157,562.13	16,157,562.13	100.0						
AÑO 2018	-	121,300,000.00		121,300,000.00	-	21,132,893.00	21,132,893.00	-	20,891,068.13	20,891,068.13	98.9						

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

FONDOS NACIONALES		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400026520																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD		
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17				Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución Física	Programación 2018-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2018	Trimestre				Total Ejec. 2018			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV				
Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais	KILÓMETRO	0.0	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
Actualmente el Departamento no presenta ejecución de Proyectos debido a las modificaciones que se realizaron, lo que se reporta son las Cuadrillas de Mantenimiento y Limpieza en el D.C. y Comayagua.																	
Acciones Propuestas																	
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:								Responsable de la Acción Propuesta: Ing. Jose Rosa Aguilar					Fecha Actualización		31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora				Contactos Organismo Financiero				Contacto Constructora y Supervisora									
Ing. Alexis Alvarez joaa10@yahoo.com.mx 9984-5853				N/A				N/A									
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES 72500		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA												ESTADO: En Ejecución											
SIGADE:																									
BIP:																									
001400072500																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD										
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		-				18,973,874.9		18,973,874.9				14,945,772.5		14,945,772.5		78.8		-		4,028,102.5		4,028,102.5		21.2	
Lempiras		-				439,025,108.0		439,025,108.0				345,821,261.5		345,821,261.5		78.8		-		93,203,846.4		93,203,846.4		21.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		09 de octubre del 2009						25 de mayo del 2011		25 de mayo del 2011				25 de Octubre del 2012		21 de Julio del 2018									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%									
Construcción: SERMACO														400,457,731.05		400,457,731.1		91.2							
Supervisión: ACI														38,567,376.91		38,567,376.9		8.8							
TOTAL														439,025,107.96		439,025,108.0		100.0							
Objetivo del Proyecto																									
Integrar la zona alta del Valle de Comayagua al desarrollo socioeconómico del país, facilitando la interconexión con la carretera CA-5 Norte hasta el valle de Sula, potenciando el desarrollo económico en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada, sostenible y responsable.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto consiste en la pavimentación del tramo carretero La Libertad – Las Lajas, con una longitud de 25.3 Km, mediante un nuevo alineamiento que se adapta mejor a las condiciones topográficas de la zona.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El proyecto se ubica en su totalidad en el departamento de Comayagua, sobre el municipio de Las Lajas, con una longitud aproximada de 25.3 km, iniciando en el puente sobre el río Frío y finalizando en el poblado de Las Lajas.																									
Beneficiarios																									
Los principales beneficiarios serán 28,857 habitantes de los municipios de Las Lajas y La Libertad, así como los usuarios de procedencia o destino del departamento de Comayagua, que se transporten por sobre esta vía.																									
Metas Globales																									
Se pavimentará 25.3 Km de la carretera que conduce del municipio de La Libertad hasta el municipio de Las Lajas.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2011		20,000,000.0		20,000,000.0						19,049,767.0		19,049,767.0				40,678,236.3		40,678,236.3		213.5					
AÑO 2012		37,000,000.0		37,000,000.0						37,000,000.0		37,000,000.0				37,000,000.0		37,000,000.0		100.0					
AÑO 2013		28,700,000.0		31,030,606.0						31,030,606.0		31,030,606.0				31,030,605.2		31,030,605.2		100.0					
AÑO 2014		6,100,000.0		6,100,000.0						-		-				-		-		-					
AÑO 2015		1,000,000.0		1,000,000.0						-		-				-		-		-					
AÑO 2016		60,000,000.0		60,000,000.0						56,063,505.0		56,063,505.0				26,363,801.6		26,363,801.6		47.0					
AÑO 2017		59,880,220.0		59,880,220.0						89,818,315.0		89,818,315.0				89,818,314.2		89,818,314.2		100.0					
AÑO 2018		216,775,047		216,775,047.0						121,628,686.0		121,628,686.0				120,930,304.2		120,930,304.2		99.4					
METAS																									
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2017-2021								
Unidad de Medida		Cantidad			Trimestre			Trimestre			% Ejecución		Programación 2017-2021												
Meta		Cantidad			%			I			II			III			IV			Total					
Construcción		KILÓMETRO 25.3			14.6 57.71			-			-			0.50			-			0.50					
Supervisión		KILÓMETRO 25.3			14.6 57.71			-			-			0.50			-			0.50					
Problemática / Observaciones																									
Al cuarto trimestre del 2018 el Contratista han ejecutado actividades en dos de los dos puentes que se incorporaron en la Enmienda a la Nota de Prioridad del proyecto en fecha 31/07/2018, el porcentaje de ejecución en el puente Quirima con un avance del 85% y el puente Hicaca con el 82% de ejecución física.																									
Acciones Propuestas																									
Acción												Responsable						Fecha							
												INSEP y SEFIN/DGIP						31/12/2018							
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero													
Ing. Laura Guerrero, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15																									

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML, LOCALIZADO EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.														ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 22692																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	-	1,248,631.0	1,248,631.0		1,170,238.4	1,170,238.4	94%	-	78,392.7	78,392.7	6%	-	1,170,238.4	1,170,238.4	94%	
Lempiras	-	-	30,144,825.0	30,144,825.0		28,252,245.6	28,252,245.6	94%	-	1,892,579.4	1,892,579.4	6%	-	28,252,245.6	28,252,245.6	94%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	22/5/2017								20/6/2017			5/1/2018		31/10/2018			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción											23,868,819		23,868,819 79%				
Supervisión											6,276,006		6,276,006 21%				
TOTAL											30,144,825		30,144,825 100%				
Objetivo del Proyecto																	
Lograr un acceso seguro para cruzar el Río Sangrelaya, Reducir los costos y el tiempo para cruzar el Río Sangrelaya.																	
Descripción del Proyecto																	
El Puente localizado sobre el río Sangrelaya en el municipio de Iriona, con una longitud aproximada de 52 ml , una sección transversal de 5.40 m incluyendo las aceras de 0.60 m a cada lado del puente, la subestructura es de concreto y esta conformada por dos estribos cada uno reforzado en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 m de sección por 16.00 mts de longitud separados a 1.25 mts de centro a centro y dos pilastras cada una reforzada en su cimentación con 10 pilotes de 0.40 x 0.40 mts de sección por 16.00 mts de longitud separados a 1.25 mts de distancia entre centros, la súper estructura consta de dos claros de 9.20 m con una losa de espesor de 40.00 cm con sus pretiles, a dem la súper estructura esta formada por un tramo que es estructura bailey la cual tiene una longitud de 33.55 m y constituye la parte central del puente, el ancho de rodadura es de 4.20 m.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
DEPARTAMENTO DE COLÓN,IRIONA																	
Beneficiarios																	
Hombres 13983, Mujeres 7567																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2017			-			17,321,079.0				17,321,077.95		100%					
AÑO 2018		24,175,399.00	24,175,399.0			16,520,893.0				10,931,167.63		66%					
METAS																	
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2019
						Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
01- METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDO	ML	52.00	0.00	0%		-	21.00	4.00	-	25.00	-	7.00	-	-	7.00	28%	
Problemática / Observaciones																	
El proyecto finalizó en el mes de Octubre.																	
La INSEP mediante Oficio D.M. No. 1427-2018, recibido el 25 de octubre de 2018 en la DGIP, ha solicitado la Tercera Enmienda a la Nota de Prioridad del proyecto, modificando el plazo de ejecución de las obras e incrementando el valor del componente de supervisión, debido a que el costo de la supervisión se basa en un contrato por costos reembolsables más honorarios proporcionales, debido a esto el costo de la supervisión está directamente relacionado al tiempo de ejecución. Sin embargo, mediante Oficio DGIP-0198-2018, del 7 de noviembre de 2018, la SEFIN solicita a INSEP que previo a la emisión de dicha Enmienda primero deberán contar con el contrato de supervisión aprobado por el Congreso Nacional, ya que dicha ampliación implica un aumento que supera el 25% del monto original de contrato, entre otras observaciones, las cuales a la fecha aún no han sido subsanadas.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
															31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Ing. Alex Murillo, Coordinador de Proyecto Tel:9599-64-27																	
Revisado por: Douglas Sanchez																	

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE													ESTADO: Pre Inversion						
CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C													Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:	VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desemb.							
Dólares	-	-	7,721,047.18	7,721,047.18	-	3,351,730.91	3,351,730.91	43.4	-	4,369,316.27	4,369,316.27	56.59	-	3,351,730.91	3,351,730.91	43.4			
Lempiras	-	-	178,652,678.00	178,652,678.00	-	77,553,690	77,553,690.40	43.4	-	101,098,987.60	101,098,987.60	56.59	-	77,553,690	77,553,690.40	43.4			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
									01/01/2006				30/12/2016		31/12/2018				
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)						Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)						Total de Componente (Lempiras)		% Participación				
Construcción de Una Obra de Drenaje Menor en Diferentes Municipios del País.	-						-						157,185,299.06		157,185,299.06		88.0		
Supervisión de la Construcción de Una Obra de Drenaje en Diferentes Municipios del País.	-						-						21,467,378.94		21,467,378.94		12.0		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	-						-						178,652,678.00		178,652,678.00		100		
Objetivo del Proyecto																			
Mejorar las condiciones en las vías de comunicación del Territorio Nacional.																			
Descripción del Proyecto																			
Consiste en la construcción de drenaje menor, dentro de las cuales podemos mencionar las cajas puente, vados, alcantarillas y puentes menores de 60 metros, construidos a NIVEL NACIONAL.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Nacional.																			
Beneficiarios																			
75,821 Pobladores de Honduras: 33,911 hombres y 41,910 mujeres.																			
Metas Globales																			
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras			Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras			Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera						
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte									
AÑO 2006		1,991,000.00		1,991,000.00		1,991,000.00		1,991,000.00		1,981,107		1,981,107.00	99.5						
AÑO 2007		2,000,000.00		2,000,000.00		1,994,664.96		1,994,664.96		1,896,301		1,896,301.46	95.1						
AÑO 2008		2,000,000.00		2,000,000.00		3,789,449.32		3,789,449.32		3,781,842		3,781,842.20	99.8						
AÑO 2009		20,000,000.00		20,000,000.00		19,861,388.03		19,861,388.03		19,861,388		19,861,388.03	100.0						
AÑO 2010		3,000,000.00		3,000,000.00		25,984.00		25,984.00		25,984		25,984.00	100.0						
AÑO 2011		2,000,000.00		2,000,000.00		233,424.80		233,424.80		233,425		233,424.80	100.0						
AÑO 2012		2,000,000.00		2,000,000.00		1,912,174.03		1,912,174.03		1,912,174		1,912,174.03	100.0						
AÑO 2013		-		-		-		-		-		-	-						
AÑO 2014		-		-		-		-		-		-	-						
AÑO 2015		-		-		-		-		-		-	-						
AÑO 2016	-	89,534,334.00		89,534,334.00	-	16,681,150.00		16,681,150.00	-	16,650,150		16,650,150.31	99.8						
AÑO 2017		16,065,500.00		16,065,500.00		16,341,909.00		16,341,909.00		16,341,908		16,341,907.75	100.0						
AÑO 2018		16,868,774.00		16,868,774.00		16,868,774.00		16,868,774.00		14,869,411		14,869,410.82	88.1						
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-17			Programación 2018				Ejecutado 2018				% Ejecución Física	Programación 2018-2019					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2017	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2018	Trimestre				Total Ejec. 2018					
					I	II	III	IV		I	II	III	IV						
Construcción de Una Obra de Drenaje Menor en Diferentes Municipios del País.	Metros	402.0	111.00	27.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.0			
Supervisión de la Construcción de Una Obra de Drenaje en Diferentes Municipios del País.	Metros	403.0	111.00	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.0			
Problemática / Observaciones / Situación Actual																			
Acciones Propuestas																			
										Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización	31/12/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora				
										N/A					N/A				
Revisado por: Douglas Sanchez																			

Fondos Nacionales													ESTADO: PROCESOS DE LICITACIÓN				
BIP 140033200													Obras Públicas				
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas													Obras Públicas				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)													Sector: Infraestructura		Sub Sector:		
Costo y Financiamiento					Desembolsos					Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			156,628,908.00	156,628,908.00		119,014,397.12	119,014,397.12	76%	-	37,614,510.88	37,614,510.88	24%		119,014,397.12	119,014,397.12	76%	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total	%			
Construcción de Calles con Concreto Hidráulico													66,632,643.15	66,632,643.15	43%		
Construcción de Sistemas de Alcantarillado													26,925,451.36	26,925,451.36	17%		
Construcciones y Reparaciones Menores en Puentes													2,448,719.50	2,448,719.50	2%		
Construcción de Sistemas de Agua Potable													18,984,019.46	18,984,019.46	12%		
Obras Varias de Infraestructura Menor en el País													27,418,917.22	27,418,917.22	18%		
Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País													14,219,157.32	14,219,157.32	9%		
TOTAL													156,628,908.00	156,628,908.00	100%		
Objetivos del Proyecto																	
Se están ejecutando las inspecciones de campo, elaborando los planos, los perfiles, los presupuestos bases: cantidades de obra y precios unitarios, así como las Especificaciones Técnicas. Se dio inicio a los procesos de Licitación, y, además se está a la espera de la Aprobación de la modificación #1 de esta Unidad Ejecutora.																	
Objetivos Específicos: 1.- Mejorar las condiciones físicas en Calles de Colonias, Barrios y Aldeas de todo el País. 2.- Disminuir porcentajes de enfermedades respiratorias ocasionadas por el polvo. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Disminución de accidentes vehiculares al mejorar las vías de comunicación. 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar. 6.- Aumentar la Plusvalía de las Propiedades.																	
Descripción del Proyecto																	
Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico, Construcción de Sistema Alcantarillados Sanitarios y Sistemas de Agua Potable, empedrado, Cerco, cunetas y caja puente, en diferentes Caserillos, Aldeas, Barrios y Colonias a Nivel Nacional.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Por definir																	
Beneficiarios																	
Por definir																	
Metas Globales																	
29 Pavimentaciones con concreto Hidráulico, 2 Supervisión de las Pavimentaciones con Concreto Hidráulico como parte de las Obras Infraestructura Menor en el País.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
Año 2017		56,628,908.00	56,628,908.00	56,628,908.00		56,628,908.00		56,628,908.00	56,628,908.00	100%							
Año 2018	100,000,000.00		100,000,000.00		65,367,047.00	65,367,047.00		62,385,489.12	62,385,489.12	95%							
METAS																	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Mar-17	%	Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2021	
					Trimestre					Mensual							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras de Infraestructura Menor en el País	ml	19,693.00	0.00	0.00	0.00	9,847.00	0.00	0.00	9,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Plurianual	
Problemática																	
de las 30 obras las cuales concistieron en 29 pavimentaciones con concreto hidraulico y 1 sistemas de agua potable se ejecutaron de acuerdo a lo planificado																	
Acciones Propuestas																	
Acción													Responsable		Fecha		
													Director General de Obras Públicas / Talvert M. Irula H.		31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora													Contactos Organismo Financiero				
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino / Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																	
Revisado por Douglas Sanchez																	

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAIS														ESTADO: PREPARACIÓN DOCUMENTOS Y EN PROCESO LICITACIÓN											
Fondos Nacionales																									
BIP 1400032800																									
Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)						Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Obras Públicas										
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo		Donación		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares																									
Lempiras						192,934,418		192,934,418				192,934,417.94		192,934,417.94		100%		-		0		-		0.00	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
								1/1/2017		1/1/2017				31/12/2017											
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%					
Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques																		14,700,438		14,700,438		8%			
Adiciones y Mejoras en Lugares de Recreo																		161,781,612		161,781,612		84%			
Supervisión de Construcciones, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo																		16,452,367		16,452,367		9%			
TOTAL																		192,934,418		192,934,418		100%			
Objetivos del Proyecto																									
Objetivo General: Contribuir gradualmente al desarrollo de la ciudadanía con el apoyo constante de estos Proyectos de Construcción, Supervisión y Mejoras de Bienes de Dominio Público, tomando en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas.																									
Objetivos Específicos: 1.- Dotar de lugares recreativos y de esparcimiento para los jóvenes, niños y adultos. 2.- Fomentar el deporte en niños y jóvenes para alejarlos de la drogas y el alcohol. 3.- Generar Empleos a las personas de la localidad. 4.- Contribuir al Ornato y estética de la Comunidad 5.- Mejoramiento en el nivel de vida familiar.																									
Descripción del Proyecto																									
Construcción, Reconstrucción y remodelación de Canchas, Parques y lugares de recreo en diferentes Aldeas, Barrios y Colonias a nivel Nacional.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Por definir																									
Beneficiarios																									
Por definir																									
Metas Globales																									
7,628 M2 de Construcciones, reconstrucciones, remodelaciones de parques y canchas a nivel Nacional.																									
Año/ Programación/ Ejecución																									
		Programación Lempiras 2/				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%		Ejec.			
Año 2017		163,351,270.00		163,351,270.00		163,351,270.00		152,111,541.64		152,111,541.64		152,111,541.64		152,111,541.64		152,111,541.64		152,111,541.64		100%		100%			
Año 2018		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		49,639,276.00		49,639,276.00		49,639,276.00		40,822,876.30		40,822,876.30		40,822,876.30		82%		82%			
Global																									
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018				Ejecutado 2018				% Ejecución		Programación 2018-2019							
								Trimestre				Trimestre													
								I II III IV Total				I II III IV Total													
Construcciones, Adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo en el País		M2		5,400.00		0.00		0.00 0.00 2,160.00 2,160.00 1,080.00 5,400.00				0.00 0.00 4,320.00 1,080.00 5,400.00				1.00		Ver Plurianual							
Problemática/ Observaciones																									
se realizó la ejecución de los 9 Proyectos los cuales son 5 parques los cuales se focalizaran en: construcción de canchas, graderías y construcción de dos canchas multi usos.																									
Acciones Propuestas																									
Acción												Responsable				Fecha									
												Director General de Obras Públicas / Talvert M. Iruja H.				31/12/2018									
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero													
Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas / Ing. Enrique P. Velásquez Asistente Técnico Financiero Interino / Lic. Javier Portillo Cel N. 3320-5477																									
Revisado por Douglas Sanchez																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BULEVARD A CUATRO (4) CARRILES EN CALLE 8, ETAPA I: "INTERSECCIÓN AVENIDA LA REPÚBLICA - INTERSECCIÓN CON BULEVARD LA AMISTAD" , CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.90 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 23129																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	3,997,734.4	3,997,734.4		3,997,734.4	3,997,734.4	100%	-	-	-	0%	-	3,997,734.4	3,997,734.4	100%
Lempiras	-	-	96,514,503.0	96,514,503.0		96,514,503.0	96,514,503.0	100%	-	-	-	0%	-	96,514,503.0	96,514,503.0	100%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							15/1/2018						3/9/2018			
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Construcción									88,482,647				88,482,647 92%			
Supervisión									8,031,855				8,031,855 8%			
TOTAL									96,514,503				96,514,503 100%			
Objetivo del Proyecto																
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la construcción con concreto hidráulico de 1.9 km de carretera en el Boulevard de la calle 8 para el año 2017.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto consiste en la construcción de un boulevard con aproximadamente 1.9 km. de longitud, de cuatro (4) carriles de 3.75 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico de 23cm. de espesor y un f'c =280 kg/cm ² , bordillos de 15x15cm., con un terraplen conformado con material de río. El proyecto está dotado de un ancho de calzada de 15.00 metros, ciclovia en el lado derecho de 2.00 m de ancho y 10 cm. de espesor con concreto f'c= 210kg/cm ² y bordillo intermitente de 10x10 cm., y aceras a ambos lados de 2.00 m de ancho. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje pluvial complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA																
Beneficiarios																
Hombres 102905 Mujeres 109553																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2017		-	-			-			-	-	0%					
AÑO 2018		96,514,503.00	96,514,503.0			96,514,503.0			96,514,503.00		100%					
METAS																
Global	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2017				Ejecutado 2017				%	Programación 2018-				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre				%	Programación 2019		
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	%	
Construcción	Km	1.90	0.00	0%	-	1.00	0.90	-	1.90	-	0.76	0.84	0.30	1.90	100%	
Supervisión	Km	1.90	0.00	0%	-	1.00	0.90	-	1.90	-	0.76	0.84	0.30	1.90	100%	
Problemática / Observaciones																
Orden de Inicio Otorgada en febrero 2018 el proyecto cuenta con una ejecución física del 65% lo cual se ha concentrado actualmente en las actividades de drenaje y colocación de concreto hidráulico. El Proyecto de acuerdo a la Nota de Prioridad tendrá una duración de 6 meses a partir de la Orden de Inicio por lo que finalizará en agosto 2018.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
															31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Ing. Sergio Rodríguez Cel: 9450-0357																
Revisado por: Douglas Sanchez																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA ANA DE YUSGUARE - EL CORPUS, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA														ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 23165																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos								Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	-	3,645,771.7	3,645,771.7		3,645,771.7	3,645,771.7	100%	-	-	-	0%	-	3,645,771.7	3,645,771.7	100%	
Lempiras	-	-	88,017,313.0	88,017,313.0		88,017,313.0	88,017,313.0	100%	-	-	-	0%	-	88,017,313.0	88,017,313.0	100%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							15/3/2018		15/3/2018								
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Construcción											80,692,586				92%		
Supervisión											7,324,726				8%		
TOTAL											88,017,313				100%		
Objetivo del Proyecto																	
Construir una nueva Carretera entre Santa Ana de Yusguare y el Corpus, con una longitud de aproximada de 10 Km produciendo reducción en el tiempo de viaje y los Costos de Operación vehicular para el año 2017																	
Descripción del Proyecto																	
La construcción y pavimentación con doble tratamiento del tramo Santa Ana de Yusguare - El Corpus con una longitud aproximada de 10 KM, cumple con el manual de carreteras de INSEP. Como parte de la construcción y pavimentación de este tramo se desarrollaran las siguientes actividades: Movimientos de tierra, colocación de estructura de pavimento, obras de drenaje menor, obras de mitigación, finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, EL CORPUS Y SANTA ANA DE YUSGUARE																	
Beneficiarios																	
Hombres 19588 Mujeres 19265																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%	Ejec.			
AÑO 2017		-	-			-					-		0%				
AÑO 2018		88,017,313.0	88,017,313.0			88,017,313.0			88,017,313.00		88,017,313.00		100%				
METAS																	
Global	Meta Acumulada a Dic-16	Programación 2017	Ejecutado 2017	%	Programación 2017-2018												
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%		Trimestre				Trimestre				%	Programación 2017-2018		
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	Ejecución	
Construcción	Km	10.00	0.00	0%		-	5.00	5.00	-	10.00	-	-	5.00	5.00	10.00	1	
Supervisión	Km	10.00	0.00	0%		-	5.00	5.00	-	10.00	-	-	5.00	5.00	10.00	1	
Problemática / Observaciones																	
Proyecto finalizado durante el IV trimestre del 2018. pendiente la Información solicitada a la INSEP para la solicitud de la enmienda al proyecto																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable							Fecha
																	31/12/2018
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Ing. Fernando Santos Cel. 3390-9264																	
Revisado por: Douglas Sanchez																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP														ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 23138	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	916,055.4	916,055.4		887,942.3	887,942.3	97%	-	28,113.1	28,113.1	3%	-	887,942.3	887,942.3	97%
Lempiras	-	-	22,115,685.0	22,115,685.0		21,436,969.5	21,436,969.5	97%	-	678,715.5	678,715.5	3%	-	21,436,969.5	21,436,969.5	97%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción											20,014,195		20,014,195		90%	
Supervisión											2,101,490		2,101,490		10%	
TOTAL											22,115,685		22,115,685		100%	
Objetivo del Proyecto																
Mejorar el Estado de la Carretera El Virrey - Macuelizo - Azacualpa, con una longitud de aproximada de 10 Km produciendo reduccion en el tiempo de viaje y los Costos de Operación vehicular para el año 2017																
Descripción del Proyecto																
La rehabilitación comienza en el desvío llamado el Virrey aproximadamente en el kilometro 72 de la carretera CA-4 donde comienza y llega hasta el parque central del municipio de Azacualpa, Santa Barbara con una longitud aproximada de 10 KM, todo esto cumpliendo con el manual de carreteras de INSEP. Como parte de la rehabilitación de este tramo se desarrollaran las siguientes actividades: limpieza de derecho de vía, limpieza y perfilado de cunetas, limpieza de tragantes y tuberías existentes, excavación para baches, colocación de material selecto, imprimación, colocar doble tratamiento y tratamiento simple donde sea necesario, finalmente realizar la señalización vial horizontal y vertical en la totalidad del tramo.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, AZACUALPA y MACUELIZO																
Beneficiarios																
Hombres 30916 Mujeres 31229																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2017			-			-				-		0%				
AÑO 2018		-	-			21,891,696.0				21,436,969.49		98%				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	Km	10.00	0.00	0%	-	4.70	5.30	-	10.00	-	4.70	5.30	-	10.00	100%	
Supervisión	Km	10.00	0.00	0%	-	4.70	5.30	-	10.00	-	4.70	5.30	-	10.00	100%	
Problemática / Observaciones																
El proyecto finalizo su etapa física en el tercer trimestre del 2018. Aun estan pendientes pagos al contratista y al supervisor																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
															31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Ing. Kevin Valladares Cel 3172-5605																
Revisado por: Douglas Sanchez																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP	REHABILITACIÓN DE BULEVAR "LOS POETAS", LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 23192																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
	Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	868,010.5	868,010.5		860,406.1	860,406.1	99%	-	7,604.5	7,604.5	1%	-	860,406.1	860,406.1	99%
Lempiras	-	-	20,955,771.1	20,955,771.1		20,772,181.6	20,772,181.6	99%	-	183,589.5	183,589.5	1%	-	20,772,181.6	20,772,181.6	99%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									5/2/2018				3/6/2018			
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Construcción									18,471,475				18,471,475		88%	
Supervisión									2,484,295				2,484,295		12%	
TOTAL									20,955,771				20,955,771		100%	
Objetivo del Proyecto																
Ofrecer al usuario una carretera en perfecto estado y que satisfaga la demanda actual y proyectada a un plazo no menos de 20 años, mediante la rehabilitación con concreto hidráulico de 1.15 km en el Bulevar "Los Poetas" en la ciudad de Juticalpa para el año 2017.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto consiste en la rehabilitación de un bulevar de 670 metros de longitud aproximada, de dos (2) trochas con dos (2) carriles de 3.50 m de ancho cada uno, con concreto hidráulico MR = 600 de 15.00 cm. de espesor , que después se convierte en una calle de 480 metros de longitud aproximada de dos carriles en la misma dirección con un ancho de calzada de 7.5 metros, y bordillos de concreto de 15x15 cm. Incluye la señalización horizontal y vertical, así como las obras de drenaje para el correcto funcionamiento del sistema.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, JUTICALPA																
Beneficiarios																
Hombres 65280 Mujeres 67438																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%	Ejec.				
AÑO 2017		-	-			-			-		0%					
AÑO 2018		-	-	20,955,771.0		20,955,771.0			20,772,181.56		99%					
METAS																
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018				Ejecutado 2018				%	Programación 2018-2019	
				Cantidad	%	Trimestre				Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Construcción	Km	1.15	0.00	0%	1.00	0.15	-	-	-	1.15	1.00	0.15	-	-	1.15	100%
Supervisión	Km	1.15	0.00	0%	1.00	0.15	-	-	-	1.15	1.00	0.15	-	-	1.15	100%
Problemática / Observaciones																
Proyecto finalizado el 5 de julio del 2018																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
															31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Ing. Elvin Baca Cel: 9889-4623																
Revisado por: Douglas Sanchez																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES										CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN										ESTADO: Ejecución																	
SIGADE:																																					
BIP: 22399																																					
Unidad Ejecutora/ Institución										SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS										Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD									
Costo y Financiamiento										Desembolsos										Ejecución																	
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Costo Total del Proyecto		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		% Ejec.													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte				FE		Contraparte		Total		% Desemb.		FE		Contraparte		Total		% Por Desemb.													
Dólares		-		-		6,790,240.51		6,790,240.51		-		6,790,240.51		100.0		-		-		-		-		-													
Lempiras		-		-		163,932,023.43		163,932,023.43		-		163,932,023.43		100.0		-		-		-		-		-													
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																					
		16/9/2016								16/9/2016				29/11/2016		31/10/2017																					
Componentes										Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)										Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)										Total de Componente (Lempiras)				% Participación			
Construcción																														146,900,128.01				146,900,128.01		90%	
Supervisión																														17,031,895.42				17,031,895.42		10%	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO																														163,932,023.43				163,932,023.43		100	
Información General del Proyecto																																					
Objetivo del Proyecto																																					
Bajos costos de operación vehicular y seguridad en el Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colon.																																					
Descripción del Proyecto																																					
Consiste en la construcción de un bulevar de cuatro carriles (dos de venida y dos de ida) de aproximadamente 2.0 kms de dos trochas separadas por una mediana con dos carriles cada trocha,el concreto con un espesor de 20 cms, incluye obras de drenaje y la respectiva señalización horizontal y vertical.																																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																					
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA , CHOLUTECA																																					
Beneficiarios																																					
Metas Globales																																					
Año		Programación Lempiras				Total Programado Lempiras		Vigente Lempiras				Total Vigente Lempiras		Ejecución Lempiras				Total Ejecutado Lempiras		% Ejecución Financiera																	
		Fondos Externos		Contraparte				Fondos Externos		Contraparte				Fondos Externos		Contraparte																					
AÑO 2016		-		-		-		-		11,676,607.00		11,676,607.00		-		2,977,977.34		2,977,977.34		25.5																	
AÑO 2017		-		-		-		-		81,053,339.00		81,053,339.00		-		81,053,339.00		81,053,339.00		100.0																	
AÑO 2018				73,600,000.00		73,600,000.00				79,900,709.00		79,900,709.00				79,900,707.09		79,900,707.09		100.0																	
METAS																																					
Global				Meta Acumulada a Diciembre-17				Programación 2018						Ejecutado 2018						% Ejecución Física		Programación 2018-2020															
Meta		Unidad de Medida		Cantidad Total		Cantidad Acum. a Diciembre. 2017		% Acum.		Trimestre				Total Prog. 2017		Trimestre				Total Ejec. 2018																	
										I		II		III		IV																					
Construcción Bulevar carretera Panamericana Choluteca Salida a San Marcos de Colon		KILOMETROS		4.7		4.0		86.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.7		0.7		0.0		0.65		100%		0.0									
Supervisión Construcción del Bulevar carretera Panamericana Choluteca - Salida a San Marcos de Colón		KILOMETROS		4.7		4.0		86.0		0.7		0.0		0.0		0.0		0.7		0.7		0.0		0.65		100%		0.0									
Problemática / Observaciones / Situación Actual																																					
Proyecto finalizado en Marzo 2018. la INSEP solicitó la tercera enmienda al proyecto sin embargo estan pendientes de presentar la documentación solicitada para la misma.																																					
Acciones Propuestas																																					
La Unidad Ejecutora realizo gestiones sobre la Enmienda del Contrato del Proyecto,										Contactos Organismo Financiero										Responsable de la Acción Propuesta										Fecha		31/12/2018					
Contactos de la Unidad Ejecutora																																					
Ing. Laura Castro DGC										N/A										N/A																	
Ing. Judith Gómez Coordinadora de Proyecto																																					

Revisado por: Douglas Sanchez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400065000																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS							Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total del Proyecto	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	% Ejec.	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	% Desemb.	FE	Contraparte	Total	% Por Desmb.					
Dólares	1,976,476.16	-	85,087,946.63	87,064,422.79	1,976,476.16	85,087,946.63	87,064,422.79	100.0	-	-	-	-	1,976,476.16	85,087,946.63	87,064,422.79	100.0	
Lempiras	47,716,680.40	-	2,054,218,733.97	2,101,935,414.37	47,716,680.40	2,054,218,733.97	2,101,935,414.37	100.0	-	-	-	-	47,716,680.40	2,054,218,733.97	2,101,935,414.37	100.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
								3/6/2008		14/9/2012		30/12/2017					
Componentes	Financiamiento Fondos Externos (Lempiras)							Contraparte Fondos Nacionales (Lempiras)				Total de Componente (Lempiras)		% Participación			
Supervisión de la Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce -	-							-				170,256,768.56		170,256,768.56		8.1	
Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa -	-							-				1,931,678,645.81		1,931,678,645.81		91.9	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	-							-				2,101,935,414.37		2,101,935,414.37		100	
Información General del Proyecto																	
Objetivo del Proyecto																	
Rehabilitar y Pavimentar 112.16 km. De Carretera Primaria : Tramo Tegucigalpa - Catacamas, Sección III y Sección IV																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Carretero, reciclando la carpeta asfáltica existente, colocando una carpeta de 15 cm. de espesor, la cual tiene una superficie de rodadura de 7.30 m. de ancho y 2.70 m. de hombros, con un espesor de base granular de 45 cm. El diseño corresponde a una Carretera principal bajo la																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Nacional.																	
Beneficiarios																	
206,044 Pobladores de Honduras: 101,912 hombres y 104,132 mujeres.																	
Metas Globales																	
mejorar el nivel de servicio de la carretera, rehabilitar y pavimentar 112.16 km. De Carretera Primaria : Tramo Tegucigalpa - Catacamas, Sección III y Sección IV. Y con ello se pretende generar empleos remunerados durante la ejecución del proyecto.																	
Año	Programación Lempiras			Total Programado Lempiras	Vigente Lempiras			Total Vigente Lempiras	Ejecución Lempiras			Total Ejecutado Lempiras	% Ejecución Financiera				
	Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte			Fondos Externos	Contraparte							
AÑO 2008	200,000,000.00		300,000,000.00	500,000,000.00	48,725,739.79		52,576,373.12	101,302,112.91	47,716,680.40		52,576,373.12	52,576,373.12	51.9				
AÑO 2009	-		432,888,519.00	432,888,519.00	-		466,394,098.16	466,394,098.16	-		466,394,098.16	466,394,098.16	100.0				
AÑO 2010	-		403,806,300.00	403,806,300.00	-		178,485,572.57	178,485,572.57	-		178,485,572.57	178,485,572.57	100.0				
AÑO 2011	-		60,000,000.00	60,000,000.00	-		284,226,592.84	284,226,592.84	-		284,226,592.84	284,226,592.84	100.0				
AÑO 2012	-		174,176,002.00	174,176,002.00	-		151,921,821.18	151,921,821.18	-		151,921,821.18	151,921,821.18	100.0				
AÑO 2013	-		173,266,968.00	173,266,968.00	-		207,917,985.03	207,917,985.03	-		207,917,985.03	207,917,985.03	100.0				
AÑO 2014	-		155,131,702.00	155,131,702.00	-		123,831,109.00	123,831,109.00	-		123,314,045.86	123,314,045.86	99.6				
AÑO 2015	-		77,928,315.00	77,928,315.00	-		60,328,315.00	60,328,315.00	-		60,328,315.00	60,328,315.00	100.0				
AÑO 2016	-		172,900,000.00	172,900,000.00	-		189,453,967.00	189,453,967.00	-		189,447,065.45	189,447,065.45	100.0				
AÑO 2017	-		-	-	-		300,000,000.00	300,000,000.00	-		299,606,864.76	299,606,864.76	99.9				
AÑO 2018	-		-	-	-		40,000,000.00	40,000,000.00	-		40,000,000.00	40,000,000.00	100.0				

FONDOS NACIONALES		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RÍO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS												ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																		
BIP: 001400065000																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA				Sub-Sector:		VIALIDAD		
METAS																		
Global		Meta Acumulada a Dic-16			Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución Física	Programación 2018-2021		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad Acum. a dic. 2016	% Acum.	Trimestre				Total Prog. 2017	Trimestre				Total Ejec. 2017				
					I	II	III	IV		I	II	III	IV					
Construcción	KILOMETROS	69.9	44.2	63.2	3.0	3.0	0.0	3.1	9.1	3.0	3.0	0.0	3.4	9.4	103%	n/a		
Supervisión	KILOMETROS	69.9	44.2	63.2	3.0	3.0	0.0	3.1	9.1	3.0	3.0	0.0	3.4	9.4	103%	n/a		
Problemática / Observaciones / Situación Actual																		
Proyecto finalizado																		
Acciones Propuestas																		
Acción Propuesta por la Unidad Ejecutora:									Responsable de la Acción Propuesta:					Fecha Actualización		31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero					Contacto Constructora y Supervisora				
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel:2225-07-15									N/A					N/A				
Revisado por: Douglas Sanchez																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)													ESTADO EN EJECUCIÓN		
SIGADE																
BIP 0001600012100																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:		INFRAESTRUCTURA			Sub Sector:		SOCIAL		
Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar								
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	44,746,000.0		3,382,000.0	48,128,000.0	31,276,815.8	2,492,967.3	33,769,783.1	79.7	13,469,184.2	889,032.7	14,358,216.9	20.3	31,276,815.8	2,492,967.3	33,769,783.1	80
Lempiras	979,163,294.2	0.0	74,007,291.4	1,053,170,585.6	777,519,746.3	61,973,422.0	839,493,168.3	79.7	201,643,547.9	12,033,869.4	213,677,417.3	20.3	777,526,001.6	61,973,920.6	839,499,922.2	80
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada										
	18 de noviembre, 2013	17-2010	18 de Noviembre del 2013	Febrero, 2015	18/11/2018	30/06/2020										
Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%												
Energía Solar		38,252,000.00		79.5												
Organización y Empoderamiento		100,000.0		0.2												
Monitoreo y Evaluación		179,000.00		0.7												
Gestión y Administración del Proyecto		3,132,735.62		6.5												
Otros Cargos Administrativos		6,315,000.00		13.1												
TOTAL		44,746,000.00	3,382,000.0	100.0												
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y modelos compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																
Descripción del Proyecto																
Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados y compactos, suministro de repuestos, herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																
Beneficiarios																
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud del occidente del País																
Metas Globales																
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios agregados por la instalación de los sistemas a los beneficiados, que es un total de 21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																
Programación Lempiras																
Año/ Programación/Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2018	197,741,463.0	18,892,800.0	216,634,263.0	174,422,310.00	18,892,800.0	193,315,110.0	174,422,310.0	16,683,391.0	191,105,701.0	99%						
Programación Dólares																
Año/ Programación/Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares				Ejecución Dólares								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2018	7,954,298.0	759,977.0	8,714,275.0	7,016,267.7	759,976.99	7,776,244.7	7,016,267.69	671,101.86	7,687,369.56	99%						
METAS																
Global	Meta acumulada 2018	Programación 2018	Ejecutado 2018	% Ejecución Anual	PROGRAMACION 2016-2018											
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2018	Cantidad	%	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes																
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR	Sistemas Instalados	15,110	12,198	81%	3,500	5,100	4,500	2,010	15,110	3,285	3,576	3,063	2,274	12,198	80.7	21,486 TOTAL PROYECTO
COMPONENTE DE ORGANIZACION Y EMPODERAMIENTO	Juntas de Energía Creadas	76	70	1	45	29	0	0	74	43	27	4	0	74	100.0	595+18=613 TOTAL PROYECTO
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION	Informe de Trimestral de Avance	4	2	0	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	75.0	16
COMPONENTE DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Preparación de Bidding Documentos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1
Problemática																
Acciones Propuestas																
Responsable																
Fecha																
Nota: La Meta Global de los Sistemas Fotovoltaicos es: 21,486 conformado así: 21,036 Sistemas en las viviendas mas 450 en Escuelas y Centros de Salud. (21,486), con las juntas de Energía se incorporaran para el 2019: 18 juntas mas = Total 613 Juntas de Energía, en vez de 595 Juntas de Energía original.																
UCP PRO-ENERGIA RURAL																
31/12/2018																
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Contactos Organismo Financiero																
* ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION - ING. BONIEK CHAVARRIA 3293-9990 dboniek83@gmail.com																
Revisado : J. Armando Cuestas Tipo de Cambio por 1 US\$ 24.8593																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
e

Organización Internacional del CAFÉ Bip 01150002200		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución											
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y ganadería											
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares				2,615,347.00		763,694.33		3,379,041.33		2,487,715.34		763,694.33		3,251,409.67		96.22		127,631.66		0.00		127,631.66		3.78	
Lempiras		63,077,985.08		18,419,085.33		81,497,070.41		59,999,713.66		18,419,085.33		78,418,798.99		96.22		3,078,271.43		0.00		3,078,271.43		3.78		33,172,510.06	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		01 de julio, 2008						01/01/2009		20/10/2014		20/10/2018													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Desarrollo Organizativo Empresarial				1,143,040.7				634,956.5				1,777,997.2				53.6									
Desarrollo productivo Ambiental				1,408,389.3				128,694.9				1,537,084.3				46.4									
TOTAL				2,551,430.0				763,651.4				3,315,081.4				100.0									
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto; Contraparte asignada según Nota de Prioridad y Enmienda de la Nota de Prioridad con los montos de US\$195,573 y US\$128,000 y el monto de la donación US\$ 1,051,430 y US\$1,500,000. El monto sobregirado en la contraparte nacional por \$ 530,508.37 será normalizado en febrero 2018, mediante una Enmienda al convenio, por lo que su real monto del proyecto de la Donación sería: \$ 3,315,081.4																									
Objetivos del Proyecto																									
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																									
Descripción del Proyecto																									
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agro socioeconómico la producción de 3,550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535 cafeicultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepaque, Concepción, Santa Fe, Sinaupa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepaque como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																									
Beneficiarios																									
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																									
Metas Globales																									
1. Capacitaciones para fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial y así mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. 2. Asistencia Técnica para la creación de una red de organizaciones de cafeicultores a nivel Trinacional, asimismo facilitar alianzas estratégicas y comerciales.																									
Año Programación/Ejecución																									
Programación Lempiras 2/																									
Vigente Lempiras																									
Ejecución Lempiras																									
Aprobado Año 2010																									
Aprobado Año 2011																									
Aprobado Año 2012																									
Aprobado Año 2013																									
Aprobado Año 2014																									
Aprobado Año 2015																									
Aprobado Año 2016																									
Aprobado Año 2017																									
Aprobado Año 2018																									
Año Programación/Ejecución																									
Programación US\$ 2/																									
Vigente US\$																									
Ejecución US\$																									
Aprobado Año 2010																									
Aprobado Año 2011																									
Aprobado Año 2012																									
Aprobado Año 2013																									
Aprobado Año 2014																									
Aprobado Año 2015																									
Aprobado Año 2016																									
Aprobado Año 2017																									
Aprobado Año 2018																									
METAS																									
Global																									
Meta Acumulada a Dic-17																									
Programación 2018																									
Ejecutado 2018																									
% Ejecución																									
Programación 2018																									
Componente 1. Desarrollo empresarial																									
Capacitaciones Ambientales para la sostenibilidad en los cultivos de café																									
Asistencia técnica en mejores prácticas de cultivo de café																									
Situación Actual																									
475 productores de café asistidos en el mejoramiento socio ambiental y económico. Actualmente el programa atiende alrededor de 1,600 productores de los cuales 315 son mujeres (19%) y 1,375 hombres (81%); aglutinados en 57 organizaciones con diversas modalidades empresariales desde Cooperativas Cafetaleras, Empresas Asociativas Campesinas de Producción y Cajas Rurales, diseminadas en igual número de comunidades en 15 municipios. Pendiente la regularización de fondos de el año fiscal 2018 y además de los años 2013,2014,2016 y 2017. Se observa que para el 2018 ya ejecutaron los fondos, falta el informe de liquidación proveniente de la oficina ejecutora y liquidadora de estos fondos, sede en el Salvador. Se observa que este proyecto finaliza el 20 de Octubre 2018																									
Acción												Responsable						Fecha							
El proyecto ha tenido reducción de personal por falta de fondos de contraparte nacional para cubrir costos operativos de la Unidad Ejecutora, debido a que agotó los fondos en el año 2015.												Lic. Cristian André Acosta Cel N. 9927-9365						31/12/2018							
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero													
Elaborado: J. ARMANDO CUESTAS FICSA PROMEDIO 2018 USA. L. 24. 8983																									