



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)***

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representa el 62% de la inversión Gabinete de la Prevención; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2016  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	102,480,310
Presupuesto Vigente	102,480,310
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>102,480,310</b>
Presupuesto Ejecutado I Trimestre	10,570,322
<b>% Ejecución Devengado/Vigente Ajustado)</b>	<b>10%</b>
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	26,985,276
<b>% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>26%</b>

Fuente: SIAFI al 31 de marzo, 2016



Dicho presupuesto es financiado totalmente por fondos de crédito externos: L.58,641,961 (57%) proveniente del IDA y L.43,838,349 (43%) del BID. (Gráfica No.1)

Al primer trimestre 2016 se logró ejecutar L.10,570,322, representando el 10% con respecto al presupuesto vigente ajustado.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2016 se concentra en los dos siguientes proyectos:

#### Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	694,152,000	2013-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	58,641,961	58,641,961	3,685,249	6
Acumulado 2016	58,641,961	58,641,961	3,685,249	6
Acumulado Vida del Proyecto*/	694,152,000	694,152,000	166,366,871	24

Ejecución \*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

De acuerdo a la Unidad Ejecutora (UE) los avances físicos del trimestre son : Reestructuración de 10 Comités de Emergencia Municipal en los municipios de San Manuel, Potrerillos, El Negrito, Morazán, Santa Rita, La Lima, El Progreso, Quimistán, Omoa y Santa Cruz de Yojoa, entregadas tres obras de reducción de riesgos a los municipios de La Lima, Choloma y Puerto Cortes.

### Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO)

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR)	2152/BL-HO	439,629,600	2011-2015	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	43,838,349	43,838,349	6,885,073	16
Acumulado 2016	43,838,349	43,838,349	6,885,073	16
Acumulado Vida del Proyecto*/	439,629,600	439,629,600	260,027,340	59

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

De acuerdo a la UE los avances del trimestre: en elaboración el diseño de la Construcción de Puente sobre el Río Blanco, municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, en proceso de contratación de la empresa que se encargará de realizar el estudio de Consultoría de estudios Geotécnicos e Hidrológicos en puente ubicado en el municipio de san Luis, departamento de Santa Bárbara y en trámite de contratación la finalización de la construcción del Puente Hamaca Peatonal en el municipio de Apacilagua, Choluteca. El avance físico global del proyecto es 91%, se prevé su finalización en diciembre 2016.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.3

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En la actualidad no se tienen procesos pendientes de los proyectos en la SEFIN.

#### Conclusiones

- El año 2016 el PGRD ha tenido una ejecución normal, a excepción de la demora en la ejecución de dos obras de mitigación de riesgos las cuales se han visto afectadas por las altas precipitaciones en la zona norte del país.
- Se encuentra suspendida la Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el municipio de Apacilagua, Choluteca debido a que en junio del 2015 sufrió daños estructurales por problemas de diseño.

## **Recomendaciones**

- Agilizar la ejecución de las dos obras de mitigación que experimentaron atrasos por razones climáticas.
- Acelerar los trámites de contratación para finalizar la construcción del Puente Hamaca en el municipio de Apacilagua.

## ANEXO No.3

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado			Devengado I Trim-16			Devengado Anual		Comprometido	
				Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias			102,480,310	102,480,310	-	102,480,310	102,480,310	-	10,570,322	10,570,322	10,570,322	10	26,985,276	26
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	18/12/2012 30/04/2019	58,641,961	58,641,961	-	58,641,961	58,641,961	-	3,685,249	3,685,249	3,685,249	6	14,450,639	25
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES	2152/BL-HO	16/07/2010 31/08/2016	43,838,349	43,838,349	-	43,838,349	43,838,349	-	6,885,073	6,885,073	6,885,073	16	12,534,637	29

Fuente: SIAFI