



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Banco Central de Honduras (BCH)**

Al II Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Central (BCH) representa el 60.7% de la inversión Gabinete de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro.

Dicho presupuesto es financiado el 100% por recursos propios.

Al II trimestre no presenta ejecución financiera ya que está planificada para el III y IV trimestre.

**Cuadro No. 3**  
**Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016**

cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	100,000,000
Presupuesto Vigente	100,000,000
Congelamiento	0
Presupuesto Vigente Ajustado	100,000,000
Presupuesto Ejecutado	0
<b>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>0</b>
Presupuesto Ejecutado/comprometido	0
<b>% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>0</b>

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto **Construcción Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras** y consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción. A continuación se detalla el siguiente Cuadro No. 4

**Cuadro No. 4**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	F_PROPIOSRES277-7/2010	1,747,000,000	2012 -2016	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2016	100,000,000	100,000,000	-	0%
Acumulado 2016	100,000,000	100,000,000	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,747,000,000	1,747,000,000	1,647,000,000	94%
<b>Observaciones:</b> El Directorio del Banco autorizó ampliación al 30 de septiembre, 2016 para la III Etapa, mediante Resolución No. 233-6/2016 del 24 de junio, 2016.				

**Situación Actual:** De acuerdo a informe enviado por la Unidad Ejecutora el proyecto ha realizado los siguientes avances:

## SECRETARIA DE FINANZAS

- La II Etapa del proyecto se recibió definitivamente al 30 de marzo de 2016, la liquidación del contrato se previó realizarse para el II Trimestre de 2016; sin embargo la Supervisión ya presentó un primer informe de liquidación financiera y se están evaluando 20 órdenes de cambio de cierre para finalizar con la actividad, así mismo se está trabajando sobre la estimación de cierre y la presentación de planos As Built y Manuales de equipos.
- El Directorio del Banco ha autorizado una prórroga de la III Etapa, para concluir el auditorio para el 30 de junio de 2016, el resto de la obra ha sido finalizado, continúa la Supervisión para la revisión técnica de todas las actividades.
- Parte del equipo de cocina el cual incluye lavamanos industriales y equipo empotrado industrial fue incluida dentro del contrato de la III Etapa.
- La planta telefónica fue instalada en el mes de mayo de 2015.
- Se inició el proceso de licitación de cortinas, cuartos fríos y equipo complementario de cocinas.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 5 Financiero, 6 Físico

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Se ha finalizado la II Etapa, en revisión las observaciones de calidad solicitadas por la Supervisión. Ha sido ampliada hasta el 30 de Septiembre de 2016 la III Etapa mediante Resolución de Directorio No.233-6/2016 del 24 de Junio de 2016.

#### **Conclusiones**

- Seguimiento a las licitaciones para la compra de equipo.

#### **Recomendaciones**

- Dar continuidad a cada proceso de licitación para la compra anterior y así poder ejecutar en el tiempo establecido y í evitar retrasos en la ejecución.

Actualizar  
 Fechas de Inicio -  
 Término por  
 Proyecto

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado		Vigente		Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trim-16	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	
1	0902 - Banco Central de Honduras			100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000		-	-	-	-
1	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	F_PROPIOSRES2 77-7/2010	2012-2016	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000		-	-	-	-

Fuente: SIAFI

## SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 6

### Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
902-Banco Central de Honduras	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Ejecución de los contratos de supervisión de la II y III Etapas	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ejecución del contrato de construcción de la II Etapa	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ejecución del contrato de construcción de la III Etapa	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI