



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Banco Central de Honduras (BCH)

Al III Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 5

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016 Cifras en Lempiras

El Banco Central (BCH) tiene por objeto velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional y propiciar el normal funcionamiento del sistema de pagos.

Con tal fin, formulará, desarrollará y ejecutará la política monetaria, crediticia y cambiaria del país. La inversión total representa el 60.7% de la inversión del Gabinete de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No.5.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	100,000,000
Presupuesto Vigente	100,000,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	100,000,000
Devengado III Trimestre - 16	-
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Dicho presupuesto es financiado el 100% por recursos propios, y cuyo costo total de la inversión asciende a L. 1,747.00 millones.

Al III trimestre no presenta ejecución física financiera debido a que el Consorcio contratado presentó dificultades tributarias en la nueva Comisión Presidencial de Administración Tributaria (CPAT) en cuanto a las actividades de la empresa supervisora gestionó solicitud de enmienda ante los entes competentes, por lo que se reprogramaron actividades a desarrollarse en el último trimestre de 2016.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra únicamente en el **Proyecto del Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras** y consiste en la construcción de un edificio de bóvedas, esclusas y oficinas de seguridad, dos torres para ubicar las oficinas administrativas y un edificio de tres niveles para instalaciones complementarias de carácter socio-cultural todo con un área aproximada de 65,000 metros cuadrados de construcción.

Cuenta con ascensores inteligentes, enchapados en mármol y piedra. En sus exteriores sobresale la utilización de vidrio, lo que permite ahorrar energía al utilizar así más luz solar.

El nuevo edificio del Banco Central de Honduras (BCH) está en fase de cierre y casi listo para finales del año 2016 o inicios del año entrante, sin embargo el proyecto ya fue inaugurado.

A finales de septiembre se efectuó un desembolso al Consorcio SVP por valor de L82.0 millones, valor que se verá reflejado hasta el IV Trimestre de 2016, debido al proceso que conlleva su registro final contable, así como otras compras que están siendo gestionadas y que han sufrido retrasos para su finalización.

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto en el siguiente Cuadro No.6.



SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	F_PROPIOSRES277-7/2010	1,747,000,000	2012 -2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	100,000,000	100,000,000	-	0%
Acumulado 2016	100,000,000	100,000,000	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,747,000,000	1,747,000,000	1,647,000,000	94%
Observaciones: El Directorio del Banco autorizó ampliación al 30 de septiembre, 2016 para la III Etapa, mediante Resolución No. 233-6/2016 del 24 de junio, 2016.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Situación Actual: De acuerdo a informe enviado por la Unidad Ejecutora el proyecto ha realizado los siguientes avances:

- La II Etapa del proyecto se recibió definitivamente el 15 de julio de 2016, aún está pendiente la entrega del informe final de la Supervisión, ya se tiene un valor probable para la Construcción de la II Etapa que está alrededor de los L. 892 millones, ya se elaboraron y autorizaron por la Supervisión todas las órdenes de cambio correspondientes, se trabaja en revisión de planos As Built y Manuales de equipos.
- El Directorio del BCH mediante Resolución No. 233-6/2016 autorizó una prórroga de la III Etapa, para concluir el auditorio el 30 de septiembre de 2016, el cual se recibió a conformidad por parte de la Supervisión, se ha iniciado el proceso de liquidación financiera del Contrato de Obra Pública.
- Una parte del equipo de cocina el cual incluye lavamanos industriales y equipo empotrado industrial fue incluida dentro del contrato de la III Etapa.
- La planta telefónica está instalada desde el mes de mayo de 2015.
- Iniciado el proceso de licitación de cortinas, cuartos fríos y equipo complementario de cocinas los cuales fueron reprogramados para el mes de diciembre de 2016.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 5 Financiero, 6 Físico

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Inaugurado oficialmente en octubre de 2016, el Directorio del Banco autorizó una prórroga mediante Resolución No.233-6/2016 de la Tercera Etapa para concluir el auditorio el 30 de septiembre de 2016, asimismo se están en procesos de licitaciones para compra de equipamiento de oficina, centro de cómputo, salones, museos, biblioteca y pinacoteca entre otros, extendiendo dichos suministros e instalación para el primer trimestre del año 2017.



SECRETARIA DE FINANZAS

Conclusiones

- En relación a la información registrada en el SIAFI, durante el año no se cuenta con ejecución financiera del presupuesto vigente 2016 que permita dar cumplimiento a los compromisos contraídos a lo largo del año, sin embargo se espera que para el último trimestre se vea reflejada la ejecución total del presupuesto.
- Se han iniciado los procesos de licitación para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Anual, reprogramando actividades para el último trimestre del año 2016.

Recomendaciones

- Dar continuidad a cada proceso de licitación para las compras programadas y así poder ejecutar en el tiempo establecido y evitar retrasos en la ejecución, previo al cierre del proyecto.
- Dar cumplimiento con base en la información de ejecución de las metas programadas y de ejecución financiera del Plan Operativo Anual.
- Una vez finalizado el proyecto presentar el informe de cierre a la DGIP tal como lo establece los Lineamientos de Política Presupuestaria 2016 en el Capítulo III Lineamientos Generales de Política Presupuestaria índice d). sub índice III.



SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPONENTE DOS	Ejecución del contrato de construcción de la II Etapa	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPONENTE TRES	Ejecución del contrato de construcción de la III Etapa	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SUPERVISIÓN DE OBRAS ETAPAS II Y III	Ejecución de los contratos de supervisión de la II y III Etapas	PORCENTAJE	100	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-

Ejecución al III trimestre, Banco Central de Honduras (BCH)

