



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención

Al Tercer Trimestre 2017

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Octubre, 2017

I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2017 está integrado únicamente por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), con un presupuesto aprobado de L.97,706,956, el cual fue ampliado con el propósito de poder comprometer los valores disponibles en cuenta especial del préstamo BID 2152/BL-HO (100% desembolsado) financiamiento del proyecto MITIGAR, manteniendo al Tercer Trimestre un presupuesto vigente de L.109,375,037, cantidad que representa el 0.7% del total del Programa de Inversión Pública vigente ajustado (L.16,905,235,690), la ejecución financiera al Tercer Trimestre es L.35,380,523, a nivel de devengado y L.78,283,508 a nivel de compromiso, equivalente al 16% y 72% del presupuesto vigente ajustado respectivamente.

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (2) proyectos de COPECO:

1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).

Gabinete Sectorial de Prevención
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Devengado III Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	Gabinete de la Prevención	97,706,956	109,375,037	17,049,840	16	35,380,523	32	78,283,508	72
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias	97,706,956	109,375,037	17,049,840	16	35,380,523	32	78,283,508	72

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE 2017

A. COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO), avances del trimestre:

- ✓ **Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca:** A partir del mes de diciembre de 2016 se contrató una consultoría para INSEP, con el objetivo de colaborar para la elaboración de una solución técnica para un nuevo diseño de puente; a finales del mes de junio se aprobaron por parte de INSEP el informe Final que contiene el listado de actividades de construcción y programa inicial de trabajo de contratista y el manual de mantenimiento del puente y obras conexas así como las especificaciones técnicas y listados de materiales y presupuesto base; este diseño tiene comentarios por parte de la Empresa Supervisora nombrada por el BID y se están trabajando en su incorporación.

- ✓ **Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara:** El 17 de junio se firmó el contrato para la construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, con la Empresa Suministros, Ingeniería, Tecnología S de R.L (SIT) por el monto de L. 22.44 millones; se estableció a través de orden de inicio la fecha 29 de junio como inicio de la obra y el 29 de diciembre como fecha final de la misma. Sobre la supervisión de la obra esta fue adjudicada y su contrato se encuentra firmado con la empresa SEISA por el monto de L.2.67 millones. Sobre los procesos legales aun la comunidad está a la espera de la sentencia de Declaratoria de Obra Ruinosa de Puente construido anteriormente, por parte de los tribunales.
- ✓ **Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Rio Lempa, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque:** En el mes de enero se firmó el contrato de la obra; se finalizó físicamente procediendo a realizar la recepción final en el mes de julio, el contrato se incrementó en el mes de junio en concepto de obras nuevas; se realizó el pago final o saldo del contrato por el monto de L.1.18 millones y un pago único por L.16 mil a favor de la supervisión municipal.

2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):

El avance físico obtenido al Tercer Trimestre de 2017 ha sido efectivo logrando alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto logró alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 1 obra terminada al 100% en el municipio de Tela y 3 obras iniciadas en los municipios de Omoa, El Progreso y Las Vegas. B) Bienes: Estaciones sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial terminados, Evaluación de Medio Término terminada e iniciadas las Auditorías sociales. D) Servicios de consultorías: Elaboración de ficciones de GR (guiones de cortometrajes).

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente del Gabinete de la Prevención están constituidos en un 100% por fondos externos de préstamo, de los cuales L.71,260,249 (65%) provienen del Banco Mundial y L.38,114,788 (35%) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Área	Problemas	Acciones
Legal	Ingreso en los tribunales de Santa Bárbara la solicitud de declaratoria de obra ruinosa (admisión de demanda) al puente que anteriormente se construyó en ese mismo punto.	Esperar la sentencia del juez de Santa Bárbara, sobre dicha demanda.