



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención

Al Primer Trimestre 2018

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Abril, 2018

I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2018 está integrado únicamente por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), con un presupuesto aprobado de L.81,509,917, cantidad que representa el 0.61% del total del Programa de Inversión Pública vigente (L.13,400,023,746), la ejecución financiera al Primer Trimestre es L.6,568,763, equivalente al 8% del presupuesto vigente ajustado. A nivel de comprometido alcanza un 27% (L. 22,106,023), respecto a su presupuesto vigente.

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (2) proyectos:

1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Devengado I Trimestre-18				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
2	Gabinete de la Prevención	81,509,917	81,509,917	-	6,568,763	6,568,763	8	-	22,106,023	22,106,023	27
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias	81,509,917	81,509,917	-	6,568,763	6,568,763	8	-	22,106,023	22,106,023	27
1	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	74,475,363	74,475,363	-	4,491,135	4,491,135	6	-	15,480,243	15,480,243	21
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES	7,034,554	7,034,554	-	2,077,629	2,077,629	30	-	6,625,781	6,625,781	94

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE 2018

A. COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO), avances del trimestre:

Dicho proyecto tiene como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales. Las actividades más importantes que se han realizado por el Proyecto al primer trimestre de 2018 se detallan a continuación:

Componente: Prevención y Mitigación de Desastres a Nivel Municipal. Construcción de Puente sobre el Río Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. El 17 de junio de 2017 se firmó el contrato para la construcción del Puente sobre el Río Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, con la Empresa Suministros, Ingeniería, Tecnología S de R.L (SIT) y la supervisión de la obra esta fue adjudicada y su contrato se encuentra firmado con la empresa SEISA.

Para el periodo de enero a marzo 2018, se terminaron todos los trabajos relacionados con la sub estructura como ser estribo #1 estribo #2 pilastra #1 y pilastra #2, también en el mes de febrero se dio inicio a la construcción de muros de gaviones en el estribo 1 y en el mes de marzo los del estribo 2, actualmente estos trabajos están en aproximadamente 85% de avance.

La fundición de losetas finalizó en 100% en el mes de febrero, también en este período se realizó la limpieza y conformación del cauce de río alcanzando un avance del 40% aproximadamente. Durante la construcción de la obra, se ha dado mantenimiento, por parte de la empresa constructora, al paso provisional. Se programa que para el segundo trimestre del año se concluya con fundición y colocación de vigas, colocación de losetas, fundición de loza de rodadura y finalización de la construcción de muros de gaviones contratados.

Se enmendó el contrato de construcción y supervisión en lo que respecta al período de construcción de la obra, definiendo que la nueva fecha de finalización de la construcción es el 2 de mayo y la supervisión el 22 del mismo mes.

2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):

Al Primer Trimestre del 2018 se ha efectuado la preparación del desarrollo de procesos para lograr alcanzar todas las metas planificadas. El proyecto en el primer trimestre ha alcanzado las metas en las siguientes áreas: **A) Obras:** 5 procesos de evaluación de licitaciones; **B) Consultorías:** Planes de adecuación en un 90% (contratos terminan en abril, 2018) y **C) Auditorias Sociales**, se han contratado las consultorías internacionales para la adecuación de los planes de gestión del riesgo de desastres en los municipios beneficiarios.

De forma conjunta entre el PGRD y especialistas del Banco Mundial, los días 19 y 20 de febrero se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo con personal técnico del municipio de Puerto Cortés, en el contexto del proceso piloto de generación de bases para la incorporación de la GRD en la planificación municipal.

En este año se prevé construir 6 nuevas obras de mitigación, de las cuales una está por iniciar (Municipio de Santa Rita). La supervisión técnica de esta obra será ejecutada por una consultoría individual que se encuentra en proceso de contratación.

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente del Gabinete de la Prevención están constituidos en un 100% por fondos externos de préstamo, de los cuales L.74,475,363 (91%) provienen del Banco Mundial y L.7,034,554 (9%) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Área	Problemas	Acciones
Legal	Ingreso en los tribunales de Santa Bárbara la solicitud de declaratoria de obra ruinoso (admisión de demanda) al puente que anteriormente se construyó en ese mismo punto.	Esperar la sentencia del juez de Santa Bárbara, sobre dicha demanda.