

2. Objetivo Estratégico	
Mejorar la atención en los servicios estudiantiles académicos y una mejora al acceso a la atención médica a los estudiantes, docentes y personal administrativo que laboran en el campus central de la UNACITOR.	
3. Cobertura	
Departamentos	Comayagua
Municipios	Siguetepeque



Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	Costo Total (Millones de Lempiras)
Financiamiento Externo	30,250
Financiamiento Técnico	410,000
Financiamiento Interno	2,000

#iVALOR!

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	12,200,000.00	12,200,000.00
Presupuesto Vigente:	-	-	12,200,000.00	12,200,000.00
Ejecutado al 31/03/2026	-	-	-	-
% Ejecución al 31/03/2026			0%	0.0%



Área visual presupuesto vigente historico

Año	Presupuesto Vigente (Millones de Pesos)	Presupuesto Histórico (Millones de Pesos)	% Ejecución
2024	35.26	-	0.04
2025	30.25	30.25	94.42
2026	12.25	-	0.00

Ejecución Histórica

42%

0.72

8. INDICADORES CLAVE						
Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2020
6	●	●	●	○	~60%	

Seguimiento Físico De Metasconstrucción, Ampliación Y Remodelación De Obras De Infraestructura En El Campus Central De La Universidad Nacional De Ciencias Forestales																		
8.4. Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROC 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Proyecto Ampliación y Remodelación Clínica Estudiantil de la UNACIFOR	Porcentaje	100%	32%	32%	-				0.00	11%				11%	43%	-	● COMPLETADO	
Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA)	Porcentaje	100%	27%	27%	-				0.00	8%				8%	35%	-	● COMPLETADO	
Remodelación Cabaña No. 21	Porcentaje	100%	45%	45%	-				0.00	55%				55%	100%	-	● COMPLETADO	
Restauración Laboratorio de Computación	Porcentaje	100%	47%	47%	-				0.00	4%				4%	51%	-	● COMPLETADO	
Remodelación Edificio Enseñanza e Investigación	Porcentaje	100%	28%	28%	-				0.00	72%				72%	100%	-	● COMPLETADO	
Construcción de Pórtico de Acceso por la Ca-5 de la UNACIFOR	Porcentaje	100%	0	0%					0.00					0%	0%	-		
TOTAL / PROMEDIO		100%	30%	30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	30%	55%	0.30		

 SECRETARÍA DE FINANZAS ★ ★ ★ ★ ★		Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026	
Código RIP	25715	Construcción, Ampliación Y Remodelación De Obras De Infraestructura En El Campus Central De La Universidad Nacional De Ciencias Forestales	
El proyecto alcanzó un 54.74% de ejecución acumulada, lo cual denota un progreso significativo considerando la complejidad de las intervenciones. Este avance ha sido impulsado principalmente por la culminación de obras específicas como la Remodelación de la Cabaña No. 21 y el Edificio de Enseñanza e Investigación, ambos con un 100% de ejecución, así como por el progreso intermedio en componentes clave como la clínica estudiantil (42.50%), el edificio DIFA (35.0%) y el laboratorio de computación (51.0%). No obstante, persisten rezagos relevantes, particularmente la obra de construcción del pórtico de acceso la cual aún no ha sido contratada.			
Principales Riesgos Identificados			
De manera general y de acuerdo con lo indicado en el informe presentado por la UNACIFOR, se ha detectado que aún no se realiza la contratación de la obra correspondiente a la construcción del pórtico de acceso por lo que deben de definir si esta obra se realizará.			
Acciones Recomendadas			
La UNACIFOR debe definir si realiza la obra pendiente de contratar			
Mensaje clave para Alta Dirección			
Elaboración de Dictamen de Ampliación de tiempo para que las obras en curso puedan ser ejecutadas al 100% y dar cumplimiento a los objetivos del proyecto a octubre 2026.			