



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones  
Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO- HONDURAS***

### ***MCA-H***

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras, (MCA-H/INVEST), siguiendo su objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico del país mediante la ejecución de proyectos estratégicos, ha recibido una asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2014, de **L.1,445,568,810**, el cual al IV trimestre presenta un presupuesto vigente de **L.1,109,308,550**. La diferencia entre su presupuesto aprobado y el vigente es debido al traslado y congelamiento de fondos de la institución para apoyar la ejecución de proyectos en otras instituciones, así como el control del déficit fiscal.

**Cuadro No. 8**  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre - 2014**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,445,568,810
Presupuesto Vigente	1,109,308,550
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>1,109,308,550</b>
Devengado IV Trimestre-14	663,515,491
<b>% Ejecución IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>60%</b>
Total Ejecución Acumulada	987,226,824
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	89%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>89%</b>

Fuente: SIAFI

La MCA-H cuenta con 15 proyectos que apoyan la construcción, ampliación y rehabilitación de 2 corredores estratégicos del país, un proyecto para apoyar a pequeños agricultores del corredor Seco y el programa Umbral, los cuales en su conjunto alcanzaron una **ejecución financiera del 89% (L.987,226,824)** a nivel de devengado.

La mayor parte del financiamiento externo de la Inversión proviene de fondos de préstamo del BID (86%), con una aportación de L.817,770,150, mientras que la diferencia se encuentra distribuida en fondos del BCIE (L.35,555,920), OFID/OPEP, fondos de donación de la Concesionaria Vial (COVI), el Gobierno de los Estados Unidos y USAID (L.102,656,355), siendo el Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del PPP (Secciones de la CA-5 Norte), el que reporta la mayor inversión con un monto ejecutado de L.583,434,052 lo que representa el 59% de la inversión ejecutada durante el año 2014.

En cuanto al tipo de inversión casi la totalidad de los recursos están orientados a inversión real, a excepción de los fondos del programa Umbral orientados al desarrollo de capacidades institucionales.

**Cuadro No. 9**

#### Principales Metas

No.	Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
1	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS	236	387	164%	107	144	135%
2	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	KILÓMETRO	1	1	100%	0.00	0.00	0%
3	CONSTRUCCION TRAMO ENTRE INTERSECCION 6TA CALLE E INTERSECCION INDUSTRIAS GALA	KILÓMETRO	5.5	1.1	0%	1.00	1.10	110%
4	ESTUDIOS Y DISEÑOS CORREDOR AGRICOLA SECCION VI BONITO ORIENTAL- PUERTO CASTILLA	INFORME DE DISEÑO DESARROLLADO	7	7	100%	0	0	0%
5	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	KILÓMETRO	41	41	100%	0	0	0%

Ejecución al IV Trimestre 2014; Cuenta del Desafío del Milenio



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

#### **Liberación del derecho de vía en el proyecto de Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascorán (BCIE-2116) y San Pedro Sula - Cortes (COVI- DEC LEG 204-2012)**

La MCA-H participa en la ejecución del proyecto con la liberación del derecho de vía, debido a su gran experiencia en la gestión, negociación y liberación del derecho de vía en otras carreteras importantes del país como ser la Carretera CA-5 Norte.

De los 667 casos identificados para la liberación del derecho de vía se han negociado 590 (88%) y se han pagado 387 (58%) correspondiente a las Secciones IA, IB (BCIE 2087) y III (BCIE 2116 y BNDES).

Por otra parte, en relación al Proyecto de COVI, de los 443 casos identificados, se han negociado 149 (34%) y se han resuelto 95 (21%). De forma consolidada, se avanzó en la resolución (etapa de negociación) de 739 casos (67%) para los dos proyectos.

#### **Rehabilitación Carretera CA-5 Norte, Secciones I, II, III y IV (BID 1910/BL-HO, BID 1907/BL-HO, BID 1910/BL-HO-1, OPEP 1008 y OFID 1190)**

La MCA-H completó la rehabilitación y ampliación de las cuatro secciones (50.6 km) en el año 2013, quedando pendiente para el año 2014 el cierre financiero de los contratos de construcción y supervisión.

Por lo anterior, durante el último trimestre de 2014, se efectuaron pagos de reclamos a los contratistas de la Carretera CA-5, derivados del proceso de resolución de conflictos a través del mecanismo DAB (arbitraje).

#### **Programa de Infraestructura del Corredor Logístico de San Pedro Sula (BID 2017/BL-HO)**

Ahorro de combustible, reducción de tiempo, ahorro en costos de operación de los vehículos para desplazarse de un lugar a otro y disponer de una vía segura, son algunas de las ventajas que se lograrán obtener con la construcción de 5.5 km del segundo anillo periférico.

Los trabajos consistirán en la construcción de una nueva calzada de dos carriles adicionales a los ya existentes en el tramo que va desde la sexta calle hasta Industrias Gala, que incluye la construcción de los puentes sobre el río Bermejo y río Blanco. Durante el cuarto trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

- Durante el trimestre se avanzó en el Componente II: 6ta Calle \_ Intersección Boulevard del Norte, Lote I, 12+600 – Intersección con el Boulevard del Norte, tramo que alcanzó un 20% de avance físico.
- Continúa, la implementación del Plan de Reasentamiento Humano y Fortalecimiento Institucional para las familias que serán reasentadas a razón del Programa.

### **Programa Vial del Corredor Agrícola (BID 2155/BL-HO y OFID 1412/OP-HO)**

Con el mejoramiento y construcción del Corredor Agrícola se facilitará el transporte de mercaderías entre el centro y oriente del país hacia Puerto Castilla, con miras a la exportación. Las principales actividades durante el periodo en evaluación se muestran a continuación:

- Se realizó el cierre de los contratos de obra y supervisión de la Sección III Gualaco - San Esteban y Sección IV San Esteban - El Carbón.
- Se adjudicó y firmó los contratos para obras (Santos & Cía.) y supervisión (ACI) de la Sección V El Carbón- Bonito Oriental.
- Se contrataron 3 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEAC), con el propósito de dar mantenimiento a 93.74 km en las secciones III, IV y VI del Corredor Agrícola.

### **Alianza para el Corredor Seco (Carta de Ejecución No. 7 USAID)**

Tiene como objetivo incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria.

Durante el IV trimestre de 2014, se efectuó la contratación del personal clave y se aprobaron los documentos estratégicos requeridos en la Carta de Implementación. Además, se inició la evaluación de las propuestas técnicas correspondientes al proceso de selección del implementador.

Se espera iniciar actividades en campo durante el segundo trimestre de 2015. Con relación a los recursos nacionales destinados al Programa, el GOH asignó recursos del fideicomiso “Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras” (FIRSA), administrado por BANHPROVI, por un monto de US\$40.0 millones a desembolsarse en cuotas mensuales de L.20.0 millones. La SEFIN revisó el mecanismo de transferencia, por lo que se están tomando las medidas para iniciar en 2015 la implementación de los recursos provenientes del referido fideicomiso.

### **Programa Umbral (MCC - THR13HND13001)**

Se avanza en el desarrollo de los planes de trabajo de las distintas actividades contemplada en el programa, con la participación de las instituciones involucradas (SEFIN, TSC, ONCAE, Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional). Durante el trimestre se solicitó primer desembolso a MCC.

Se firmó convenio entre FIDE, MCA-Honduras y la Presidencia de la República, con el objetivo de apoyar la Alianza Pública Privada para la Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Honduras.

FIDE presentó el primer entregable (plan de implementación), el cual está en revisión y para el que se espera procesar el pago a inicios de 2015. Asimismo, se inició el desarrollo de la consultoría para fortalecimiento de las funciones macro fiscales y el marco de gestión en la SEFIN.

## 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No. 10

## Problemas en la Ejecución

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Legal	En el Proyecto Anillo Vial San Pedro Sula (BID 2017/BL-HO), es urgente implementar el reasentamiento necesario para comprometer las obras viales.	En diciembre de 2014 el Banco dio la No Objeción para la contratación directa con el desarrollador para la adquisición de viviendas en localización aceptada por las familias objeto de reasentamiento involuntario.  Continúa, la implementación del Plan de Reasentamiento Humano y Fortalecimiento Institucional para las familias que serán reasentadas a razón del Programa.	BID/MCA-H
	Liberación del derecho de vía en el proyecto de Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascorán.	Continuar en las negociaciones con los propietarios de los terrenos afectados por el derecho de vía y continuar con los pagos a través del Fideicomiso BAC.  Se firmó el Convenio de Cooperación con el Instituto de la Propiedad, para la obtención de claves catastrales, registro e inscripción de escrituras y titulación de terrenos y/o sitios de reasentamiento con el fin de agilizar la titulación de tierras.	MCA-H / INVEST
Administrativo	Resolución de reclamos administrativos en las secciones III y IV de la CA-5 Norte.	Durante el trimestre se realizó el pago de reclamos y cierre financiero de contratos de obra y supervisión en las cuatro secciones de la CA-5.	MCA-H / INVEST

## Conclusiones

- Al IV trimestre del año 2014, la MCA-H registra un 89% de ejecución a nivel de devengado, ya que durante el inicio del año se trabajó en procesos de licitación, resolución de reclamos con arbitrajes y cierre de proyectos, procesos que culminaron en el cuarto trimestre de 2014.
- Durante el trimestre se realizó el pago de reclamos y cierre financiero de contratos de obra y supervisión en las cuatro secciones de la CA-5, lo que reporta la mayor inversión de la institución, representando el 59% de la inversión ejecutada por la institución durante el año 2014.
- La institución a lo largo del año 2014 logró el cierre financiero de 8 contratos de obra y supervisión, todos sobre la carretera CA-5 Norte. Asimismo, se adjudicaron y firmaron los contratos de obra y supervisión, para tramos carreteros en el Corredor Agrícola y el Corredor Logístico de San Pedro Sula.

### Recomendaciones

- La MCA-H debe mejorar el desempeño del proyecto BID 2017/BL-HO Anillo Vial San Pedro Sula, por lo cual es importante continuar, con la implementación del Plan de Reasentamiento Humano y Fortalecimiento Institucional para las familias que serán reasentadas a razón del Programa.
- Continuar con los esfuerzos realizados en la resolución de casos identificados para la liberación del derecho de vía en el Canal Seco, para no retrasar los trabajos realizados por el contratista de la obra de ampliación y pavimentación, actualmente en ejecución.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS-SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA  
ANEXO No. 4

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual				Devengado			% Ejec. Devengado / Vigente
			Total Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Total Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado		Total Devengado Aprobado	
				Fondos Nacionales	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Fondos Externos		
<b>15</b>	<b>0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras</b>		<b>1,445,568,810</b>	<b>153,326,128</b>	<b>955,982,422</b>	<b>1,109,308,550</b>	<b>136,869,413</b>	<b>850,357,411</b>	<b>987,226,824</b>	<b>89</b>
1	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")	BCIE 2071	4,363,577	-	312,580	312,580	-	312,580	312,580	100
2	CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	BCIE 2071	11,000,002	-	7,468,335	7,468,335	-	7,468,333	7,468,333	100
3	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	283,190,880	-	29,057,477	29,057,477	-	20,571,231	20,571,231	71
4	CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	COVI- DEC LEG 204-2012	-	-	21,100,000	21,100,000	-	12,529,231	12,529,231	59
5	REHABILITACION CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA (CARRETERAS)	1565/SF-HO	-	14,850,000	29,400,000	44,250,000	12,754,879	29,163,431	41,918,310	95
6	REHABILITACION CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORTE (CARRETERAS)	1565/SF-HO	-	-	2,394,000	2,394,000	-	2,305,403	2,305,403	96
7	PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELA	1907/BL-HO	900,000	-	-	-	-	-	-	
8	FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE TRAMOS INICIO VALLE DE COMAYAGUA- DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO Y LA BARCA-VILLANUEVA	BID 1910	83,662,904	55,854,955	76,073,590	131,928,545	52,860,594	68,825,055	121,685,649	92
9	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	BID 1910 / BL-HO-1	432,099,729	76,210,000	364,506,349	440,716,349	71,253,940	346,270,751	417,524,691	95
10	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	BID 2017	275,360,340	6,411,173	149,047,117	155,458,290	-	133,655,955	133,655,955	86
11	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	BID 2155/BL-HO	354,991,378	-	265,964,150	265,964,150	-	225,140,025	225,140,025	85
12	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	-	-	1,172,500	1,172,500	-	81,436	81,436	7
13	USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	Carta de Ejecución No. 7 USAID	-	-	6,184,315	6,184,315	-	2,779,314	2,779,314	45
14	PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	-	-	1,623,519	1,623,519	-	-	-	-
15	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	-	-	1,678,490	1,678,490	-	1,254,666	1,254,666	75

**Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2014**  
**Anexo No. 5**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")	AUDITORÍA FINANCIERA PRÉSTAMOS BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADA	INFORME	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	INFORME	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	PROPIEDADES ESCRITURADAS	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS REHABILITADOS	KILÓMETRO	0.00	18.00	0.00	21.30		118.33	0.00	18.00	0.00	20.00		111.11
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	GESTIONES REALIZADAS	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	99.96		99.96	0.00	25.00	0.00	24.96		99.84
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	PLAN DE REASENTAMIENTO IMPLEMENTADO	INFORME	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	TRAMOS SUPERVISADOS	KILÓMETRO	0.00	18.00	0.00	21.30		118.30	0.00	18.00	0.00	20.00		111.11
CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	TRANSFERENCIAS A BANCO FIDEICOMISARIO REALIZADAS	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	96.00		96.00	0.00	25.00	0.00	22.00		88.00
CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	PLAN DE REASENTAMIENTO IMPLEMENTADO	INFORME	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00		3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	
CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE OBRA SECCIÓN 1 Y SECCIÓN 2 CA-5 REALIZADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	99.00		99.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE OBRA INTERCAMBIO MILENIO CA-5	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE SUPERVISION SECCIÓN 1 Y SECCIÓN 2 CA-5 REALIZADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE SUPERVISION INTERCAMBIO MILENIO CA-5 REALIZADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	99.64		99.64	0.00	0.00	0.00	20.00		
CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	TRANSFERENCIAS A BANCO FIDEICOMISARIO REALIZADAS	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	65.00		65.00	0.00	50.00	0.00	32.00		64.00
CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	PLAN DE REASENTAMIENTO IMPLEMENTADO	INFORME	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	AUDITORÍA FINANCIERA DE CIERRE REALIZADA	INFORME	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	30.00	0.00	69.31		231.03
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA REALIZADA	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	TRANSFERENCIAS A BANCO FIDEICOMISARIO REALIZADAS	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	74.00		74.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	50.00	0.00	52.00		104.00

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre						
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución				
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00			100.00	0.00	50.00	0.00	56.00		112.00
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00			100.00	0.00	50.00	0.00	53.35		106.70
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00			100.00	0.00	50.00	0.00	52.00		104.00
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS	KILÓMETRO	0.00	100.00	0.00	100.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL DE LA CA-5 ELABORADO	INFORME	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00			2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	CONTRATO DE SUPERVISIÓN CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00			100.00	0.00	50.00	0.00	68.80		137.60
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00
FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP CA-5 NORTE	KILOMETROS SUPERVISADOS	KILÓMETRO	0.00	100.00	0.00	100.00			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	AUDITORÍA FINANCIERA PRÉSTAMO BID 1910/BL.HO-1	INFORME	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00		

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	50.00	0.00	52.00		104.00
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	99.93		99.93	0.00	50.00	0.00	53.35		106.70
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS	KILÓMETRO	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	50.00	0.00	56.00		112.00
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	CONTRATO DE SUPERVISIÓN CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	CONTRATO DE SUPERVISIÓN CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	93.31		93.31	0.00	50.00	0.00	68.80		137.60
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	TRAMOS SUPERVISADOS	KILÓMETRO	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CARTERA DE PROYECTOS REALIZADA	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	98.06		98.06	0.00	25.00	0.00	25.00		100.00
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	AUDITORÍA AMBIENTAL REALIZADA	INFORME	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67		0.00	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	INFORME	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00		0.00	0.00	1.00	0.00		
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	CIERRE ADMINISTRATIVO CONSULTORIA DIAGNÓSTICO MICROEMPRESAS	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	47.39		

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre						
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución				
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	INFORME DE DISEÑO DESARROLLADO	INFORME	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	EVALUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL ECOSISTEMA DEL VALLE DE AGALTA PARA LA PROTECCIÓN DEL COLIBRÍ ESMERALDA REALIZADA	INFORME	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00			1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO REALIZADA	INFORME	21.00	0.00	21.00	0.00	100.00			6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	MANTENIMIENTO DE SECCIONES III Y IV (GUALACO-SAN ESTEBAN-EL CARBÓN) REALIZADO	KILÓMETRO	50.00	0.00	77.09	0.00	154.18			50.00	0.00	67.09	0.00	134.18	
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	CONTRATO DE OBRA CERRADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00	50.00	0.00	100.00		200.00	
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS	KILÓMETRO	0.00	100.00	0.00	185.15		185.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	INFORME DE DISEÑO FINAL ACTUALIZADO	INFORME	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	SUPERVISADO EL MANTENIMIENTO DE SECCIONES III Y IV (GUALACO-SAN ESTEBAN-EL CARBÓN)	KILÓMETRO	50.00	0.00	77.09	0.00	154.18			50.00	0.00	67.09	0.00		
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	TRAMOS SUPERVISADOS	KILÓMETRO	0.00	100.00	0.00	192.67		192.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	GESTIÓN DEL AGENTE FISCAL REALIZADA	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	98.50		98.50	0.00	25.00	0.00	25.00		100.00	
PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	AVANCE EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APPS	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00	
PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	AVANCE EN LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00	

