



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas
(SERNAM)**

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

Ejecución al IV Trimestre 2014; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

AVENIDA CERVANTES BARRIO EL JAZMIN. CENTRO HISTORICO TEGUCIGALPA TELEFONOS + 504 2222-8449 WWW.SERNAM.GOV.HN
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA, AL IV TRIMESTRE.

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (**SERNAM**), tiene como visión Ser una institución que promueva a nivel nacional una gestión eficiente de los recursos naturales y el ambiente, participando activamente en labores de protección ambiental, promoviendo acciones públicas y privadas que contribuyan a preservar los recursos naturales, y ofreciendo información ambiental en forma oportuna para apoyar la toma de decisiones de las personas involucradas en el sector.

Se adjunta **anexo 6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014**

Cuadro No.12
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	5,045,414.00
Presupuesto Vigente	16,351,250.00
Congelamiento	9,800,103.00
Presupuesto Vigente Ajustado	6,551,147.00
Devengado IV Trimestre 2014	3,591,580.12
% Ejecución IV Trimestre (Devengado/Vigente Ajustado)	54.82
Total Ejecución Acumulada	6,105,688.71
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	37.34
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente Ajustado)	93.20

Para el año 2014 a la SERNA se le aprobó un presupuesto de **L.5,045,414.0** y al IV Trimestre cuenta con un presupuesto vigente **L.16,351,250** de los cuales se ejecutaron al IV trimestre **L.6,105,690** , (37%), Devengado Anual.

Dicha inversión está distribuida en dos (2) proyectos: “**Desarrollo de Recursos Hídricos del Valle de Nacaome**” y “**Rehabilitación de la Represa El Coyolar y Mejorar la Red de Irrigación del Valle de Flores, Comayagua**”, los cuales son financiados principalmente con fondos externos (**83.6%**) con organismos de Italia y Kuwait, (**16.4%**) con fondos Nacionales.

Se adjunta **Anexo 7: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre 2014**

Se detalla la ejecución de las principales metas físicas más relevantes de los proyectos:

Ver cuadro de metas relevantes

No.	Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
1	Galería de Infiltración Construida	Obra de Infraestructura	1	0	0	0	0	0
2	Energía Generada	Megabatio	2	4	200	2	2	100

3.2 Principales Proyectos

❖ Desarrollo de Recursos Hídricos del Valle de Nacaome / (Italia)

El proyecto consiste en brindar sostenibilidad al Acueducto Regional del Valle de Nacaome para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y propiciar la gestión integrada del recurso hídrico mediante la utilización sustentable de la Represa José Cecilio del Valle, haciendo uso de los beneficios hidro-energéticos, de riego y de agua potable en las 90 comunidades beneficiarias y desarrollar los sistemas de agua y de riego en la zona sur del país.

Su presupuesto vigente para el 2014 fue de L.5,595,254: Fondos externos por **L.5,501,020** y Fondos Nacionales por L.94,234 miles, ejecutando al IV Trimestre **L.94,234** (100%) fondos nacionales y L.3,557,691.66 (64.7%) fondos externos.

❖ Rehabilitación de la Represa El Coyolar y el Sistema de Irrigación del Valle de Flores, Comayagua / Préstamo (Kuwait).

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población en las comunidades de la Villa de San Antonio, comunidades de Flores, los Mangos, Los Palillos, El Conejo, El Campanario y otras, mediante la rehabilitación de la presa El Coyolar y la rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego del municipio de Flores. Tuvo un presupuesto vigente al IV Trimestre de L.10,755,996: Fondos Nacionales L.2,579,805, fondos externos L.8,176,191 con una ejecución financiera al IV Trimestre de **L.2,453,763.17 (95%)** fondos nacionales y L.0.00 fondos externos.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Problemas que afectaron la ejecución de los proyectos

Area	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativos	Al final de año se realizó una reunión con la misión técnica del Fondo Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, donde se llegó al acuerdo para la formulación de la Propuesta numero IV, en donde se hará un nuevo cambio entre categorías en la lista de bienes financiados bajo el préstamo 700, para una distribución de las obras a ejecutar en el año 2015.	Mediante Dictamen la SEFIN dictamina su conformidad con la propuesta de cambio entre categorías en la lista de bienes a ejecutar en el año 2015.	SERNA - SEFIN

CONCLUSIONES

1. El proyecto el Coyolar solicito congelamiento de fondos, de los que anteriormente se había solicitado incorporar ya que el Fondo Kuwait no podía realizar ningún desembolso hasta que estuviera aprobada la propuesta número IV, por lo cual no se podría hacer ningún pago de los compromisos adquiridos.

2. El monto del préstamo del Proyecto Rehabilitación de la Represa el Coyolar y Mejorar la Red de Irrigación, convenio 700, cuenta con saldo disponible por ejecutar para el año 2015 de KWD 1,490,589.86 Dinares kuwaitíes.

RECOMENDACIONES

1. Ejecutar el disponible del préstamo, en su totalidad en el año 2015, de acuerdo al convenio para la formulación de la propuesta No. IV, para su aprobación por parte del Fondo Kuwait, por tal motivo la ejecución de las Obras de las cuales ya están firmados los contratos deberán empezar a partir del mes de enero de 2015.
2. Es importante que en el **POA 2015** se cuente con las actividades pendientes de finalizar planificadas con tiempo y forma con el único fin de ejecutar con responsabilidad.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 6

Detalle de Inversión al IV Trimestre 2014

Institución (150): Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual				IV Trimestre			Devengado		% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Total Congelamiento Solicitado	Total Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Total Devengado Aprobado		
4	0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		5,045,414.00	16,351,250.00	9,800,103.00	6,551,147.00	7,819,540.00	3,591,580.12	45.93	6,105,688.71	37.34	93.20
1	001 - PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO (PROCORREDOR)	ALA/2006/018-324 CCE	-	-	-	-				-		
2	001 - REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	700	-	10,755,996.00	8,198,010.00	2,557,986.00	7,363,934.00	1,245,483.87	16.91	2,453,763.17	22.81	95.93
3	002 - DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME	FONDOS NACIONALES FNSER04-07	5,045,414.00	5,595,254.00	1,602,093.00	3,993,161.00	455,606.00	2,346,096.25	514.94	3,651,925.54	65.27	91.45
4	002 - RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO	GEF TF056599	-	-	-	-				-		

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo No. 7

Programa de Inversión Pública, Detalle de Proyectos de Ejecución Física al IV Trimestre, 2014
 INSTITUCIÓN: (150) Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

150-Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME	GALERIA DE INFILTRACIÓN, CONSTRUIDA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	ENERGÍA GENERADA	MEGAWATIO	2	0	4	0	200	2	0	2	0	100		