

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2038	"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 0071000437000																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)							Sector		Infraestructura Productiva			Subsector		Energía	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	29,047,819	5,956,476	3,000,000	38,004,295	22,289,300	189,474	22,478,774	59	12,714,995	2,810,526	15,525,521	41	24,901,744	189,474	25,091,219	66
Lempiras	635,644,709	130,343,777	65,648,100	831,636,586	487,750,065	4,146,207	491,896,272	59	278,238,421	61,501,893	339,740,314	41	544,917,404	4,146,207	549,063,611	66
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	13/11/2012		No. 200-2012				30/09/2013		30/09/2013				24/09/2015			
Componentes		1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%		
Electrificación de Comunidades				35,004,299.00								35,004,299.00		92.1		
Supervisión (Fondos Propios de la ENEE)								3,000,000.00				3,000,000.00		7.9		
TOTAL				35,004,299.00				3,000,000.00				38,004,299.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir con la Reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas, proporcionando el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio de energía eléctrica, apoyando la generación de empleo e ingresos, así como el acceso a otros servicios públicos																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en llevar a cabo bajo la supervisión técnica de la ENEE, la construcción de líneas de subtransmisión en 34.5 Kv y redes secundarias de distribución en 240/120 v, obras de acometida eléctrica, construcción de la Subestación en Catacamas, a fin de fortalecer el sistema de transmisión de energía para garantizar condiciones óptimas al atender la creciente demanda del servicio de energía. Los componentes del proyecto se diseñaron de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por la ENEE; y proporcionarán el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio a las comunidades beneficiarias proporcionándoles una herramienta básica para su progreso; y así, contribuir con la reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro																

BCIE 2038	"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 0071000437000		

Beneficiarios

Electrificación de 744 Comunidades, 45,377 viviendas para beneficiar aproximadamente a 226,885 habitantes en 16 departamentos del país.

Metas Globales

1. Suministrar el servicio de energía eléctrica a 744 comunidades ubicadas en 16 departamentos del país.
2. Supervisión de la construcción de las líneas de transmisión y distribución.
3. Supervisión de la instalación de las 32,990 acometidas y medidores para nuevos consumidores.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				140,847,840.00		140,847,840.00	139,844,430.00		139,844,430.00	99
Año 2014	39,414,880.00	7,000,000.00	46,414,880.00	364,581,985.00	7,000,000.00	371,581,985.00	339,808,124.00	3,477,273.00	343,285,397.00	92
Año 2015	130,000,000.00	7,000,000.00	137,000,000.00	130,000,000.00	7,000,000.00	137,000,000.00	65,264,850.00	668,934.00	65,933,784.00	48

Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				6,436,492.75		6,436,492.75	6,390,638.72		6,390,638.72	99
Año 2014	1,801,189.07	319,887.40	2,121,076.47	16,660,740.45	319,887.40	16,980,627.85	15,528,619.59	158,905.12	15,687,524.71	92
Año 2015	5,940,765.99	319,887.40	6,260,653.39	5,940,765.99	319,887.40	6,260,653.39	2,982,486.16	30,569.08	3,013,055.24	48

METAS

GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Prog. 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Electrificar comunidades	viviendas	45,377	15,673	35					22,140	1,975				1,975	9	7,564

Situación Actual / Problemática

Durante el período se han finalizado y puesta en operación comercial un total de 50 comunidades en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Colón, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro donde se han beneficiado 1,975 viviendas, con una inversión de \$1.88 millones. El avance físico es de 44.3%

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
	ENEE	31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. Fredy Montoya Tel: 22-35-23-28	Lic. Elan Tabora/Ejecutivo BCIE	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3103		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)												ESTADO: En Ejecución							
SIGADE GE01160																					
BIP 007100045800																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)						Sector		Infraestructura Productiva			Subsector		Energía						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución								
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Propios		Total Ejecutado		%	
Moneda		Préstamo (X)	Donación ()	Fondos Propios	Costo Total	FE	Fondos Propios	Total	%	FE	Fondos Propios	Total	%								
Dólares		22,930,000			22,930,000	7,700,000		7,700,000	34	15,230,000		15,230,000	66	3,019,736	51,109	3,070,845	13				
Lempiras		501,770,311			501,770,311	168,496,790		168,496,790	34	333,273,521		333,273,521	66	66,079,971	1,118,407	67,198,378	13				
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		19 / Diciembre / 2013						14 mayo del 2014		28 de julio del 2014				14 de noviembre 2019							
Componentes		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%							
1 Costos Directos		20,040,000.00								20,040,000.00				87							
1.1 Subestación La Entrada		13,530,000.00								13,530,000.00				59							
1.2 Reposición de Financiamiento 1584/SF-Ho y 2016/BL-HO		4,790,000.00								4,790,000.00				21							
1.3 Fortalecimiento Institucional		1,730,000.00								1,730,000.00				8							
2 Contingencias		1,390,000.00								1,390,000.00				6							
3. Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones		1,500,000.00								1,500,000.00				7							
3.1 Ingeniería, Administración y Medio Ambiente		1,340,000.00								1,340,000.00				6							
3.2 Auditoría Externa		130,000.00								130,000.00				1							
3.3 Evaluación Medio Término y Final		30,000.00								30,000.00				0							
TOTAL		22,930,000.00								22,930,000.00				100							
Objetivos del Proyecto																					
<p>General: Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central) y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permitan una participación efectiva en el Mercado Eléctrico Regional (MER).</p> <p>Específicos: 1) Reestablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los ejes principales del SIEPAC y b) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.</p>																					

BID 3103	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01160		
BIP 007100045800		

Descripción del Proyecto

El Programa comprende dos componentes:
 1) **Inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras en el SIEPAC** (se financiará la construcción de la Subestación La Entrada y los pagos para la culminación de las obras bajo los préstamos BID 1584 y BID 2016).
 2) **Fortalecimiento de la ENEE en comercialización con el MER:** apoyará a la ENEE a mejorar su capacidad de gestión, incluyendo: i) creación de la Unidad de Comercialización /Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE para potenciar los beneficios de la comercialización de energía de la ENEE en el MER y ii) mejora en la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.
 3) Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Copán.

Beneficiarios

Durante la ejecución se generarán 100 empleos directos y 300 indirectos.

Metas Globales

Adquisición de terreno y construcción de la Subestación La Entrada, Reposición de Financiamiento BID 1584 y BID 2016, creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas, mejora de la gestión financiera.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014				88,930,000.00		88,930,000.00	50,336,429.00		50,336,429.00	57
Año 2015	160,000,000.00	11,371,246.00	171,371,246.00	160,000,000.00	11,371,246.00	171,371,246.00	15,743,542.00	1,118,407.00	16,861,949.00	10
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014				4,063,940.92		4,063,940.92	2,300,284.20		2,300,284.20	57
Año 2015	7,311,711.99	519,645.47	7,831,357.47	7,311,711.99	519,645.47	7,831,357.47	719,451.53	51,109.19	770,560.72	10

BID 3103	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01160		
BIP 007100045800		

METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Prog. 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construir sub estación La Entrada	Porcentaje	100								35						
Realizar las pruebas de la subestacion La Entrada	Porcentaje	100								40						
Crear la Unidad de Comercialización / Transacciones Eléctricas	Porcentaje	100								37						
Contratar Consultorías	Informe				3					12						

Situación Actual / Problemática

A continuación el avances del I trimestre: a) gestiones para la adquisición del terreno para la subestación La Entrada, b) en la Construcción y Pruebas de la Subestación Eléctrica se ha establecido como fecha límite para presentar ofertas el 6 de mayo del 2015, c) se realizaron pagos en la categoría "Reposición del Financiamiento" por un monto de \$643,481.30, d) en revisión las especificaciones técnicas de los siguientes software especializados: i) Licencia PSSE V.33 (realiza un análisis de la red eléctrica centroamericana para obtener optimización del recurso energético e infraestructura eléctrica de la región, reduciendo las pérdidas por transmisión y fortaleciendo el libre mercado y ii) Licencia Digsilent V.15 (la base de datos de elementos que conforman el Sistema Interconectado Nacional descansa en la estructura de este software), e) sobre la adquisición del equipo de Telemetría (control de las subestaciones de la ENEE) en el mes de marzo el proveedor efectuó una entrega parcial del equipo, en el segundo trimestre se espera la entrega del equipo faltante, f) en elaboración el documento de licitación y revisión de las especificaciones técnicas del Equipo Informático y de Videoconferencia , g) la fecha prevista de entrega de propuestas en la Supervisión de la Construcción y Pruebas de la Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución es el 30 de abril del 2015.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
	ENEE	31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
S. Valdez Tel: 22-35-29-12 Correo:ugp@enee,hn	Carlos Jacome Montenegro	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC-ENEE	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE II	ESTADO: Ejecución			
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

Financiamiento 2015					Desembolsos								Ejecución 2015				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Nacionales	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Fondos Externos (China)	Fondos Propios	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos (China)	Gob. Central	Fondos Propios	Costo I Fase	Crédito Externo	Fondos Propios	Total	%	Crédito Externo	Fondos Propios	Total	%					
Dólares																	
Lempiras	#####		261,000,000	1,325,774,069										97,535,740	97,535,740	7	

Préstamo del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es de \$297,719,934.10

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	22 de septiembre del 2013					

Componentes	Financiamiento FE	Fondos Propios	Total (Lempiras)	%
Construcción				
Supervisión y Revisión				
Adquisición de Tierras				
Trabajos Adicionales				
TOTAL	1,064,774,069.0	1,064,774,069.0	1,325,774,069	

Objetivo del Proyecto

Contribuir al incremento de la generación de energía renovable a nivel nacional, a través de la modernización de la infraestructura regional y la potenciación de la electrificación social.

Descripción del Proyecto

El Proyecto Construcción de la Represa Hidroeléctrica Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional, con capacidad para almacenar y derivar el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 54.5 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m. Al final de la tubería se encontrará una casa de máquinas superficial donde se instalarán dos turbinas Kaplan.
Tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega (Subestación Juticalpa) y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por medio de una línea de transmisión de 46.26 km.
El Proyecto se implementará como un proyecto tipo EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en inglés), dentro del marco de acuerdos entre las Repúblicas de China Popular y Honduras, para lo cual se suscribió un Contrato para el desarrollo del proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.

Beneficiarios

Todo el país ya que se aportarán 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC-ENEE	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE II	ESTADO: Ejecución			
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

Metas Globales

Se aportará 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.

Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo (Petrocaribe)	Fondos Nacionales + Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo (China)	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015	1,064,774,069	261,000,000	1,325,774,069					97,535,740	97,535,740	7

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecución 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Finalizar la construcción de la Central hidroeléctrica	Porcentaje			100												

Situación Actual

El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito entre la ENEE (prestatario), la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) (Ejecutora) y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) (prestamista), por un monto de \$297,719,934.10, fondos destinados a financiar la ejecución de la segunda y última fase del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Problemática

La Fase II no ha iniciado. Por definir condiciones del financiamiento.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	UEPER 22-35-21-42	31/03/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora

UEPER 22-35-21-42

Contactos Organismo Financiero

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-4536-HO	PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGÍA (PROMEF)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01062																
BIP: 7100045500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.0		12,500,000.0	42,500,000.0	27,686,500.0	9,173,688.6	36,860,188.6	86.7	311,200.0	3,326,311.4	3,637,511.4	8.6	21,140,493.0	9,173,688.6	30,314,181.5	71.3
Lempiras	656,937,000.0		273,723,750.0	930,660,750.0	588,302,132.6	191,710,826.6	780,012,959.2	83.8	6,814,626.5	82,012,923.4	88,827,549.9	9.5	441,791,907.9	191,710,826.6	633,502,734.6	68.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							29/06/2010	01 de Julio 2009				31/12/2013				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Mejoramiento de la Administración Comercial y Corporativa de la ENEE			19,166,666.7				12,500,000.0				31,666,666.7		74.51			
Rehabilitación de las Redes de Distribución			8,214,285.7				0.0				8,214,285.7		19.33			
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ENEE y la Gobernabilidad Corporativa			2,619,047.6				0.0				2,619,047.6		6.16			
Total			30,000,000.0				12,500,000.0				42,500,000.0		100.00			
Objetivos del Proyecto																
El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño financiero y operatividad de la ENEE, de esta manera contribuir a la sostenibilidad del sector energía en Honduras.																
Descripción del Proyecto																
Componente 1: El mejoramiento/fortalecimiento de la gestión comercial y de recursos corporativos de la ENEE incluye cuatro actividades: (i) instalación de equipo de lectura de medición automático (AMR por sus siglas en inglés), (ii) instalación de un nuevo sistema automático de gestión comercial (CMS por sus siglas en inglés), (iii) implementación de un sistema de gestión de registro de incidencias (IRMS por sus siglas en inglés), y (iv) desarrollo de un sistema de gestión de la información de recursos corporativos (CRMIS por sus siglas en inglés).																
Componente 2: Rehabilitación de las subredes regionales de distribución de la ENEE incluye: (i) sustitución de transformadores, compra de equipo de distribución relativa, y eliminación de los PCBs, y (ii) compra de equipo de mantenimiento, repuestos, y materiales para redes de distribución, principalmente vehículos pesados.																
Componente 3: El fortalecimiento de la capacidad institucional y gobernabilidad corporativa de la ENEE apoyará a: (i) el fortalecimiento de la gobernabilidad del sector energético, (ii) analizar el sostenimiento financiero de la ENEE, incluyendo estructura de tarifas y subsidios, y desarrollo de una estrategia de operaciones comerciales, (iii) implementar un programa de comunicación, extensión social, y participación, y (iv) gestión, monitoreo, evaluación y auditorías del proyecto.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazan, Zona Sur, Olancho																
Beneficiarios																
Todos los Hondureños																
Metas Globales																
I. Gestión Comercial y Corporativa de la ENEE mejorada II. Redes de Distribución Rehabilitadas. III. Capacidad Institucional y Gobernabilidad Corporativa de la ENEE fortalecida.																

IDA-4536-HO		PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGÍA (PROMEF)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01062																	
BIP: 7100045500																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica						Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Energía		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempira			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2010		153,314,400.00	0.00	153,314,400.00	200,000,000.00		200,000,000.00	0.00									0.00
Año 2011					21,995,200.00		21,995,200.00	2,270,790.00							2,270,790.00		10.32
Año 2012		54,795,790.00	0.00	54,795,790.00	65,604,500.00	30,000,000.00	95,604,500.00	17,404,300.00			23,028,900.00			40,433,200.00			42.29
Año 2013		90,000,000.00	42,000,000.00	132,000,000.00	118,727,800.00	42,000,000.00	160,727,800.00	112,081,100.00			41,524,500.00			153,605,600.00			95.57
Año 2014		110,769,451.00	44,276,160.00	155,045,611.00	308,607,942.00	127,276,160.00	435,884,102.00	307,517,394.07			127,157,426.61			434,674,820.68			99.72
Año 2015		25,400,000.00	29,857,851.00	55,257,851.00	25,400,000.00	29,857,851.00	55,257,851.00	2,518,323.87			7,096,179.47			9,614,503.34			17.40
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2010		8,113,976.64	0.00	8,113,976.64	10,584,754.78		10,584,754.78	0.00						0.00			0.00
Año 2011		0.00	0.00	0.00	1,164,068.99		1,164,068.99	120,178.78			120,178.78			120,178.78			10.32
Año 2012		2,853,635.28	0.00	2,853,635.28	3,416,527.36	1,562,329.12	4,978,856.48	906,374.82			1,199,290.70			2,105,665.53			42.29
Año 2013			749,325.61	749,325.61	5,764,184.97	2,039,082.41	7,803,267.39	5,441,490.47			2,015,997.09			7,457,487.56			95.57
Año 2014		5,149,097.78	2,058,169.24	7,207,267.02	14,345,584.04	5,916,409.14	20,261,993.18	14,294,890.11			5,910,889.84			20,205,779.95			99.72
Año 2015		1,159,928.58	1,363,502.94	2,523,431.52	1,159,928.58	1,363,502.94	2,523,431.52	115,002.99			324,057.53			439,060.52			17.40
METAS / ACTIVIDADES / OBRAS																	
Global (Vida del proyecto)				Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2010-2013
Meta / Actividad / Obra	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1. Mejoramiento de la Administración Comercial y Corporativa de la ENEE																	
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CMS	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO IRMS	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CREACION DE TRES CENTROS DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION	CENTRO DE ATENCION	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CREACION DE TRES CENTROS DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION	CENTRO DE ATENCION	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
INSTALACION DE SISTEMA DE AMR EN CATEGORIAS INDUSTRIAL Y ALTO CONSUMO	UNIDAD EQUIVALENTE	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
MODULOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	#DIV/0!
Problemática																	
1. Implantación del Sistema de Gestión Comercial e Incidencias donde se considera como puntos importantes la capacitación y el mantenimiento del personal; al mes de septiembre se han reportado 428 casos de los cuales se han respondido 250, confirmado 50 casos de hurto de energía y 178 casos sin responder.																	
2. Se debe mejorar y cuantificar el Sistema de Quejas, ya que existe resistencia de los usuarios al cambio en cuanto al Sistema SAPS y SIAFI.																	
3. Pendiente de completarse la interfaz entre los sistemas de SAPS con el SIAFI.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		

IDA-4536-HQ	PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGÍA (PROMEF)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01062					
BIP: 7100045500					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura	Sub Sector:	Energía
<p>Se obtuvieron los logros siguientes:</p> <p>a) Conformación de la Unidad Ejecutora con manejo de las capacidades tanto técnicas como fiduciarias para la ejecución del PROMEF.</p> <p>b) Fortalecimiento institucional orientando de la planificación estratégica con un instrumento (capacitación, licenciamiento para la implementación del Balanced Scorecard) que permite monitorear la ejecución, constituyendo el primer paso de la gestión por objetivos.</p> <p>c) Dotación de un importante activo a la empresa (Distribución y Comercial) de un sistema de Información geográfica-GIS y del inventario de la infraestructura de la red de distribución en las ciudades más importantes del país (capacitación, licenciamiento y equipo).</p> <p>d) Dotación de activos al 30 de junio 2013 por el orden de L. 547.0 Millones, después de 7 años sin inversiones importantes y en proceso (Transformadores, medidores, restauradores, postes, vehículos, grúa, computadoras, impresoras, cámaras, GPSs, mobiliario, adecuaciones de espacios físicos, reactivos para contaminantes, software varios, capacitaciones entre otros)</p>		UEP-PROMEF	31/03/2015		
Contactos de la Unidad Ejecutora ENEE/BM			Contactos Organismo Financiero		
María Elena Quan de Martínez/uepromef@gmail.com Gloria Osorio / gosorio.uepromef@gmail.com Tels: 2232-8185 (86)			Melisa Fanconi /mfanconi@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS		Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 007100018000																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		ENERGIA			
Costo Total					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Prést.	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Propios	Costo Total	FE	Fondos Propios	Total	%	FE	Fondos Propios	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			756,216,682.58	756,216,682.58										111,534,043	111,534,043	15	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										6 octubre del 2014				6 de abril del 2016			
Componentes			Financiamiento (Lempiras)				Fondos Propios (Lempiras)				Total		%				
Construcción (ASTALDI)							697,740,608.74				697,740,608.74		92				
Supervisión (GEOCONSULT-ACI)							58,476,073.84				58,476,073.84		8				
TOTAL							756,216,682.58				756,216,682.58		100				
Tipo de cambio 2015: \$1.00= L.21.8827			Contrato Construcción \$31,885,489.85				Contrato Supervisión L.58,476,073.84										
Objetivo del Proyecto																	
Controlar y eliminar las fugas que proceden del embalse y que surgen a través de manantiales y filtraciones en la red de túneles del complejo hidroeléctrico.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS	Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100018000					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
Descripción del Proyecto					
<ul style="list-style-type: none"> • Inyectar con lechada de cemento, los sondeos de la Galería G78 de Presa, con el propósito de reducir las subpresiones en la fundación central de la Presa, reforzando la pantalla de impermeabilización existente; • Inyección de los piezómetros del lado húmedo instalados en los túneles, para reducir el riesgo de falla; • Inyectar las juntas superiores de la presa, reduciendo las filtraciones y mejorando la capacidad de la misma a resistir terremotos; • Instalación de piezómetros e Inclínómetros en los taludes superiores de la subestación y limpieza de los drenajes del muro de contrafuertes; • Limpieza de la cortina de drenaje en los estribos de la presa; • Reforzar la pantalla de inyección en el estribo derecho e izquierdo de la presa, realizando trabajos de inyección de lechadas de cemento; Se incluye también la zona central de la cimentación de la presa; • Revestimiento con hormigón en túneles de la Galería Derecha de Drenaje, con dificultades de ocurrencia de filtraciones con caudales de hasta 128 lts/seg y asociadas a subpresiones elevadas; • Instalación y sustitución de termómetros para medir la temperatura del concreto y poder evaluar la deformación de la presa; • Inyección de filtraciones en el cuerpo de la presa; • Restitución de piezómetros y drenes en las zonas a inyectar; • Instalación de cuatro extensómetros en los estribos de la presa; • Instalación de nuevos acelerógrafos para medir la aceleración de la presa en casos de eventos sísmicos; • Anillos de hormigón en zona de Falla I en los accesos a la galería GL6 y GDD; • Instalación de piezómetros adicionales en Galerías GR4, GR5 y GR6; • Rehabilitación de los sistemas de drenaje entre las Galerías GR10 y GR20; • Control de filtraciones a través del concreto de los túneles en GR3 y GR4; • Sellado de filtraciones en el pozo vertical en Bocatoma; • Control de flujos hacia aguas abajo de la Presa; • Control y manejo de aguas de filtración en el Túnel de Acceso a Casa de Maquinas. 					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
<p>Está localizada en la zona central (Santa Cruz de Yojoa) de la República de Honduras entre los polos de desarrollo más importantes del país: Tegucigalpa la capital a 180 km y San Pedro Sula, principal ciudad industrial a 80 km. La presa de aproximadamente 300 metros de longitud está situada en un angosto cañón rocoso e intercepta las aguas del río Comayagua, aproximadamente a 2 km aguas abajo de la confluencia de sus grandes tributarios, los ríos Humuya y Sulaco. Su embalse de aproximadamente 94 Kms. cuadrados de superficie y 5,700 millones de metros cúbicos de capacidad está situada entre los departamentos de Comayagua, Yoro y Cortés.</p>					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS	Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100018000					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

Beneficiarios.

La ENEE y sus empleados así como todos sus abonados ya que se prestará un servicio confiable y continuo en la generación de energía al estar todos los equipos y sistemas en buenas condiciones. Se beneficia todo el País.

Metas Globales

Reparar las filtraciones de la represa.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014 */								110,301,965	110,301,965	
Año 2015		150,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000		1,232,078.00	1,232,078.00	1

*/ Las cifra ejecutada comprende los siguientes anticipos: ASTALDI (\$4,782,823 pagado en octubre del 2014) y GEOCONSULT-ACI (L.11,387,445.96) que suman L. 110,301,965.00

Tiio de Cambio 2014: \$1.00= L.20.6812

METAS FISICAS

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Progra- mación 2016
Meta	Unidad de Medi-da	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Reparar las filtraciones de la represa										0					0	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS	Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100018000					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
Situación Actual					
<p>En el mes de marzo del 2014 se estuvo en un proceso de evaluación la Licitación Privada Internacional No.100-020/2013. Se valoró la parte técnica y en abril 2014 se abrió la oferta económica, en base a ella se decidió asignar el trabajo a la Compañía ASTALDI. habiéndose firmado el contrato por \$31.9 millones teniendo una duración contractual de 18 meses, adicionalmente se tiene un contrato por L.58.5 millones para supervisión.</p> <p>Personal de la Compañía contratista inició la ejecución de las obras de inyección de las lechadas en las fisuras de la presa.</p>					
Problemática					
Existen diferencias entre quien debe realizar la supervisión, si personal técnico de la ENEE o la empresa contratada para tal efecto.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Asesoría Legal de la ENEE deberá dictaminar prontamente sobre quien deberá supervisar la calidad de las obras de reparación de fisuras en la Represa.			Dirección Ejecutiva Central Hidroeléctrica Francisco Morazán		31/03/2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Ing. Daniel Casco. Correo: dacasco04@yahoo.com.mx Tel: 26-60-57-03					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO SIGADE: GE01096 BIP: 00750008500		PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PUERTO CORTES											ESTADO: Ejecución																				
Unidad Ejecutora/ Institución		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA-COALIANZA						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		Transporte																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		135,000,000.0		0.0		415,000.0		135,415,000.0		911,106.0		0.0		911,106.0		0.7		134,088,894.0		415,000.0		134,503,894.0		99.3		1,019,475.8		1,019,475.8		0.8			
Lempiras		2,956,216,500.0		0.0		9,087,628.5		2,965,304,128.5		19,951,308.1		0.0		19,951,308.1		0.7		2,936,265,191.9		9,087,628.5		2,945,352,820.4		99.3		22,324,380.0		22,324,380.0		0.8			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada																	
		15/12/2010		52-2012				15/06/2012						15 de junio 2016																			
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%																	
Componente 1: Ingeniería y Administración		2,950,000.00						2,950,000.00						2,950,000.0		2.2																	
Componente 2: Obras Civiles y Supervisión		93,425,000.00						93,425,000.00						93,425,000.0		69.0																	
Componente 3. Adquisición de Equipamiento		33,750,000.00						33,750,000.00						33,750,000.0		24.9																	
Componente 4: Fortalecimiento Institucional imprevistos		1,200,000.00 1,800,000.00						1,200,000.00 1,800,000.00						1,200,000.00 1,800,000.00		0.9 1.3																	
Gastos Financieros		1,875,000.00						1,875,000.00						415,000.0		2,290,000.0		1.7															
TOTAL		135,000,000.0						415,000.0						415,000.0		135,415,000.0		100.0															
Objetivo del Proyecto																																	
Mejorar la capacidad y la eficiencia de las operaciones del puerto al mismo tiempo reducir los costos operacionales y retrasos en el manejo de mercancías.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El programa se ejecutará a través de los componentes Sigüientes: Ingeniería y Administración: se prevé financiar la contratación de una Firma Consultora de Apoyo (FCA), la cual tendrá la función de apoyar al prestatario en la gestión del proyecto. Obras Civiles y Supervisión: este Componente se subdivide en tres subcomponentes 1) Obras de Dragado y Relleno , 2) construcción de la terminal de contenedores: y 3) Supervisión de Obras Adquisición de Equipamiento y Fortalecimiento Institucional																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Puerto Cortes, Cortés																																	
Beneficiarios																																	
Contribuyentes o aduaneros que utilicen los servicios del puerto																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO SIGADE: GE01096 BIP: 00750008500		PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PUERTO CORTES										ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA-COALIANZA						Sector:		Infraestructura Productiva		Sub-Sector:		Transporte	
Componente Fortalecimiento Institucional															
Asistencia para Unidades de Mantenimiento Ambiental		consultoria	1												
Asistencia para estructurar unidades de planificación Portuaria y Comercialización		consultoria	1												
Elaboración de programas y planes de seguridad		consultoria	1												
Implementación de un plan de gestión ambiental, Social y Seguridad		consultoria	1												
Elaboración de estudio tarifario		consultoria	1												
Problemática / Observaciones															
<p>En el transcurso del primer trimestre del año 2015, se ha llevado a cabo la contratación de los consultores de la Unidad Coordinadora del Proyecto (Coordinadora, Especialista Financiero, y Especialista en Adquisiciones) para llevar a cabo el cierre del Programa. Los contratos fueron firmados entre los consultores y la ENP en fecha 23 de febrero de 2015, por un periodo de tres meses, y con modalidad de contrato por productos, hasta lograr el cierre del Programa ante el Banco y el traslado del archivo oficial del Programa al Prestatario.</p> <p>El 19 de marzo de 2015, mediante oficio GG-1622015, se presentó al Banco la justificación del único desembolso por US\$911,106. El Banco notifica el procesamiento de dicha justificación, por medio de comunicación CID/CHO/638/2015 en fecha 27 de marzo del presente.</p>															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable		Fecha			
Respecto a la Justificación de la Reorientación de los recursos La SEFIN/INSEP/ENP/COALIANZA, trabajan en la preparación del documento de JUSTIFICACION y REFORMULACION del proyecto para su presentación al organismo financiador.										INSEP		2015			
Una vez que se cuente con la no objeción del Banco al Informe de Auditoría, se procederá al pago de la firma auditora, pagos pendientes de la UCP, y solicitud de reconocimiento de gastos de ENP ante el Banco. A su vez, se hará el traslado de todo el archivo oficial del Programa a la Empresa Nacional Portuaria, como lo establece el Contrato de Préstamo, con lo cual quedará cerrado el Programa, y con lo cual el Banco continuará con los procedimientos para la reorientación de fondos del préstamo como solicitado por el Gobierno de Honduras.										UCP-COALIANZA-					
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora UCP Arq. Carla Reyes ; Email: carla.reyes@coalianza.gob.hn; Cel: 9969-5485						Sectorialista : Daniel Torres dtorres@iadb.org Cel:8732-0728 / 9464-2073									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (FONDOS NACIONALES)												ESTADO: En Ejecución																			
BIP 011300001200																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Vial						Sector:		Comunicación y Energía				Sub Sector:		Vialidad																	
Financiamiento Año 2015					Desembolsos								Ejecución Año 2015																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar*				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondo Nacionales		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%	
Dólares																																	
Lempiras						4,486,146		4,486,146										4,486,146		4,486,146		100.0											
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										01/01/2015				31/12/2015																			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				FONDOS NACIONALES				Total a Ejecutar Año 2014				%																	
Mantenimiento Rutinario de las carreteras con la atención de microempresas asociadas orientadas a mantener 160 kms de la Red Vial Pavimentada y realizar los Operativos de Limpieza de 1,424.43 Km en la RVNP.								4,486,146.00				4,486,146.00				100.00																	
TOTAL								4,486,146.00				4,486,146.00				100.00																	
Objetivos del Proyecto																																	
Conservar la inversión realizada por el Gobierno, proporcionar a los usuarios seguridad y comodidad al transitar, ahorro en combustible y en costos operativos de los vehículos																																	
Descripción del Proyecto																																	
El programa consiste en la conservación de la Red Vial Pavimentada a través de Microempresas que realizan labores de limpieza de derecho de vía, cunetas, alcantarillas y pequeños derrumbes, y los Operativos de Limpieza del Derecho de Vía en la Red Vial No Pavimentada.																																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (FONDOS NACIONALES)									ESTADO: En Ejecución
BIP 011300001200										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
<p>Zona Norte (Cortés, Islas de la Bahía y Yoro) Zona Sur (Choluteca y Valle) Zona Centro (Francisco Morazán, Comayagua) Zona Occidente (Copán, Santa Barbará, Lempira, Ocotepeque) Zona Oriente (El Paraíso, Olancho)</p>										
Beneficiarios										
Una población aproximada de 1.78 millones de personas que se benefician directa o indirectamente.										
Metas Globales										
Mantenimiento Rutinario a 160 kilómetros a través de 5 Microempresas Asocotivas de Conservación Vial y 1,424.43 Kilometros con Operativos de Limpieza en la Red Vial No Pavimentada.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	% Ejec.
Mantenimiento Rutinario de las Carreteras RVP Microempresas Asociativas de Conservacion Vial	-	4,486,146.00	4,486,146.00	-	4,486,146.00	4,486,146.00	-	-	-	0.00%
Operativos de Limpieza en la RVNP	-	4,276,308.00	4,276,308.00	-	4,276,308.00	4,276,308.00	-	-	-	0.00%
Total	-	24,486,146.00	24,486,146.00	-	4,486,146.00	4,486,146.00	-	-	-	0.00%

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (FONDOS NACIONALES)	ESTADO: En Ejecución
BIP 011300001200		

METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2015					Ejecución 2015					% Ejecución	Programación 2015	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Mantenimiento Rutinario de las Carreteras RVP Microempresas Asociativas de Conservacion Vial	Km	160.00	160.00	100%	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00					0.00	0.00	160
Operativos de Limpieza en la RVNP	Km	1,424.43	1,424.43	100%	142.43	498.55	427.33	356.12	1,424.43	0.00					0.00	0.00	1,424

Problemática

Los trabajos en microempresas no han iniciado, para comenzar se tiene que reunir el Comité Técnico Vial y dar la orden, por ende no se ha realizado ninguna ejecución ni financiera ni física y según oficio numero DM-0042-2015 remitida a esta Unidad los fondos del presupuesto de microempresas están congelados por orden del Ministro INSEP Roberto A. Ordoñez

Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema

Acción	Responsable	Fecha
	FONDO VIAL	31/03/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ing. Leana Rebeca Martinez Caceres Coordinadora de la Unidad de Microempresas Tel: 2235-4293/ 2235 4283 Ext 701	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA													ESTADO: En Ejecución			
BIP 011300004000																	
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO VIAL						Sector:			Comunicación y Energía			Sub Sector:		Vialidad		
Financiamiento 2015					Desembolsos								Ejecución 2015				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			259,153,027	259,153,027		4,584,824	4,584,824	1.8		254,568,203	254,568,203	98.2		4,584,824	4,584,824	1.8	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
							01/01/2015	01/01/2015			31/12/2015						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)					FONDOS NACIONALES						Total Año 2015		%		
							Obra a Ejecutar										
Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada							175,390,216.00						175,390,216.00		67.68		
Obras de Drenaje Menor							17,318,713.00						17,318,713.00		6.68		
Atención de Emergencias y Obras de Mitigación (RVNP)							66,444,098.00						66,444,098.00		25.64		
TOTAL							259,153,027.00						259,153,027.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Mantener la red vial no pavimentada en buenas condiciones de transitabilidad, proporcionando a los usuarios comodidad, seguridad al transitar, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de los sectores y poblaciones beneficiadas.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	ESTADO: En Ejecución
BIP 011300004000		

Descripción del Proyecto

Conservación de la Red Vial No Pavimentada a través del Mantenimiento Periódico y Rutinario en 53 Sectores distribuidos en 18 Departamentos del país para atender una longitud de 1,202.17 kilómetros (inicialmente) en actividades de Limpieza del Derecho de Vía, Limpieza de Alcantarillas, Conformación de Superficie de Rodadura, Colocación de Material Selecto, Construcción de Drenajes, Muros, Remoción de Derrumbes que forman parte del Mantenimiento Periódico, Así mismo de Limpieza del Derecho de Vía, Alcantarillas, Conformación de Superficie de Rodadura, que forman parte del Mantenimiento Rutinario, y los Operativos de Limpieza del Derecho de Vía, Obras de Drenaje Menor que consiste en la Rehabilitación de pasos mediante vados simples, mixtos y pequeñas cajas puentes.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de cobertura: Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Intibucá, La Paz, Lempira, Olancho, Comayagua, Copán, Yoro, Ocotepeque, Gracias a Dios e Islas de la Bahía.

Beneficiarios

Una población aproximada de 1.45 millones de personas que se benefician directa o indirectamente.

Metas Globales

De acuerdo al POA FONDO VIAL, 2015, se tiene programado realizar el mantenimiento de 1,202.17 kms y la construcción de 15 obras de drenaje menor durante el año 2015.

Año/ Programación/Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	% Ejec.
Año 2011		481,507,611.00	481,507,611.00		481,507,611.00	481,507,611.00		481,507,611.00	481,507,611.00	100.0
Año 2012		547,653,834.00	547,653,834.00		547,653,834.00	547,653,834.00		465,487,130.00	465,487,130.00	85.0
Año 2013		256,628,356.00	256,628,356.00		255,004,880.00	255,004,880.00		246,266,693.00	246,266,693.00	96.6
Año 2014		204,776,181.00	204,776,181.00		204,776,181.00	204,776,181.00		204,654,456.52	204,654,456.52	99.9
Año 2015		259,153,027.00	259,153,027.00		259,153,027.00	259,153,027.00		4,584,824.44	4,584,824.44	1.8

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	ESTADO: En Ejecución
BIP 011300004000		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2015					Ejecución 2015					% Ejecución	Programación 2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada	KM	1,202.17	1,202.17	100%	120.22	420.76	360.65	300.54	#### ####	145.86				145.86	12.1%	1,202
Obras de Drenaje Menor	Unidad	15.00	15.00	100%	1.50	5.25	4.50	3.75	15.0	3.80				3.80	25.3%	15
Atención de Emergencias y Obras de Mitigación (RVNP)	Atención	10	10	100%	1	2	3	4	10.0	No se han presentado				0	0.0%	10

Problemática

Actualmente se está ejecutando el proceso de Licitación de los proyectos en los 53 sectores que conforman la Red Vial Oficial del país, la realización del mismo ha generado la postergación del inicio de los trabajos hasta aproximadamente en el mes de Junio del año en curso. Por otra parte el SIAFI se encuentra bloqueado. Todo esto afecta la normal ejecución de los proyectos. No obstante, mediante el operativo de Semana Santa que se realizó vía licitación privada se ha logrado superar la meta de Mantenimiento Periódico y Rutinario y obras de drenaje menor que fueron contratadas el 2014.

Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema

Acción	Responsable	Fecha
Finalizar el proceso de licitación y contratación de empresas consultoras y constructoras. Proceder al pago de las demandas contra la institución. Definir sitios de construcción de Obras de Drenaje Menor para que se inicie la elaboración de los perfiles, contratación y construcción de las mismas.	FONDO VIAL / SEFIN	31/03/2015

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
José Efraín Peñalva Tel 2235 4291 (Ext 403)	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA													ESTADO: En Ejecución		
BIP 01130003800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Vial					Sector:		Comunicación y Energía			Sub Sector:		Vialidad			
Financiamiento Año 2015					Desembolsos								Ejecución Año 2015			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar*				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondo Nacionales	Total	%	Fondos Externos	Fondo Nacionales	Total	%	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Dólares							-				-				-	
Lempiras	-	-	199,968,106	199,968,106		1,814,621	1,814,621	0.9	0	198,153,485	198,153,485	99		1,814,621	1,814,621	0.9%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									01/01/2015				31/12/2015			
Componentes			Fondos Externos (US\$)			Fondos Nacionales					Total a Ejecutar Año 2015		%			
Mantenimiento Periódico y Rutinario en Calzada con Bacheos			-			122,325,250.00					122,325,250.00		61.17			
Señalización y Seguridad Vial			-			11,226,752.00					11,226,752.00		5.61			
Mejoramiento y Pavimentaciones			-			56,112,500.00					56,112,500.00		28.06			
Atención de Emergencias y Obras de Mitigación			-			10,303,604.00					10,303,604.00		5.15			
TOTAL			-			199,968,106.00					199,968,106.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Conservar la inversión realizada en periodos anteriores en materia de vialidad, proporcionar a los usuarios seguridad y comodidad al transitar, ahorro en costos de operación.																
Descripción del Proyecto																
El programa comprende la conservación de la Red Vial Pavimentada a través del mantenimiento rutinario de la misma, donde se realizan labores de bacheo y sellos asfálticos; Mejoramiento y Pavimentaciones nuevas en tramos específicos de la red, los cuales se están elevando de categorías con el fin de generar ahorro en los costos de operación, ya que su mantenimiento representaban una alta inversión para el Estado. Adicionalmente se está dotando de señalización Horizontal y Vertical a ciertos tramos pavimentados a fin de proveer seguridad al usuario.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Se ha programado efectuar actividades de mantenimiento en la Red Vial Pavimentada Nacional, en 15 departamentos del País: Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<p>FONDOS NACIONALES</p>	<p>CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA</p>		<p>ESTADO: En Ejecución</p>
<p>BIP 01130003800</p>			
<p>Problemática</p>			
<p>A la fecha se han suscitado dos grandes problemas: primero es la ejecución del Operativo de Bacheo Asfáltico aprobado y contratado en el primer trimestre del 2015 el cual no era parte de la Programación Anual de Actividades, sin embargo este programa era prioritario para las Autoridades del Gobierno Central como parte de la Estrategia para fomento del Sector Turismo, por tal razón en Reunión de Comité Técnico Vial de fecha 05 de Febrero del 2015 se autoriza e instruye a la Dirección Ejecutiva proceder con los procesos de contratación para efectuar la atención en los distintos ejes viales primarios y secundarios de la Red Vial Nacional. El Segundo Problema es no haber alcanzado la ejecución financiera programada, esta situación obedece a que no se logró solventar los errores plasmados en las estimaciones y reembolsos de pago los cuales son deuda correspondiente a proyectos ejecutados en el último semestre del 2014 y se había programado efectuar su pago durante el trimestre objeto de este reporte.</p>			
<p>Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema</p>			
<p>Acción</p> <p>Con el objeto de evitar una sobre producción en las metas físicas y analizando que la ejecución del Operativo de Bacheo previo a Semana Santa se volvió una prioridad para la Administración del Presidente Juan O. Hernández, se tomaran las previsiones para incluir en el próximo Plan Operativo de la institución este componente. En cuanto a la subsanación de documentación de cobro se trabaja y presiona a los Ejecutores para que solventen sus problemas y poder honrar los compromisos adquiridos.</p>	<p>Responsable</p> <p>FONDO VIAL</p>	<p>Fecha</p> <p>31-mar-15</p>	
<p>Contactos de la Unidad Ejecutora</p>	<p>Contactos Organismo Financiero</p>		
<p>Ing. Jose Varela / Lic. Gabriel Ordoñez Tel: 2235 4282 / 2235 4283 / 2235 4291</p>			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. de Convenio	SERVICIOS DE VERIFICACION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													ESTADO: Pendiente				
SIGADE:																		
BIP: 011300004100																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Vial							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		Vialidad			
Costo y Financiamiento 2015					Desembolsos								Ejecución 2015					
Tipo de Fondos:	Préstamo		Donación		Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Gobierno Central	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Gobierno Central	Costo Total	FE	Gobierno Central	Total	%	FE	Gobierno Central	Total	%						
Dólares																		
Lempiras			24,355,916	24,355,916						24,355,916	24,355,916							
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
							01/01/2015						31/12/2015					
Componentes			Fondos Externos				Fondos Propios				Total		%					
Servicios de Verificación Técnica, Administrativa y Financiera											24,355,916.00		24,355,916.00		100.00			
TOTAL											24,355,916.00		24,355,916.00		100.00			
Objetivo del Proyecto																		
Efectuar en el Fondo Vial, la verificación técnica y asistencia técnica de las actividades relacionadas con sus funciones establecidas en la Ley del Fondo Vial y el Reglamento; así como realizar una asesoría necesaria y suficiente para asistir a la Dirección Ejecutiva de los procesos conducentes a la operatividad e implementación eficiente y eficaz del Fondo.																		
Descripción del Proyecto																		
Consiste en la Verificación Técnica y Asistencia Técnica de las actividades desarrolladas por las Empresas Contratistas y Firms Supervisoras en el Programa de Conservación de la Red Vial No Pavimentada a través del Mantenimiento Periódico y Rutinario en los 53 Sectores distribuidos en 18 Departamentos del país para atender de acuerdo a la programación establecida las actividades como de Limpieza del Derecho de Vía, Alcantarillas, Conformación de Superficie de Rodadura, Colocación de Material Selecto, Construcción de Drenajes, Muros, Remoción de Derrumbes que forman parte del Mantenimiento Periódico, Así mismo de Limpieza del Derecho de Vía, Alcantarillas, Conformación de Superficie de Rodadura, que forman parte del Mantenimiento Rutinario, y los Operativos de Limpieza del Derecho de Vía; Verificación Técnica en las diferentes actividades por las Empresas Contratistas y Firms Supervisoras en la Conservación de la Red Vial Pavimentada y las Emergencias provocadas por los desastres naturales (Huracanes, Derrumbes, Inundaciones y Fallas), como ser la Atención de Emergencias provocados por huracanes y tormentas en la Red Vial Pavimentada y No Pavimentada a nivel nacional, Apoyo a la Verificación Administrativa y Financiera en la recolección, cuantificación y verificación de la información financiera que refleje el progreso y estatus en periodos determinados de las operaciones financiadas, por el Fondo Vial y presentados por proyecto, presentar información mensual indicando disponibilidad de fondos por proyecto, avance consolidado y trabajos realizados, apoyar a la Gerencia Administrativa Financiera en el mantenimiento y registro de una contabilidad comercial donde se reflejen estados de pérdidas y utilidades, cuentas de patrimonio (valor de la red vial), contabilidad de costos y cualquier metodología y apoyo logístico necesario para la total y correcta operación de la unidad contable financiera del Fondo Vial.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamentos de Cobertura: Atlántida, Colón, Choluteca, Cortés, Comayagua, Copán, El Paraiso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Olancho, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro.																		
Beneficiarios																		
Población aproximada de 4.78 millones de personas que se benefician directa o indirectamente.																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. de Convenio	SERVICIOS DE VERIFICACION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										ESTADO: Pendiente					
SIGADE:																
BIP: 011300004100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Vial					Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		Vialidad			
Metas Globales																
Seguimiento de acuerdo al Plan de Mantenimiento Vial correspondiente al año 2015.																
Año/ Programación/ Ejecución	Re Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Gov. Central	Total	Fondos Externos	Gov. Central	Total Vigente	Fondos Externos	Gov. Central	Total Ejecutado							
AÑO 2015		24,355,916.00	24,355,916.00		24,355,916.00	24,355,916.00		-	-	-						
METAS FISICAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2015					Ejecución 2015				% Ejecución	Programación 2015	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Informes de Servicios de Verificación Técnica y Asistencia Técnica	Informes	9	9	100%	0	3	3	3	9					0	0%	9
Situación Actual																
Actualmente esta en proceso de evaluación de oferta legal y técnica, posteriormente se realizará el proceso de negociación económica con la empresa para realizar los trabajos de verificación técnica y asistencia técnica.																
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable		Fecha				
Seguimiento del proceso de evaluación legal y técnica, para posteriormente realizar el proceso de negociación económica con la empresa que realizará los trabajos de verificación técnica y asistencia técnica.										Dirección Ejecutiva		31/03/2015				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Hugo Álvarez / Gerente Técnico Lic. Gabriel Ordoñez / Gerente Administrativo Financiero																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al mes de Marzo, 2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO													ESTADO: Ejecución				
FONDOS PROPIOS	PLAN DE EXPANSION											ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																	
BIP: 007400001000																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		COMUNICA-CIONES			
Costo y Financiamiento 2015					Desembolsos								Ejecución 2015				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (-)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Propios	Costo Total	FE	Fondos Propios	Total	%	FE	Fondos Propios	Total	%					
Dólares																	
Lempiras			53,300,000	53,300,000	-		-	-		53,300,000	53,300,000				-	-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									2 de enero 2015				31 de Diciembre 2015				
Componentes			Financiamiento FE				Fondos Propios				Total		%				
Adquisición de 7.500 Puertos multiservicios (Accesos de Banda ancha)							21,800,000.0				21,800,000.0		41				
Enlace de Fibra Optica entre Ojo de Agua-Las Manos							3,163,650.0				3,163,650.0		6				
Fibra Optica Metropolitana							8,650,000.0				8,650,000.0		16				
OptimizaciónE1's existentes							2,500,000.0				2,500,000.0		5				
Cambio ADM en Shelter PDH							2,500,000.0				2,500,000.0		5				
Sustitución enlace San Marcos de Colón-Moncerrato							820,050.0				820,050.0		2				
Implementación de soluciones de seguridad para la protección de red IP/MPLS, ampliación del nodo de borde y control de tráfico IP							13,866,300.0				13,866,300.0		26				
TOTAL							53,300,000.0				53,300,000.0		100				
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a expandir la capacidad de servicios de Telecomunicaciones de la empresa, mediante la instalación y ampliación de equipos, sistemas y rutas de transporte distribuidos en diferentes partes del país																	
Descripción del Proyecto																	
A través de este programa se han creado varios proyectos orientados a la adquisición, instalación y puesta en servicio de puertos multiservicios, enlaces, construcción de tramos de fibra óptica y de control y seguridad de la Red IP/MPLS necesarios para dar servicios de telecomunicaciones a varias comunidades del país.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
A nivel nacional.																	
Beneficiarios																	
Toda la Poblacion del Pais																	
Metas Globales																	
se Habilitarán 7,500 puertos multiservicios para satisfacer demanda localizada Fibra optica a Nivel Nacional a través del enlace Ojo de agua-Las Manos se construirán 84 Km de se sustituirá un (1) enlace en San Marcos de Colón-Moncerrato se construirán 77 Km (38 km subterránea, 32 km aérea y 7 km triducto) de la red Metropolitana Implementación de soluciones de seguridad y de control de tráfico Ip a la red IP/MPLS (1 plataforma) Optimización de E'1s existentes a través de 50 enlaces Modernización para dar mejores servicios de Telecomunicaciones a través del cambio de ADM en Shelters PDH (50 enlaces)																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Eiec.							
AÑO 2015		53,300,000.0	53,300,000.0		53,300,000.0	53,300,000.0			0.0	0.0							

** La ejecución de Fondos Nacionales en el 2010, es reportada por la UE mas no presupuestada en el SIAFI ya que es ejecución de sobrantes producto del pago a constructoras y supervisoras y que el BID este año reconoce al proyecto.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS		PLAN DE EXPANSION								ESTADO: Ejecución						
SIGADE:																
BIP: 007400001000																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)					Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	COMUNICA-CIONES							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2005	0.0	-33,260,113.7	-33,260,113.7	0.0	0.0	0.0	0.0	317,734.0	317,734.0	-1.0						
AÑO 2006		12,242,581.5	12,242,581.5	0.0	12,242,581.5	12,242,581.5		0.0	0.0							
AÑO 2007		33,006,959.5	33,006,959.5	0.0	33,006,959.5	33,006,959.5		0.0	0.0							
AÑO 2008		29,546,670.4	29,546,670.4	0.0	31,416,708.4	31,416,708.4		25,248,437.7	25,248,437.7	85.5						
AÑO 2009		21,031,167.0	21,031,167.0	0.0	21,031,167.0	21,031,167.0		4,155,548.1	4,155,548.1	19.8						
AÑO 2010		21,361,517.0	21,361,517.0	0.0	21,361,517.0	21,361,517.0		5,468,544.0	5,468,544.0	25.6						
AÑO 2011		4,551,444.6	4,551,444.6	0.0	4,551,444.6	4,551,444.6		3,016,608.9	3,016,608.9	66.3						
AÑO 2012		4,289,597.7	4,289,597.7	0.0	4,289,597.7	4,289,597.7		2,780,831.6	2,780,831.6	64.8						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-13		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Adquisición de 7,500 Puertos multiservicios (Accesos de Banda ancha)	Puertos	7,500			0	0	0	7500	7500							
Enlace de Fibra Optica a Nivel Nacional entre Ojo de Agua-Las Manos	Kilóme-tros	84			28	42	14	0	84	29.62						
Fibra Optica Metropolitana	Kilóme-tros	77			0	42	24	11	77							
Optimización E1's existentes	Enlaces	50			0	0	30	20	50							
Cambio ADM en Shelters PDH	Enlaces	50			0	0	30	20	50							
Sustitución enlace San Marcos de Colón-Moncerrato	Enlace	1			0	0	1	0	1							
Implementación de soluciones de seguridad para la protección de red IP/MPLS, ampliación del nodo de borde y control de tráfico IP	Unidad	1			0	0	1	0	1							
Situación Actual																
ADQUISICION DE 7.500 PUERTOS MULTISERVICIOS: Actualmente se cuenta con la documentación y demanda localizada para efectuar este proceso por lo que para su ejecución es necesario contar con la aprobación de Junta Directiva y de la disponibilidad de fondos OPTIMIZACION DE E1'S EXISTENTES, CAMBIO DE ADM EN SHELTERS PDH Y SUSTITUCION ENLACE DE SAN MARCOS DE COLON MONCERRATO Actualmente se cuenta con la documentación necesaria para efectuar estos procesos por lo que para su ejecución es necesario contar con la aprobación de Junta Directiva y de la disponibilidad de fondos ENLACE DE F O A NIVEL NACIONAL - ENTRE OJO DE AGUA-LAS MANOS De acuerdo a la construcción de fibra óptica a nivel nacional se han construido hasta el mes de Marzo 2015 29,671 metros todos ellos en servicios corporativos. Este proyecto cuenta con los estudios necesarios para su realización se requiere poco flujo de efectivo ya que se cuenta con los materiales necesarios para su construcción.. FIBRA OPTICA METROPOLITANA: Cuenta con la documentación, diseños y estudios necesarios para la realización de este proceso por lo que para su ejecución es necesario contar con la aprobación de Junta Directiva y de la disponibilidad de fondos IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE RED IP/MPLS, AMPLIACION DEL NODO DE BORDE Y CONTROL DE TRAFICO IP Actualmente se cuenta con la documentación necesaria para efectuar este proceso por lo que para su ejecución es necesario contar con la aprobación de Junta Directiva y de la disponibilidad de fondos.																
Problemática																
Falta de disponibilidad de flujo de efectivo.																
Acciones Propuestas																
Acción							Responsable			Fecha						
Se han tenido que priorizar y optimizar las inversiones, acorde a las prioridades operativas de la empresa y a sus disponibilidad de obtención de fondos para el flujo de efectivo.										31/03/2015						
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Lic. Molina, Departamento de Planificación Tel: 22-21-57-15																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Indígenas													ESTADO: En Ejecución				
BIP 1435500	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS										Sector:	Infraestructura		Sub Sector:	Carreteras			
Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional (x)	Desembolsado	Por Desembolsar	Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado										
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Convenio	Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares			708,704,559.68	708,704,559.68			666,111,103.21	666,111,103.21	93.99	-	42,593,456.47	42,593,456.47	6.01		666,111,103.21	666,111,103.21	93.99	
Lempiras																		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada												
	01/01/2010																	
Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%														
Construcción y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Indígenas		708,704,559.68	708,704,559.68	100.00														
TOTAL		708,704,559.68	708,704,559.68	100.00														
Objetivos del Proyecto																		
Objetivo General: Crear, reparar y mantener las vías de acceso de las zonas indígenas y étnicas de nuestro país. Crear una fuente de trabajo temporal para las personas de las comunidades beneficiarias																		
Objetivos Específicos: 1.- Mantener periódicamente los caminos en zonas rurales indígenas con el uso intensivo de mano de obra local, 2.- Dar sostenibilidad a las diferentes vías de comunicación en áreas Rurales, 3.- Generar empleo en el área rural y evitar la inmigración del campo a la ciudad, 4.- Fortalecer la equidad de genero en los proyectos desarrollados por el Depto.																		
Descripción del Proyecto																		
Construcción, mejoramiento, reconstrucción y mantenimiento rutinario parcial de caminos vecinales en Zonas rurales indígenas y de acceso a las comunidades que solicitan el servicio utilizando mano de obra local.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Atlántida (Ceiba), Copán (Florida), El Paraiso (Danli), Francisco Morazán (Ojojona), La Paz (Marcala, Santa Ana, San Pedro de Tutule, Yarula, Santa Elena, La Paz, Ajuterique, Guajiquiro), Choluteca (El Corpus, Pespire, Choluteca, Orocuina), Olancho (San Esteban, Catacamas), Santa Barbara (San Jose de Colinas, Gualala, San Francisco de Ojuela), Ocotepeque (Dulce Nombre, San Agustin), Yoro (Olanchito).																		
Beneficiarios																		
Comunidades de escasos recursos de grupos étnicos, 968,572 de población beneficiada																		
Metas Globales																		
Construcción y reconstrucción de 528 km.y apertura de caminos vecinales en las distintas zonas indígenas a nivel Nacional.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
Año 2006	53,856,370.00	53,856,370.00	53,856,370.00	53,856,370.00	53,856,370.00	53,856,370.00	53,581,590.00	53,581,590.00	53,581,590.00	99.49								
Año 2007	98,321,920.00	98,321,920.00	98,321,920.00	98,321,920.00	98,321,920.00	98,321,920.00	98,305,460.00	98,305,460.00	98,305,460.00	99.98								
Año 2008	104,927,640.00	104,927,640.00	104,927,640.00	104,927,640.00	104,927,640.00	104,927,640.00	104,927,370.00	104,927,370.00	104,927,370.00	100.00								
Año 2009	55,151,370.00	55,151,370.00	55,151,370.00	55,151,370.00	55,151,370.00	55,151,370.00	55,151,370.00	55,151,370.00	55,151,370.00	100.00								
Año 2010	80,302,390.00	80,302,390.00	80,302,390.00	80,302,390.00	80,302,390.00	80,302,390.00	79,463,840.00	79,463,840.00	79,463,840.00	98.96								
Año 2011	142,051,382.05	142,051,382.05	142,051,382.05	142,051,382.05	142,051,382.05	142,051,382.05	142,051,382.05	142,051,382.05	142,051,382.05	100.00								
Año 2012	26,444,894.63	26,444,894.63	26,444,894.63	26,444,894.63	26,444,894.63	26,444,894.63	26,444,894.63	26,444,894.63	26,444,894.63	100.00								
Año 2013	102,915,723.00	102,915,723.00	102,915,723.00	102,915,723.00	102,915,723.00	102,915,723.00	67,993,756.53	67,993,756.53	67,993,756.53	66.07								
Año 2014	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	44,732,870.00	44,732,870.00	38,191,440.00	85.38								
Año 2015							15,000,000.00	15,000,000.00										
METAS																		
Global	Meta Acumulada a Dic-2014	Programación 2015	Ejecutado 2015	% Ejecución	Programación 2015-2017													
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción y Mejoramiento de 398 km de Caminos por Mano de Obra en zonas indígenas	Km.	398.0	0.0	0.0		90.0	30.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.0
Problemática																		
El proyecto no presenta ejecución fisica ni financiera, en vista que se encuentra realizando modificacion presupueatrial a cual implica incremento de fondos.																		
Acciones Propuestas																		
Acción	Responsable										Fecha							
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Ing. Obdulio Garrido / Departamento de Caminos por Mano de Obra, Tel.225-4381																		

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 31 de Marzo de 2015

PETROCARIBE- INSEP											ESTADO: SUSPENDIDO											
SIGAD: PROYECTO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO																						
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS											Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA											
Unidad Ejecutora/ Institución:											Sub-Sector:											
Costo y Financiamiento			Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:			Desembolsado						Por Desembolsar													
Fondos Externos			FONDOS CONTRAPARTE			Costo Total			FE			Contraparte			Total			%				
Dólares			4,001,389.9			4,001,389.9			1,660,600.6			1,660,600.6			41.5							
Lempiras			83,241,313.8			83,241,313.8			34,545,639.7			34,545,639.7			41.5							
No.Resolución de aprobación por el Congreso			Fecha de Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada				
			21 de Marzo del 2013						18 de Noviembre del 2013			18 de Noviembre del 2013			17 de Septiembre del 2014							
Componenotes											Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			
Supervisión															7,256,367.68				7,256,367.68			
Construcción															75,985,956.10				75,985,956.10			
TOTAL															83,241,313.78				83,241,313.78			
Objetivo del Proyecto																						
* Se reducirá menos del 10% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.																						
*Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años.																						
*Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema.																						
*Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada.																						
*Se elevará las exportaciones de bienes y servicios al 70% del PIB.																						
*Se mejorará la posición de los índices de Competitividad Global a la posición 10.																						
Descripción del Proyecto																						
El Proyecto consiste en la construcción y pavimentación hacia el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el Departamento de Olancho el cual tiene una longitud aproximada de 8.93 Kms. Siendo las actividades del Proyecto la excavación común, Sub-base granular, concreto clase "A" y los componentes de las estructuras de drenaje mayor y menor.																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Este proyecto está localizado en el municipio de Catacamas en el departamento de Olancho.																						
Beneficiarios																						
Este Proyecto comienza en la comunidad de Catacamas y termina en el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho.																						
Metas Globales																						
Se pavimentará 8.93 Km. de carretera																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
AÑO 2013		17,877,802.00		17,877,802.00		17,877,802.00	17,877,802.00		9,799,035.77	9,799,035.77	54.81											
AÑO 2014		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		24,746,603.94	24,746,603.94	82.49											
AÑO 2015		34,000,000.00		34,000,000.00		34,000,000.00			0.00	0.00	0.00											
METAS																						
Global		Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2015				% Ejecución		Programación 2016-2018						
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre				% Ejecución		Programación 2016-2018					
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
01. PAVIMENTACION Y SUPERVISION DE CARRETERA BAJA NORMATIVA DEL MANUAL DE PLANTEO Y CONSTRUCCION		KILOMETRO	8.93	3.39	37.96	1.64		2.23		3.87	0.00				0.00	0.00			1.67			
Problemática/ Observaciones																						
El proyecto se suspendió a partir del 25 de julio del 2014, y los recursos asignados para el 2015 no alcanzan para la ejecución de las obras programadas en el presente año.																						
Acción																						
Acciones Propuestas																						
Es necesario una modificación presupuestaria para incorporar fondos para reactivar el proyecto y garantizar su culminación física											Responsable				Fecha							
											UCP/INSEP				26/03/2015							
Contactos de la Unidad Ejecutora											Contactos Organismo Financiero											
Ing. Rodul Hernandez, Tel. 2225-0715																						

Actualizado al 31 de marzo de 2015

INSEP FONDOS NACIONALES		PROYECTO CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS												ESTADO: SIN INICIAR												
SIGADE:																										
BIP: 1400026520																										
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						Sector:			TRANSPORTE Y ALMACENAJE			Sub-Sector:		TRANSPORTE										
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio		Contraparte		Total Ejecutado		%						
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE			Contraparte			Total		Ejecutado		%						
Dólares		0.0		0.0		2,400,237.7		2,400,237.7		0.0			0.0			0.0			0.0		0.0					
Lempiras		0.0		0.0		52,523,681.0		52,523,681.0		0.0			0.0			52,523,681.0			100.00		100.0		100.0		0.0	
*Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada										
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte			Total			%												
Mantenimiento											1,837,417.8			1,837,417.8		100.0										
Construcción														0.0		0.0										
TOTAL											1,837,417.8			1,837,417.8		100.0										
Objetivo del Proyecto																										
* Se generara empleo en distintas zonas del país con mano de obra local. * Se mejorara el estado de la red vía terciaria o caminos vecinal en todo el país. * Mejorar la producción y economía en distintos municipios del país. * Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada.																										
Descripción del Proyecto																										
el proyecto consiste en dar mantenimiento a la red vial terciara en todo el país.																										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																										
Este proyecto esta localizado en el todo el país																										
Beneficiarios																										
El proyecto beneficia a muchos pobladores de municipios y comunidades en todo el país.																										
Metas Globales																										
Se dara mantenimiento a 245 Km. de carretera de la red vía terciaria																										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																		
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.												
2015		0.00	52,523,681.00	52,523,681.00	0.0		52,523,681.00	52,523,681.0	0.0		0.0		0.0	0.0												
METAS																										
Global		Meta Acumulada		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución		Programación 2015-2017										
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre															
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total											
Construcción y reconstrucción de caminos por mano de obra en todo el país		kilometros	245.00	0.00		103.00	103.00	39.00	245.00	0	0	0	74	0	0											
Problemática / Observaciones																										
el proyecto no presenta ejecucion fisica y financiera debido a que no se programo para el I TRIMESTRE 2015.																										
Acciones Propuestas																										
Acción		Responsable										Fecha														
Se programará hasta en el IV TRIMESTRE 2015		Ing. José Rosa Aguilar Guzmán										31/03/2015														
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																
Ing. Jose Rosa Aguilar Guzman																										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS EXTERNOS		Proyecto : " CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES LA JAGUA, EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCÁ Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO."										ESTADO: En Ejecución						
GEO1153																		
1400074700																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)					Sector:		Infraestructura Productiva		Sub Sector:							
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución EUR								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		8,771.100	0.00	0.00	8,771.100	8,289.100	0.00	8,289.100	0.95	482.00	0.0	482.0	0.05	8,289.10	0.0	8,289.10	0.95	
Lempiras		191,731.9	0.00	0.00	191,731.86045	181,195.58	0.00	181,444.25	0.95	10,536.3	0.0	10,536.3	0.05	181,195.6	0.0	181,195.6	0.95	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
				249-2013			29/01/2014		28/04/2014		28/07/2015							
Componentes		Financiamiento FE (EUR)		Dolares		Contraparte		EUROS		Total	DOLARES	%						
Componente 1: Construcción de 3 puentes		6,500,000.00		8,771.10		0.0		6,500,000.0		8,771.10	100.0							
TOTAL		6,508,771.10		8,771.10		0.0		6,508,771.1		8,771.10	100.0							
Objetivos del Proyecto																		
Facilitar el acceso entre las comunidades de Lepaera, Camasca, Piraera, Cuyamapa, La Regina y zonas aledañas, mediante la construcción de 260 ml de puentes modulares Metálicos.																		
Descripción del Proyecto																		
Puente Las Jaguas: Luz de 30 m., con un ancho de sección transversal de 6.10 m. y un ancho de carril de 4.2 m. (una vía), Puente La Regina: Tres tramos de 50m. cada uno (Total 150m.) dos carriles con un ancho total de 7.30 m. (dos vías), Puente Guarajambala: Luz de 80m., con un ancho de sección transversal de 9.20 m. dos carriles con un ancho total de 7.30 m. (dos vías).																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Puente Las Jaguas, Lepaera, Lempira, Guarajambala en Camasca, Intibucá y La Regina en El Negrito, Yoro.																		
Beneficiarios																		
El proyecto beneficiara a los pobladores de los municipios y aldeas de los lugares que comunicara el proyecto,																		
Metas Globales																		
Construcción de 3 Puentes Construidos en diferentes zonas del país: Puente Las Jaguas, Lepaera, Lempira, Guarajambala en Camasca, Intibucá y La Regina en El Negrito, Yoro.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.								
Acumulada a Dic-2014	176,200,000.00		176,200,000.00	176,200,000.00	0.00	176,200,000.00	176,180,264.40	0.00	176,180,264.40	99.99%								
2015	90,546,410.0		90,546,410.00	90,546,410.0	0.0	90,546,410.00	0.0	0.0	0.00	0.00%								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dolares 2/			Vigente Dolares			Ejecución Dolares											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Acumulada a Dic-2014	8,060,568.63		8,060,568.63	8,060,568.63	0.00	8,060,568.63	8,059,665.79	0.00	8,059,665.79	99.99%								
2015	4,142,199.50		4,142,199.50	4,142,199.5	0.0	4,142,199.50	0.0	0.00	0.00	0.00%								

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS EXTERNOS		Proyecto : " CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES LA JAGUA, EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCÁ Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO."												ESTADO: En Ejecución			
GEO1153																	
1400074700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						Sector:		Infraestructura Productiva				Sub Sector:			
METAS																	
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015-2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes:																	
Construccion de 3 puentes (260 m) Modulares Metalicos		Metros	260	0	0	20	50	190		260	50	0	0	0	50	19%	0
Problemática																	
Mejoramiento en el Acceso al Puente Guarajambala, Construcción de las aproximaciones en el Puente Las Jaguas e Indemnizar a los propietarios afectados por la construcción de dicho puente.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se solicitará a la Alcaldía de Lepaera apoyo para la construcción de las aproximaciones del puente La Jagua.										INSEP					31/03/2015		
Gestionar los Fondos Nacionales para mejorar el acceso al puente Guarajambala, Camasca.										INSEP/SEFIN							
Se realizará la Inspección para verificar al área afectada por la construcción del puente La Jagua, para proceder a gestionar los recursos con Fondos Nacionales.										INSEP/SEFIN							
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Maria Eugenia Nuñez, Ingeniera Coordinador/INSEP maruraudales@yahoo.com										Martin Berghold/Project Management/martin.berghold@waagner-biro.com Luis Hernandez/Coordinador del Proyecto en Honduras/luishernandez76.lh@gmail.com							

PETROCARIBE- INSEP SIGADE: BIP: 001400032519	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II	ESTADO: Suspendido
---	--	---------------------------

Unidad Ejecutora/Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	Sector:	COMUNICACIONES Y ENERGIA	Sub-Sector:	VIAJIDAD
-------------------------------------	--	----------------	--------------------------	--------------------	----------

Costo y Financiamiento		Desembolsado				Ejecución US\$			
-------------------------------	--	---------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar			
------------------------	--------------	--------------	----------------	---------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares			8,405,477.0	8,405,477.0		8,762,153.9				7,060,541.9	7,060,541.9	77.7	36,779.9	9,091,950.2	9,128,730.1	100.4
Lempiras			174,859,978.8	174,859,978.8		182,279,963.5		104.2		141,553,274.5	141,553,274.5	77.7	737,381.5	182,279,963.6	183,017,345.0	100.4

No Resolución de aprobación por el	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	05 de Enero 2010		29 de Noviembre del 2010	29 de Noviembre del 2010	17 de Febrero del 2014	17 de Febrero 2015

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%
Construcción		161,356,100.42	161,356,100.42	80.0
Supervisión		13,503,878.33	13,503,878.33	20.0
TOTAL		174,859,978.75	174,859,978.75	100.0

Objetivo del Proyecto
 Construcción y pavimentación de un corredor que conecte la zona occidental de nuestro país con la zona central de una manera más corta.

Descripción del Proyecto
 Pavimentación de la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca la sección típica de la carretera tiene un ancho de 11.50 Mts., de los cuales 7.30 Mts corresponden a la calzada con un doble tratamiento superficial y 1.5 Mts. de hombros a cada lado de la calzada con tratamiento superficial simple, constando la estructura del pavimento en base suelo-cemento.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
 El proyecto se encuentra entre el Municipio de la Esperanza y Marcala en el Departamento de Intibuca.

Beneficiarios
 Se beneficia a todos los habitantes de la región occidental de nuestro país.

Metas Globales
 Se pavimentará la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca con una longitud de 20.30 Kms.

Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Diciembre 2007		122,215,043.50	122,215,043.50			128,087,672.20			122,875,204.50	122,875,204.50	85.9
AÑO 2008	-	33,000,000.00	33,000,000.00	737,381.50		4,335,691.00	5,073,072.50	737,381.50	4,335,009.60	5,072,391.10	100.0
AÑO 2009	0.0	3,600,000.00	3,600,000.00			3,876,563.30	3,876,563.30		3,876,563.30	3,876,563.30	100.0
AÑO 2011	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00			32,515,117.00	32,515,117.00		32,515,116.10	32,515,116.10	100.0
AÑO 2012	0.0	13,464,920.00	13,464,920.00			13,464,920.00	13,464,920.00		13,464,920.00	13,464,920.00	100.0
AÑO 2013	0.0	5,213,150.00	5,213,150.00			5,213,150.00	5,213,150.00		5,213,150.00	5,213,150.00	100.0
AÑO 2014	0.0	37,900,000.00	37,900,000.00			30,756,119.00	30,760,000.00	-	30,760,000.00	30,760,000.00	81.2
AÑO 2015	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	-		20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2015-2018
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETRO	20.30	7.45	36.70	1.97	0.0	0.0	0.0	1.97	0	0	0	0	0	0	-

Problemática / Observaciones
 Proyecto suspendido a partir del 16 de Agosto del 2013, debido a fondos insuficientes. La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

Acciones Propuestas			
Acción	Responsable	Fecha	
Identificar Recursos para financiar la finalización del Proyecto		2015	
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Ing. Roduel Hernandez / 22250715			

INSEP	PROYECTO: CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO												ESTADO: SUSPENDIDO			
SIGADE:																
BIP: 091400066723																
Unidad Ejecutora/Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS						Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento	Desembolsos												Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			10,065,335.6	10,065,335.6		0.0							4,115,129.2	4,115,129.2	40.9	
Lempiras			209,390,182.9	209,390,182.9		0.0	0.0		85,607,443.9	85,607,443.9	40.9		85,607,443.9	85,607,443.9	40.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	07 de Mayo del 2008						10 de Julio del 2008		10 de Julio del 2008							
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Supervisión									41,791,783.99				41,791,783.99 20.0			
Construcción									167,598,398.88				167,598,398.88 80.0			
TOTAL									209,390,182.87				209,390,182.87 100.0			
Objetivo del Proyecto	** Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza. *Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años.															
Descripción del Proyecto	El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación con un doble tratamiento superficial asfáltico de 30.7 Kms.															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	El proyecto esta localizado entre las comunidades de San Francisco de la Paz y Gualaco son municipios de el departamento de Olancho, en la carretera que conduce hacia Colon.															
Beneficiarios	Las comunidades aledañas a San Francisco de la Paz y Gualaco.															
Metas Globales	Se pavimentará 30.70 Km. de carretera															
Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras						%			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2008	0.00	0.00	0.00	36,067,428.07	36,067,428.07	36,067,428.07	34,381,056.36	34,381,056.36	34,381,056.36	95.32						
AÑO 2009	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	35,868,201.18	35,868,201.18	35,868,201.18	35,868,201.18	35,868,201.18	35,868,201.18	100.00						
AÑO 2010	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	1,213,452.49	1,213,452.49	1,213,452.49	1,213,452.49	1,213,452.49	1,213,452.49	100.00						
AÑO 2011	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	8,477,331.00	8,477,331.00	8,477,331.00	7,452,535.43	7,452,535.43	7,452,535.43	87.91						
AÑO 2012	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	6,598,284.00	6,598,284.00	6,598,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AÑO 2013	6,692,200.00	6,692,200.00	6,692,200.00	6,692,200.00	6,692,200.00	6,692,200.00	6,692,198.46	6,692,198.46	6,692,198.46	100.00						
AÑO 2014	23,331,186.00	23,331,186.00	23,331,186.00													
AÑO 2015	1,597,379.00	1,597,379.00	1,597,379.00	1,597,379.00	1,597,379.00	1,597,379.00										
Global	Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015				Ejecutado 2015				% Ejecución	Programación 2015-2018				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
01-PAVIMENTACION Y SUPERVISION DE CARRETERA BAJO NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETRO	30.70	14.83	48.31	0.20				0.20						0.00	14.28
Problemática / Observaciones	Proyecto en proceso de cesión de derechos															
Acciones Propuestas																
Acción											Responsable		Fecha			
													26/03/2015			
Contactos de la Unidad Ejecutora											Contactos Organismo Financiero					
	Ing. Rodual Hernandez, Tel. 2225-0715															