

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	ESTADO: Ejecución
--------------------	--------------------------------------	------------------------------

Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS	Gabinete:	Desarrollo Economico	Sub-Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería
--	---	------------------	----------------------	--------------------	--

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	35,000,000.0	30,000,000.0	17,800,000.0	82,800,000.0	2,972,224.0	0.0	2,972,224.0	3.6	62,027,776.0	17,800,000.0	79,827,776.0	96.4	5,067,754.2	0.0	5,067,754.2	6.1
Lempiras	809,844,000.0	694,152,000.0	411,863,520.0	1,915,859,520.0	68,772,507.8	0.0	68,772,507.8	3.6	1,435,223,492.2	411,863,520.0	1,847,087,012.2	96.4	117,259,723.2	0.0	117,259,723.2	6.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
													31/12/2018		30/06/2021	
Componentes			Financiamiento USAID FE (US\$)				Financiamiento GASFP FE (US\$)				Contraparte		Total		%	
Componente 1: Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola			30,000,000.0				22,200,000.0				14,800,000.0		67,000,000.0		80.9	
Componente 2: Condición nutricional mejorada, especialmente para Seguimiento, Evaluación y Gestión de Proyectos			5,000,000.0				4,100,000.0				2,300,000.0		11,400,000.0		13.8	
			0.0				3,700,000.0				700,000.0		4,400,000.0		5.3	
TOTAL			35,000,000.0				30,000,000.0				17,800,000.0		82,800,000.0		100.0	

Objetivo del Proyecto
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.

Descripción del Proyecto
Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.
Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
89 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraiso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.

Beneficiarios
27,000 hogares del Corredor Seco.

Metas Globales
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza.
2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014				6,184,315.0		6,184,315.0	2,779,314.2		2,779,314.2	44.9
AÑO 2015	175,149,171.0		175,149,171.0	175,149,171.0		175,149,171.0	93,480,760.7		93,480,760.7	53.4
AÑO 2016	292,451,953.0		292,451,953.0	203,046,866.0		203,046,866.0	20,999,648.3		20,999,648.3	10.3
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	0.0		0.0	267,275.0		267,275.0	120,117.0		120,117.0	44.9
AÑO 2015	7,569,631.9		7,569,631.9	7,569,631.9		7,569,631.9	4,040,070.2		4,040,070.2	53.4
AÑO 2016	12,639,247.0		12,639,247.0	8,775,320.1		8,775,320.1	907,567.0		907,567.0	10.3

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS	Gabinete: Desarrollo Economico Sub-Sector: Agricultura, Agroindustria y Ganadería

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Problemática / Situación Actual

Al mes de marzo, un total de 14,276 clientes hogares ya están recibiendo asistencia¹. Por otra parte, originalmente se contrató a la firma consultora Chemonics para implementar los componentes de: (1) gobernabilidad de las microcuencas, (2) riego y (3) caminos rurales. En el primer trimestre de 2016, por mutuo acuerdo entre las partes, se acordó el cierre del contrato con la firma Chemonics para dar paso a la definición de términos de referencia en cada uno de los componentes referidos, orientados a la formación de capacidades locales y la generación de inversiones para el incremento de la productividad y seguridad alimentaria y nutricional.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Quedo pendiente pago de la línea de base operacional del implementador de Asistencia Técnica, ya que aún se encuentra en revisión técnica. Se espera realizar el referido pago en el segundo trimestre de 2016.	MCA	

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinador: Licda. Evelyn Bautista Especialista Financiero: Roberto Melendez Monitoreo y Seguimiento: Mariana Ríos	

Actualizada al 31 de Marzo, 2016
 Tipo de cambio L. 23.1384
 Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I (Rehabilitación Rampa No. 5 Intercambio Milenio)

ESTADO:
En Ejecución

SIGADE GD00660		Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I (Rehabilitación Rampa No. 5 Intercambio Milenio)												ESTADO: En Ejecución						
BIP 000900002021		INVEST-H / MCA-Honduras						Sector:		Infraestructura Productiva				Sub Sector:		Validad				
Unidad Ejecutora/ Institución																				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado**				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Sin Identificar		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento II	Sin Identificar	Costo Total	FE	Sin Identificar	Total	%	FE	Sin Identificar	Total	%								
Dólares	1,568,024.59	-	2,635,786.66	4,203,811.25	-	-	-	-	1,568,024.59	2,635,786.66	4,203,811.25	100.0								
Lempiras	36,281,580.17		60,987,886.05	97,269,466.23	-	-	-	-	36,281,580.17	60,987,886.05	97,269,466.23	100.0								
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	01/12/2010						01/12/2010						13/05/2009		30/06/2018					
Componentes			Financiamiento FE (US\$) Remanentes de fondos del BCIE 1957 + BCIE 2071 + Fondos sin Identificar				Contraparte						Total		%					
Estudio y Diseño							145,250.00						-		145,250.00		3.46			
Supervisión							269,750.00								269,750.00		6.42			
Obras de Rehabilitación Rampa No. 5							3,788,811.25								3,788,811.25		90.13			
TOTAL							4,203,811.25						-		4,203,811.25		100.00			
Objetivos del Proyecto																				
Reducir las probabilidades de afectación de víctimas y la generación de impactos en el Intercambio Milenio; así como en los terrenos de la Residencial Ciudad del Ángel.																				
Descripción del Proyecto																				
proyecto consiste en elaborar un estudio y diseño para estabilizar el talud de la Residencial Ciudad del Ángel, y la rehabilitación de la Rampa No.5 del Intercambio Milenio, aproximadamente entre las Estaciones 1+045 a la 1+206; la cual comunica la carretera CA-5 Norte con el Anillo Periférico de Tegucigalpa. Posteriormente se procederá a realizar la supervisión y la construcción de las obras requeridas para la Rehabilitación de la Rampa No.5 del Intercambio Milenio.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
del proyecto se encuentra ubicado específicamente en los predios de la Residencial Ciudad del Ángel, ubicada a un costado de la Rampa No.5 del Intercambio Milenio que conduce de la Carretera CA-5 al Anillo Periférico de Tegucigalpa, en la salida al norte de la ciudad capital, Distrito Central, Francisco Morazán.																				
Beneficiarios																				
Se consideran como beneficiarios de la obra, los usuarios que diariamente circulan por el tramo y dentro de los cuales, en base al conteo de tráfico se estiman alrededor de 11,373 vehículos/día (Aproximadamente 34,119 personas diarias, a razón de tres personas por vehículo), o su equivalente de 4.1 Millones de Vehículos al año																				
Metas Globales																				
Obtener el Estudio y diseño para estabilizar la falla localizada en un talud de la Residencial Ciudad del Ángel, y la rehabilitación de la Rampa No.5 del Intercambio Milenio, la cual comunica la Carretera CA-5 Norte con el Anillo Periférico de Tegucigalpa.																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2016	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00		-				-								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2016	12,965.46		12,965.46	12,965.46		12,965.46		-				-								

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SIGADE GD00660	Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I (Rehabilitación Rampa No. 5 Intercambio Milenio)	ESTADO: En Ejecución
BIP 000900002021		
Unidad Ejecutora/ Institución	INVEST-H / MCA-Honduras	Sector:
	Infraestructura Productiva	Sub Sector:
		Validad

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2015
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Estudio y Diseño	Informe	1	0	0.00%												0%
Obra Rehabilitada	Global	1	0	0.00%												

Problemática/Situación Actual

El proyecto se ha estimado en un costo total de US\$4.2 millones de los cuales US\$ 1.57 millones serán financiados con fondos de remanentes de las Cuentas Especiales de los Convenios de Prestamos BCIE 1957 y BCIE 2071; y con los restantes US\$ 2.6 millones se deberá continuar con las gestiones en la búsqueda de financiamiento. Actualmente esta en proceso de incorporación de fondos en el Programa de Inversión Pública (PIP) por US\$1.57 millones.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA
Se han identificado fondos del Programa PROSAGUA que ejecuta el SANAA del convenio BCIE 1746-A por un monto de US\$6.0 millones para apoyar al proyecto, ya se cuenta con la aprobación de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, quedando pendiente la No Objeción del BCIE.	SEFIN - BCIE	01/04/2016

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Roberto Melendez- Gerente Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn Cel: 9970-3240 Aaron Inestroza aainestroza@mcahonduras.hn Tel:2232-3513/ 14	Margie Godoy, mgodoy@sefin.gob.hn

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2017/BL-HO	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SPS													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01049																
BIP: 001400071800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000.0	0.0	2,000,000.0	22,000,000.0	20,000,000.0	838,370.8	20,838,370.8	94.7	0.0	1,161,629.2	1,161,629.2	5.3	11,759,718.9	838,370.8	12,598,089.7	57.3
Lempiras	462,768,000.0	0.0	46,276,800.0	509,044,800.0	462,768,000.0	19,398,559.9	482,166,559.9	94.7	0.0	26,878,240.1	26,878,240.1	5.3	272,101,079.4	19,398,559.9	291,499,639.3	57.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	27 de Febrero de 2009						24 de Diciembre del 2009						24 de Junio de 2015		24 de Junio 2016	
Componentes			Financiamiento BID (US\$)					Contraparte			Total		%			
1) Ingeniería y Administración			3,495,000.0					500,000.0			3,995,000.0		18.2			
2) Rehabilitación y Repavimentación entre Río Chamelecón y la Intersección de la Calle 6			3,920,000.0					980,000.0			4,900,000.0		22.3			
3) Rehabilitación y Construcción entre Calle 6 e Intersección Gala			11,300,000.0					0.0			11,300,000.0		51.4			
4) Reasentamiento Río Bermejo			1,085,000.0					340,000.0			1,425,000.0		6.5			
5) Fortalecimiento Institucional			200,000.0					180,000.0			380,000.0		1.7			
TOTAL			20,000,000.0					2,000,000.0			22,000,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Mejorar las condiciones de transporte y de seguridad vial en particular el tránsito de los vehículos de carga a su paso por el municipio de San Pedro Sula. Objetivos específicos: 1) Reducir los costos operacionales y tiempos de viajes para los usuarios de vehículos que circulan por estas vías. 2) Mejorar las condiciones de seguridad vial. 3) Fortalecer la capacidad de planificación estratégica y de gestión vial en el municipio de San Pedro Sula 4) Mejorar el nivel de servicio del corredor CA-5 a su paso por San Pedro Sula (incremento de la velocidad comercial en la vía) 5) Reducir el número de accidentes para usuarios de la vía y habitantes de la zona de influencia.																
Descripción del Proyecto																
El Programa de Infraestructura Corredor Logístico SPS procura mejorar los accesos viales a la ciudad de SPS, el centro industrial del país, en el marco del programa de mejora integral de la carretera CA-5 Norte.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Todas las obras consideradas en este proyecto se desarrollaran en el municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés.																
Beneficiarios																
Aproximadamente más de 28,400 usuarios diarios que utilizan las vías objeto de construcción en este proyecto y de forma indirecta los más de 900,000 habitantes que viven en la ciudad de San Pedro Sula.																
Metas Globales																
Rehabilitación y ampliación de 18.4 Kms de carretera de acceso a la ciudad de San Pedro Sula.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2017/BL-HO SIGADE: GE01049 BIP: 001400071800		AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SPS								ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:		Infraestructura Productiva		Sub-Sector:		VIALIDAD		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
AÑO 2010		12,911,000.0	0.0	12,911,000.0	12,911,000.0	0.0	12,911,000.0	1,638,010.0	0.0	1,638,010.0	12.7				
AÑO 2011		26,640,760.0	0.0	26,640,760.0	26,640,760.0	0.0	26,640,760.0	11,514,520.0	0.0	11,514,520.0	43.2				
AÑO 2012		5,750,480.0	0.0	5,750,480.0	5,750,480.0	0.0	5,750,480.0	4,180,900.0	0.0	4,180,900.0	72.7				
AÑO 2013		42,825,750.0	900,000.0	43,725,750.0	7,068,896.0	1,126,959.0	8,195,855.0	4,410,416.6	1,105,790.9	5,516,207.5	67.3				
AÑO 2014		265,124,861.0	10,235,479.0	275,360,340.0	149,047,117.0	6,411,173.0	155,458,290.0	133,655,954.6	0.0	133,655,954.6	86.0				
AÑO 2015		179,445,813.0	31,261,688.0	210,707,501.0	213,953,193.0	30,211,588.0	244,164,781.0	99,339,658.0	18,292,769.0	117,632,427.0	48.2				
AÑO 2016		38,525,633.0	6,980,253.0	45,505,886.0	39,821,608.0	6,980,253.0	46,801,861.0	15,012,049.8	0.0	15,012,049.8	32.1				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
AÑO 2010		557,990.2	0.0	557,990.2	557,990.2	0.0	557,990.2	70,791.8	0.0	70,791.8	12.7				
AÑO 2011		1,151,365.7	0.0	1,151,365.7	1,283,811.6	0.0	1,283,811.6	554,881.9	0.0	554,881.9	43.2				
AÑO 2012		248,525.4	0.0	248,525.4	277,114.2	0.0	277,114.2	201,476.5	0.0	201,476.5	72.7				
AÑO 2013		1,850,851.8	38,896.4	1,889,748.2	343,191.9	48,705.1	391,897.1	214,123.9	47,790.3	261,914.2	66.8				
AÑO 2014		11,458,219.3	442,359.0	11,900,578.3	6,441,548.1	277,079.4	6,718,627.5	5,776,369.8	0.0	5,776,369.8	86.0				
AÑO 2015		7,755,325.0	1,351,073.9	9,106,398.9	9,246,671.9	1,305,690.5	10,552,362.4	4,293,281.2	790,580.6	5,083,861.8	48.2				
AÑO 2016		1,665,008.5	301,674.0	1,966,682.5	1,721,018.2	301,674.0	2,022,692.2	648,793.8	0.0	648,793.8	32.1				
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
18.1 KM DE CORREDOR LOGÍSTICO SPS CONSTRUIDOS	KILÓMETRO	18.1	0	0											
	Porcentaje	1%	0	0%											
Problemática / Observaciones															
1. Finalización Mantenimiento 18 km Tramo Río Chamelecón – Industrias Gala. 2. Finalizar obras de Rehabilitación 1 km pendiente de Tramo 6a Calle – Industrias Gala 3. Incorporación faltante presupuestal (US\$ 1.79 M) y cierre financiero de la operación. 4. Finalizar escrituración beneficiarios reasentamiento.															
Acciones Propuestas															
Acción								Responsable			Fecha				
Faltante presupuestal será incorporado en abril para asegurar cierre financiero del préstamo en primer semestre de 2016 La evaluación final del programa, presentará evidencia de escrituración del 100% de beneficiarios.								INVEST-H/MCA			2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Especialista Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonduras.hn cel:9970-3240 Coordinadora: Juana Lambur Valle email: jlambur@mcahonduras.hn 2232-3539						Sectorialista Daniel Torres / email: dtorres@iadb.org cel:8732-0728 / 9464-2073									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2155/BL-HO OFID OFID 1412	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01081 GE01082																
BIP: 001400073400																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:	Infraestructura Productiva				Sub-Sector:	VIALIDAD		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	50,000,000.0	25,000,000.0	2,000,000.0	77,000,000.0	55,050,995.2	0.0	55,050,995.2	71.5	19,949,004.8	2,000,000.0	21,949,004.8	28.5	35,910,714.2	14,020.0	35,924,734.2	46.7
Lempiras	1,156,920,000.0	578,460,000.0	46,276,800.0	1,781,656,800.0	1,273,791,946.9	0.0	1,273,791,946.9	71.5	461,588,053.1	40,832,800.0	502,420,853.1	28.2	830,916,469.4	324,401.0	831,240,870.4	46.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	27 de Febrero de 2009						24 de Diciembre del 2009						24 de Junio de 2015		30 de Diciembre 2016	
Componentes			Financiamiento BID (US\$)				OFID		Contraparte		Total					
1) Ingeniería y Administración	5,200,000.0				2,500,000.0		200,000.0		7,900,000.0		10.3					
2) Apoyo a las Capacidades e Instrumentos de Gestión	1,800,000.0				0.0		0.0		1,800,000.0		2.3					
3) Costos Directos	39,500,000.0				22,500,000.0		0.0		62,000,000.0		80.5					
4) Imprevistos	3,500,000.0				0.0		0.0		3,500,000.0		4.5					
5) Gastos Financieros	0.0				0.0		1,800,000.0		1,800,000.0		2.3					
TOTAL			50,000,000.0				25,000,000.0		2,000,000.0		77,000,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Impulsar el desarrollo productivo, turístico y económico de la zona en base a una estrategia nacional de desarrollo que permita mejorar las condiciones de vida en las áreas de influencia del programa.																
Descripción del Proyecto																
El Programa comprende el mejoramiento del Corredor Agrícola que une a Tegucigalpa con la costa atlántica de Honduras, conectando los departamentos de Francisco de Morazán, Olancho y Colón.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Corredor Agrícola se extenderá por los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco y San Esteban pertenecientes al departamento de Olancho y Bonito Oriental y Trujillo en el departamento de Colón.																
Beneficiarios																
Aproximadamente 803,086 habitantes que conforman la población de los departamentos de Olancho y Colón como usuarios directos del corredor y 1,861,042 habitantes de los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso como usuarios indirectos que podrían utilizar la vía como alternativa de transporte con salida al departamento de Colón.																
Metas Globales																
Reconstruir, rehabilitar y pavimentar desde el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho hasta la ciudad de Trujillo en el departamento de Colón de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada tramo.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2155/BL-HO OFID OFID 1412 SIGADE: GE01081 GE01082 BIP: 001400073400	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA										ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:		Infraestructura Productiva		Sub-Sector:	VIALIDAD					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	105,904,540.0	0.0	105,904,540.0	49,021,460.0	0.0	49,021,460.0	46.3						
AÑO 2012	153,882,219.0	2,084,265.0	155,966,484.0	189,281,282.0	3,204,632.0	192,485,914.0	94,340,243.2	0.0	94,340,243.2	49.0						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	423,768,640.0	1,499,881.0	425,268,521.0	352,192,800.0	0.0	352,192,800.0	82.8						
AÑO 2014	354,991,378.0	0.0	354,991,378.0	265,964,150.0	0.0	265,964,150.0	225,140,025.3	0.0	225,140,025.3	84.7						
AÑO 2015	296,362,582.0	2,000,016.0	298,362,598.0	251,395,941.0	2,321,016.0	253,716,957.0	72,447,486.0	324,401.0	72,771,887.0	28.7						
AÑO 2016	142,699,212.0	0.0	142,699,212.0	141,403,237.0	0.0	141,403,237.0	37,774,454.9	0.0	37,774,454.9	26.7						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	4,577,003.6	0.0	4,577,003.6	2,118,619.3	0.0	2,118,619.3	46.3						
AÑO 2012	7,537,186.7	102,087.8	7,639,274.5	8,180,396.3	138,498.4	8,318,894.7	4,077,215.5	0.0	4,077,215.5	49.0						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	18,314,517.9	64,822.2	18,379,340.0	15,221,138.9	0.0	15,221,138.9	82.8						
AÑO 2014	15,342,088.4	0.0	15,342,088.4	11,494,491.8	0.0	11,494,491.8	9,730,146.7	0.0	9,730,146.7	84.7						
AÑO 2015	12,808,257.4	86,437.1	12,894,694.4	10,864,880.1	100,310.1	10,965,190.2	3,131,049.9	14,020.0	3,145,070.0	28.7						
AÑO 2016	6,167,203.1	0.0	6,167,203.1	6,111,193.4	0.0	6,111,193.4	1,632,543.9	0.0	1,632,543.9	26.7						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				%	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución	2017
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION V (El Carbón-Bonito Oriental)	KILOMETRO	45.7	0	0												
	Porcentaje	100%	25.6%	25.6%												
Problemática / Observaciones / Situación Actual																
1. La Sección III (Gualaco - San Esteban) finalizó en el 2013, 2. Las obras de la Sección IV "San Esteban-El Carbón" (41.0 km) finalizaron en mayo 2014. 3. Se alcanzó un avance físico del 38% en la Sección V "El Carbón-Bonito Oriental", habiéndose desarrollado durante el trimestre actividades de reconstrucción de cunetas, excavación común, instalación de drenaje menor, mampostería, construcción de 1 caja puente, mejoramiento de subrasante, instalación de geomalla triaxial, colocación de base triturada e imprimación. Además, en el mes de enero se inició con la colocación del doble tratamiento superficial. 4. Los documentos de licitación de la Sección VI "Bonito Oriental-Corocito", el BID solicitó evaluar una nueva alternativa de estructura de pavimento para compararla con la alternativa ya enviada y optar por la más rentable. Durante el trimestre se actualizó el documento de diseño de pavimento y se realizó el cálculo de cantidades de obra de las alternativas. 5. Durante el trimestre se desarrollaron actividades de mantenimiento en 79.8 km del Corredor Agrícola.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
1. Reforzar frentes de obra en Abril, para finalizar obras en Septiembre de 2016. 2. Se prevé tener la No Objeción al documento de licitación Sección VI en el II trimestre del 2016. 3. Ampliación plazo ejecución BID (12 meses) y OFID (6 meses). 4. Incorporación de Fondos para hacer frente a los compromisos con la empresa constructora, supervisora y consultora para evitar en demandas por falta de pago y cobro de intereses, BID 2155/BL-HO L.81,324,693.00 y OFID 1412P L.186,742,181.00										INVEST-H/MCA - SEFIN					2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Especialista Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonduras.hn cel:9970-3240								Sectorialista Daniel Torres / email: dtorres@iadb.org cel:8732-0728 / 9464-2073								

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-14905-HO	Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 001020																
BIP: 007100045800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:	Infraestructura Productiva			Sub Sector:	Energía			
Costo y Financiamiento */					Desembolsos							Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional		Desembolsado al 31/12/2015				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo	Donación	Contraparte Nacional	Costo Total	Donación	Contraparte	Total	%	Donación	Contraparte	Total	%				
Dólares		450,000	10,000	460,000	168,543		168,543	37	281,457		281,457	63	79,146		79,146	17
Lempiras		10,412,280	231,384	10,643,664	3,899,815		3,899,815	37	6,512,465		6,512,465	63	1,780,783		1,780,783	17
*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente a la ATN/OC-14905-HO.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
17-2010	19-dic-13		10-2014				14-may-14		28-jul-14				14-nov-19		-	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US \$)				Total		%			
COMPONENTE 1: Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresa de Generación			100,000.00								100,000.00		22			
COMPONENTE 2: Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable			150,000.00				10,000.00				160,000.00		35			
COMPONENTE 3: Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación ENEE			190,000.00								190,000.00		41			
Auditoría Externa			10,000.00								10,000.00		2			
TOTAL			450,000.00				10,000.00				460,000.00		100			
Objetivos del Proyecto																
Los recursos de la Cooperación Técnica financiarán consultorías para el diseño técnico del proyecto y apoyo técnico para acompañar el inicio de la ejecución del préstamo. Debido al alto nivel técnico requerido para preparar la operación, esta CT proveerá los insumos requeridos para completar el diseño y apoyar el inicio de la ejecución del proyecto HO-L1102.																

BID ATN/OC-14905-HO	Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverall Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 001020		
BIP: 007100045800		

Descripción del Proyecto

Componente 1. Plan Estratégico para el fortalecimiento de la Empresa de Generación: Se contratarán consultorías expertas para la elaboración del diseño de Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Subgerencias de Contratos de Generación, Subgerencia Operativa y Subgerencia de Gestión Comercial de la Empresa de Negocios de Generación de ENEE. Componente 2. Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable. Se financiarán consultorías especializadas para llevar a cabo evaluaciones y análisis de la información del recurso hidroeléctrico estatal y de recursos renovables a nivel nacional. Estas evaluaciones servirán de insumo para elaborar un plan de inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos, bajo el Componente 2 del HOL1102. Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación ENEE. Se financiarán las siguientes actividades: (i) consultorías especializadas la elaboración de Normativa Interna de la Empresa de Generación de ENEE para el cumplimiento de las funciones comerciales; (ii) consultorías especializadas para el desarrollo de procedimientos y guías para la subgerencia de administración de contratos de energía; (iii) expertos de alto nivel en el desarrollo, operación y mantenimiento (O&M) de plantas de generación hidroeléctrica y de líneas de transmisión. Estos expertos asesorarán el proceso de diseño, acompañarán el inicio de la ejecución de la operación y capacitarán a los técnicos de la ENEE que serán responsables de la ejecución del proyecto y el mantenimiento de las instalaciones; y (iv) experto senior en adquisiciones.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés y Nivel Nacional

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Al final de la ejecución de la CT se espera contar con el diseño detallado de las actividades a ejecutar en HO-L1102 bajo el Componente 2. Fortalecimiento de la Empresa de Generación; y se habrá prestado apoyo técnico y capacitación a la Unidad de Coordinadora de Proyecto (UCP), la cual tiene la responsabilidad de la ejecución, administración, monitoreo y evaluación del programa. Como resultado de esta CT se contará con los insumos técnicos requeridos para acompañar la inversión propuesta en el HO-L1102 y con la capacidad técnica del equipo de la ENEE que será responsable de la ejecución y mantenimiento del programa de inversión.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución 2016			
	Donación	Contraparte	Total	Donación	Contraparte	Total	Donación	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				1,886,600		1,886,600	1,247,400		1,247,400	66
Año 2016	6,700,728		6,700,728	6,700,728		6,700,728	512,873		512,873	8
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución 2016			
	Donación	Contraparte	Total	Donación	Contraparte	Total	Donación	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				81,535.46		81,535.46	53,910.38		53,910.38	66
Año 2016	289,593.40		289,593	289,593.40		289,593.40	22,165.45		22,165.45	8

BID ATN/OC-14905-HO	Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 001020		
BIP: 007100045800		

METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2016 en %					Ejecutado 2016 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresa de Generación	Diseño de Plan Estratégico para el fortalecimiento de las Subgerencias de Contratos de Generación, Subgerencia Operativa y Subgerencia de Gestión Comercial.	Plan	1	0%			30%	30%	60%					0%	0%	40%
	Capacitación equipo ENEE en ORACLE y JAVA	Equipo	1	0%		50%	50%		100%					0%	0%	0%
COMPONENTE 2: Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable	Consultoría para la Evaluación y Análisis de información del Recurso hidroeléctrico estatal.	Informe	1	0%			50%	40%	90%					0%	0%	10%
	Consultoría para la Evaluación de Recursos Renovables a Nivel Nacional	Informe	1	0%			50%	50%	100%					0%	0%	0%
	Metodología de Estimación de Emisiones de CO2.	Informe	1	30%		80%	20%		100%					0%	30%	0%

BID ATN/OC-14905-HO		Apoyo al Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverall Río Lindo (Cooperación Técnica BID No.ATN/OC-14905-HO)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 001020																
BIP: 007100045800																
Global				Meta Acumulada	Programación 2016 en %					Ejecutado 2016 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 3: Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación	Adquisición de Software para equipo informático	Software	1	61%	8%	8%	8%	8%	32%	8%				8%	69%	7%
	Consultorías técnicas especializadas en plantas hidroeléctricas y en transmisión	Informe	1	15%	5%	5%	15%	15%	40%	5%				5%	20%	45%
	Consultoría en apoyo para adquisiciones.	Informe	1	23%	10%	10%	15%	15%	50%	3%				3%	26%	27%
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)																
Plan Estratégico para el fortalecimiento de las Subgerencias de Contratos de Generación, Subgerencia Operativa y Subgerencia de Gestión Comercial.		Plan	0													
Situación Actual																
Se elaboraron los términos de referencia de las consultorías descritas en la ATN y se encuentran para No Objeción del Banco, la consultoría "Evaluación y Análisis de Información del Recurso Hidroeléctrico Estatal" se encuentra en proceso de recepción de hojas de vida.																
Problemas																
Déficit presupuestario para la ejecución de las actividades programadas en el año 2016 de 17% fondos externos.																
Acciones Propuestas																
												Responsable		Fecha		
												UCP-BID-JICA/ENEE		31/03/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12								BID, Ingeniero Carlos Jácome, Tel. 2290-3517/00								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2038	"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
BIP 0071000437000																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)						Sector		Infraestructura Productiva			Subsector		Energía			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Costo Total	FE	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Total	%	FE	Contraparte/ Fondos Propios ENEE	Total	%					
Dólares	29,047,819	5,956,476	3,000,000	38,004,295									28,062,738	205,163	28,267,901	74	
Lempiras	672,120,055	137,823,324	69,415,200	879,358,579									649,326,854	4,747,139	654,073,993	74	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	13/11/2012		No. 200-2012			13/11/2012		18/09/2013				18/09/2016					
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%					
Electrificación de Comunidades		35,004,295.00								35,004,295.00		92.1					
Supervisión (Fondos Propios de la ENEE)						3,000,000.00				3,000,000.00		7.9					
TOTAL		35,004,295.00				3,000,000.00				38,004,295.00		100.0					
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir con la Reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas, proporcionando el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio de energía eléctrica, apoyando la generación de empleo e ingresos, así como el acceso a otros servicios públicos																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en llevar a cabo bajo la supervisión técnica de la ENEE, la construcción de líneas de subtransmisión en 34.5 Kv y redes secundarias de distribución en 240/120 v, obras de acometida eléctrica, construcción de la Subestación en Catacamas, a fin de fortalecer el sistema de transmisión de energía para garantizar condiciones óptimas al atender la creciente demanda del servicio de energía. Los componentes del proyecto se diseñaron de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por la ENEE; y proporcionarán el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio a las comunidades beneficiarias proporcionándoles una herramienta básica para su progreso; y así, contribuir con la reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro																	
Beneficiarios																	
Electrificación de 744 Comunidades, 45,377 viviendas para beneficiar aproximadamente a 226,885 habitantes en 16 departamentos del país.																	

BCIE 2038	"Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008"	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 0071000437000		

Metas Globales

1. Suministrar el servicio de energía eléctrica a 744 comunidades ubicadas en 16 departamentos del país.
2. Supervisión de la construcción de las líneas de transmisión y distribución.
3. Supervisión de la instalación de las 32,990 acometidas y medidores para nuevos consumidores.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				140,847,840.00		140,847,840.00	139,844,430.00		139,844,430.00	99
Año 2014	39,414,880.00	7,000,000.00	46,414,880.00	374,925,730.00	7,000,000.00	381,925,730.00	339,808,124.00	3,477,273.00	343,285,397.00	90
Año 2015	130,000,000.00	7,000,000.00	137,000,000.00	192,764,880.00	7,000,000.00	199,764,880.00	169,674,300.00	1,249,416.00	170,923,716.00	86
Año 2016	30,664,058.00	1,966,122.00	32,630,180.00	30,664,058.00	1,966,122.00	32,630,180.00		20,450.00	20,450.00	0

Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				6,087,190.13		6,087,190.13	6,043,824.55		6,043,824.55	99
Año 2014	1,703,440.17	302,527.40	2,005,967.57	16,203,615.20	302,527.40	16,506,142.60	14,685,895.48	150,281.48	14,836,176.96	90
Año 2015	5,618,366.01	302,527.40	5,920,893.41	8,330,951.15	302,527.40	8,633,478.55	7,333,017.84	53,997.51	7,387,015.35	86
Año 2016	1,325,245.39	84,972.25	1,410,217.65	1,325,245.39	84,972.25	1,410,217.65	-	883.81	883.81	0

METAS

GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Prog. 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Total	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Electrificar comunidades	viviendas	45,377	22,873	50												#iDIV/0!	

Situación Actual / Problemática

Mediante Oficio GG-109-II-2016 de fecha 22 de febrero del 2016 el Ministro Sectorial de Infraestructura Productiva solicitó incorporación presupuestaria de la siguiente forma: crédito externo por L.54,889,406.10 y donación por L.4,284,500.85.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
La solicitud está siendo analizada por el Comité de Incorporaciones Presupuestarias de la SEFIN.	ENEE	31/03/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. Fredy Montoya Tel: 22-35-23-28	Lic. Elan Tabora/Ejecutivo BCIE	

Tipo de Cambio utilizado= L. 23.1384

Elaborada por: Belinda Velásquez.

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																
BIP: 007100045800																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo X	Donación	Nacional		Desembolsado al 31/3/2016				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	22,930,000		2,750,000	25,680,000	10,700,000	317,788	11,017,788	43	12,230,000	2,432,212	14,662,212	57	7,447,140	317,788	7,764,928	30
Lempiras	530,563,512		63,630,600	594,194,112	247,580,880	7,353,098	254,933,978	43	282,982,632	56,277,502	339,260,134	57	172,314,912	7,353,098	179,668,010	30
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
17-2010	19-dic-13		10-2014				14-may-14		28-jul-14				14-nov-19		-	
Componentes			Financiamiento FE (Miles de US\$)				Contraparte (Miles de US \$)				Total		%			
COMPONENTE 1: Inversión en obras			18,310,000.00								18,310,000.00		71			
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER			1,730,000.00								1,730,000.00		7			
Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones			1,500,000.00				2,750,000.00				4,250,000.00		17			
Contingencias			1,390,000.00								1,390,000.00		5			
TOTAL			22,930,000.00				2,750,000.00				25,680,000.00		100			
Objetivos del Proyecto																
<p>General: Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el mercado Eléctrico Regional (MER), Objetivos Específicos: (i) restablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los principales ejes del SIEPAC; y (ii) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.</p>																

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyará a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Copán, Nueva Arcadia (La Entrada)

Beneficiarios

Los abonados que se conectan a los circuitos de distribución que alimentan las comunidades de La Entrada, San Nicolás, Copan Ruinas, la parte norte de Santa Rosa de Copan. Asimismo, durante la ejecución del proyecto se estima la generación de 100 empleos directos y 300 indirectos.

Metas Globales

La integración física de las redes eléctricas, la armonización regulatoria de los mercados energéticos y el fortalecimiento de capacidad regional de generación que contribuirán a una mayor eficiencia y seguridad energética. Incremento en la participación de fuentes renovables de manera eficiente y sin afectar negativamente la seguridad y la calidad del suministro, permitiendo la reducción de la generación térmica en Honduras.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles de Lempiras			Vigente miles de Lempiras			Ejecución 2016			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	48,705,741.63	11,000,000.00	59,705,741.63	85,727,543.00		85,727,543.00	50,336,429.00		50,336,429.00	59%
Año 2015	132,764,943.99	11,000,000.00	143,764,943.99	137,500,000.00	11,371,246.37	148,871,246.37	118,052,820.00	6,201,340.00	124,254,160.00	83%
Año 2016	64,510,434.00	6,451,044.00	70,961,478.00	64,510,434.00	6,451,044.00	70,961,478.00	3,925,663.00	1,151,758.00	5,077,421.00	7%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles US\$			Vigente US\$			Ejecución 2016			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	2,104,974.49	475,400.20	2,580,374.69	3,704,990.10		3,704,990.10	2,175,449.86		2,175,449.86	59%
Año 2015	5,737,861.91	475,400.20	6,213,262.11	5,942,502.51	491,444.80	6,433,947.31	5,102,030.39	268,010.75	5,370,041.14	83%
Año 2016	2,788,024.84	278,802.51	3,066,827.35	2,788,024.84	278,802.51	3,066,827.35	169,660.09	49,776.91	219,437.00	7%

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		

METAS

Global				Meta Acumulada	Programación 2016 en %					Ejecutado 2016 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA	Adquisición de Terreno SE La Entrada	Unidad	1	100%					0%					0%	100%	0%
	Subestación La Entrada	MVA	50	9%	16%	16%	16%	16%	64%	21%				21%	30%	27%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	2%	16%	16%	16%	16%	64%	16%				16%	18%	34%
REPOSICIÓN DE FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO	Permitirá finalizar las obras contempladas: (i) dos líneas de transmisión en 69 kV: Las Flores–Erandique (62 km) y Danlí–Chichicasté (33 km); (ii) una línea de transmisión a 138 kV: San Pedro Sula Sur–Naco (23 km); (iii) la ampliación de las Subestaciones Las Flores y Danlí (todo bajo	Global	1	100%					0%					0%	100%	0%

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1		
BIP: 007100045800		

Global				Meta Acumulada	Programación 2016 en %					Ejecutado 2016 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adquisición de software especializado/capacitación	Unidad	2	50%		25%	25%		50%					0%	50%	0%
	Suministro de equipo de Telemetria	Global	1	100%					0%					0%	100%	0%
	Adquisición de equipo informático	Equipo	1	0%			70%	30%	100%					0%	0%	0%
	Adquisición de equipo de videoconferencia	Equipo	1	0%			70%	30%	100%					0%	0%	0%
	Adquisición de Mobiliario de Oficina	Global	1	0%					0%					0%	0%	0%
	Remodelación Centro Nacional de Despacho	Global	1	0%			2%	2%	4%					0%	0%	96%
	Gestión e Implementación del Cambio, desarrollo de reglas, guías, procedimientos	Consultoría	1	3%	2%	2%	2%	2%	8%	2%				2%	5%	89%

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)		ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1			
BIP: 007100045800			
Observaciones			
Avance de los principales procesos: Proceso Contrato 128/2015 Construcción y Pruebas de la Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución la Entrada en 230/34.5kV, 50MVA: Orden de Inicio el 25 de septiembre de 2015, a la fecha el avance físico es de 21% y financiero es de 20%. Contrato 176/2015. Los procesos de adquisición se realizan en base al plan de adquisiciones no objetado por el BID.			
Dificultades:			
Solicitud por parte del Contratista ELECNOR de ampliación de plazo por 70 días del contrato 128/2015 Construcción de la SE La Entrada.			
Acciones Propuestas			
Seguimiento con la Supervisión Externa del Proyecto y la División de Ingeniería monitoreando las oportunas respuestas del caso.			Responsable
			Fecha
			UCP-BID-JICA/ENEE
31/03/2016			
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn		BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00	

Tipo de Cambio Utilizado: L. 23.1384

Elaborada por: Belinda Velásquez.

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)										ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168											
BIP: N 007100045900											
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					Sector:		Infraestructura Productiva	Sub Sector:		Energía

Costo y Financiamiento */					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al 31/12/2015				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	23,000,000		8,816,000	31,816,000	1,000,000		1,000,000	3	22,000,000		22,000,000	69				
Lempiras	532,183,200		203,988,134	736,171,334	23,138,400		23,138,400	3	509,044,800		509,044,800	69				

*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál - Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al Préstamo BID 3435/BL-HO.

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
17-2010	26-mar-15	33-2015	27-nov-15	27-nov-15	28-nov-20	-

Componentes	Financiamiento FE (Miles de US\$)	Contraparte (Miles de US \$)	Total	%
1) Repotenciación y Rehabilitación de Generación y Transmisión	15,406,000.00		15,406,000.00	48.4
2) Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE	1,347,000.00		1,347,000.00	4.2
3) Ingeniería, Supervisión y Administración	1,810,000.00	8,816,000.00	10,626,000.00	33.4
4) Imprevistos	4,437,000.00		4,437,000.00	13.9
TOTAL	23,000,000.00	8,816,000.00	31,816,000.00	100.0

Objetivos del Proyecto

El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país. Los objetivos específicos son: (i) rehabilitar la infraestructura de generación de las centrales hidroeléctricas Cañaverál – Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las centrales al SIN; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE.

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyara a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Los resultados esperados de las inversiones del proyecto son: (i) incrementar la participación de fuentes renovables de energía; (ii) garantizar la disponibilidad de las centrales hidroeléctricas y mejorar su desempeño operativo; (iii) reducir las emisiones de CO2; (iv) mejorar la confiabilidad de transmisión; y (v) fortalecer la capacidad de manejo empresarial de la generación eléctrica. El impacto principal esperado del proyecto es el incremento en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de origen renovable, beneficiando a la empresa y a la población hondureña en general.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles de Lempiras			Vigente miles de Lempiras			Ejecución 2016			
	Donación	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				22,500,000		22,500,000				
Año 2016	4,285,083	428,508	4,713,591	4,285,083	428,508	4,713,591				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles US\$			Vigente US\$			Ejecución 2016			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2015				972,409.50		972,409.50				
Año 2016	185,193.57	18,519.34	203,712.92	185,193.57	18,519.34	203,712.92				

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2016 en %					Ejecutado 2016 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo 13,8/138kV	Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Subestación	2	0%				4%	4%					0%	0%	50%
	Supervisión Externa, Construcción de la SE La Entrada	Informe	1	0%			1%	4%	5%					0%	0%	50%

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
Global				Meta Acumulada	Programación 2016 en %					Ejecutado 2016 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE	Elaboración de un plan de inversión para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estatales emblemáticos.	Informe	1	50%			25%	50%	75%					0%	0%	25%
	Elaboración de Normativa Interna de la Empresa de Generación	Informe	1	0%				100%	100%					0%	0%	0%
	Suministro de equipo para el fortalecimiento de las actividades de supervisión durante la ejecución del proyecto y posterior mantenimiento.	Equipo	1	0%			50%	50%	100%					0%	0%	0%
	Adquisición de licencias y capacitación Software SDPP y OPTGEN	Licencias	2	3%			50%	50%	100%					0%	0%	0%

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168		
BIP: N 007100045900		

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)

Subestaciones Eléctricas Cañaverl y Río Lindo	Subestación	0%
Gerencia General de Generación Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%
Unidad de la Central Hidroeléctrica Cañaverl - Río Lindo Fortalecida	PORCENTAJE (S)	0%

Observaciones

Avance de los principales procesos:
Se encuentran en validación del área técnica de la ENEE, los documentos de adquisiciones, contratación de la obra y supervisión externa para el rehabilitación de las subestaciones de Cañaverl y Río Lindo. Se encuentra en proceso de recepción de ofertas para la compra del equipo para el fortalecimiento de las actividades de supervisión durante la ejecución del proyecto y posterior mantenimiento. Los fondos de Contraparte USD 8,816,000.00 son también asignados para el Préstamo HO-P6, actualmente se esta trabajando en el desglose por Préstamo.

Dificultades:

Revisión de los documentos de adquisición

Acciones Propuestas

Seguimiento con la División de Ingeniería sobre los documentos para las adquisiciones.	Responsable	Fecha
	UCP-BID-JICA/ENEE	31/03/2016

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12	BID, Ingeniero Carlos Jacome, Tel. 2290-3517/00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169		
BIP 007100045900		

Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
----------------------------------	--	----------------	----------------------------	--------------------	---------

Costo y Financiamiento 1/					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte 3/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Yenes 2/	16,000,000,000			16,000,000,000					16,000,000,000		16,000,000,000	100				
Dólares	135,363,790			135,363,790					135,363,790		135,363,790	100				
Lempiras	3,132,101,519			3,132,101,519					3,132,101,519		3,132,101,519	100				

*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO, Préstamo HO-P6 (JICA) y Cooperación Técnica ATN/OC-14905 (BID), en esta ficha se presenta lo concerniente al préstamo JICA HO-P6.

2/ El contrato de préstamo fue firmado en Yenes.

3/ Los fondos de Contraparte por US\$ 8,816,000.00 (según contratos firmados están asignados al préstamo de 3435/BL-HO), serán también determinados para el Préstamo HO-P6, actualmente se está trabajando en el desglose por Préstamo.

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
17-2010	26-mar-15	32-2015	22-jul-15	22-jul-15	26-mar-23	-

Componentes	Financiamiento FE (YENES)	Contraparte	Total	%
Componente A: Equipo Principal y Obras de Instalación	12,069,000,000.00		12,069,000,000.00	75%
Componente B: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles	1,613,000,000.00		1,613,000,000.00	10%
Componente C: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles (otros que no sean anticipo)				
Componente D: Servicios de Consultoría	737,000,000.00		737,000,000.00	5%
Componente E: Intereses durante la Construcción	214,000,000.00		214,000,000.00	1%
Componente F: Contingencias	1,367,000,000.00		1,367,000,000.00	9%
TOTAL	16,000,000,000.00		16,000,000,000.00	100%

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaverl y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía

Objetivos del Proyecto

El objetivo de este Proyecto es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante el mejoramiento de la estabilización del suministro de la electricidad, y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático a través de asegurar y fortalecer la capacidad de generación eléctrica a través de fuentes renovables, mediante la rehabilitación y repotenciación de las instalaciones existentes de las Plantas Hidroeléctricas Cañaverl y Rio Lindo ubicado en el noreste de la Republica de Honduras.

Descripción del Proyecto

Se financiará el remplazo total o parcial de los componentes de las dos unidades de generación de la central Cañaverl y de las cuatro unidades de generación de la central Río Lindo. Se incluyen las turbinas de las seis unidades de generación y los principales componentes de generadores de la central Río Lindo. Se implementará tecnología digital en los gobernadores de las turbinas, sistemas de excitación, reguladores de voltaje de los generadores y sistemas de supervisión y control de las unidades, permitiendo la operación de las plantas de manera automática y en tiempo real. Se instalarán equipos eléctricos para la operación de compuertas hidráulicas, sistemas de limpieza de las rejas de entrada, pintura de los canales de entrada, remplazo de las válvulas del canal de entrada, e instalación de los sistemas de monitoreo de la presas y de medición del caudal.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés

Beneficiarios

Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional

Metas Globales

Recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015										
2016	31,574,520.0		31,574,520.0	17,140,331		17,140,331				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares			
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015										
2016	1,364,593.9		1,364,593.9	740,774.3		740,774.3				

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía

METAS

Global				Meta Acumulada	Programación 2016 en %					Ejecutado 2016 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2017
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente D: Servicios de Consultoría	Supervisión, Acompañamiento y Asesoría a la ENEE.	Informe	1	0%			2%	2%	4%					0%	0%	15%
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN (A NIVEL DE PROYECTO)																
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%													
Unidades de la Central Hidroeléctrica Cañaveral repotenciadas y rehabilitadas		Unidades	0%													

Situación Actual

El 22 de julio de 2015 se realizó la efectuar del préstamo (cumplimiento de condiciones previas). Según la planificación de las actividades se encuentra en proceso de contratación según el método de selección basado en calidad y costo, la firma consultora de "Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo las Normas AOD del Japón", para continuar con los demás procesos previstos.

Problemática

Déficit presupuestario para la ejecución de las actividades programadas en el año 2016 de 47%.

Observaciones

Tasas de cambio utilizadas: Yen - Dólar : 118.2 y Dólar - Lempira: 23.1384 Los fondos de contraparte están cargados al Contrato de Préstamo 3435/BL-HO actualmente se esta trabajando en el desglose por Préstamo.

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaverl y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)			ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Análisis y coordinación de actividades y acciones con ENEE, SEFIN y OPSP.			UCP-BID-JICA/ENEE		31/03/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12					

Tipo de Cambio : L. 23.1384
Elab.: Belinda Velásquez.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS		Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)											ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																
BIP: 007100018000																
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		ENERGIA		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada (SIAFI)			
Tipo de Fondos:		Prést.	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Propios	Costo Total	FE	Fondos Propios	Total	%	FE	Fondos Propios	Total	%				
Dólares																
Lempiras			796,255,292	796,255,292										459,641,171	459,641,171	58
Nota. De acuerdo al Informe Mensual del mes de marzo 2016, proporcionado por la Unidad Ejecutora del Proyecto MOS el avance financiero del contrato de Construcción es de 85.13%. Tienen montos pendientes por regularizar en el SIAFI.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										6 octubre del 2014			6 de abril del 2016			
Componentes				Financiamiento (Lempiras)				Fondos Propios (Lempiras)				Total		%		
Construcción (ASTALDI)								737,779,218				737,779,218		93		
Supervisión (GEOCONSULT-ACI)								58,476,074				58,476,074		7		
TOTAL								796,255,292				796,255,292		100		
Tipo de cambio: \$1.00= L.23.1384				Contrato Construcción \$31,885,489.85				Contrato Supervisión L.58,476,073.84								
Objetivo del Proyecto																
El objetivo fundamental es controlar y eliminar las fugas que proceden del embalse y que surgen a través de manantiales y filtraciones en la red de túneles del complejo hidroeléctrico, especialmente en la Galería Derecha de Drenaje (GDD) y zonas aledañas a la Casa de Máquinas subterránea, así como aguas abajo de la Presa, el el lecho del Río.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS	Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100018000					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
Descripción del Proyecto					
<ul style="list-style-type: none"> • Inyectar con lechada de cemento, los sondeos de la Galería G78 de Presa, con el propósito de reducir las subpresiones en la fundación central de la Presa, reforzando la pantalla de impermeabilización existente; • Inyección de los piezómetros del lado húmedo instalados en los túneles, para reducir el riesgo de falla; • Inyectar las juntas superiores de la presa, reduciendo las filtraciones y mejorando la capacidad de la misma a resistir terremotos; • Instalación de piezómetros e Inclínómetros en los taludes superiores de la subestación y limpieza de los drenajes del muro de contrafuertes; • Limpieza de la cortina de drenaje en los estribos de la presa; • Reforzar la pantalla de inyección en el estribo derecho e izquierdo de la presa, realizando trabajos de inyección de lechadas de cemento; Se incluye también la zona central de la cimentación de la presa; • Revestimiento con hormigón en túneles de la Galería Derecha de Drenaje, con dificultades de ocurrencia de filtraciones con caudales de hasta 128 lts/seg y asociadas a subpresiones elevadas; • Instalación y sustitución de termómetros para medir la temperatura del concreto y poder evaluar la deformación de la presa; • Inyección de filtraciones en el cuerpo de la presa; • Restitución de piezómetros y drenes en las zonas a inyectar; • Instalación de cuatro extensómetros en los estribos de la presa; • Instalación de nuevos acelerógrafos para medir la aceleración de la presa en casos de eventos sísmicos; • Anillos de hormigón en zona de Falla I en los accesos a la galería GL6 y GDD; • Instalación de piezómetros adicionales en Galerías GR4, GR5 y GR6; • Rehabilitación de los sistemas de drenaje entre las Galerías GR10 y GR20; • Control de filtraciones a través del concreto de los túneles en GR3 y GR4; • Sellado de filtraciones en el pozo vertical en Bocatoma; • Control de flujos hacia aguas abajo de la Presa; • Control y manejo de aguas de filtración en el Túnel de Acceso a Casa de Maquinas. 					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)					
<p>Está localizada en la zona central (Santa Cruz de Yojoa) de la República de Honduras entre los polos de desarrollo más importantes del país: Tegucigalpa la capital a 180 km y San Pedro Sula, principal ciudad industrial a 80 km. La presa de aproximadamente 300 metros de longitud está situada en un angosto cañón rocoso e intercepta las aguas del río Comayagua, aproximadamente a 2 km aguas abajo de la confluencia de sus grandes tributarios, los ríos Humuya y Sulaco. Su embalse de aproximadamente 94 Kms. cuadrados de superficie y 5,700 millones de metros cúbicos de capacidad está situada entre los departamentos de Comayagua, Yoro y Cortés.</p>					
Beneficiarios.					
<p>La ENEE y sus empleados así como todos sus abonados ya que se prestará un servicio confiable y continuo en la generación de energía al estar todos los equipos y sistemas en buenas condiciones. Se beneficia todo el País.</p>					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS	Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100018000					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

Metas Globales

- 1) Reducción de las filtraciones en la Galería Derecha de Drenaje (GDD) a menos de 20 litros por segundo,
- 2) Bajar las presiones hidrostáticas en la fundación de la presa.
- 3) Eliminar el riesgo de inundación de la casa de máquinas, controlando y eliminando los flujos subterráneos que afloran en el túnel de acceso.
- 4) Instalación de nueva instrumentación para mejorar los sistemas de auscultación.
- 5) Reducir el riesgo de deformación de la presa inyectando las juntas superiores de la Presa.

	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014		455,000,000.00	455,000,000.00		455,000,000.00	455,000,000.00		455,000,000	455,000,000	100
Año 2015		100,000,000.00	100,000,000.00		107,519,068.00	107,519,068.00		2,148,817	2,148,817	2
Año 2016		333,949,769.00	333,949,769.00		333,949,769.00	333,949,769.00		2,492,355	2,492,355	1

METAS FISICAS

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Progra- mación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Reparar las filtraciones de la represa	%	100%		54%												

Situación Actual

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, se ha cumplido el plazo contractual de ejecución de las obras, los trabajos se han ejecutado a un ritmo muy lento, existen problemas con la calidad de los equipos utilizados por el Contratista los cuales presentan fallas frecuentes. El avance físico es del 60%. El Contratista presentó una solicitud para prorrogar el plazo de ejecución por 179 días (5.96 meses). También la Unidad Ejecutora tiene problemas de operación por no disponer de un fondo reintegrable para atender las necesidades básicas como equipo de protección personal para laborar en ambientes húmedos y oscuros, baterías para lámparas, acceso a cemento, arena, grava, varilla, etc.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS	Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS (MOS)				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100018000					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
Problemática					
<p>La obra evidencia un desfase muy importante, incidiendo en ello los siguientes factores: la Empresa Contratista presenta ciertas carencias de equipos adecuados para la perforación e inyección de lechadas gruesas y morteros, no se dispone de suficiente equipo de laboratorio, por lo cual la mayoría de las veces no se verifica la calidad de las mezclas de inyección, la empresa constructora no acepta recomendaciones e indicaciones emitidas por el personal técnico de la Unidad Ejecutora, solo acepta indicaciones de la supervisión, existen restricciones para hacer sustituciones de personal clave y la suspensión del pago de tiempo extra. Un aspecto crítico es el monitoreo y auscultación de Presa, el cual se ha reducido aproximadamente en un 40% ahora que se está ejecutando el control de fugas del embalse y que se necesita conocer diaria e inmediatamente el comportamiento de las diferentes estructuras hidráulicas. La auscultación ha disminuido debido a la falta de un Inspector de Presa, el cual se jubiló y no ha podido ser reemplazado.</p>					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
			Dirección Ejecutiva Central Hidroeléctrica Francisco Morazán		31/03/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Ing. R. Rodríguez. Tel: 26-60-57-04					

Elaborada por: Belinda Velásquez.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución
SIGADE:		
BIP: 007100045700		

Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
--------------------------------------	--	----------------	----------------------------	--------------------	---------

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada 2011-2015				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Nacionales	Nacional	Desembolsado				Por Desembolsar				Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos (ICBC)	Gov. Central	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Propios	Total	%	Crédito Externo	Fondos Propios	Total					%
Dólares	297,719,934			297,719,934												
Lempiras	7,845,264,826		2,494,051,558	10,339,316,384									2,332,983,824.000	2,331,621,954	4,664,605,778	45
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma con ICBC		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	22 de septiembre del 2013							16 de mayo del 2011				2018				

Nota: La **Fase I** inició el 16 de mayo del 2011 y concluyó el 30 de julio del 2013.
El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por un monto de \$297,719,934.10, destinados a financiar la ejecución de la **segunda y última fase** del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Componentes	Crédito Externo	Fondos Propios	Total (Lempiras)	%
Adquisición	2,065,518,000		2,065,518,000	20
Adquisición de Tierras Fase I		1,238,261,306	1,238,261,306	12
Pago contratistas nacionales Fase I		786,464,515	786,464,515	8
Pagos Legales revisión Diseño Fase I		34,215,115	34,215,115	0
Pago Constructor Sinohydro Fase I	860,213,966		860,213,966	8
Ingeniería	677,913,600		677,913,600	7
Construcción	4,241,619,260	435,110,622	4,676,729,882	45
TOTAL	7,845,264,826	2,494,051,558	10,339,316,384	100

Fuente: SNIPH

Objetivo del Proyecto

Contribuir al incremento de la generación de energía renovable a nivel nacional, a través de la modernización de la infraestructura regional y la potenciación de la electrificación social.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007100045700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA

Descripción del Proyecto

El Proyecto Construcción de la Represa Hidroeléctrica Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional, con capacidad para almacenar y derivar el agua del Río Patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 54.5 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m. Al final de la tubería se encontrará una casa de máquinas superficial donde se instalarán dos turbinas Kaplan.

Tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega (Subestación Juticalpa) y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por medio de una línea de transmisión de 46.26 km.

El Proyecto se implementará como un proyecto tipo EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción, por sus siglas en inglés), dentro del marco de acuerdos entre las Repúblicas de China Popular y Honduras, para lo cual se suscribió un Contrato para el desarrollo del proyecto.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.

Beneficiarios

Todo el país ya que se aportarán 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional.

Metas Globales

Se aportará 104 MW de potencia eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.

Año/ Programación/ Ejecución (SIAFI)	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Crédito Externo	Fondos Nacionales + Fondos Propios	Total Vigente	Crédito Externo	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				961,790,282		961,790,282	959,968,057		959,968,057	100
AÑO 2012					854,000,000	854,000,000		805,960,949	805,960,949	94
AÑO 2013					489,011,938	489,011,938		413,406,126	413,406,126	85
AÑO 2014		233,258,800	233,258,800		476,258,800	476,258,800		472,367,265	472,367,265	99
AÑO 2015	1,064,774,069	261,000,000	1,325,774,069	1,358,680,063	732,077,083	2,090,757,146	1,071,846,609	634,794,128	1,706,640,737	82
AÑO 2016	1,627,946,664	162,794,665	1,790,741,329	1,627,946,664	162,794,665	1,790,741,329	301,169,158	5,093,486	306,262,644	17

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ICBC	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) FASE I y II	ESTADO: Ejecución
SIGADE:		
BIP: 007100045700		

Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	ENERGIA
--	---------------------------------------	----------------	----------------------------	--------------------	---------

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecución 2015					% Ejecu- ción	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Finalizar la construcción de la Central hidroeléctrica	Porcentaje			100												

Situación Actual

De acuerdo a la Unidad Ejecutora los trabajos ejecutados se orientaron a la construcción del plantel e instalación de estructuras de lo que será la planta dosificadora y trituradora, corte y voladuras en acceso carretero al área utilizada para la casa de máquinas y excavaciones en el estribo izquierdo y derecho del eje de presa. Se construyeron dos diques que están siendo aprovechados para la construcción de las ataguías aguas arriba y aguas abajo del eje de presa.

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	UEPER 22-35-21-42	31/03/2016

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
----------------------------------	--------------------------------

UEPER 22-35-21-42	
-------------------	--

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS	PLAN DE EXPANSION													ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																		
BIP: 007400001000																		
Unidad Ejecutora/ Institución	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)							Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		COMUNICA- CIONES			
Costo y Financiamiento 2016					Desembolsos								Ejecución 2016					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Propios	Costo Total	FE	Fondos Propios	Total	%	FE	Fondos Propios	Total	%						
Dólares																		
Lempiras			53,300,000	53,300,000	-		-	-		53,300,000	53,300,000					-	-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									2 de enero 2016				31 de Diciembre 2016					
Componentes			Financiamiento FE				Fondos Propios				Total		%					
Adquisición de 7,500 Puertos multiservicios (Accesos de Banda ancha)							21,800,000.0				21,800,000.0		41					
Construcción de enlace de Fibra Óptica a Nivel Nacional.							3,393,544.0				3,393,544.0		6					
Fase I, Puertos Multiservicios FTTx							28,106,456.0				28,106,456.0		53					
TOTAL							53,300,000.0				53,300,000.0		100					
Objetivo del Proyecto																		
Contribuir a expandir la capacidad de servicios de Telecomunicaciones de la empresa, mediante la instalación y ampliación de equipos, sistemas y rutas de transporte distribuidos en diferentes partes del país																		
Descripción del Proyecto																		
A través de este programa se han creado varios proyectos orientados a la adquisición, instalación y puesta en servicio de puertos multiservicios, enlaces, construcción de tramos de fibra óptica necesarios para dar servicios de telecomunicaciones a varias comunidades del país.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
A nivel nacional.																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS	PLAN DE EXPANSION				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007400001000					
Unidad Ejecutora/ Institución	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	COMUNICACIONES

Beneficiarios

Toda la Poblacion del Pais

Metas Globales

Se obtendrá como producto proceso licitatorio de los 7,500 puertos multiservicios.
Se construirán 84 Km de Fibra óptica a nivel nacional.
Se obtendrá como producto el proceso licitatorio de la Fase I, Puertos Multiservicios FTTx.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2016		53,300,000.0	53,300,000.0		53,300,000.0	53,300,000.0				

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adquisición de 2,700 Puertos multiservicios (Accesos de Banda ancha)	Licitación	1														

Situación Actual

Al primer trimestre 2016, el Plan de Expansión no muestra ejecución física ni financiera debido a que se encuentra en la etapa de diseño. La entrega de pliegos de condiciones al PNUD para la adquisición de 2,700 puertos multiservicios está programada para el cuarto trimestre del año en curso.

Mediante Oficio No.GGH-183-2016 de fecha 15 de marzo del 2016, el Gerente General de HONDUTEL solicitó emisión del dictamen de espacio fiscal por la cantidad de L 100.0 millones para el Programa Expansión de Servicios de Nueva Generación, el cual contempla nuevas inversiones en tecnología para desarrollar una oferta de servicios más competitiva, teniendo como objetivo primordial fortalecer la posición financiera de HONDUTEL y a su vez el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa. El dictamen se encuentra en análisis en la Dirección de Política Macro Fiscal de la SEFIN.

Problemática

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS PROPIOS	PLAN DE EXPANSION				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 007400001000					
Unidad Ejecutora/ Institución	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	Sector:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Sub-Sector:	COMUNICACIONES
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
					31/03/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Lic. Molina, Departamento de Planificación Tel: 22-21-57-15					

Belinda Velásquez

Fondos nacionales SIGADE:	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CA-3, EL TRIUNFO, CHOLUTECA													ESTADO: Finalizado					
BIP: 00140007040	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)													Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD	
Unidad Ejecutora /																			
Costo y Financiamiento				Desembolsos				Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Moneda:	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	-		1,489,489.2	1,489,489.2		1,008,529.3	1,008,529.3	67.7	-	480,959.9	480,959.9	32.3		1,008,529.3	1,008,529.3	67.7			
Lempiras	-		29,862,024.0	29,862,024.0		20,219,500.2	20,219,500.2	67.7	-	9,090,141.4	9,090,141.4	30.4		20,219,500.2	20,219,500.2	67.7			
No. Resolución de	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada													
	03 de febrero del 2012		16 de Marzo del 2012	16 de Marzo del 2012	16 de Noviembre del 2012	21 de Febrero del 2015													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total							
Construcción								31,335,310.0				31,335,310.0				70.2			
Supervisión								13,313,431.4				13,313,431.4				29.8			
TOTAL								44,648,741.4				44,648,741.4				100.0			
Objetivo del Proyecto																			
a)Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social. b)Ahorrar costos de operación de los usuarios. c)Proporcionar mayor seguridad, mejor alineamiento de la carretera y obras de drenaje.																			
Descripción del Proyecto																			
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 5.3 Kms.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamento de Choluteca, El Triunfo.																			
Beneficiarios																			
Se beneficiarán 10 aldeas la población beneficiada directamente es de aproximadamente 40,000 habitantes.																			
Metas Globales																			
Construcción de 5.3 Kms.																			
Año/ Programación / Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eiec.									
AÑO 2008	-	-	-		3,008,668.70	3,008,668.70		3,008,668.70	3,008,668.70	100.00									
AÑO 2009	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00		8,875,006.50	8,875,006.50		7,696,015.00	7,696,015.00	86.70									
AÑO 2011	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		721,911.00	721,911.00		721,910.30	721,910.30	100.00									
AÑO 2012	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		8,463,147.00	8,463,147.00		8,463,146.20	8,463,146.20	100.00									
AÑO 2013	329,760.00	329,760.00	329,760.00		329,760.00	329,760.00		4,810,000.00	4,810,000.00	100.00									
AÑO 2014	28,200,000.00	28,200,000.00	28,200,000.00		23,200,000.00	23,200,000.00		25,354,745.00	25,354,745.00	100.00									
AÑO 2015	8,350,000.00	8,350,000.00	8,350,000.00		8,350,000.00	8,350,000.00		6,260,107.48	6,260,107.48	-									
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015				Ejecutado 2015				% Ejecución		Programación 2014-2017					
Meta		Unidad de	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Total	Trimestre			Total					
						I	II	III	IV		I	II	III	IV					
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA		KILÓMETRO	5.3	5.1600	97.36	0.0001	0.00	0.00	0.0	0.0001	0.14	0	0	0	0	140,000.0			
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA		KILÓMETRO	5.3	5.1600	97.36	0.0001	0.00	0.00	0.0	0.0001	0.14	0	0	0	0	140,000.0			
Problemática / Observaciones																			
Proyecto finalizado desde el 21 de febrero del 2015. En este año solamente se trabajo en la caja puente y en la señalización Horizontal. La ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto del SIAFI.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable				Fecha					
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Dirección UPEG: 22225-0489																			
Revisado por: Samuel Jiménez																			

PETROCARIBE- INSEP													ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																	
BIP: 001400074200	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	-		3,835,238.4	3,835,238.4		2,855,808.0	2,855,808.0	74.5	-	979,430.4	979,430.4	25.5		-	0.0	0.0	0.0
Lempiras	-		88,741,280.4	88,741,280.4		66,078,827.1	66,078,827.1	74.5		22,662,453.3	22,662,453.3	25.5		-	0.0	0.0	0.0
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
AÑO 2015	-	34,000,000.00	34,000,000.00	-	34,000,000.0	34,000,000.0	0.0	3,464,184.37	3,464,184.37	10.19							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	21 de Marzo del 2013					18 de Noviembre del 2013					08 de Enero del 2016						
Componentes	Financiamiento FE (US\$)			Contraparte				Total		%							
Supervisión								9,449,337.03		9,449,337.03		10.6					
Construcción								79,291,943.37		79,291,943.37		89.4					
TOTAL	-							88,741,280.40		88,741,280.40		100.0					
Objetivo del Proyecto																	
* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.																	
Descripción del Proyecto																	
EL Proyecto consiste en la construcción y pavimentación hacia el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el Departamento de Olancho el cual tiene una longitud aproximada de 8.93 Kms. Siendo las actividades del Proyecto la excavación común, Sub-base granular, concreto clase "A" y los																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Este proyecto esta localizado en el municipio de catacamamas en el departamento de Olancho.																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto comienza en la comunidad de Catacamamas y termina en el parque arqueológico "Cuevas de Talgua" en el departamento de Olancho.																	
Metas Globales																	
Se pavimentará 8.93 Km. de carretera																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
AÑO 2013		17,877,802.00	17,877,802.00		17,877,802.00	17,877,802.00		9,799,035.77	9,799,035.77	54.81							
AÑO 2014	-	30,000,000.00	-		30,000,000.00	30,000,000.00		24,746,603.94	24,746,603.94	82.49							
AÑO 2015	-	34,000,000.00	-		34,000,000.00	34,000,000.00		3,464,184.37	3,464,184.37	10.19							
AÑO 2016	-	23,700,000.00	-		23,700,000.00	23,700,000.00		7,687,000.00	7,687,000.00	32.43							

PETROCARIBE- INSEP		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA DEPARTAMENTO DE OLANCHO													ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																			
BIP: 001400074200																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD					
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-15					Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
01-PAVIMENTACION Y SUPERVISIÓN DE CARRETERA BAJO NORMATIVA DEL MANUAL DE	KILÓMETRO	8.93	6.15	68.87	1.33	1.45	0.00	0.00	2.78	0.00				0.00	0.00	0.00			
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION	KILÓMETRO	8.93	6.15	68.87	1.33	1.45	0.00	0.00	2.78	0.00				0.00	0.00	0.00			
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION	KILÓMETRO	8.93	6.15	68.87	1.33	1.45	0.00	0.00	2.78	0.00				0.00	0.00	0.00			
Problemática / Observaciones																			
Se necesita que asignen mas fondos al proyecto para poder seguir teniendo un buen ritmo de trabajo.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
Brecha Presupuestaria para finalizar el Proyecto: L.7,687,000 Por identificar															31/03/2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero												
Ing. Roduel Hernandez, Tel. 2225-0715																			
Revisado por: Samuel Jiménez																			

PETROCARIBE-INSEP	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSÉ DE RIO TINTO										ESTADO: Ejecución	
SIGADE:												
BIP: 001400070600												
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras																
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	07 de Mayo 2008						31 de Julio de 2008		31 de Julio 2008		01 de Enero de 2015		31 de Diciembre de 2015			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción			-				133,076,542.31				133,076,542.3		84.87			
Supervisión			-				23,724,536.51				23,724,536.51		15.13			
TOTAL			-				156,801,078.82				156,801,078.82		100.00			

Objetivo del Proyecto
Mejorar la infraestructura vial del país, para potenciar el desarrollo agrícola en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada, sostenible y responsable, a fin de coadyuvar en la creación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo local/regional, evitando la migración del campo a la ciudad.

Descripción del Proyecto
El Proyecto consiste en la Pavimentación con Doble Tratamiento del Tramo Carretero iniciando en el Municipio de Catacamas en la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) hasta la Comunidad de El Pataste, con un ancho de superficie de rodadura de 7.10 m. ancho de hombros de 1.15 m.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
El proyecto se encuentra localizado en el departamentos de Olancho, a lo largo de las comunidades de Catacamas, Santa María del Real y otros núcleos poblacionales de menor densidad

Beneficiarios
Directamente se beneficiaran 112,209 personas de las comunidades del Municipio de Catacamas y sus alrededores. Indirectamente se beneficiaran todas las personas que hagan uso de este corredor que comunica el Municipio de Juticalpa, Olancho. Aproximadamente 119,988 personas.

Metas Globales
Se rehabilitarán 32.0 Km de carretera que une a Tegucigalpa y Catacamas.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2008	0.0			0.0						
AÑO 2009	0.0			0.0						
AÑO 2010	0.0			0.0						
AÑO 2011	0.0			0.0						
AÑO 2012	0.0			0.0						
AÑO 2013	0.0			0.0						
AÑO 2014	0.0	36,400,000.00	36,400,000.0	0.0	25,400,000.0	25,400,000.0	0.0	25,030,000.0	25,030,000.0	98.5
AÑO 2015	0.0	66,138,452.00	66,138,452.0	0.0	41,104,769.0	41,104,769.0	0.0	26,861,468.74	26,861,468.74	65.3
AÑO 2016	0.0	1,000,000.00	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PETROCARIBE-INSEP															ESTADO: Ejecución	
SIGADE:	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSÉ DE RIO TINTO															
BIP: 001400070600																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
REHAB.CARRETERA Catacamas - Rio Tinto.	Kilómetros	32.0	29.00	90.63	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Problemática / Observaciones																
La ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Brecha Presupuestaria para finalizar el Proyecto, (L.15.6 millones) estimaciones y Reembolsos pendientes de pago (Cargados en Modificación Presupuestaria No. 10															30/03/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Roduel Hernandez / 2225-0715																

Revisado por: Samuel Jimenez

PETROCARIBE- INSEP	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCIÓN II													ESTADO: Suspendido				
SIGADE:																		
BIP: 001400032519																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD			
Costo y Financiamiento	Desembolsos											Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)															
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares			8,405,477.0	8,405,477.0		1,957,722.1	-	-	-	7,060,541.9	7,060,541.9	77.7	36,779.9	9,091,950.2	9,128,730.1	100.4		
Lempiras			174,859,978.8	174,859,978.8		40,726,689.0	-	23.3	-	141,553,274.5	141,553,274.5	77.7	737,381.5	182,279,963.5	183,017,345.0	100.4		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada								
	05 de Enero 2010				29 de Noviembre del 2010	29 de Noviembre del 2010			17 de Febrero del 2014	17 de Febrero del 2014								
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte							Total			%		
Construcción						161,356,100.42							161,356,100.42			80.0		
Supervisión						13,503,878.33							13,503,878.33			20.0		
TOTAL						174,859,978.75							174,859,978.75			100.0		
Objetivo del Proyecto	Construcción y pavimentación de un corredor que conecte la zona occidental de nuestro país con la zona central de una manera más corta.																	
Descripción del Proyecto	Pavimentación de la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca la sección típica de la carretera tiene un ancho de 11.50 Mts., de los cuales 7.30 Mts corresponden a la calzada con un doble tratamiento superficial y 1.5 Mts. de hombros a cada lado de la calzada con tratamiento superficial simple, constando la estructura del pavimento en base suelo-cemento.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	El proyecto se encuentra entre el Municipio de la Esperanza y Marcala en el Departamento de Intibuca.																	
Beneficiarios	Se beneficia a todos los habitantes de la región occidental de nuestro país.																	
Metas Globales	Se pavimentará la sección II de la carretera que conecta al municipio de Gracias, Depto. de Lempira y La Esperanza en el Depto. de Intibuca con una longitud de 20.30 Kms.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.							
2007		122,215,043.5	122,215,043.5		128,087,672.2	128,087,672.2			122,875,204.5	122,875,204.5	95.9							
AÑO 2008	-	33,000,000.0	33,000,000.0	737,381.5	4,335,691.0	5,073,072.5	737,381.5	4,335,009.6	5,072,391.1	3,876,563.3	100.0							
AÑO 2009	0.0	3,600,000.0	3,600,000.0		3,876,563.3	3,876,563.3		3,876,563.3	3,876,563.3	3,876,563.3	100.0							
AÑO 2011	0.0	10,000,000.0	10,000,000.0		32,515,117.0	32,515,117.0		32,515,116.1	32,515,116.1	32,515,116.1	100.0							
AÑO 2012	0.0	13,464,920.0	13,464,920.0		13,464,920.0	13,464,920.0		13,464,920.0	13,464,920.0	13,464,920.0	100.0							
AÑO 2013	0.0	5,213,150.0	5,213,150.0		5,213,150.0	5,213,150.0		5,213,150.0	5,213,150.0	5,213,150.0	100.0							
AÑO 2014	0.0	37,900,000.0	37,900,000.0		30,756,119.0	30,760,000.0	0.0	30,760,000.0	30,760,000.0	30,760,000.0	81.2							
AÑO 2015	0.0	20,000,000.0	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-							
AÑO	0.0																	
METAS	METAS																	
Global	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-14	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	% Ejecución	Programación 2015-2018
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETRO	17.70	5.99	33.85	1.9700	0.00	0.00	0.00	0.00	1.9700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILOMETRO	17.70	5.99	33.85	1.9700	0.00	0.00	0.00	0.00	1.9700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-
Problema / Observaciones	Proyecto suspendido a partir del 16 de Agosto del 2013, debido a fondos insuficientes. La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.																	
Acciones Propuestas	Acciones Propuestas																	
Acción	La unidad ejecutora no envió información										Responsable					Fecha		
																30/03/2016		
	Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
	Ing. Roduel Hernandez / 22250715																	

Revisado por: Samuel Jimenez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES 72500 SIGADE: BIP: 001400072500	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA													ESTADO: Suspensión		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado					Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-		10,092,052.3	10,092,052.3		3,874,516.1	3,874,516.1	38.4	-	6,217,536.2	6,217,536.2	61.6		3,874,516.1	3,874,516.1	38.4
Lempiras	-		202,330,510.6	202,330,510.6		77,678,236.3	77,678,236.3	38.4	-	117,511,433.9	117,511,433.9	58.1		77,678,236.3	77,678,236.3	38.4
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	11 de diciembre del 2002		No. 6 -2003				20 de marzo del 2003		11 de diciembre del 2002				31 de diciembre del 2008		31/12/2012	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción: SERMACO											191,424,845.		191,424,845		94.6	
Supervisión: CONSULTESA											10,905,665.		10,905,665			
TOTAL											202,330,510.		202,330,510		94.6	
Objetivo del Proyecto																
Integrar la zona alta del Valle de Comayagua al desarrollo socioeconómico del país, facilitando la interconexión con la carretera CA-5 Norte hasta el valle de Sula, potenciando el desarrollo económico en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada, sostenible y responsable, a fin de coadyuvar en la creación de empleos y a la captación de divisas.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en la pavimentación del tramo carretero La Libertad – Las Lajas, con una longitud de 25.3 Km, mediante un nuevo alineamiento que se adapta mejor a las condiciones topográficas de la zona. Las características geométricas de esta carretera son de topografía ondulada, con alineamiento sinuoso, cuya superficie de rodadura tiene un ancho aproximado de 6.0 mts, la cual se encuentra con material selecto balastac. Las obras comprenden la construcción y pavimentación de este tramo carretero, incluyendo todas las actividades contempladas en este tipo de proyectos, como ser terracería, sub-base, base, doble tratamiento e imprimación, obras de drenaje (cunetas, cajas, puentes, entre otras). El tramo carretero será de doble tratamiento superficial, contara con dos carriles de 5.5 mts cada uno, hombros de 1.5 mts de ambos lados para un total de 8.5 mts, el derecho de vía es de 30 mts, existiendo lugar para futuras ampliaciones de carriles y se construirá para una velocidad máxima de 60.0 kph.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se ubica en su totalidad en el departamento de Comayagua, sobre el municipio de Las Lajas, con una longitud aproximada de 25.3 km, iniciando en el puente sobre el río Frio y finalizando en el poblado de Las Lajas. De acuerdo a la clasificación propuesta en el Plan de Nación el proyecto se ubica en la región 1 (Región del Valle de Sula), sub región 1.2 (Subregión del Valle de Comayagua), departamento 3 (Comayagua), municipios 3.20 (Las Lajas).																
Beneficiarios																
Los principales beneficiarios serán 28,857 habitantes de los municipios de Las Lajas y La Libertad, así como los usuarios de procedencia o destino del departamento de Comayagua, que se transporten por sobre esta vía. Se beneficiará indirectamente a todos los pobladores que habitan en lugares circunvecinos de la carretera que conduce por la parte central del país, como los caseríos aledaños a la parte norte del municipio de La Libertad, Meambar, San Luis y Esquías que ascienden a 50,377 habitantes.																
Metas Globales																
Se pavimentará 25.3 Km de la carretera que conduce del municipio de La Libertad hasta el municipio de Las Lajas.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011		20,000,000.0	20,000,000.0		19,049,767.0	19,049,767.0		40,678,236.3	40,678,236.3	213.5						
AÑO 2012		37,000,000.0	37,000,000.0		37,000,000.0	37,000,000.0		37,000,000.0	37,000,000.0	100.0						
AÑO 2013		28,700,000.0	31,030,606.0		31,030,606.0	31,030,606.0		31,030,605.2	31,030,605.2	100.0						
AÑO 2014		6,100,000.0	6,100,000.0		-	-		-	-							
AÑO 2015		1,000,000.0	1,000,000.0		-	-		-	-							

FONDOS NACIONALES 72500		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA												ESTADO: Suspensión		
SIGADE: 001400072500		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)				Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD		
Unidad Ejecutora/Institución		METAS														
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015 Trimestre					Ejecutado 2015 Trimestre				% Ejecución	Programación 2013-2016	
			Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILÓMETRO	25.3	12.3	48.62	0.06	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0	
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILÓMETRO	25.3	12.3	48.62	0.06	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0	
Problemática / Observaciones																
Proyecto suspendido apartir del 01 de mayo del 2012, falta de fondos. La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto del SIAFI.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La Unidad Ejrcutora no envió la información.																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Dirección UPEG: 2225-0484																

Fecha de Actualización: 30/09/2015
Tipo de Cambio L.20.0485 por 1 US\$

Revisado por: Samuel Jiménez

PETROCARIBE- INSEP													CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO ZAMORANO - GUINOPE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN				ESTADO: Finalizado			
SIGADE:																				
BIP: 014000664																				
Unidad Ejecutora/ Institución:						SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:					Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares		-			1,237,497.5	1,237,497.5		1,116,839.0		-	-	-			-	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lempiras		-			28,633,713.0	28,633,713.0		23,233,713.0	23,233,713.0	81.1		5,400,000.0	5,400,000.0	18.9	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		17 de Octubre del 2014							10 de Noviembre del		10 de Noviembre del 2014		10 de Abril del 2015		10 de Julio del 2015					
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%			
Supervisión															3,494,872.26		3,494,872.26		12.44	
Construcción															24,604,324.98		24,604,324.98		87.56	
TOTAL															28,099,197.24		28,099,197.24		100.00	
Objetivo del Proyecto																				
* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.																				
Descripción del Proyecto																				
El Proyecto consiste en la pavimentación de 2.9 kms con una superficie de rodadura con doble tratamiento superficial, sub base de 15 cms y base de 20 cms, con un ancho de calzada de 5.50 mts y con 0.75 mts de hombros a ambos lados																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Este proyecto esta localizado en el municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazan.																				
Beneficiarios																				
Los beneficiarios con este proyecto son aproximadamente 12,000 habitantes.																				
Metas Globales																				
Se pavimentará 2.90 Km. de carretera																				
Programación Lempiras																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014			9,119,177.00	9,119,177.00		9,119,177.00		9,119,177.00			5,251,276.29		5,251,276.29	57.58						
AÑO 2015			14,114,535.99	14,114,535.99		14,114,535.99		14,114,535.99			14,114,535.99		14,114,535.99	100.00						
AÑO 2016			5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00		5,400,000.00			4,332,118.17		4,332,118.17	80.22						
METAS																				
Global Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2019			
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
01-PAVIMENTACION Y SUPERVISIÓN DE CARRETERA BAJO NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGCC Y SIECA		KILÓMETRO	2.90	2.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
Problemática / Observaciones																				
Proyecto finalizado y recepcionado.																				
Pendientes los desembolsos comprometidos y en proceso de solventar brecha presupuestaria, lo que se cubrirá con recursos de otros Proyectos cargados en la Modificación Presupuestaria No. 10.																				
Acciones Propuestas																				
Acción										Responsable					Fecha					
Buscar recursos a lo interno de la institución para financiar la brecha presupuestaria.										Ing. Roduel Hernandez, Tel. 2225-0715					31/05/2016					
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero										
Ing. Roduel Hernandez, Tel. 2225-0715																				
Revisado por: Samuel Jiménez																				

INSEP		CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO											ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																	
BIP: 001400066723																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA		Sub-Sector:		VIALIDAD			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar		Monto Convenio Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		-				9,049,466.8		9,049,466.8		0.0		-		-		-	
Lempiras		-				209,390,182.9		209,390,182.9				85,607,443.9		40.9		-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		07 de Mayo del 2008				10 de Julio del 2008		10 de Julio del 2008		10 de Septiembre del 2010		07 de Marzo del 2016					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Supervisión												41,791,783.99		41,791,783.99		20.0	
Construcción												167,598,398.88		167,598,398.88		80.0	
TOTAL				-								209,390,182.87		209,390,182.87		100.0	
Objetivo del Proyecto																	
<p>* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza. *Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años. *Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema. *Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada. *Se elevará las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB. *Se mejorará la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50.</p>																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación con un doble tratamiento superficial asfáltico de 30.7 Kms.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto esta localizado entre las comunidades de San Francisco de la Paz y Gualaco son municipios de el departamento de Olancho, en la carretera que conduce hacia Colon.																	
Beneficiarios																	
Las comunidades aledañas a San Francisco de la Paz y Gualaco.																	
Metas Globales																	
Se pavimentará 30.70 Km. de carretera																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
AÑO 2008			0.00	0.00		36,067,428.07	36,067,428.07			34,381,056.36		34,381,056.36	95.32				
AÑO 2009			26,000,000.00	26,000,000.00		35,868,201.18	35,868,201.18			35,868,201.18		35,868,201.18	100.00				
AÑO 2010			35,000,000.00	35,000,000.00		1,213,452.49	1,213,452.49			1,213,452.49		1,213,452.49	100.00				
AÑO 2011			20,000,000.00	20,000,000.00		8,477,331.00	8,477,331.00			7,452,535.43		7,452,535.43	87.91				
AÑO 2012			50,000,000.00	50,000,000.00		6,598,284.00	6,598,284.00			0.00		0.00					
AÑO 2013			6,692,200.00	6,692,200.00		6,692,200.00	6,692,200.00			6,692,198.46		6,692,198.46	100.00				
AÑO 2014			23,331,186.00	23,331,186.00		-	-			-		-					
AÑO 2015			1,597,379.00	1,597,379.00		1,387,191.0	1,387,191.0			-		-					
AÑO 2016			9,353,383.00	9,353,383.00		-	-			-		-					

INSEP		CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO												ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 001400066723																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA				Sub-Sector:		VIALIDAD	
METAS																	
Global																	
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2014					% Ejecución	Programación 2016-2019
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
01-PAVIMENTACION Y SUPERVISIÓN DE CARRETERA BAJO NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA		KILÓMETRO	30.70	7.30	23.78	8.47	4.98	4.98	4.98	23.41	8.47	0.00	0.00		8.47	36.19	14.28
Problemática / Observaciones																	
Adquisición de financiamiento por parte del BCIE, en cumplimiento de las condiciones previas para el primer desembolso																	
Acciones Propuestas																	
Acción												Responsable				Fecha	
1. Registro del Convenio en UEPEX, el registro deberá hacerse de manera inmediata por parte de la unidad ejecutora de Proyectos BCIE 2. Se requieren L.99.2 millones que deberán ser requeridos para incorporarse en el presupuesto del Proyecto y poder finalizar el mismo en el presente ejercicio fiscal.												Ing. Roduel Hernandez, Tel. 2225-0715				31/03/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Ing. Roduel Hernandez, Tel. 2225-0715																	

Revisado por: Samuel Jiménez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

INSEP		PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA												ESTADO: Suspendido			
SIGADE:																	
BIP: 001400070515																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos						Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Moneda	Préstamo () Fondos Externos	Donación () Co- Financiamiento	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
				Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
	Dólares	-	-	5,591,940.2	5,591,940.2		4,131,821.4	4,131,821.4	73.9	-	1,460,118.8	1,460,118.8	26.1	-	4,131,821.4	4,131,821.4	73.9
	Lempiras	-	-	112,110,013.3	112,110,013.3		82,836,820.7	82,836,820.7	73.9	-	29,273,192.6	29,273,192.6	26.1	-	82,836,820.7	82,836,820.7	73.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		18 de Septiembre del 2003						18 de Septiembre del 2003		18 de Noviembre del 2003				11 de Septiembre del 2005		30/11/2013	
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
		Construcción: SERMACO								96,700,078.89				96,700,078.9		86.3	
		Supervisión: INCONSUL								15,409,934.43				15,409,934.4			
		TOTAL								112,110,013.32				112,110,013.3		86.3	
Objetivo del Proyecto																	
a)Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social b)Ahorrar costos de operación de los usuarios. c)Proporcionar mayor seguridad, mejor alineamiento de la carretera y obras de drenaje. d)Generar fuentes de trabajo durante la construcción. e)Incentivar la producción agrícola.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto comprende la construcción y supervisión de la pavimentación de un tramo de carretera con una longitud de de 16.1 kms. aproximadamente, utilizando doble tratamiento a base de emulsión asfáltica de 2 cm. De espesor y una base de 15 cms.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Santa Bárbara, Municipio San Vicente -Municipio de la Arada-Municipio El Nispero.																	
Beneficiarios																	
Entre las poblaciones beneficiadas con este proyecto están: San Vicente, , La Arada y El Nispero. La población beneficiada directamente es de aproximadamente 20,000 habitantes.																	
Metas Globales																	
Se pavimentación 16.10 Km. de carretera.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
AÑO 2008	-	-	-	464,450.6	4,812,398.3	5,276,848.9	-	4,812,398.3	4,812,398.3		91.2						
AÑO 2009		3,960,600.0	3,960,600.0		19,054,718.1	19,054,718.1		19,054,718.1	19,054,718.1		100.0						
AÑO 2010		13,000,000.0	13,000,000.0		11,000,000.0	11,000,000.0		11,000,000.0	11,000,000.0		100.0						
AÑO 2011		20,000,000.0	20,000,000.0		18,104,259.0	18,104,259.0		18,104,258.3	18,104,258.3		100.0						
AÑO 2012		30,000,000.0	30,000,000.0		29,865,446.0	29,865,446.0		29,865,446.0	29,865,446.0		100.0						
AÑO 2013		104,265,225.0	104,265,225.0		-	-		28,700,000.0	28,700,000.0								
AÑO 2014		-	-		-	-		6,605,459.6	6,605,459.6								
AÑO 2015		1,547,379.0	1,547,379.0		-	-		-	-		-						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

INSEP		PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA													ESTADO: Suspendido				
SIGADE:																			
BIP: 001400070515																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos							Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VIALIDAD			
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución		Programación 2013-2016		
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
01-PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA		KILÓMETRO	16.1	10	62.11	0.18	0	0	0	0.18	0	0	0		0	0			
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERA DE LA DGC Y SIECA.		KILÓMETRO	16.1	10	62.11	0.18	0	0	0	0.18	0	0	0		0	0			
Problemática / Observaciones																			
Proyecto suspendido apartir del 30 de noviembre del 2013 falta de fondos para culminar la longitud contratada. La ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto del SIAFI.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
La unidad Ejecutora no envió información																			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero												
Dirección UPEG: 2225-0489																			

Fecha de Actualización: 30/09/2015
Tipo de Cambio L.20.0485 por 1 US\$

Revisión por: Samuel Jiménez

PETROCARIBE-INSEP	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS											ESTADO: Ejecución				
SIGADE: BIP: 001400065000																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					Sector:		COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:	VIALIDAD				
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			101,820,357.2	101,820,357.2		43,701,833.9	43,701,833.9	42.9		58,118,523.3	58,118,523.3	57.1	2,525,346.8	43,701,833.9	46,227,180.7	64.3
Lempiras			2,118,179,073.6	2,118,179,073.6		825,750,522.0	825,750,522.0	39.0		1,292,428,551.6	1,292,428,551.6	61.0	47,716,680.4	825,750,522.0	873,467,202.4	64.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	23 de Mayo del 2008				20 de Mayo 2009, Sección III Y 15 de Julio del 2008 Sección IV.		20 de Mayo 2009, Sección III Y 15 de Julio del 2008 Sección IV.		31 de Diciembre 2015 Sección III Y 16 de Junio 2014 Sección IV.		31 de Diciembre 2015					
Componentes	Financiamiento FE (US\$)			Contraparte				Total			%					
Construcción	-			1,938,291,147.11				1,938,291,147.11			91.51					
Supervisión	-			179,887,926.52				179,887,926.52			8.49					
TOTAL	-			2,118,179,073.63				2,118,179,073.63			100.00					
Objetivo del Proyecto																
Mejorar la infraestructura vial del país, para potenciar el desarrollo agrícola en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada, sostenible y responsable, a fin de coadyuvar en la creación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo local/regional, evitando la migración del campo a la ciudad.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto consiste en la rehabilitación de la carretera Tegucigalpa – Catacamas, con una longitud de 208.06 km, comienza en la estación 0+000 (Paso a desnivel El Carrizal, sobre el Boulevard Fuerzas Armadas), continúa por la actual intersección del Boulevard del Norte con la salida a Olancho (Sansone), uniendo importantes comunidades como Tegucigalpa con los municipios de Talanga, Guaimaca, Los Limones (Sitio desde el cual se puede llegar al Valle de Aguan), Lepaguare, Campamento; Juticalpa y finaliza en Catacamas, departamento de Olancho. El diseño del proyecto está dividido en cinco secciones e incluye el libramiento de la ciudad de Catacamas, además se incluyen los 7 Km que ya se han rehabilitado en la Sección I (Desde Sansone hasta El Guanábano)																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se encuentra localizado entre los departamentos de Francisco Morazán y Olancho, a lo largo de las comunidades de Talanga, Guaimaca, Campamento, Guayape, Juticalpa, Catacamas y otros núcleos poblacionales de menor densidad																
Beneficiarios																
Directamente se beneficiarán 400,000 personas de las comunidades de la Laguna, Canadá, Alemania, las Pavas, Villa Unión, Villa Cristina, Cerro Grande, El Guanábano, Río Abajo, Villa Española, Villa Linda Millar y Otras. Indirectamente se beneficiarán todas las personas que hagan uso de este corredor que comunica los departamentos de Francisco Morazán y Olancho. Aproximadamente 300,000 personas.																
Metas Globales																
Se rehabilitarán 208.06 Km de carretera que une a Tegucigalpa y Catacamas.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2008	200,000,000.0	300,000,000.0	500,000,000.0	48,725,739.8	52,576,373.1	101,302,112.9	47,716,680.4	52,576,373.1	100,293,053.5	99.0						
AÑO 2009	0.0	432,888,519.0	432,888,519.0	0.0	466,394,098.2	466,394,098.2	0.0	466,394,098.2	466,394,098.2	100.0						
AÑO 2010	0.0	403,806,300.0	403,806,300.0	0.0	178,485,572.6	178,485,572.6	0.0	178,485,572.6	178,485,572.6	100.0						
AÑO 2011	0.0	60,000,000.0	60,000,000.0	0.0	180,000,000.0	180,000,000.0	0.0	128,294,478.1	128,294,478.1	71.3						
AÑO 2012	0.0	174,176,002.0	174,176,002.0	0.0	152,829,775.0	152,829,775.0	0.0	151,921,821.2	151,921,821.2	99.4						
AÑO 2013	0.0	207,917,990.0	207,917,990.0	0.0	207,917,990.0	207,917,990.0	0.0	207,917,990.0	207,917,990.0	100.0						
AÑO 2014	0.0	155,131,702.0	155,131,702.0	0.0	122,131,020.0	122,131,020.0	0.0	109,130,000.0	109,130,000.0	89.4						
AÑO 2015	0.0	77,928,315.0	77,928,315.0	0.0	56,632,492.64	56,632,492.64	0.0	56,632,492.6	56,632,492.6	100.0						

METAS																
Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS RIO DULCE - LIMONES	Kilómetros	69.92	59.83	85.57	1.53	1.67	0.00	0.00	3.20	1.57	1.63	0.00	0.00	3.20	99.9	
Problemática / Observaciones																
La ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI. La Sección IV Limones - Juticalpa, se encuentra Finalizado y Recepcionado. La Sección III: Río Dulce - Limones, se agota la asignación presupuestaria correspondiente al año 2015, el contratista trabaja en actividades menores.																
Acciones Propuestas																
Acción												Responsable			Fecha	
															30/03/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Roduel Hernandez / 22250715																

Revisado por Samuel Jimenez

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA - TEUPASENTI - LAS CRUCITAS												ESTADO: En Ejecución							
BIP: 001400059512		Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos												Gabinete:		Infraestructura Productiva		Sub-Sector:		Vialidad	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%						
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%									
Dólares	-	-	14,551,411.4	14,551,411.4		9,036,283.6	9,036,283.6	62.1	-	5,515,127.8	5,515,127.8	37.9		346,260.5	8,690,023.1	9,036,283.6	62.1				
Lempiras	-	-	336,696,378.0	336,696,378.0		209,085,144.4	209,085,144.4	62.1	-	127,611,233.6	127,611,233.6	37.9		8,011,913.0	201,073,231.4	209,085,144.4	62.1				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		22 de Febrero del 2007						30 de Marzo del 2007		30 de Abril del 2007			15 de Octubre 2013		09 de Mayo 2017						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%						
Construcción											290,905,670.59				290,905,670.6		86.4				
Supervisión											45,790,707.41				45,790,707.4		13.6				
TOTAL											336,696,378.00				336,696,378.0		100.0				
Objetivo del Proyecto																					
a) Mejorar la infraestructura vial del país, dotando a las comunidades beneficiadas de una carretera transitable durante todo el año y que contribuya con la actividad agrícola, comercial y social.																					
Descripción del Proyecto																					
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.7 Kms																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Teupasenti, El Paraíso																					
Beneficiarios																					
Se beneficiaran los habitantes de las siguientes comunidades: Jacaleapa, Las Crucitas, Potrerillos, Lomas Limpias, El Junquillo, El Copantillo, La comunidad, Villa Hermosa, Santa Rosa No.1, Santa Rosa No.2, Teupasenti.																					
Metas Globales																					
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación de 24.7 Kms																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras														
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.								
AÑO 2008	-	100,000,000.0	100,000,000.0	8,011,913.0		83,015,737.2	91,027,650.1		8,011,913.0		83,015,737.2		91,027,650.1	100.0							
AÑO 2009	-	7,800,000.0	7,800,000.0			18,349,881.2	18,349,881.2				17,068,220.6		17,068,220.6	93.0							
AÑO 2011	-	19,000,000.0	19,000,000.0			2,069,786.0	2,069,786.0				2,069,785.0		2,069,785.0	100.0							
AÑO 2012	-	30,000,000.0	30,000,000.0			15,400,000.0	15,400,000.0				15,400,000.0		15,400,000.0	100.0							
AÑO 2013	-	-	-			20,332,574.5	20,332,574.5				20,332,574.5		20,332,574.5	100.0							
AÑO 2014	-	29,200,000.0	29,200,000.0			870,000.0	870,000.0				861,089.6		861,089.6	99.0							
AÑO 2015	-	1,597,379.00	1,597,379.00			27,267,879.0	27,267,879.0				27,070,165.01		27,070,165.01	99.3							
AÑO 2016	-	86,500,000.00	86,500,000.00			86,500,000.0	86,500,000.0				35,255,659.58		35,255,659.58	40.8							
METAS																					
Global		Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					%	Programación 2017						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento	KILÓMETRO	24.70	23.10	93.5																	
Mantenimiento de la Carretera (bacheo y sello con tratamiento asfáltico)	KILÓMETRO	10.40	0.00	0.0																	
Problemática / Observaciones																					
1. Pendiente Modificación Contractual en el Congreso Nacional para la ampliación del plazo de ejecución del proyecto hasta el 09 de mayo de 2017.																					
2. Solventar brecha presupuestaria para el presente año.																					
Acciones Propuestas																					
Acción												Responsable				Fecha					
1. Seguimiento a la aprobación del contrato en el Congreso Nacional.												INSEP				2016					
2. INSEP se encuentra elaborando una modificación presupuestaria para trasladar recursos entre proyectos.																					
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero												
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción Tel: 9741-2305 roduel73@yahoo.es									N/A												

INSEP	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 001400059822																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS						Sector:			COMUNICACIONES Y ENERGIA			Sub-Sector:		VALIDIDAD	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (x)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-		30,038,033.8	30,038,033.8		0.0		0.0			624,884,221.9	624,884,221.9	100.0		0.0	0.0
Lempiras	-		624,884,221.9	624,884,221.9										0.0	0.0	0.0
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Ejecución		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	02 de Junio del 2008							16 de Septiembre del 2008		16 de Septiembre del 2008		16 de Marzo del 2010		15 de Octubre del 2015		
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total							
Supervisión									50,750,699.49					50,750,699.49	8.1	
Construcción									574,133,522.36					574,133,522.36	91.9	
TOTAL									624,884,221.85					624,884,221.85	100.0	
Objetivo del Proyecto																
* Se reducirá menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.																
* Se elevará la escolaridad promedio a nueve (09) años.																
* Se alcanzará un 95% de cobertura de salud, en todos los niveles del sistema.																
* Se reducirá la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada.																
* Se elevará las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.																
* Se mejorará la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consistirá en la construcción y supervisión de la pavimentación con un doble tratamiento superficial asfáltico de 40.4Kms.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Este proyecto esta localizado en el municipio de Cololaca, Valladolid en el Departamento de Lempira y San Marcos de Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque.																
Beneficiarios																
Las comunidades aledañas a Cololaca, Guarita, Tambala, Tomala y Valladolid																
Metas Globales																
Se pavimentará 40.40 Km. de carretera																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2008	50,000,000.00	99,993,200.00	149,993,200.00	85,354,222.74	43,055,986.27	128,410,209.01	85,354,222.74	43,055,986.27	128,410,209.01	100.00						
AÑO 2009	23,000,000.00	23,000,000.00	46,000,000.00		48,719,186.13	48,719,186.13		48,650,917.28	48,650,917.28	99.86						
AÑO 2010	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00		11,892,593.24	11,892,593.24		11,892,593.24	11,892,593.24	100.00						
AÑO 2011	25,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	100.00						
AÑO 2012	70,000,000.00	70,000,000.00	140,000,000.00		100,954,071.00	100,954,071.00		92,993,457.29	92,993,457.29	92.11						
AÑO 2013								44,136,521.57	44,136,521.57	#DIV/0!						
AÑO 2014	45,500,000.00	45,500,000.00	91,000,000.00		30,500,000.00	30,500,000.00		6,413,580.10	6,413,580.10	21.03						
AÑO 2014	25,500,000.00	25,500,000.00	51,000,000.00		37,065,654.00	37,065,654.00		1,920,947.71	1,920,947.71	5.18						
METAS																
Global	Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
01-PAVIMENTACION Y SUPERVISION DE CARRETERA BAJO NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILÓMETRO	29.40	11.76	40.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.91	2.15	2.01	6.07	379	15.73	
Problemática / Observaciones																
Este proyecto fue incluido con fondos BCIE en el credito No.2075, el cual se esta a la espera de la pronta desobligación para incluirlo en el programa de infraestructura vial.																
La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto del SIAFI.																
Acciones Propuestas																
Acción	Responsable										Fecha					
La unidad Ejecutora no envió información											30/03/2016					
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero															
Ing. Roduel Hernandez, Tel. 2225-0715																

Revisado por: Samuel Jimenez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PETROCARIBE-INSEP		CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA VALLE DE ÁNGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE													ESTADO: Suspendido		
SIGADE:																	
0014000738																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2013-2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
01-CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILÓMETRO	1.70	0.80	47.06	0.0001	0	0	0	0	0.0001	0	0	0	0.00	0	-	0
01-SUPERVISADOS KILOMETROS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA DGC Y SIECA	KILÓMETRO	1.70	0.80	47.06	0.0001	0	0	0	0	0.0001	0	0	0	0.00	0	-	0
Problemática / Observaciones																	
La Ejecución Financiera esta basada en la ejecución del gasto del SIAFI. Actualmente se encuentra suspendido desde el 02 de Septiembre 2013.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
La Unidad ejecutora no remitió información															30/03/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Ing. Roduel Antonio Hernández, Jefe Depto Construcción																	

Fecha de Actualización: 30/09/2015
Tipo de Cambio L.22.08 por 1 US\$

Revisado por Samuel Jimenez

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00090008600	INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	ESTADO: Ejecución
------------------	---	------------------------------

Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS	Sector:	Fortalecimiento Institucional	Sub-Sector:	Modernización del Estado
--	--	----------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	300,000.0	0.0	0.0	300,000.0	300,000.0	0.0	300,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263,602.1	0.0	263,602.1	87.9
Lempiras	6,941,520.0	0.0	0.0	6,941,520.0	6,941,520.0	0.0	6,941,520.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,099,330.7	0.0	6,099,330.7	87.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	26/09/2014						26/09/2014						30/04/2016			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%	
Consultoría					300,000.0								300,000.0		100.0	
TOTAL					300,000.0								300,000.0		100.0	

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la mejora de las capacidades de gobernanza de la República de Honduras en el sector de industrias extractivas, apoyando el proceso EITI para promover transparencia y rendición de cuentas.

Descripción del Proyecto

El Proyecto consiste en proporcionar asistencia de acuerdo con las provisiones siguientes del Consejo EITI: a) Artículo II de las Condiciones Estándar; b) las "Guías para Prevenir y Combatir el Fraude y la Corrupción en los Proyectos Financiados por los Créditos y Donaciones IDA" de fecha 15 de octubre de 2006 y revisadas en enero de 2011 ("Guías Anti-corrupción"); y c) este Artículo II.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Distrito Central, Francisco Morazán

Beneficiarios

El beneficiario del convenio es el Gobierno de Honduras, particularmente las instituciones responsables de transparencia y de industrias extractivas, y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Metas Globales

- Proporcionar formación académica sobre las industrias extractivas a los miembros de la Organización EITI y a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Asegurar la consistencia de la información provista por el Consejo EITI con respecto al Estándar EITI.
- Publicar y difundir los reportes EITI, y materiales de apoyo selectos, en español.
- Desarrollar la página web de EITI Honduras.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015				6,750,000.0		6,750,000.0	3,540,456.0		3,540,456.0	52.5
AÑO 2016				3,209,544.0		3,209,544.0	2,558,874.7		2,558,874.7	79.7
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015				291,722.9		291,722.9	153,012.1		153,012.1	52.5
AÑO 2016				138,710.7		138,710.7	110,590.0		110,590.0	79.7

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00090008600		INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS											ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS					Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		Modernización del Estado		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INFORME EITI ELABORADO	INFORME															
Problemática / Situación Actual																
El proyecto se encuentra cercano a su cierre financiero.																
Acciones Propuestas																
Acción											Responsable			Fecha		
Seguimiento al cierre financiero del proyecto.											MCA					
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Especialista Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducras.hn cel:9970-3240								mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551								

Actualizada al 31 de Marzo, 2016
 Tipo de cambio L. 23.1384
 Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602														PROGRAMA UMBRAL				ESTADO: Ejecución							
Unidad Ejecutora/ Institución				CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		Modernización del Estado								
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares				15,650,000.0				15,650,000.0		1,726,846.4				1,726,846.4		11.0		13,923,153.6		0.0		13,923,153.6		89.0	
Lempiras		0.0		362,115,960.0		0.0		362,115,960.0		39,956,461.9		0.0		39,956,461.9		11.0		322,159,498.1		0.0		322,159,498.1		89.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
				No. 16-2014										31/08/2017											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%											
Proyecto de Administración Financiera Pública				8,600,000.0								8,600,000.0		55.0											
Proyecto de Alianzas Público Privadas				5,500,000.0								5,500,000.0		35.1											
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación				1,550,000.0								1,550,000.0		9.9											
TOTAL				15,650,000.0				0.0				15,650,000.0		100.0											
Objetivo del Proyecto																									
Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimiento económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto																									
Descripción del Proyecto																									
consiste en la ejecución de los siguientes proyectos: 1. Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera pública en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulación y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoría y la auditoría y la supervisión de la sociedad civil. 2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de los proyectos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
A nivel nacional																									
Beneficiarios																									
El Gobierno de Honduras																									
Metas Globales																									
La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2014						4,474,509.0				4,474,509.0		1,336,102.2				1,336,102.2		29.9							
AÑO 2015						83,850,000.0				83,850,000.0		31,579,172.5				31,579,172.5		37.7							
AÑO 2016		115,675,729.0		115,675,729.0		115,675,729.0				115,675,729.0		7,041,187.2				7,041,187.2		6.1							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$						Vigente US\$						Ejecución US\$											
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2014						193,380.2		0.0		193,380.2		57,743.9		0.0		57,743.9		29.9							
AÑO 2015						3,623,846.1				3,623,846.1		1,364,795.0				1,364,795.0		37.7							
AÑO 2016		4,999,296.8		4,999,296.8		4,999,296.8				4,999,296.8		304,307.4				304,307.4		6.1							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602	PROGRAMA UMBRAL													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS								Sector:	Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:	Modernización del Estado		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Problemática / Situación Actual																
bajo el Proyecto de Gestión Financiera Pública, continuó con el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la adopción e implementación de la metodología de pronóstico de ingresos y egresos y la revisión de las disposiciones presupuestarias para incorporar controles robustos de ejecución de presupuesto; en Tesorería General de la República se están estableciendo procesos que provoquen un mecanismo de pago más oportuno y transparente. Además, se apoya en la consolidación de la Unidad de Contingencias Fiscales dentro de SEFIN. Por otra parte, se presta asistencia técnica al Tribunal Superior de Cuentas para actualizar, mejorar y poner en práctica nuevas guías y metodologías para las auditorías.																
Bajo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP), actualmente se apoya en la formulación de los proyectos Carretera CA-4 Occidente y Corredor Pacífico, y se asiste para la consolidación y fortalecimiento de la Unidad de Concesiones dentro de INSEP, ente que da seguimiento a los proyectos ya concesionados, tales como el Corredor Logístico, Corredor Turístico y Siglo XXI. Adicionalmente, se financia a FIDE para la construcción y levantamiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Honduras (VUCEH), la cual será una herramienta valiosa para poder eficientar y transparentar todos los permisos requeridos para establecer una empresa, exportar e importar.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
ASJ está pendiente de entregar informes de línea de base y metodología de dos instituciones, así como uno de los informes especiales especificados en el Contrato. Por otra parte, respecto al fondo de donaciones para responsabilidad social, a inicio de marzo se firmó el convenio con ACI-ERP / Trocaire y todavía está en definición la firma de convenios con otras organizaciones de sociedad civil, por lo que no se ejecutaron recursos durante el trimestre. Finalmente, FIDE no remitió los entregables correspondientes al trimestre, y presenta un retraso acumulado de varios productos (desde tercer trimestre de 2015).										MCA						
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador: Licda. Evelyn Bautista Especialista Financiero: Roberto Melendez Monitoreo y Seguimiento: Mariana Rios																