



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS, GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tiene bajo su cargo la ejecución de los Proyectos Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de Santa Bárbara y Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de el Paraíso, bajo la modalidad de llave en mano estos proyectos son financiados con recursos propios del Gobierno, con la construcción de estos dos nuevos centros penales disminuirá el hacinamiento de la población carcelaria en el país y así evitar el descontrol total de las personas privadas de libertad.

Al IV trimestre representa el 100% de ejecución; su presupuesto de inversión para el presente año.

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	202,799,590
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	202,799,590
Ejecutado IV Trimestre	-
% Ejecución IV Trimestre	0%
Total Ejecución Acumulada Anual	202,799,590
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	100%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	100%

Fuente: SIAFI

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) Proyectos Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de Santa Bárbara y Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de el Paraíso.

Cada uno de los centros penales, tendrá la capacidad para albergar 2,590 privados de libertad, lo que vendrá a aliviar la carga del sistema penitenciario nacional, que van a vivir en condiciones dignas, con las técnicas más modernas que existen en los centros penales del exterior.

La Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernabilidad y Descentralización Serán cárceles departamentales, con la modalidad de granja penal, donde los reos convivan y produzcan comida, será un proyecto atractivo para cualquier Departamento. La construcción de estos centros penales fue aprobada mediante Decreto Legislativo No.176-2013.

El Centro Penal de Moroceli el Paraíso:

A la fecha se encuentran 1. Doce (12) Aduanas de Control, 2. Edificio Administrativo, oficina del Director y Sub-Directo/Sistema de Vigilancia/Custodios, 3. Area de Diagnóstico del Reo, 4. Cocina, 5. Una capilla, 6. Talleres de rehabilitación, 7. Area de Cultivos, 8. Sistemas de Potabilización de Agua, 9. Planta de Tratamiento, 10. Sistemas de Incendios, 11. Cinco (5) Torreones de Vigilancia, 12. Ocho (8) módulos (4 para Mínima Seguridad y 4 para Media Seguridad, que cuentan con Comedor y un Duchas General, 12. Cancha Deportiva, 13. Una Barbería 14. Una Clínica Medica 15. Area de Entrevista con su Abogado, 15. Area de Visitas al Reo, 16. Trece (13) Cuartos de visitas conyugales.

La modalidad de Llave en Mano se realizó su construcción en base a las normas "AKA". Las celdas están construidas en Módulos de 2 pisos y cada una mide 3 metros de ancho x 7 metros de largo, el área de la "TOLVA" destinada para el Centro penal es de 19,300 mts. Cuadrados, pero solo se utilizaron 7,000 mts. Cuadrados. Serán 18 Módulos más 2 Celdas de castigo para Mínima Seguridad, y 19 Módulos más 2 Celdas de castigo para Media Seguridad, que albergarán 9 reos

SECRETARÍA DE FINANZAS

cada celda. La capacidad es para 1,340 presos, compartida entre 8 módulos, cuatro para mínima e igual número para media Seguridad, sin embargo tendrá una población de 670 reclusos.

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de el Paraíso	DECRETO 176-2013	508,408,447	2015 -2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	92,563,765	92,563,765	92,563,765	100.0%
Acumulado 2016	92,563,765	92,563,765	92,563,765	100.0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	508,408,447	508,408,447	508,408,447.00	100.00%
Observaciones: A la fecha se encuentran 1. Doce (12) Aduanas de Control, 2. Edificio Administrativo, oficina del Director y Sub-Directo/Sistema de Vigilancia/Custodios, 3. Area de Diagnóstico del Reo, 4. Cocina, 5. Una capilla, 6. Talleres de rehabilitación, 7. Area de Cultivos, 8. Sistemas de Potabilización de Agua, 9. Planta de Tratamiento, 10. Sistemas de Incendios, 11. Cinco (5) Torreones de Vigilancia, 12. Ocho (8) módulos (4 para Mínima Seguridad y 4 para Media Seguridad, que cuentan con Comedor y un Duchas General, 12. Cancha Deportiva, 13. Una Barbería 14. Una Clínica Medica 15. Area de Entrevista con su Abogado, 15. Area de Visitas al Reo, 16. Trece (13) Cuartos de visitas conyugales.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Centro Penal de Santa Bárbara: La obra está construida en una propiedad de 120 manzanas de terreno, de las cuales 35 manzanas corresponden a la penitenciaría. En el avance de la edificación se pueden observar seis pabellones que albergarán a 1,250 reclusos, los pabellones, más tres módulos que ya están construidos, forman parte de la primera etapa de construcción de la mega cárcel. Igualmente, contará con áreas de enfermería, lavandería, comedor y en las aulas educativas, ya que cada módulo tendrá su propio espacio.

Cada celda cuenta su propio sanitario, ducha y lavamanos, por lo que los reos no tendrán la necesidad de salir de la celda. El presidio tiene dos canchas polideportivas para que los presos tengan actividades recreativas. También cuenta con talleres en donde se les enseñará algún oficio con el que puedan trabajar una vez que recuperen su libertad, además tienen que participar en las actividades de cultivo ya que ellos mismos producirán parte de la alimentación del presidio. La cárcel ya se encuentra en funcionamiento.

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario Departamental de Santa Barbara	DECRETO 176-2013	562,472,105	2015 -2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	110,235,825	110,235,825	110,235,825	100.0%
Acumulado 2016	110,235,825	110,235,825	110,235,825	100.0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	562,472,105	562,472,105	562,472,105.00	100.00%
Observaciones: La obra está construida en una propiedad de 120 manzanas de terreno, de las cuales 35 manzanas corresponden a la penitenciaría. En el avance de la edificación se pueden observar seis pabellones que albergarán a 1,250 reclusos, los pabellones, más tres módulos que ya están construidos, forman parte de la primera etapa de construcción de la mega cárcel. Igualmente, contará con áreas de enfermería, lavandería, comedor y en las aulas educativas, ya que cada módulo tendrá su propio espacio.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2016; Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El proyecto al IV trimestre ha ejecutado el 100% del presupuesto vigente. Ya que la cárcel del Santa Bárbara se encuentra en funcionamiento y la de Moroceli ya se encuentra utilizada y poder lograr y controlar los reclusos en el país

Conclusiones

La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización ejecuta dos proyectos financiados con fondos nacionales, los cuales presentan avance en la ejecución financiera del 100% del presupuesto.

Recomendaciones

- Continuar con más obras de Infraestructura de Cárceles para controlar la Población de Privados de Libertad y así lograr integrarlos nuevamente a la sociedad.
- El fortalecimiento institucional es a través de crear las capacidades técnicas que permitan la gestión y administración de recursos para aumentar la inversión en beneficio de la población priorizando aspectos como la justicia y derechos humanos.

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Vigente		Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre- 16			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
2	0040 - Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		202,799,590	202,799,590	202,799,590	202,799,590	103,984,168	103,984,168	51	202,799,590	202,799,590	100	202,799,590	202,799,590	100
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSO	Decreto Leg. No. 176-2013	92,563,765	92,563,765	92,563,765	92,563,765	47,461,442	47,461,442	51	92,563,765	92,563,765	100	92,563,765	92,563,765	100
2	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	Decreto Leg. No. 176-2013	110,235,825	110,235,825	110,235,825	110,235,825	56,522,726	56,522,726	51	110,235,825	110,235,825	100	110,235,825	110,235,825	100

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSO	REALIZADOS LOS SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA OBRA	INFORME	2	2	100	1	1	100
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	REALIZADOS LOS SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA OBRA	INFORME	1	1	100	0	0	0