



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Segundo Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2017

3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.3% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al segundo trimestre 2017 no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	120,203,988
Presupuesto Vigente	120,203,988
Congelamiento	
Presupuesto Vigente Ajustado	120,203,988
Devengado II Trimestre -17	
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	0%
Devengado Anual	
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia (voz, datos, video). La idea principal que se esconde debajo de este tipo de redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a través de Internet.

A través de la adquisición e instalación de equipos, servicios e implementación de soluciones, licitación de puertos multiservicios, compra de equipo para iluminación, construcción de accesos a puertos multiservicios, georeferenciación, todo lo anterior para dar servicios convergentes a varias comunidades del país.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	120,203,988	2017-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	120,203,988	120,203,980	-	0%
Acumulado 2017	120,203,980	120,203,980	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/				
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al segundo trimestre el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución física y financiera.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

Conclusiones

- Al segundo trimestre 2017, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ejecución física y financiera.

Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones								
001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	04 - Construcción de Rutas de Fibra Optica , para accesos de Multiservicios	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%
	05 - Bienes Adquiridos para la instalación de equipos.	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI