

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES														ESTADO: Ejecución					
Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.																			
BIP 004600002500																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Prést. ()		Donac. ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares			1,375,173.97	1,375,173.97		9,522.42	9,522.42	0.7		1,365,651.55	1,365,651.55	99.3		9,522.42	9,522.42	0.7			
Lempiras			33,200,000.00	33,200,000.00		229,894.00	229,894.00	0.7		32,970,106.00	32,970,106.00	99.3		229,894.00	229,894.00	0.7			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
										Enero, 2012			Julio, 2017 (43 meses)		31/07/2018				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Construcción											31,600,000.00		31,600,000.00		95.2				
Supervisión											1,600,000.00		1,600,000.00		4.8				
TOTAL											33,200,000.00		33,200,000.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																			
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																			
Descripción del Proyecto																			
Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																			
Beneficiarios																			
4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.																			
Metas Globales																			
3600 metros cuadrados.																			

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.	ESTADO: Ejecución
BIP 004600002500		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012		5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%
Año 2013		100,000.00	100,000.00		200,000.00	200,000.00	-	125,000.00	125,000.00	62.50%
Año 2014		3,500,000.00	3,500,000.00		104,894.00	104,894.00	-	104,894.00	104,894.00	100.00%
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%
Año 2016		5,220,000.00	5,220,000.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%
Año 2017		13,900,000.00	13,900,000.00		13,900,000.00	13,900,000.00	-	0.00	0.00	0.00%
Año 2018		4,750,000.00	4,750,000.00							

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2012		216,091.00	216,091.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%
Año 2013		4,321.82	4,321.82		8,643.64	8,643.64	-	5,402.28	5,402.28	62.50%
Año 2014		151,263.70	151,263.70		4,533.33	4,533.33	-	4,533.33	4,533.33	100.00%
Año 2015		110,422.50	110,422.50		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%
Año 2016		225,599.00	225,599.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%
Año 2017		600,732.98	600,732.98		600,732.98	600,732.98	-	0.00	0.00	0.00%
Año 2018		205,286.45	205,286.45							

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2019
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	Metros Cuadrados	3,600	0.0	0.0		150			150					0	0	3,450

Situación Actual
 La Universidad hizo traslado de fondos entre proyectos año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Problemática
 La Unidad Ejecutora utiliza recursos de este proyecto para priorizar otros proyectos, desde los años 2012-2016 ejecutó traslados internos entre proyectos.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
La Unidad Ejecutora 2012-2016 ejecutó traslados internos entre proyectos.	Rectoría/Planificación/Ingeniería	30/09/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Organismo Financiero

Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657
 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID - ATN/OC-14760-HO SIGADE Código BIP 10000300	Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica													ESTADO: EJECUCIÓN		
Unidad Ejecutora/ Institución	CONGRESO NACIONAL				Sector:	Sin Adscripción a un Gabinete			Sub Sector:	Descentralización						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	700,000.00		-	700,000.00	431,177.60		431,177.60	61.60	268,822.40	-	268,822.40	38.40	431,177.60		431,177.60	61.60
Lempiras	16,899,610.00		-	16,899,610.00	10,409,619.00		10,409,619.00	61.60	6,489,991.00		6,489,991.00	38.40	10,409,619.00	-	10,409,619.00	61.60
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada					
	26/03/2015					26/03/2015	2016			26/03/2018						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total		%					
Fortalecimiento del proceso legislativo: Este componente busca mejorar la capacidad técnica de la Comisión de Finanzas y Cooperación Externa para realizar análisis y evaluación del impacto económico de las iniciativas de reforma legal.			329,660.57						329,660.57		47.1					
Gestión del Programa: Se lleva la Administración del Programa así como también la parte de imprevistos			184,989.56						184,989.56		26.4					
Mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto: El objetivo de este Componente es fortalecer la capacidad técnica de la Comisión de Presupuesto para implementar un proceso de examen y debate legislativo de los presupuestos con base en procedimientos claros, participativos y en el análisis programático de políticas, consistente con los objetivos prioritarios del plan de mediano plazo y la sostenibilidad fiscal.			185,349.87						185,349.87		26.5					
TOTAL			700,000.00			0.00			700,000.00		100.00					
Objetivos del Proyecto																
El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades legislativas del Congreso Nacional de Honduras (CN) en materia económica. Como resultado, se espera que a partir de las capacidades creadas, las discusiones de los proyectos de ley consideren un análisis de los efectos económicos de su aprobación en el mediano plazo, especialmente de aquellas leyes que afecten la asignación de los recursos públicos.																
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																
Fortalecer las capacidades legislativas del Congreso Nacional de Honduras (CN) en materia económica mediante a) Fortalecimiento del proceso legislativo y b) Mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto. Como resultado, se espera que a partir de las capacidades creadas, las discusiones de los proyectos de ley consideren un análisis de los efectos económicos de su aprobación en el mediano plazo, especialmente de aquellas leyes que afecten la asignación de los recursos públicos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Distrito Central, Francisco Morazan.																
Beneficiarios																
Poder Legislativo																
Metas Globales																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID - ATN/OC-14760-HO SIGADE Codigo BIP 100000300	Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica										ESTADO: EJECUCIÓN					
Unidad Ejecutora/ Institución	CONGRESO NACIONAL					Sector:	Sin Adscripción a un Gabinete		Sub Sector:	Descentralización						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015	-		-	1,576,490.00	-	1,576,490.00	1,058,390.00	-	1,058,390.00	67						
Año 2016	-		-	9,308,379.00	-	9,308,379.00	4,284,360.00	-	4,284,360.00	46						
Año 2017	7,256,463.00	-	7,256,463.00	11,228,811.00	-	11,228,811.00	5,066,869.00	-	5,066,869.00	45						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015				69,873.06		69,873.06	46,909.88		46,909.88	67						
Año 2016	-	-	-	412,565.22	-	412,565.22	189,891.06	-	189,891.06	46						
Año 2017	300,570.49		300,570.49	465,109.41		465,109.41	209,875.16		209,875.16	45						
Año 2018																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes																
1. Fortalecimiento del proceso legislativo 2. Gestión del Programa 3. Mejora de los procesos de escrutinio y rendición de cuentas del presupuesto																
Situación actual: Al 30 de septiembre de 2017 según SIAFI se ha debengado un monto acumulado por L.10,409,618.71, (US\$431,177.60) contando con una disponibilidad de L.6,489,991 (US\$268,822.40).																
Problemática																
En vista que la presente Legislatura del Congreso Nacional termina el 27 de enero de 2018, la comisión de Finanzas y Cooperación Externa decidió adelantar las fechas de ejecución, desembolsos y finalización de período de la siguiente manera: A) Plazo para último desembolso de los recursos: 2 de octubre 2017 B) Período de cierre noventa días después del último desembolso: 31 de diciembre de 2017																
ACCIONES										RESPONSABLE				FECHA		
Solicitaron y se efectuó una Ampliación por Incorporación Presupuestaria con base a lo establecido en el párrafo 3 del Artículo 102 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017, en vista que se han anticipado las fechas para la ejecución, desembolsos y finalización del Proyecto.										Unidad Ejecutora				30/09/2017		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero								
Coordinadora: Lic. Erica Narvaez Cel. 9868-3808 ericamarian@yahoo.com								Organismo Financiador: Sandra Bartels sandrab@iadb.org								

Ficha actualizada al 30 de septiembre de 2017
Tasa de Cambio L.24.1423

Preparo: Rodolfo Turcios

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: EJECUCIÓN					
SIGADE																			
BIP																			
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete		Sub Sector:		Descentralización				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte	Costo Total *		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	700,000.00					700,000.00		591,973.58		591,973.58	84.57	108,720.08	-	108,720.08	15.53	591,973.58	-	591,973.58	84.57
Lempiras	16,899,610.00				-	16,899,610.00		14,277,455.62	-	14,277,455.62	84.48	2,622,154.38	-	2,622,154.38	15.52	14,277,455.62	-	14,277,455.62	84.48
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	08/10/2014						08/10/2014		08/12/2014				08/04/2017		08/04/2018				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Gestión y Planificación Estratégica			334,323.00								334,323.00		47.8						
Coordinación y Monitoreo de Resultados			151,677.00								151,677.00		21.7						
Modernización del Estado			184,000.00								184,000.00		26.3						
Administración de la CT (Auditoría)			30,000.00								30,000.00		4.3						
TOTAL			700,000.00				0.00				700,000.00		100.00						
Objetivos del Proyecto																			
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																			
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																			
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño organizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Francisco Morazán																			
Beneficiarios																			
Metas Globales																			
Componente I. Gestión y Planificación Estratégica																			
• Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado																			
• Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG																			
Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados																			
• Protocolo de monitoreo																			
• Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno																			
• Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno																			
• Protocolos de coordinación para sectores priorizados																			
• Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes)																			
• Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno																			
Componente III. Modernización del Estado																			
• Documento de diseño organizacional de la DPTMRE																			
• Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa.																			
• Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites																			
• Sistematización conceptualización																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
Año 2014				1,845,900.00	-	1,845,900.00	-	-	-	-									
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00	-	10,273,810.00	6,988,245.62	-	6,988,245.62	68									
Año 2016	7,005,293.00		7,005,293.00	7,993,870.00	-	7,993,870.00	6,670,310.00	-	6,670,310.00	83									
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00	1,722,416.00	-	1,722,416.00	618,900.00	-	618,900.00	36									
El monto de la ATN es de us\$700,000.00, tiene un desembolso acumulado en la vida del proyecto de US\$645,126.00 y una ejecución acumulada según SIAFI de L.14,277,455.62 (US\$591,973.62) contando con una disponibilidad de lo desembolsado por US\$59,680.58 y un monto pendiente de desembolsar de US\$54,874.00.																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN	
SIGADE																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							Sector:	Sin Adscripción a un Gabinete			Sub Sector:	Descentralización			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014			-	87,947.66	-	87,947.66	-	-	-	-						
Año 2015	468,124.65		495,092.36	468,124.65	-	468,124.65	318,418.39	-	318,418.39	68						
Año 2016	306,731.75		306,731.75	350,017.30	-	350,017.30	292,064.28	-	292,064.28	83						
Año 2017	79,424.41		79,424.41	71,344.32	-	71,344.32	25,635.50	-	25,635.50	36						
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017
			Ejecutado	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes I																
Componentes II																
Informes de documentos de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de tramites.	Informes	14	11	79	4	4	3	-	11.00	4	4	3	-	11	79	
Componentes III																
Problemática																
Ninguno																
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA	
En el tercer trimestre del 2017 se observan ejecución física de acuerdo a lo planeado según la cadena de valor, la ejecución financiera se ejecutó en un 100% de acuerdo a lo planificado para el trimestre por la ejecución de las consultorías de este proyecto.										Unidad Ejecutora					30/09/2017	
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero								
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265								Licda. María José Jarquín / Sectorial								

Ficha actualizada al 30 de septiembre de 2017

Tasa de Cambio L.22.5622 (firma del convenio)
actualizada al cambio US\$24.1423

Preparo: Rodolfo Turcios

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES															ESTADO:														
Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM															Ejecucion														
BIP 00460002600																													
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura														
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:		Prést. ()		Donac. ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar																	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Dólares						1,717,328.38		1,717,328.38				1,481,354.01		1,481,354.01		86.3		235,974.37		235,974.37		13.7		1,481,354.01		1,481,354.01		86.3	
Lempiras						41,460,257.00		41,460,257.00				35,763,292.92		35,763,292.92		86.3		5,696,964.08		5,696,964.08		13.7		35,763,292.92		35,763,292.92		86.3	
Nota: El monto original del Proyecto era 36,246,000.00 el cual se enmendó por un monto de L.41,460,257.00																													
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
												Enero, 2012				Enero, 2015 (25 meses)*		31/12/2017											
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%												
Construcción			1,679,048.66						40,536,096.49						42,215,145.15		97.3												
Supervisión			45,735.52						1,104,160.66						1,149,896.18		2.7												
TOTAL			1,724,784.18						41,640,257.15						43,365,041.33		100.00												
Objetivos del Proyecto																													
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la UPNFM, Campus Central.																													
Descripción del Proyecto																													
Comprende obras físicas como ser: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
Colonia El Dorado, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central																													
Beneficiarios																													
700 personas que conforma la Comunidad estudiantil, Campus Central 16,960 estudiantes, empleos directos 80, indirectos 200 y 220 familias.																													
Metas Globales																													
Construcción Edificio de 3,900 metros cuadrados.																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.																	
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado		Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado														
Año 2012				500,000.00	500,000.00				0.00																				
Año 2013				4,000,000.00	4,000,000.00				200,000.00	200,000.00				150,000.00	150,000.00		75%												
Año 2014				0.00	0.00				100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00		100%												
Año 2015				2,555,000.00	2,555,000.00				12,009,078.00	12,009,078.00				12,009,078.00	12,009,078.00		100%												
Año 2016				18,000,000.00	18,000,000.00				18,243,000.00	18,243,000.00				18,242,092.95	18,242,092.95		100%												
Año 2017				8,000,000.00	8,000,000.00				8,000,000.00	8,000,000.00				5,262,121.97	5,262,121.97		66%												

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM										ESTADO: Ejecucion					
BIP 00460002600																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			% Ejec.						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2012		21,609.10	21,609.10		0.00				0.00							
Año 2013		172,872.80	172,872.80		8,643.64	8,643.64			6,482.73	6,482.73 75%						
Año 2014		0.00	0.00		4,321.82	4,321.82			4,321.82	4,321.82 100%						
Año 2015		110,422.50	110,422.50		519,010.74	519,010.74			519,010.74	519,010.74 100%						
Año 2016		777,927.60	777,927.60		788,429.62	788,429.62			788,390.42	788,390.42 100%						
Año 2017		345,745.60	345,745.60		345,745.60	345,745.60			227,419.44	227,419.44 66%						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	Metros Cuadrados	3,900.0	0.0	0.0		841			841				841	841	100	3,059
Situación Actual																
La Unidad Ejecutora 2012-2014, 2016 ejecutó traslados internos entre proyectos.																
Problemática																
Proyecto en proceso de cierre.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Proyecto en proceso de cierre.										Rectoría/Planificación/Ingeniería					30/09/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112. Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com																

Elaborado: Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)														ESTADO: En ejecución																		
BCIE-2062 AMDC																																
SIGADE GE01099																																
BIP 01010000400																																
Unidad Ejecutora/ Institución		ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL						Sector:		Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:		Riesgo																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		
Dólares		26,248,810.00						26,248,810.00		25,104,549.73		-		25,104,549.73		95.64		1,144,260.27		-		1,144,260.27		4.36		20,767,519.80		-		20,767,519.80		79.12
Lempiras		633,706,645.66						633,706,645.66		606,081,570.95		-		606,081,570.95		95.64		27,625,074.72		-		27,625,074.72		4.36		501,375,693.34		-		501,375,693.34		79.12
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																
		23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		31 de diciembre de 2017																
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)				10,524,620.00								10,524,620.00				40.10%																
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)				3,919,520.00								3,919,520.00				14.93%																
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)				5,810,300.00								5,810,300.00				22.14%																
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria				780,060.00								780,060.00				2.97%																
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.				764,810.00								764,810.00				2.91%																
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC				2,083,130.00								2,083,130.00				7.94%																
Supervisión				2,167,390.00								2,167,390.00				8.26%																
Preinversión				48,980.00								48,980.00				0.19%																
Auditoría				150,000.00								150,000.00				0.57%																
TOTAL				26,248,810.00								26,248,810.00				100.00%																
Objetivos del Proyecto																																
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																																
Descripción del Proyecto																																
Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden básicamente por una parte el establecimiento de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y rios de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. FASE I: En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. FASE II: En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																																
Beneficiarios																																
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																																
Metas Globales																																
Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)										ESTADO: En ejecución					
SIGADE GE01099																
BIP 01010000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL					Sector:	Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:	Riesgo					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011			-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año 2012			-	91,344,460.00	-	91,344,460.00	40,757,860.00	-	40,757,860.00	45						
Año 2013			-	154,856,870.00	-	154,856,870.00	129,575,120.00	-	129,575,120.00	84						
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00	131,968,540.00	-	131,968,540.00	82						
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00	-	168,209,340.00	116,879,037.85	-	116,879,037.85	69						
Año 2016			-	91,937,640.00	-	91,937,640.00	47,208,990.00	-	47,208,990.00	51						
Año 2017	-	-	-	47,856,667.00	-	47,856,667.00	34,986,145.49	-	34,986,145.49	73						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año 2012	-	-	-	4,575,848.47	-	4,575,848.47	2,041,741.68	-	2,041,741.68	44.62						
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35	6,291,673.10	-	6,291,673.10	83.67						
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11	-	7,768,989.11	6,407,888.44	-	6,407,888.44	82.48						
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32	-	8,167,603.32	5,675,199.83	-	5,675,199.83	69.48						
Año 2016	-	-	-	4,074,852.63	-	4,074,852.63	2,092,393.03	-	2,092,393.03	51.35						
Año 2017	-	-	-	1,982,274.56	-	1,982,274.56	1,449,163.73	-	1,449,163.73	73						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017	
Metas Entregables por Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros															
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente Fase II	Metros															
Nota: La AMDC no cargo información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.																
Problemática																
El proyecto se encuentra cerca de su fecha última para solicitar desembolso, motivo por lo cual la Unidad Ejecutora debera iniciar el proceso de cierre financiero en el presente año.																
ACCIONES						RESPONSABLE						FECHA				
Lograr el cierre financiero del proyecto en el presente año.						Unidad Ejecutora						30/06/2017				
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058						Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de septiembre de 2017

Tipo de Cambio L.24.1423 por 1 US\$

Preparo: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)													ESTADO: Ejecución																		
SIGADE: GE01092 GE01092-1																																
BIP: 010100000300																																
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central							Sector:		Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo			Sub-Sector:		TRANSPORTE																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)				Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%												
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%																	
Dólares	48,000,000.0				0.0		48,000,000.0		37,583,109.0		0.0		37,583,109.0		78.3		10,416,891.0		0.0		10,416,891.0		21.7		32,799,346.3		0.0		32,799,346.3		68.3	
Lempiras	1,158,830,400.0				0.0		1,158,830,400.0		907,342,692.2		0.0		907,342,692.2		78.3		251,487,707.8		0.0		251,487,707.8		21.7		791,851,657.7		0.0		791,851,657.7		68.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
	30 de noviembre de 2010						30 de Diciembre del 2010						30 de Diciembre del 2015		31/12/2017																	
Componentes		BID		BCIE		OFID		Contraparte		Total		%																				
1) Construcción de la mejora de la infraestructura y del ambiente urbano		27,450,000.0		7,707,000.0		7,400,000.0		2,350,000.0		44,907,000.0		86.9																				
2) Administración de Unidad de Gestora del Programa		800,000.0		472,300.0				1,300,000.0		2,572,300.0		5.0																				
3) Supervisión de obras		700,000.0		500,000.0		600,000.0				1,800,000.0		3.5																				
4) Viabilización social y ambiental		500,000.0		300,000.0						800,000.0		1.5																				
5) Auditorias del programa		250,000.0		250,000.0						500,000.0		1.0																				
6) Diseño final Tramo 3 del programa										0.0		0.0																				
7) Fortalecimiento Institucional		200,000.0								200,000.0		0.4																				
8) Centro de control y operación		100,000.0								100,000.0		0.2																				
9) Imprevistos, contingencias, escalamiento de precios				770,700.0						770,700.0		1.5																				
TOTAL		30,000,000.0		10,000,000.0		8,000,000.0		3,650,000.0		51,650,000.0		100.0																				
Objetivo del Proyecto																																
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																																
Descripción del Proyecto																																
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																																
Beneficiarios																																
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proxímadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																																
Metas Globales																																
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros. 2) Centro de Control y Operación. 3) Viabilización Social y Ambiental.																																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01092 GE01092-1																
BIP: 010100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central					Sector:		Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo		Sub-Sector:	TRANSPORTE					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	6,601,630.0	0.0	6,601,630.0	1,909,320.0	0.0	1,909,320.0	29						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	153,425,510.0	29,174,890.0	182,600,400.0	5,992,592.6	0.0	5,992,592.6	3						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	570,851,327.0	0.0	570,851,327.0	367,647,080.0	0.0	367,647,080.0	64						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	200,000,010.0	0.0	200,000,010.0	143,790,190.0	0.0	143,790,190.0	72						
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	134,674,160.0	0.0	134,674,160.0	80,803,660.0	0.0	80,803,660.0	60						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	157,384,520.0	0.0	157,384,520.0	112,771,480.0	0.0	112,771,480.0	72						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	109,600,488.0	0.0	109,600,488.0	78,937,335.2	0.0	78,937,335.2	72						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	0.0	0.0	0.0	273,446.6	0.0	273,446.6	79,086.1	0.0	79,086.1	29						
AÑO 2012	0.0	0.0	0.0	6,355,049.4	1,496,424.5	7,851,473.9	248,219.6	0.0	248,219.6	3						
AÑO 2013	0.0	0.0	0.0	23,645,275.2	0.0	23,645,275.2	15,228,337.0	0.0	15,228,337.0	64						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0	8,284,215.3	0.0	8,284,215.3	5,955,944.1	0.0	5,955,944.1	72						
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	5,578,348.4	0.0	5,578,348.4	3,346,974.4	0.0	3,346,974.4	60						
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	6,519,035.9	0.0	6,519,035.9	4,671,115.8	0.0	4,671,115.8	72						
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	4,539,769.9	0.0	4,539,769.9	3,269,669.2	0.0	3,269,669.2	72						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Tramo 1 Estadio Nacional - Stock Incluye Tramo 1 Complemento	Kilometros	2.75	2.75	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tramo 2 Puente Emisoras Unidas - Boulevard Centroamericana - 2da Entrada Kennedy	Kilometros	2.92	2.92	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tramo 2 2da Entrada Kennedy 5ta Entrada Kennedy	Kilometros	0.68	0.68	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tramo 3 Stock - UNAH (Incluye la estación de la UNAH y el Estacionamiento en Suyapa)	Kilometros	2.29	1.0	100%	1.29	0	0	0	1.29	0.5	0.5	0.29	0	1.29	100%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)			ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01092 GE01092-1					
BIP: 010100000300					
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central	Sector:	Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo	Sub-Sector:	TRANSPORTE
Observaciones					
<ul style="list-style-type: none"> • Tardía ejecución por rediseño que ha sufrido el Programa por la actual administración. • Retrasos en la adquisición del Patio Taller principal del programa en el predio del IHMA. • Retrasos en la Licitación del Sistema de Recaudo Integral (el proceso de Licitación aún no se ha lanzado, debido a las negociaciones entre la AMDC y el IHTT), de acuerdo a los establecido en la Ley de Transporte. • Retrasos en la finalización del Retorno Operacional Estadio Nacional de Honduras (contrato vencido y obra suspendida). • Retrasos en el cierre financiero del préstamo BID 2465/BL-HO cuyo último desembolso se realizó en el año 2016, la AMDC solicitará una Transferencia entre Categorías para cuadrar los últimos pagos con el LMS del proyecto. • El BID como administrador del préstamo OFID 1525-P ha condicionado la recomendación para ampliar la fecha de último desembolso hasta el 31 de diciembre de 2018, hasta que el Gobierno Central presente una estrategia integral de gestión, ejecución y operación del Sistema de Transporte Público para el Distrito Central (Trans 450), con una indicación de la participación de los actores claves, los hitos relevantes y la estructura de costos que permitan garantizar la puesta en funcionamiento de dicho sistema, así como la y la cuantificación de las obras demolidas cuyo gasto ha sido declarado no elegible. 					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable		Fecha	
1) La Unidad Ejecutora deberá remitir a la brevedad posible la estrategia integral de gestión, ejecución y operación del Sistema de Transporte Público para el Distrito Central (Trans 450), así como la cuantificación de las obras demolidas cuyo gasto ha sido declarado no elegible. 2) Se debe continuar con el seguimiento oportuno a la ejecución del tramo III y del Retorno Operacional Estadio Nacional para su finalización en el presente año. 3) La AMDC deberá completar el proceso de cierre financiero del préstamo BID 2465/BL-HO. 4) Seguimiento al más alto nivel para la aprobación del Decreto Legislativo, para la utilización del predio del IHMA para el Patio Taller. 5) Seguimiento a los acuerdos entre la Alcaldía y el Gobierno Central (IHTT) previo a la licitación de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota (SAE). 6) BID otorgue la no objeción a la ampliación de plazo para el último desembolso de OFID 1525-P, para continuar con la ejecución del Programa.		UCP-A.M.D.C.		15/11/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Surriel Torres, email: surieltor@gmail.com			Sectorialista Ing. Daniel Torres dtorres@iadb.org / 8732-0728 / 9464-2073 2903-5000		

Actualizada al 30 de Septiembre 2017
 Tipo de cambio L. 24.1423
 Preparo: Olvin Escoto

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto Construcción de la Calle Interna del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional													ESTADO: Ejecución		
BIP 22442																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Swap		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	455,632	455,632	-	352,655	352,655	77.4	-	102,977	102,977	22.6	-	350,714	350,714	77.0
Lempiras	-	-	11,000,000	11,000,000	-	8,513,902	8,513,902	77.4	-	2,486,098	2,486,098	22.6	-	8,467,043	8,467,043	77.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									02/10/2016				02/10/2018			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
001 - PREINVERSIÓN											46,000.00		46,000.00		0.4%	
002 - CONSTRUCCIÓN											10,554,000.00		10,554,000.00		95.9%	
003 - SUPERVISIÓN											400,000.00		400,000.00		3.6%	
TOTAL											11,000,000.00		11,000,000.00		100%	
Objetivos del Proyecto																
Facilitar el tránsito vehicular en la calle interna del CURSPS.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento de hormigón de cemento portland ultra-delgado, sobre un pavimento de carpeta asfáltica, existente. Este tiene la finalidad de rehabilitar aeropistas carreteras y calles con excelentes resultados. Asegura una solidez y durabilidad mayor que el pavimento flexible, permitiendo además que el agua circule por las roderas o se estanque provocando baches.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Cortés, Valle de Sula.																
Beneficiarios																
Usuarios de las instalaciones del Centro Universitario Regional.																
Metas Globales																
Facilitar la movilización vehicular y peatonal de los estudiantes, personal docentes y administrativo del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	-	-	-		8,513,902.00	8,513,902.00		8,467,042.96	8,467,042.96	99%						
Año 2017	-	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	-	-	-		352,654.97	352,654.97		350,714.01	350,714.01	99%						
Año 2017	-	207,105.37	207,105.37		207,105.37	207,105.37		0.00	0.00	0%						

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto Construcción de la Calle Interna del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional														<small>ESTADO: Ejecución</small>	
BIP 22442																
METAS																
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2019
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Preinversión																
Componente 2: Construcción																
CONSTRUCCION CALLE INTERNA CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA	METRO CUADRADO	8,090	8,090.0	100%												
Componente 3: Supervisión																
Situación Actual																
Proyecto con ejecución normal.																
Problemática																
Proyecto con ejecución normal.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Proyecto con ejecución normal.										Rectoría/Planificación/Ingeniería					30/09/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com																

Elaborado: Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-14742-HO SIGADE GD BIP 01050000400 Unidad Ejecutora/ Institución	Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas													ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)										SWAP:		Fortalecimiento Institucional		Clúster:	Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo () Donación (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	576,095.0			576,095.0	369,806.0		369,806.0	64.2	206,289.0		206,289.0	35.8	295,514.6		295,514.6	51.3	
Lempiras	13,908,258.3			13,908,258.3	8,927,967.4		8,927,967.4	64.2	4,980,290.9		4,980,290.9	35.8	7,134,403.2		7,134,403.2	51.3	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	13/02/2015						13/02/2015		13/02/2015		13/08/2017		13/08/2018				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)				Total		%				
Fortalecimiento del Control Gubernamental							477,718.8						477,718.8		81.5		
Ampliación de la Cobertura del Control Gubernamental							88,376.2						88,376.2		15.1		
Administración del Proyecto, incluyendo administración y auditoría							10,000.0				10,000.0		20,000.0		3.4		
Total							576,095.0				10,000.0		586,095.0		100.0		
Objetivos del Proyecto Contribuir al fortalecimiento del sistema de control gubernamental de Honduras a partir de la implementación de algunas medidas definidas en el Plan estratégico 2014-2018 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dirigidas a mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en consistencia con las mejores practicas internacionales y ampliar la cobertura con nuevos tipos de auditoría.																	
Descripción del Proyecto Con este Proyecto se fortalecerá el sistema de control gubernamental del país, para mejorar la calidad del proceso de control administrativo, custodia de la documentación y ampliación de la cobertura del mismo, por lo que se financiará la adquisición y contratación de equipamiento, los costos de logística, materiales para capacitación y consultorías.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Territorio Nacional																	
Beneficiarios Instituciones Gubernamentales																	
Metas Globales Capacitar al personal del TSC																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2015	6,484,736.0		6,484,736.0	6,484,740.0		6,484,740.0	1,131,205.0		1,131,205.0	17.4							
Año 2016	11,828,107.0		11,828,107.0	6,045,937.0		6,045,937.0	5,129,469.0		5,129,469.0	84.8							
Año 2017	5,595,345.0		5,595,345.0	2,501,422.0		2,501,422.0	456,981.0		456,981.0	18.3							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2015	297,432.2		297,432.2	291,892.4		291,892.4	50,720.0		50,720.0	17.4							
Año 2016	542,514.0		542,514.0	265,298.3		265,298.3	225,866.0		225,866.0	85.1							
Año 2017	231,765.2		231,765.2	103,611.6		103,611.6	18,928.6		18,928.6	18.3							
METAS																	
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación
METAS SIAFI 2017:																	
Informes de Auditoría entregados a la instituciones y las Municipalidades	Personas capacitadas		110	90	20	0	0	110	0	162					162	147%	
Situación Actual/Problemática																	
El Proyecto de Donación Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC, tiene fecha de cierre el 13 de agosto de 2018, el organismo financiador aprobó ampliación de plazo de ejecución para finalizar con actividades programadas, actualmente existen varias consultorías en proceso de ejecución, las cuales se detallan a continuación: • Consultoría actualización del manuales de auditoría financiera y de cumplimiento legal con base en la normativa internacional (ISSAIs). • Consultoría evaluación, estrategias y plan de acción para la implementación de las ISSAIs.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
Seguimiento puntual de las actividades programadas para que se cumplan en tiempo y forma										Unidad de Administración de Proyectos				30/09/2017			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gov.hn Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gov.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gov.hn										Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500							
Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de septiembre del 2017 Elaborada por: Karina Maldonado																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2013/SPE/0400182	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GD-01007																
BIP 01050000500																
Unidad Ejecutora/ Institución	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)						SWAP:			Fortalecimiento Institucional			Clúster:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)	Donación (X)	Nacional (X)				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	582,636.0			582,636.0	582,636.0		582,636.0	100.0					524,265.5		524,265.5	90.0
Lempiras	13,188,490.2			13,188,490.2	13,188,490.2		13,188,490.2	100.0					12,656,974.7		12,656,974.7	96.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
2013/SPE/0400182	02/12/2014						01/02/2014		01/02/2014			01/02/2016		01/01/2017		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)				Total		%			
Fortalecimiento de las Capacidades para la lucha contra la Impunidad y apoyo a la Transparencia							582,636.0				94,017.74		676,653.7		100.0	
Total							582,636.0				94,017.7		676,653.7		100.0	
Objetivos del Proyecto																
Contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar a la población hondureña un sistema de justicia eficiente, eficaz y confiable, promotor de equidad social.																
Descripción del Proyecto																
Desarrollar las capacidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas para garantizar un servicio público eficiente y eficaz en el marco de la transparencia y rendición de cuentas mediante i) El fortalecimiento de los mecanismos para la adecuada presentación y tratamiento de los pliegos de responsabilidad en casos de corrupción, y ii) El fortalecimiento del programa de auditoría interna y del TSC en el sector de la justicia.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazan, Distrito Central																
Beneficiarios																
Instituciones Gubernamentales																
Metas Globales																
i) Fortalecer los mecanismos para la adecuada presentación y tratamiento de los pliegos de Responsabilidad en casos de corrupción ii) Fortalecer las instancias responsables de contribuir a la implementación del Control Interno y efectuar auditorías internas y externas en el sector.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015	8,038,232.0		8,038,232.0	8,038,232.0		8,038,232.0	5,941,071.0		5,941,071.0	73.9						
Año 2016	12,316,838.0		12,316,838.0	6,099,838.0		6,099,838.0	6,030,342.0		6,030,342.0	98.9						
Año 2017	341,000.0		341,000.0	341,000.0		341,000.0	1,990.0		1,990.0	0.6						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015	361,818.5		361,818.5	361,818.5		361,818.5	267,420.7		267,420.7	73.9						
Año 2016	532,311.6		532,311.6	263,624.0		263,624.0	256,762.4		256,762.4	97.4						
Año 2017	14,124.6		14,124.6	14,124.6		14,124.6	82.4		82.4	0.6						
METAS																
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2016		Programación 2017				Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación	
				Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
METAS SIAFI 2016:																
Informe de Auditoría y Denuncias notificadas	Informes		1													
Situación Actual/Problemática																
no fue posible cumplir con la meta del Proyecto específicamente en el rubro de consultoría debido a que algunos procesos se declararon fracasados y/o desiertos por la escasa participación de profesionales expertos en los temas requeridos y al cierre del proyecto establecido en fecha 1 de enero del 2017																
Acción																
En fecha 14 de octubre del 2016 se devolvieron fondos al organismo cooperante por un monto de US\$ 326,000.00 y se solicitó oficialmente a la SEFIN en el mes de noviembre la disminución de L. 5,900,000.00 al presupuesto del año 2016 del TSC, monto que fue congelado por Finanzas al 31 de diciembre, del 2016.																
Responsable																
Unidad Ejecutora TSC																
Fecha																
30/09/2017																
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Contactos Organismo Financiero																
Conrado Gomez Gradiz/Coordinador del Programa/ tel.2230-3728/cel. 9683-2585/cgomez@tsc.gob.hn																
Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn																
Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn																
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo																
Telefono 2231-0237																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre 2017

Tipo de Cambio US\$.1.00 L.24.1423

Elaborada por: Karina Maldonado

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES																	ESTADO: Ejecución
Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM																	
BIP 22273																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Swap		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares			2,029,682.34	2,029,682.34		1,466,721.44	1,466,721.44	72.3		562,960.90	562,960.90	27.7		1,466,721.44	1,466,721.44	72.3	
Lempiras			49,001,200.00	49,001,200.00		35,410,029.00	35,410,029.00	72.3		13,591,171.00	13,591,171.00	27.7		35,410,029.00	35,410,029.00	72.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										02/10/2016				02/10/2018			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1: Preinversión												400,000.00		400,000.00		0.8	
Componente 2: Urbanización												4,000,000.00		4,000,000.00		8.2	
Componente 3: Construcción												43,001,200.00		43,001,200.00		87.8	
Componente 4: Equipamiento												1,000,000.00		1,000,000.00		2.0	
Componente 5: Supervisión												600,000.00		600,000.00		1.2	
TOTAL												49,001,200.00		49,001,200.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.																	
Descripción del Proyecto																	
Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.																	
Beneficiarios																	
Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.																	
Metas Globales																	
Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro modulos de baños para hombres y mujeres. Con paneles solares en los techos para la producción de energía fotovoltaica. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial, eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación, agua potable y cafetería.																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM	ESTADO: Ejecución
BIP 22273		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2016		0.00	0.00		13,000,000.00	13,000,000.00	-	12,955,801.00	12,955,801.00	100%
Año 2017	25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		22,454,228.00	22,454,228.00	90%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2016		0.00	0.00		538,473.96	538,473.96		536,643.19	536,643.19	100%
Año 2017	1,035,526.86		1,035,526.86		1,035,526.86	1,035,526.86		930,078.24	930,078.24	90%

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017-2019	
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1: Preinversión																	
Elaboración de estudios, planos y presupuesto.	Juegos de Planos	1	1.0	100					1	1				1	1	100	0
Componente 2: Urbanización																	
Urbanización	Metros Cuadrados	1,320	0.0	0					1,320	1,320				1,320	1,320	100	0
Componente 3: Construcción																	
Edificio de aulas # 1	Metros Cuadrados	1	0.0	0					1	1				1	1	100	0
Edificio de aulas # 2	Metros Cuadrados	1	0.0	0					1	1				1	1	100	0
Cafetería	Metros Cuadrados		0.0							0					0		0
Componente 4: Equipamiento																	
Equipamiento de áreas académicas y administrativas	Metros Cuadrados		0.0							0					0		0
Componente 5: Supervisión																	
Supervisión de obras	Metros Cuadrados	1	0.0	0					1	1				1	1	100	0

Situación Actual
Recién Incorporado al Programa de Inversión Pública, a iniciar ejecución en octubre próximo.

Problemática

Proyecto con ejecución normal.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Proyecto con ejecución normal.	Rectoría/Planificación/Ingeniería	30/09/2017

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Álvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 9912-4112, Lic. Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 Tel. 2235-3206; 2239-8037 planificacionupnfm@gmail.com; angelicasuazo@gmail.com	