

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Presidencia de la República  
(PR)*

**Al Tercer Trimestre, 2017**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras C.A.

Octubre 2017

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

#### Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2017

(Cifras en Lempiras)

La institución ejecuta únicamente un proyecto, el cual está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo proveniente de la Republica China (Taiwán), El presupuesto aprobado en el Programa de Inversión Pública (PIP) de la Presidencia de las República asciende a **L.1,213,068.0 millones**, mismo que fue ejecutado al cierre del Tercer Trimestre 2017.

Dicho presupuesto vigente está compuesto en su totalidad por fondos externos (Donación), provenientes del convenio N. 22987/2016 China Taiwán.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,213,068.0
Presupuesto Vigente	1,213,038.0
Congelamiento	0.0
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>1,213,068.0</b>
Devengado III Trimestre 2017	0.0
<b>% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim / Vigente Ajustado)</b>	<b>100.0%</b>
Devengado Anual	0.0%
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>100.0%</b>
Comprometido (Devengado+compromiso)	1,213,068.0
<b>% Ejecución Comprometido (Compromiso/Vigente Ajustado)</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: SIAFI Al 30/09/2017

Este proyecto finalizó el 31 de marzo 2017, actualmente se están está realizando las operaciones del cierre administrativo-financiero y contable del proyecto, así como la regularización de los fondos de donación en el SIAFI y está preparando el Informe Final del proyecto de su ejecución física-financiera así como las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra solamente en un Proyecto de **“Construcción y Dotación Taller Escuela Multidisciplinario de la Comunidad de Luquique”**, en el Municipio de Yorito, Departamento de Yoro, Donación de la República China (TAIWÁN).

Ver Anexo N. 1: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre 2017

Los detalles físico/financieros del Programa se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$	Lempiras		
Construcción y Dotación del Taller Escuela Multidisciplinario de la comunidad de Luquique en el Municipio de Yorito, Departamento de Yoro, Donación de la Republica China (Taiwán).	CHINA-TAIWAN-22987/2016	94,788.40	2,288.410.00	17/06/2016 31/03/2017	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2017		0.0	1,213,068.00	1,213,068.00	100%
Acumulado 2017		0.0	1,213,068.00	1,213,068.00	100%
Acumulado Vida del Proyecto */		2,288,410.00	2,288,410.00	2,288,410.00	100%
<b>Observaciones:</b>					
Este proyecto finalizó el <b>31 de marzo 2017</b> . Se está preparando su cierre administrativo - financiero, así como su Informe Final del proyecto y regularizará sus desembolsos finales de los fondos de donación de Taiwán en el Segundo semestre 2017.					

\*/Presupuesto Aprobado =Costo Inicial del proyecto

\*/Presupuesto Vigente= Costo Actual del proyecto

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se creó el espacio presupuestario con proyecto a través de la Nota Técnica No.05 del 6 de marzo de 2017, para Construcción y Equipamiento del Taller Escuela Multidisciplinario en la Comunidad de Luquique, este proyecto **finalizó el 31 de marzo, 2017**, actualmente se está preparando el cierre del proyecto y la regularización de los fondos de donación para el segundo semestre.
- Actualmente se encuentra en cierre Administrativo-Financiero y Contable y solo se está a la espera del dictamen del Tribunal Superior de Cuentas.
- En el Segundo Trimestre finalizó su ejecución financiera

### 3.4 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

El proyecto no presentó ninguna problemática.

### CONCLUSIONES

- El proyecto finalizó al 31 de marzo del 2017, ejecutando sus actividades de acuerdo a su Plan Operativo Anual (POA) respectivo.
- Actualmente se encuentra en Cierre Administrativo-Financiero y Contable, su dictamen está pendiente de emitir por el Tribunal Superior de Cuentas.

### RECOMENDACIONES

- Realizar las operaciones del cierre administrativo-financiero y contable del proyecto, así como la regularización de los fondos de donación en el SIAFI
- Preparar el Informe Final del proyecto de su ejecución física-financiera así como las actividades realizadas, experiencias y los resultados obtenidos.

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA**  
**Ejecución Financiera de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AL II Trimestre 2017**

(Cifras en Miles de Lempiras)

**ANEXO N. 04**

Institución / Proyecto	ANUAL						AI II TRIMESTRE 2017			
	Aprobado			Vigente			Devengado			% Ejecucion II Trimestre 2017
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
<b>BANHPROVI</b>	0.00	1,213,068.0	1,213,068.0	0.00	1,213,068.0	1,213,068.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Construcción y Dotación del Taller Escuela Multidisciplinario de la comunidad de Luquigue en el Municipio de Yorito, Departamento de Yoro, Donación de la Republica China (Taiwán).	0.00	1,213,068.0	1,213,068.0	0.00	1,213,068.0	1,213,068.0	0.00	0.00	0.00	0.0%

Fuente: SIAFI 30/06/2017